

康樂及文化事務署  
二零二零至二一年度葵青區地區小型工程項目進度報告  
(截至 31.8.2020)

已獲規劃及地區設施管理委員會審批的項目(共4項)的工程進度如下：

項次	工程名稱	獲批款額	審批日期	預算工程時間表	負責的工程部門	工程進度
1	康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程撥備 (K&T-DMW546)	\$1,000,000	2020年5月6日	2020-21年度	康文署 建築署 機電工程署	• 工程籌劃中
2	楓樹窩體育館加裝全館空調系統及更換部分空調設備 (K&T-DMW549)	\$11,130,000	2020年6月16日	2020年9月至 2022年1月底	建築署	• 工程籌劃中
3	大窩口體育館男、女洗手間及更衣室改善工程 (K&T-DMW550)	\$2,500,000	2020年6月16日	2020年9月至 2021年3月底	建築署	• 已於2020年9月14日分階段展開改善工程
4	葵涌運動場男、女洗手間和男、女洗手間及更衣室翻新工程 (K&T-DMW551)	\$1,750,000	2020年6月16日	2020年11月至 2021年2月底	建築署	• 工程籌劃中
合共：		\$16,380,000				