

葵青區議會地區設施及工程委員會第一次會議(二零二四)
討論事項回覆

討論事項： 動議：要求加快葵盛圍及大窩口道水務工程進度
(地區設施及工程文件第1/D/2024號)

水務署回覆：

位於葵盛圍一帶的水管改善工程正分階段進行。靠近葵盛西邨第十座的食水水管改善工程將會於農曆新年前完成，以儘量減少對居民的影響。至於餘下的食水水管改善工程將會於農曆新年後復工，預計在2024年第3季完成。

而位於大窩口道的鹹水水管改善工程現正進行中，由於地下公用設施密集，在確定一些舊管線的位置方面，遇到不少困難。預計大窩口道的鹹水水管改善工程可於2024年第3季完成。