

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告(截至 2015 年 3 月 10 日)

建議項目	財政預算及工程時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭	<p>工程費預算：4,900 萬元 非工程費用及員工支出預算： 90 萬元</p> <p>若能按照預計時間完成相關程序，將會在 2016 年第一季及第二季向立法會呈交文件。</p> <p>預計開工日期為： 2016 年 8 月；及 預計完工日期為： 2018 年年初</p> <p>未來工作計劃見<u>附件</u></p>	<ul style="list-style-type: none">顧問公司正進行初步環境評審。由於需要收集更多的海床生態樣本作評估，預計在 2015 年 5 月會有初步結果。

附件

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目未來工作計劃(更新日期: 2015 年 3 月 10 日)

項目	進程	預計完成日期		
		預計 時間表	是次更新	備註
1.	完成初步建議書	8/11/2013	--	如期完成
2.	完成技術可行性說明書	23/1/2014	--	如期完成
3.	完成詳細建議書(連批核)	28/3/2014	--	如期完成
4.	聘請顧問進行初步環境評審	30/6/2014	--	如期完成
5.	完成初步環境評審	30/6/2015	--	進行中
6.	完成《前濱及海床(填海工程)條例》 (第 127 章)的法定程序 #	31/12/2015	--	
7.	完成實地勘測及詳細設計 # (與上述 6 項程序同時進行)	31/1/2016	--	
8.	向財經事務及庫務局及立法會財務委員會 申請撥款 (先經財經事務及庫務局審批經常開支及非 工程部份，隨後諮詢事務委員會，獲工務小 組委員會支持，最後由財務委員會通過撥款 申請。)	31/5/2016 註	--	
9.	招標及批出標書	31/7/2016	--	
10.	完成有關工程(約 18 個月)及開始運作	31/1/2018	--	

相關程序需要待初步環境評審報告完成後才可以開始。

註: 由於立法會財務委員會於每年三月至四月期間舉行「財務委員會特別會議」，審議預算案，其他撥款申請一般會安排在五月份處理。