

## 路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2014年12月)

## 西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/13/1309	單車徑改善工程	寶寧路常寧路	15年1月	15年2月	水務工程佔用部份地盤至年尾
NE/13/1919	加設路牌	景嶺路翠嶺路交界	14年11月	15年1月	已安排機電署月尾開燈
NE/13/2183	加設電單車停泊處	寶琳北路近敬賢里迴旋處	14年11月	15年1月	更改圖則工程月中完成
NE/13/1182	單車徑改善工程	寶琳北路近樂善堂劉德學校	14年9月	14年11月	工程已經完成
NE/13/0711	單車徑改善工程	寶琳北路近寶康路	14年10月	14年11月	工程已經完成
NE/10/2659	加設電單車泊位	寶琳里近寶琳北路	14年10月	14年12月	工程已經完成
NE/13/1773	單車徑改善工程	寶順路	14年11月	14年11月	工程已經完成
NE/13/1342	加設巴士停車位	翠琳路	14年11月	14年11月	工程已經完成
NE/13/1334	加設路牌	寶琳南路	14年11月	14年11月	工程已經完成
NE/13/1638	加設路牌	日出康城對出單車徑	14年11月	14年11月	工程已經完成
NE/13/2490	更改路牌	將軍澳隧道道路近連隆路	14年11月	14年11月	工程已經完成
NE/14/0874	更新路牌	將軍澳隧道公路	14年11月	14年11月	工程已經完成
NE/13/2242	加設電單車泊位	陶樂路	14年11月	14年11月	工程已經完成
NE/13/2389	加設單車泊位	寶豐路	14年11月	14年11月	工程已經完成
NE/14/0061	加設路牌	寶順路近寧康路	15年1月	15年1月	工程已經完成
NE/14/0103	更改路牌位置	彩明街近健明邨	14年12月	14年12月	工程已經完成
NE/13/0062	加設路標及路牌	環保大道迴旋處近昭信路	14年12月	15年1月	工程進行中
NE/14/0271	道路改善工程	名成街	14年11月	15年2月	工程進行中
NE/13/2472	停車場改善工程	駿昌街停車場	14年12月	15年2月	工程進行中
NE/14/0294	加設路牌	彩明街善明邨對出	15年1月	15年1月	工程規劃中
NE/13/2463	加設行人過路處	寶康路寶豐路交界	15年1月	15年6月	工程規劃中
NE/14/0262	加設防撞欄	康城路近環保大道	15年1月	15年1月	工程規劃中
NE/14/0294	更新路牌及路標	彩明街近善明邨	15年1月	15年1月	工程規劃中
NE/14/0803	更改路牌	寶順路近寶康路	15年1月	15年1月	工程規劃中
NE/14/0942	加設路標	寶寧路近坑口北交通交匯處	15年2月	15年2月	工程規劃中
NE/14/0279	加設電單車停泊處	寶寧里	15年2月	15年2月	工程規劃中
NE/14/0840	加設失明人士路磚	石角路	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/0893	加設路標	環保大道近駿日街	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/0950	加設路標	常寧路	15年2月	15年3月	工程規劃中
NE/13/2471	停車場改善工程	駿宏街停車場	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/1034	加設失明人士路磚	石角路	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/1058	加設鐵柱	翠嶺路勤學里	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/1116	加設路標	駿日街近駿才街	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/1124	加設泊車位	駿宏街	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/1167	加設路牌	唐賢街唐德街交界	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/11/2495	道路改善工程	毓雅里迴旋處	15年4月	15年4月	工程規劃中
NE/14/1221	加設路標	翠琳路	15年4月	15年4月	工程規劃中
NE/14/1335	加設路標	唐賢街近天晉	15年4月	15年4月	工程規劃中
NE/14/1258	擴闊巴士站	寶琳路近寶琳南路	15年4月	15年5月	工程規劃中
NE/14/1756	拆除路牌	翠嶺路近香港知專設計學院	15年5月	15年5月	工程規劃中
NE/14/1778	加設單車停泊處	寶康路單車徑	15年5月	15年5月	工程規劃中
NE/14/1781	加設緊急通道閘口	至善街怡心樓對出	15年5月	15年5月	工程規劃中
NE/14/1782	加設緊急通道閘口	唐賢街	15年5月	15年5月	工程規劃中
NE/14/1783	加設緊急通道閘口	唐賢街	15年5月	15年5月	工程規劃中
NE/14/0333	單車徑改善工程	昭信路近新寶城	15年5月	15年6月	工程規劃中
NE/14/1227	加設路標	彩明街翠嶺路	15年5月	15年6月	工程規劃中
NE/14/1286	加設失明人士路磚	靈康路	15年5月	15年6月	工程規劃中
NE/14/1295	加設路標	將軍澳海濱長廊北橋	15年5月	15年6月	工程規劃中
NE/14/1317	加設鐵柱	寶康路唐明街	15年6月	15年6月	工程規劃中

NE/14/1402	更改路牌	翠琳路交通交匯處	15年6月	15年6月	工程規劃中
NE/14/1518	加設路牌	寶順路近寶寧路迴旋處	15年6月	15年6月	工程規劃中
NE/14/1571	更新路標	寶豐路毓雅里	15年6月	15年6月	工程規劃中
NE/14/1737	道路改善工程	昭信路近煜明苑	15年6月	15年6月	工程規劃中
NE/14/1756	拆除路牌	翠嶺路近香港知專設計學院	15年6月	15年6月	工程規劃中
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	15年6月	15年11月	工程規劃中
NE/14/1899	更新路牌	唐明街近迴旋處	15年7月	15年7月	工程規劃中
NE/14/1900	更新路牌	寶邑路近運動場	15年7月	15年7月	工程規劃中
NE/14/1945	加設失明人士路磚	石角路	15年7月	15年8月	工程規劃中
NE/14/2039	更新路牌及路標	貿業路近貿泰路	15年7月	15年8月	工程規劃中
NE/14/2046	更新路牌及路標	寶琳北路近迦密主恩中學	15年8月	15年8月	工程規劃中
NE/14/2050	更新路牌及路標	運隆路近學林里	15年8月	15年8月	工程規劃中
NE/14/2077	擴闊行人路	佳景路	15年8月	15年8月	工程規劃中
NE/14/2094	更新路牌	欣景路近欣梅閣	15年8月	15年8月	工程規劃中
NE/14/2401	加設路牌	唐俊街唐明街	15年9月	15年9月	工程規劃中
NE/14/2418	加設路牌	環保大道培成路	15年9月	15年9月	工程規劃中
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	水務工程佔用地盤至14年尾
NE/13/0608	更新路牌	寶順路景嶺路唐明街迴旋處	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/13/0014	更新路牌及路標	寶康路寶邑路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表
NE/13/1394	更新路牌及路標	影業路寶寧路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表
NE/13/2049	加設路標	寶順路近寶寧路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表
NE/13/1521	更改路牌	寶順路近寶寧路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表
NE/14/0008	加設路牌	環保大道近駿日街	待訂	待訂	需要移除樹木
NE/14/0268	更新路牌	寶康路寶邑路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表

## 路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2014年12月)

## 西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/14/1296	移除及加設路標	清水灣道近大埔仔村	14年10月	14年12月	工程已經完成
NE/14/1561	拆除路牌	滘西新村路近西貢公路	14年11月	14年12月	工程已經完成
NE/13/2401	加設混凝土大壘	清水灣道近井欄樹	14年07月	14年12月	工程已經完成
NE/14/1082	加設沉壘及引路磚	大網仔路近早禾坑	14年10月	14年12月	工程已經完成
NE/13/0270	加建混凝土大壘, 加設禁區, 及拆卸巨型指示牌	美源街及惠民路	14年10月	14年12月	工程已經完成
NE/14/2102	加設沉壘及引路磚	西貢鄉事會里近西貢公路	14年12月	15年02月	工程已經完成
NE/14/2209	加設傷殘人仕泊車位	白沙灣碼頭一號停車場	14年12月	15年02月	工程已經完成
NE/14/2212	加設傷殘人仕泊車位	清水灣道近碧沙路停車場	14年12月	15年02月	工程已經完成
NE/10/2226	加設行人過路處	清水灣道近銀線灣道	14年12月	15年03月	工程進行中
NE/14/2213	加設傷殘人仕泊車位	響鐘路停車場	15年01月	15年03月	工程進行中
NE/12/0541	加建行人路及欄杆	飛鵝山道近飛霞路	15年01月	15年04月	工程進行中
NE/14/1458	加設指示方向路牌	西貢市內圍繞火山探知館	15年01月	15年05月	工程進行中
NE/14/2192	加設電單車泊車位	翠塘路近翠塘花園	15年03月	15年06月	工程規劃中
NE/10/0324	加設巴士停車灣	大網仔路近沙角尾	15年04月	15年07月	工程規劃中
NE/13/1744	加長巴士站	大網仔路大環巴士站	15年05月	15年08月	工程規劃中
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	待訂	待訂	有待水務署喉管工程完成後開展
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近蠔涌	待訂	待訂	有待水務署、中華電力、電訊盈科及九倉電訊改喉及改線
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/13/0263	斑馬線改設交通燈	清水灣道近上洋	待訂	待訂	與公用事業公司商討改喉及改線中, 包括和記環球電訊(已完成)、中華電力(已完成)、九倉電訊(已進行中)、香港電訊等
NE/13/0264	加設停車灣	普通道近福民路	待訂	待訂	有待渠務署完成污水管鋪設工程及公用事業改喉及改線