

地區小型工程進度報告(截至 14 年 12 月 31 日)
District Minor Works Progress Report (As at 31.12.2014)

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(一) 已完成可行性研究及已撥款的項目			
A. Projects with Funding Endorsed			
SK-DMW016A (葉福全工程顧問 TIP)	佳景路行人道上蓋工程 (第二期) Construction of rainshelter along the pedestrian walkway in Kai King Road (Phase II)	工程費預算：420 萬元 Estimated project cost: \$4.2M 開工日期：14 年 1 月 Project commencement date: Jan 2014 預算完工日期：14 年 10 月 Expected completion date: Oct 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 5 月會議上，通過另外設立新的工程項目，推展擬新增建的避雨蔭棚。委員會已致函新都城二期業主委員會及商場管理公司，收集他們的意見。委員會委員、商場管理公司及工程顧問亦在 10 年 1 月實地視察及商討行人路上蓋的設計。 ● 根據初步估算，工作小組建議修訂工程預算由 246 萬元至 420 萬元，並於 2013 年 10 月獲委員通過。承辦商已於 2013 年 12 月 11 日簽署工程合約。 ● 工程大致完成，餘下接駁電線工序預計於 2014 年 10 月下旬完成。顧問公司及承辦商與民政事務處職員於 2014 年 11 月 24 日進行檢收場地工作。 ● <u>顧問公司及承辦商將會為該行人路上蓋進行改善工程。</u>
SK-DMW044A (葉福全工程顧問 TIP)	文曲里旁行人通道建上蓋 Covered Walkway between Man Kuk Lane and TKO Sports Grounds	工程費預算：470 萬元 Estimated project cost: \$4.7M 預算開工日期：待定 Project commencement date:	<ul style="list-style-type: none"> ● 當區委員、工程顧問及鄰近學校已經就行人路上蓋的設計進行會面，校方滿意中式設計的行人路上蓋，然而出入口的指示牌有需要包括學校的位置。 ● 地區工程小組在 2 月 23 日的會議上，通過修訂的工程設計方案二(上蓋闊度 1.8 米)及通過工程費撥款 470 萬元推展有關工程。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
		預算完工日期：待定 Expected completion date:	<ul style="list-style-type: none"> ● 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會對行人路上蓋旁邊加設海報設施有保留意見，工作小組在 10 年 10 月 15 日討論後同意刪除海報設施的設計。 ● 工程顧問於 12 年 2 月 14 日的會議上報告，擬建的行人路上蓋的樁柱如豎立於行人路與單車徑之間，可能會影響現有的樹木的根部及樹冠層。委員會於 12 年 3 月 6 日進行實地視察，及於 12 年 6 月 5 日通過暫時凍結工程，有待檢討。 ● 行人路上蓋工程小組建議再次進行諮詢，向持份者收集原有工程計劃及其他替代方案的意見。秘書處已於 14 年 8 月向持份者發出諮詢文件。<u>諮詢結果已於 14 年 12 月向行人路上蓋工程小組報告。</u>
SK-DMW186 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第16/13號 SKDC(DWWG) 文件第12/14號	坑口井欄樹衛奕信徑近 澳頭涼亭設置工程 Construction of a rain shelter near O Tau at the Wilson Trail of Tseng Lan Shue, Hang Hau	工程費用預算：110 萬 Estimated Project cost: \$1.1M 預算開工日期：2015 年 1 月 Expected project commencement date: Jan 2015 預算完工日期：2015 年 7 月 Expected completion date: Jul 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 1 月 15 日的會議上通過這項工程。在 2013 年 2 月 1 日致函地政處查詢土地資料。 ● 地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見。正諮詢相關政府部門。 ● 已於 14 年 1 月 9 日向地政處申請撥地，地政處已 2014 年 6 月初批准撥地推展工程，正預備設計圖則。 ● 工作小組於 2014 年 10 月通過撥款建議。委員會於 2014 年 11 月 11 日的會議上通過是項撥款，正進行招標程序。
SK-DMW196 (西貢民政事務	西貢菠蘿峯 44 號屋附近 地台改善工程	工程費用預算：20 萬 5 仟元 Estimated project cost: \$0.205M	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人到實地視察。委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程組跟進。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
處 工 程 組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第50/13號 SKDC(DWWG) 文件第03/14號	Improvement to open space near house no. 44 Po Lo Che, Sai Kung	開工日期：14年9月18日 Project commencement date: 18 Sep 2014 <u>預算完工日期：15年1月</u> <u>Expected completion date: Jan 2015</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 已致函地政處查詢土地資料，地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見。已於2014年1月23日向地政處申請撥地。地政處已批准撥地。 ● 工作小組已於14年6月通過是項工程的撥款建議。委員會已於14年7月15日通過撥款。已於14年8月中進行招標程序。工程已於14年9月18日展開。
SK-DMW197 (西貢民政事務 處 工 程 組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第51/13號 SKDC(DWWG) 文件第06/14號	將軍澳翠嶺路維景灣畔 附近避雨亭設置工程 Provision of rainshelter and benches (near Ocean Shores) at Chui Ling Road, Hang Hau	工程費用預算：15萬元 Estimated project cost: \$0.15M 預算開工日期：14年12月 Expected Project commencement date: Dec 2014 預算完工日期：15年3月 Expected completion date: Mar 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於5月9日到實地視察。委員會於13年5月14日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已致函地政處查詢土地資料，地政處在2013年11月18日回覆，表示沒有收到地區人士反對意見，但擬建工程位置坐落於鐵路保護界限及調景嶺公共房屋發展權牌照地，已諮詢港鐵及房屋委員會意見及已完成地底勘探。 ● 工程建議人與工程組及中華電力有限公司職員於2014年5月28日到實地視察，共識工程地點。秘書處已於14年6月獲得中電的書面確認。 ● 工作小組於14年8月建議通過是項工程撥款建議。委員會已於14年9月4日的會議上通過是項撥款，正進行招標程序。 ● <u>工程已於14年12月10日展開。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW206 (西貢民政事務處工程組 SKDO) <u>SKDC(DFMC)</u> 文件第66/13號 <u>SKDC(DWWG)</u> 文件第13/14號	西貢滘西新村 162 號屋附近地台改善工程 Improvement to the paving near House no. 162 of Kau Sai San Tsuen, Sai Kung	工程費用預算：30 萬 Estimated Project cost: \$0.3M 預算開工日期：2015 年 1 月 Expected project commencement date: Jan 2015 預算完工日期：2015 年 4 月 Expected completion date: April 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 13 年 7 月 16 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見。工程只在政府地上進行，並於 2014 年 2 月 20 日向地政處申請撥地。已收到地政處撥地推展工程，因毗鄰正進行建屋工程，需待其竣工後才能推展擬建工程。 ● 工作小組於 2014 年 10 月通過撥款建議。委員會於 2014 年 11 月 11 日的會議上通過是項撥款。 ● 正預備設計圖則及招標文件。 ● <u>正進行招標程序。</u>
SK-DMW208 (康文署 LCSD) <u>SKDC(DFMC)</u> 文件第 80/13 號	西貢薹場休憩處及伯多祿村花園改善工程 Improvement works at Tan Cheung Sitting-out Area and St. Peter's Village Garden of Sai Kung	工程費用預算：647 萬元 Estimated project cost: \$6.47M 預算開工日期：15 年 3 月 Expected Project commencement date: Mar 2015 預算完工日期：15 年 12 月 Expected completion date: Dec 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 9 月 17 日的會議上通過是項撥款。 ● 康文署就是否於薹場休憩處加設照明設備收到不同的意見。經工作小組於 14 年 8 月討論後，建議不需要於薹場休憩處加設照明設備。 ● <u>伯多祿村花園的改善工程已於 12 月 20 日展開。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW209 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第81/13號	坑口茅莆9至33號屋排水渠改善工程 Improvement of drainage channel at house nos. 9 – 33 of Mau Po, Hang Hau	工程費用預算：120萬元 <u>Estimated Project cost: \$1.2M</u> 預算開工日期：15年3月 <u>Expected Project commencement date: Mar 2015</u> 預算完工日期：15年9月 <u>Expected completion date: Sep 2015</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於13年9月17日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 工作小組於12月18日通過是項工程的撥款建議。委員會於2014年1月14日通過撥款。 ● 正預備圖則及招標文件。由於擬建排水渠原有走線，受到現有化糞池阻擋，需要改道進行。現正向西貢地政處申請額外撥地及向受影響私人土地的業權人，獲取“不反對通知書”。 ● 已收到受影響私人土地的業權人簽署的“不反對通知書”，正預備招標文件。
SK-DMW210 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第82/13號 SKDC(DWWG) 文件第14/14號	西貢隔坑墩村燈柱VA8783附近入口改善工程 Improvement to the entrance near to lamp post no. VA8783 of Kak Hang Tun Village, Sai Kung	工程費用預算：20萬 Estimated Project cost: \$0.2M 預算開工日期：2015年1月 Expected project commencement date: Jan 2015 預算完工日期：2015年3月 Expected completion date: Mar 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於13年9月17日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已於13年9月24日致函地政處查詢土地資料。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正諮詢相關政府部門。 ● 地政處已批准撥地，正預備工程設計圖則。 ● 工作小組於2014年10月通過撥款建議。委員會於2014年11月11日的會議上通過是項撥款，正預備設計圖則及招標文件。 ● <u>正進行招標程序。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW214 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第13/14號	康樂及文化事務署緊急 維修預留撥款(康樂及體 育設施) Funding reserve for emergency maintenance and improvement works by the Leisure and Cultural Services Department	工程費用預算：100 萬元 Estimated project cost: \$1M 開工日期：14 年 4 月 Project commencement date: Apr 2014 預算完工日期：15 年 3 月 Expected completion date: Mar 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 2014 年 1 月 14 日的會議上討論並且通過建議撥款 1,000,000 元推展工程。 ● <u>2014 年 11 月至 12 月期間，沒有緊急維修工程。</u>
SK-DMW219 (西貢民政事務 處 工 程 組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第97/13號 SKDC(DWWG) 文件第07/14號	坑口相思灣海灘附近行 人橋重建工程 Reconstruction of footbridge near to the beach at Sheung Sze Wan, Hang Hau	工程費用預算：140 萬元 Estimated project cost: \$1.4M 預算開工日期：15 年 1 月 Expected Project commencement date: Jan 2015 預算完工日期：15 年 7 月 Expected completion date: Jul 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 11 月 12 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 工作小組於 14 年 8 月通過是項工程撥款建議。 ● 委員會已於 14 年 9 月 4 日的會議上通過是項撥款，正進行招標程序。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW224 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第44/14號	西貢區休憩設施提升工程及綠化地帶美化工程 Improvement works for the sitting-out facilities and beautification works for the green belts in Sai Kung	工程費用預算：888,244 元 Estimated project cost: \$0.888M 開工日期：14 年 6 月 Project commencement date: Jun 2014 預算完工日期：15 年 3 月 Expected completion date: Mar 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 5 月 20 日的會議上討論並且通過建議撥款 888,244 元推展工程。 ● <u>有關工程正進行中。</u>
SK-DMW225 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第46/14號	西貢區議會及西貢民政事務處轄下各項地區設施的小型改善及緊急工程預留撥款(2014-2015) Funding reserve for minor improvement and emergency works of district facilities under Sai Kung District Council and Sai Kung District Office (2014-2015)	工程費用預算：120 萬元 Estimated project cost: \$1.2M 開工日期：14 年 9 月 20 日 Project commencement date: 20 Sep 2014 預算完工日期：15 年 9 月 Expected completion date: Sep 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 5 月 20 日的會議上通過是項撥款。 ● <u>截至 14 年 12 月 31 日，共推行了 2 項小型工程及 1 項定期合約項目，開支為 \$989,515.00 元，詳程請參閱附件。</u>
SK-DMW230 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第62/14號	在橋咀泳灘增建雨水收集、過濾系統及生活污水淨化及循環使用系統 Installation of storm water collection and filtration system and domestic waste water treatment and recycling system at Kiu Tsui Beach	工程費用預算：177 萬元 Estimated project cost: \$1.77M 預算開工日期：14 年 10 月 Expected Project commencement date: Oct 2014 預算完工日期：15 年 2 月 Expected completion date: Feb 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 7 月 15 日的會議上通過是項撥款。 ● 現正進行招標工作。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW231 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第63/14號	西貢游泳池及將軍澳 游泳池的閉路電視系 統改善工程 Improvement works for the closed-circuit television system at Sai Kung Swimming Pool and Tseung Kwan O Swimming Pool	工程費用預算：105 萬元 Estimated project cost: \$1.05M 預算開工日期：15 年 1 月 Expected Project commencement date: Jan 2015 預算完工日期：15 年 5 月 Expected completion date: May 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 7 月 15 日的會議上通過是項撥款。 ● 現正進行招標工作。
SK-DMW233 (西貢民政事 務處SKDO) SKDC(DFMC) 文件第65/14號	於翠林社區會堂、景林 鄰里社區中心及健彩社 區會堂加設電腦音響控 制系統及提升設備 Provision of computerized sound control system and enhancement of equipment at Tsui Lam Community Hall, King Lam Neighbourhood Community Hall and Kin Choi Community Hal	工程費用預算：153 萬元 Estimated project cost: \$1.53M 預算開工日期：14 年 10 月 Expected Project commencement date: Oct 2014 預算完工日期：15 年 3 月 Expected completion date: Mar 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 7 月 15 日的會議上通過是項撥款。 ● 承辦商將於 9 月 29 日到翠林社區會堂視察場地。 ● 承辦商已在 10 月 21 日到健彩社區會堂視察場地，為 11 月份工程作預備工作。 ● 翠林社區會堂音響提升工程已經完成。 ● 承辦商預計在 11 月 27 日完成健彩社區會堂音響設備提升工程，並暫定在 11 月 28 日為會堂職員提供培訓。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW242 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第61/14號 SKDC(DWWG) 文件第08/14號	將軍澳環保大道寵物公園設施改善工程 Improvement works for the facilities of Wan Po Road Pet Garden at Tseung Kwan O	工程費用預算：313 萬元 Estimated project cost: \$3.13M 預算開工日期：15 年 3 月 Expected Project commencement date: Mar 2015 預算完工日期：15 年 12 月 Expected completion date: Dec 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 2014 年 7 月 15 日的會議上認為工程費用預算較大，委員普遍希望康文署提供更多項目資料以作參考才再解決定。康文署於 2014 年 8 月 19 日的工作小組會議上提供項目的明細表給成員參閱，經討論後，工作小組通過是項工程撥款申請。 ● 委員會於 14 年 9 月 4 日的會議上通過是項撥款。 ● <u>有關工程在設計階段中，預計工程如期展開。</u>
SK-DMW243 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第87/14號	西貢游泳池的設施改善工程 Improvement works for the facilities of Sai Kung Swimming Pool	工程費用預算：64.4 萬元 Estimated project cost: \$0.644M 預算開工日期：14 年 10 月 Expected Project commencement date: Oct 2014 預算完工日期：15 年 3 月 Expected completion date: Mar 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 14 年 9 月 4 日的會議上通過是項撥款。 ● 現正進行招標工作。
SK-DMW244 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第88/14號	將軍澳游泳池的設施改善工程 Improvement works for the facilities of Tseung Kwan O Swimming Pool	工程費用預算：89.5 萬元 Estimated project cost: \$0.895M 預算開工日期：14 年 10 月 Expected Project commencement date: Oct 2014 預算完工日期：15 年 3 月 Expected completion date: Mar 15	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 14 年 9 月 4 日的會議上通過是項撥款。 ● 現正進行招標工作。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW245 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第89/14號	坑口文曲里公園及將軍澳運動場改善工程 Improvement works for the Hang Hau Man Kuk Lane Park and the Tseung Kwan O Sports Ground	工程費用預算：25.2 萬元 Estimated project cost: \$0.252M 預算開工日期：14 年 11 月 Expected Project commencement date: Nov 2014 預算完工日期：14 年 12 月 Expected completion date: Dec 14	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 14 年 9 月 4 日的會議上通過是項撥款。 ● <u>現正進行招標工作。</u>
SK-DMW252 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第 102/14 號	將軍澳運動場改善工程 Improvement works for the Tseung Kwan O Sports Ground	工程費用預算：19.9 萬元 Estimated project cost: \$0.199M 預算開工日期：14 年 12 月 Expected Project commencement date: Dec 14 預算完工日期：15 年 3 月 Expected completion date: Mar 15	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 14 年 11 月 11 日的會議上通過是項撥款。 ● 正進行招標工作。
SK-DMW253 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第 103/14 號	將軍澳公共圖書館顧客服務台及壁畫改善工程 Improvement works for the customer service counter and the wall painting of the Tseung Kwan O Public Library	工程費用預算：3.8 萬元 Estimated project cost: \$0.038M 預算開工日期：14 年 11 月 Expected Project commencement date: Nov 2014 預算完工日期：15 年 2 月 Expected completion date: Feb 2015	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 14 年 11 月 11 日的會議上通過是項撥款。 ● 現正進行籌備工作。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(二) 正進行可行性研究／未能通過可行性研究的工程項目			
B. Project Subject to Feasibility Studies			
SK-DMW111 (康文署 LCSD)	西貢對面海休憩公園 Construction of Sitting-out area at Tui Min Hoi, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 10 年 9 月 14 日會議上通過工程建議，並且決定交由工程顧問進行可行性研究。由於現場的建築物相當殘破，有潛在危險及衍生衛生問題，委員會決定致函地政處盡快安排拆卸有關建築物。 ● 西貢地政處回覆表示，如果本委員會建議的休憩公園工程落實的話，清理現存建築物的工程便可納入相關的工程項目一併處理。地政處已經安排清理雜草、修補圍網及定時巡查，加強土地管理。 ● 西貢地政處在回覆康文署有關土地資料時表示，由於前魚類統營處西貢小學的用地範圍包括東面和南面的兩個斜坡，故建議擴大工程範圍至涵蓋整個地段。民政事務總署工程組與西貢地政處研究有關附近斜坡的穩定性後，認為需就擬建設施為有關斜坡進行加固工程。 ● 工作小組於 14 年 4 月的工作會議上，就對面海的斜坡安全問題表示關注。秘書處於 2014 年 4 月 16 日致函地政處及土木工程拓展署要求盡快進行斜坡維修工作，並積極對該處斜坡進行長遠的鞏固及保養。 ● 康文署已經就鞏固工程地盤及鄰近的斜坡工程諮詢土木工程拓展署，估計鞏固斜坡的開支約 4 百萬，整個工程預算將超過 3,000 萬，超出了地區小型工程的承擔範圍。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW121 (未定) (To be confirmed)	西貢區公共小巴士站避雨設施 Installation of Rainshelter at the Public Light Bus Stops in Sai Kung District	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 10 年 10 月建議委員會分階段興建區內小巴士站的避雨設施。第一階段先在沒有上蓋的小巴總站興建避雨設施。委員會在同年 11 月通過建議，並且決定把類似的工程項目，即 SK-DMW080 及 SK-DMW088 合併於本工程內。 ● 委員會已經在 10 年 11 月 22 日進行實地視察。工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論及通過實地視察報告。秘書處已經聯絡運輸署，邀請部門要求各營辦商積極研究在委員會建議的 13 個專線小巴總站位置上設置避雨蔭棚。 ● 諮詢工作已經完成。委員會於 2013 年 5 月的會議上討論持分者提供的意見，並同意把擬議設置避蔭棚的地點修訂為 9 個。委員會通過直接致信各小巴路線營辦商表達訴求。營辦商的回覆已於 13 年 9 月電郵予各委員。營辦商表示暫時未能於公共小巴士站興建避雨設施。 ● 委員會於 14 年 5 月的會議上提出以地區小型工程撥款推展工程，將諮詢運輸署的技術意見。 ● 運輸署及路政署表示，將於 2015 年初擴闊坑口名成街的避車處，現有小巴士站及候車處將被遷移。 ● 秘書處及民政事務總署工程組已視察所有擬議工程地點。
SK-DMW151 (西貢民政事務處工程組)	坑口井欄樹村深朗垃圾站附近空地改善工程 Improvement to the open	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 7 月 12 日的會議上通過有關建議，並交由西貢民政事務處工程組進行可行性研究及造價評估。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDO) SKDC(DFMC) 文件第 52/11 號	space near RCP at Sam Long, Tseung Lan Shue, Hang Hau		<ul style="list-style-type: none"> ● 要尋找合適地方遷移現有垃圾收集站，待遷移現有垃圾站後，方可進行改善工程。
SK-DMW162 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第 79/11 號	坑口大埔仔村公所前面空地及行人徑改善工程 Improvement to footpath and open space in front of Tai Po Tsai Village Office, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 8 月 23 日的會議上通過這項工程，並交由工程組跟進這項建議。地政處表示，渠務署及水務署將有排污渠及供水管在同一地點進行。 ● 在 12 年 5 月收到渠務署通知，排污渠將於 2013 年中進行，預計在 2017 年完成。水務署亦表示，上述位置將有食水管更換工程。
SK-DMW 166 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第 7/12 號	甲邊朗行人路改善工程 Improvement works for the pavement of Kap Pin Long	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 2 月 14 日的會議上通過這項工程，並交由工程組跟進這項建議。 ● 已與相關持份者再進行實地視察，並建議新增/修改維修地點，已向地政處再查詢土地資料。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正諮詢相關政府部門。 ● 已安排與相關持份者進行實地視察，以確定維修地點。已於 2014 年 6 月 3 日向地政處申請撥地推展工程。 ● 已於 14 年 11 月下旬致函地政處提示。
SK-DMW171 (西貢民政事務處工程組 SKDO)	要求為西貢偏遠村落於西貢市中心增設信箱架 Request to provide mail box for remote villages of Sai Kung at Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 4 月 17 日的會議上通過這項工程。秘書處已於 12 年 6 月 7 日去信郵政署表達訴求。 ● 工程組已與工程建議人於 2013 年 1 月 21 日到實地視察，將會去信有關部門(漁護署、郵政署及水務署)查

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
	town centre		<p>詢意見。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 漁農自然護理署於 13 年 9 月回覆，要求擬加設的信箱架需採用不反光物料。已於 13 年 11 月向漁農署申請在郊野公園範圍進行工程。漁農署在 13 年 12 月 23 日批准有關申請。 ● 已和郵政署及相關持份者進行實地視察。郵政署表示可為西灣村及白臘村提供派遞服務。 ● 已修訂郵箱設計圖，並於 14 年 6 月再次提交予郵政署及漁農自然護理署審閱。郵政署已回覆表示同意郵箱設計。漁農自然護理署亦已於 14 年 7 月回覆表示不反對經修訂的設計圖。 ● 已與相關持份者確定所需信箱數量，以便預備設計圖則。 ● <u>已確定信箱數量，正預備設計圖則，並將於 15 年 1 月 13 日向委員會申請撥款推展工程。</u>
SK-DMW187 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第17/13號	井欄樹村近鄉公所通往清水灣道之村口及由村口往舊龍騰小學一帶建無障礙通道 To widen the entrance of Tsang Lan Shue Village at Clear Water Bay Road near to the village office and construct a	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 1 月 15 日的會議上通過這項工程。在 2013 年 2 月 1 日致函地政處查詢土地資料。 ● 地政處已於 13 年 10 月 23 日張貼告示。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正諮詢相關政府部門。 ● 由於工程範圍涉及註冊斜坡，正研究工程細節。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
	barrier-free passageway from the village entrance to the area of the former Lung Tang [transliteration] Primary School		
SK-DMW188 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第18/13號	坑口區清水灣道與白石臺交界處建造避雨亭工程 Construction rainshelter at the junction of Clear Water Bay Road and Pak Shek Terrace, Han Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 1 月 15 日的會議上通過這項工程。在 2013 年 2 月 1 日致函地政處查詢土地資料。 ● 地政處已於 13 年 10 月 23 日張貼告示。地政處在 2013 年 11 月 7 日回覆，表示沒有收到地區人仕反對意見。但擬建工程位置坐落於自然保育區，正諮詢環境保護署意見，此外規劃署亦表示，依據現行法律，任何人士，如需在該自然保育區進行挖掘或填土，必須取得由城市規劃委員會發出的許可證。
SK-DMW191 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第32/13號	躉場路加設接駁渠道及行人道 Construction drainage connection and pavement at Tan Cheung Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 3 月 12 日的會議上通過這項工程。 ● 地政處已提供土地資料，已向規劃署諮詢意見。規劃署已回覆，原則上不反對是項工程。 ● 已於 13 年 11 月 8 日要求受影響的土地持有人，簽署“業主不反對書”。 ● 已收到的”業主不反對書”並沒有效。工程建議人將聯絡相關持份者相討可行的解決辦法。
SK-DMW192 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC)	改善早禾坑過河設施 Improvement works for the crossing facilities at Tso Wo Hang	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 3 月 12 日的會議上通過這項工程。 ● 工程組已於 13 年 3 月 22 日致函地政處查詢土地資料，並於 13 年 7 月 15 日致函提示地政處。地政處回覆，表示沒有收到地區人仕反對意見，並於 13 年 10

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
文件第34/13號			<p>月 31 日向該處申請撥地。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 地政處已批准撥地推展工程，已完成土地測量及工程設計，稍後向委員會申請撥款推展工程。
SK-DMW198 (西貢民政事務處 工程組 SKDO) <u>SKDC(DFMC)</u> 文件第52/13號	坑口區將軍澳村在燈柱 EA1064 附近避雨亭及坐椅設置工程 Provision of rainshelter and benches near lamp post no. EA1064 at Tseung Kwan O Village, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 5 月 8 日到實地視察。 ● 委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已致函地政處查詢土地資料。地政處在 2013 年 11 月 18 日回覆及確定土地資料，但本處收到地區人仕反對意見，正與相關持份者處理有關反對意見。
SK-DMW199 (西貢民政事務處 工程組 SKDO) <u>SKDC(DFMC)</u> 文件第53/13號	坑口井欄樹保良局永隆銀行金禧庇護工場及宿舍附近涼亭建造工程 Construction of pavilion near Po Leung Kuk Wing Lung Bank Golden Jubilee Sheltered Works Shop and Hostel at Tseng Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 5 月 8 日到實地視察。 ● 委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已致函地政處查詢土地資料。地政處在 2013 年 11 月 18 日回覆，表示沒有收到地區人仕反對意見。但擬建工程位置坐落於自然保育區，正諮詢環境保護署意見，此外規劃署亦表示，依據現行法律，任何人士，如需在該自然保育區進行挖掘或填土，必須取得由城市規劃委員會發出的許可證。 ● <u>環境保護署回覆指出，是項工程建議並不包括在環境影響評估條例中須有環境許可證的“指定工程項目”內，無需申請環境許可證，此外，漁農自然護理署對是項工程建議亦沒有反對意見，就以上意見，現再諮</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<u>詢規劃署。</u>
SK-DMW207 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第65/13號	改善早禾坑現有通道 Improvement of existing access at Tso Wo Hang	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 6 月 25 日到實地視察。 ● 委員會於 13 年 7 月 16 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已致函地政處查詢土地資料。 ● 本處收到公眾人士對工程細節有不同意見，正與相關持分者協調不同意見。
SK-DMW215 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DCMC) 文件第99/13號	請求在井欄樹村出九龍方向之巴士站行人路前興建避雨亭 Request to construct rainshelter in front of the pavement at the bus stop of Tseng Lan Shue Village (to Kowloon direction)	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 11 月 12 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。已致函地政處查詢詳細土地資料。 ● 地政處已於實地張貼告示，諮詢公眾人士。地政處已於 14 年 7 月中回覆，並指出沒有收到公眾人士對建議工程有反對意見，但建議工程與水務署工程位置可能重疊，正與水務署協調有關工程安排。 ● 正向地政處申請撥地推展工程。
SK-DMW216 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第16/14號	美化西貢薈場村休憩處 Beautification works for the sitting-out area at Tan Cheung Village, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已經與工程建議人在 2013 年 11 月 20 日到工程擬議地點進行實地視察。委員會在 2014 年 1 月 14 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。地政處 2014 年 4 月尾回覆，並指出擬建工程位置將與水務署工程預留撥地有抵觸，將會聯絡水務署協調施工安排。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 地政處回覆並指出沒有收到反對意見，已於 14 年 8 月致函地政處申請撥地推展工程。 ● <u>地政處已批准撥地推展工程，正預備設計圖則，稍後向委員會申請撥款推展工程。</u>
SK-DMW217 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第17/14號	東龍洲南堂供水系統改善工程 Improvement works for the water system at Nam Tong , Tung Lung Chau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已經與工程建議人到工程擬議地點進行實地視察。委員會在 2014 年 1 月 14 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已完成土地測量，確定水管走線，並已清理位於西面並已乾涸的儲水池工作。清理餘下的儲水池工作，已於 14 年 8 月尾展開，並於同年 9 月初完成。 ● 此外，已致函地政處查詢土地資料及諮詢公眾人士有關供水系統改善安排，並於 14 年 9 月初再致函提示地政處。 ● 地政處已於 14 年 10 月初張貼告示，正等待回覆。 ● <u>地政處回覆指出，沒有收到公眾人士對建議工程的反對意見，正向地政處申請撥地推展近佛堂門位置的供水設施改善工程。</u>
SK-DMW220 (西貢民政事務處工程組)	彩明街加設有蓋座椅建造工程 Construction of seats	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 3 月 11 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDO) SKDC(DFMC) 文件第27/14號	with shades at Choi Ming Street		<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人到擬議工程位置進行實地視察。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料，並於 14 年 7 月中再致函提示。
SK-DMW221 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第28/14號	景嶺路避雨亭建造工程 Construction of rain shelter at King Ling Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 3 月 11 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 工程組已與工程建議人到擬議工程位置進行實地視察。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料，並於 14 年 7 月中及 11 月初再致函提示。
SK-DMW222 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第15/14號	改善寶邑路休憩設施 Improvement works for sitting-out facilities at Po Yap Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 3 月 11 日的會議上通過是項工程。工程組及工程建議人已於 6 月 4 日到工程擬議地點進行視察，工程組已去信地政處查詢土地資料。 ● 已完成初步地底礮探工作，方便日後地腳設計。 ● 地政回覆指出，部份建議工程位置與土木工程拓展署的工程計劃重疊，正研究修訂工程細節。 ● <u>已與相關持份者實地視察，並確定工程位置，正諮詢相關地區人仕及組織。</u>
SK-DMW223 (待定) SKDC(DCMC)	於陶樂路避雨設施旁空地進行美化工程 Beautification works for the open space by the	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 2014 年 3 月 11 日的會議上通過這項工程，工程組、康文署代表及工程建議人到工程擬議地點進行實地視察。已於 14 年 6 月致函諮詢持份者的意見，期間並沒有收到反對意見。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
文件第30/14號	side of the rain shelter at To Lok Road		<ul style="list-style-type: none"> ● 秘書處於 2014 年 9 月致函水務署，就安裝水錶及供水的可行性諮詢該署的意見。已向水務署索取擬議工程位置附近的食水管位置記錄。 ● <u>民政處及康文署正研究工程細節，及日後的保養安排。</u>
SK-DMW226 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第47/14號	鴨仔山設施改善建議 Suggestions on facility improvement at Ap Tsai Shan	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 5 月 20 日的會議上通過是項工程建議，初步通過 371 萬推展工程，但仍要進一步研究。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。 ● 地政處已於 14 年 7 月中覆函，並指出沒有收到公眾人仕對建議工程的意見。正等待委員會落實建議避雨亭設計式樣。 ● 正就下列建議項目向西貢地政處申請撥地及預備設計圖則： <ul style="list-style-type: none"> ◆ 第 8 項工程，即山頂往敬賢里方向的平坦路段設置平台。 ◆ 第 13 項工程，即山頂往敬賢里方向(坊間稱區議會亭附近) 維修石級及欄杆。
SK-DMW227 (西貢民政事務處工程組 SKDO)	於西貢頓場行人路加建座椅及上蓋 Provision of seats and cover for the pavement at Tan Cheung, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 5 月 20 日的會議上討論是項工程的諮詢結果，委員會同意在只在擬議工程地點加建座椅。 ● 已於 14 年 8 月向地政處申請撥地推展工程。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDC(DFMC) 文件第100/13號			<ul style="list-style-type: none"> ● 收到地政處通知，在張貼告示期間，有公眾人士提出反對意見。
SK-DMW228 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第49/14號	於康盛花園行人天橋附近的觀景台增設長者康樂設施 Provision of recreational facilities for the elderly at the viewing terrace near to the footbridge of Hong Sing Garden	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在14年5月20日的會議通過是項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。 ● 地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正申請撥地推展工程。
SK-DMW229 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第29/14號	於(一)安寧花園與厚德商場之間及(二)坑口港鐵站往安寧花園交通燈附近加設有蓋座椅各一套 Provision of a set of seat with shades (1) at the area between On Ning Garden and Hau Tak Shopping Center and (2) near the traffic light from Hang Hau MTR Station to On Ning Garden	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在14年5月20日的會議通過該兩項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。 ● 地政處已張貼告示諮詢公眾，正等待地政處回覆諮詢結果。 ● <u>地政處回覆指出，沒有收到公眾人士對建議工程的反對意見。</u>
SK-DMW234 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第67/14號	要求維修西貢糧船灣儲水池 Request to maintain the storage cistern at High Island of Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在14年7月15日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。 ● 地政處已覆函，並指出沒有收到公眾人士的反對意見。現正諮詢相關部門對建議工程的意見。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW235 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第68/14號	景嶺路加設有蓋座椅建造工程 Construction of seats with shelter at King Ling Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。 ● 地政處已於 14 年 8 月下旬張貼告示諮詢公眾。 ● 地政處已覆函，並指出沒有收到公眾人士的反對意見。現正諮詢相關部門及團體對建議工程的意見。 ● <u>在諮詢期間收到公眾人士及團體對建議工程的反對意見，工作小組正跟進有關意見。</u>
SK-DMW236 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第69/14號	調景嶺翠嶺路加設有蓋座椅工程 Construction of seats with shelter at Chui Ling Road, Tiu Keng Leng	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。地政處 14 年 8 月下旬張貼告示諮詢公眾。 ● 地政處已覆函，並指出沒有收到公眾人士的反對意見。現正諮詢相關部門對建議工程的意見。
SK-DMW237 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第70/14號	石角路加設有蓋座椅工程 Construction of seats with shelter at Shek Kok Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 地政處已於 14 年 8 月下旬張貼告示諮詢公眾。 ● 秘書處已透過民政處完成諮詢工作，並於 14 年 10 月向工作小組報告諮詢結果。因應持份者的反對意見，工作小組同意擱置於峻滢入口處的噴水池旁邊設置有蓋座椅；並建議民政處繼續就「渠務署工地

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>旁邊」的擬議工程位置諮詢持份者。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>工程組與工程建議人再次到工程擬議地點進行視察。持份者對擬建座椅樣式提出意見，正處理有關事宜。</u>
SK-DMW238 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第71/14號	要求改善西貢龍尾村現有魚眼鏡放置位置 Request to improve the placement of the convex mirror at Lung Mei Village of Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。 ● <u>正預備設計圖則，並將於 15 年 1 月 13 日向委員會申請撥款推展工程。</u>
SK-DMW239 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第72/14號	要求於西貢大會堂外蔭棚下加設座椅 Request to provide seats under the rainshelter outside Sai Kung Jockey Club Town Hall	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。 ● <u>正預備設計圖則，並將於 15 年 1 月 13 日向委員會申請撥款推展工程。</u>
SK-DMW240 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第73/14號	要求於西貢甲邊朗村近燈柱編號 VA3607 加設座椅及蔭棚 Request to provide seats and rainshelter near to the lamp post (no. VA3607) at Kap Ping Long Village of Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。 ● 地政處已覆函，並指出沒有收到公眾人士的反對意見。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW241 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第74/14號	建議位於將軍澳 15 區毓雅里臨時苗圃增建 40 個或以上田畦 Proposal to provide 40 or more additional planting plots at the Yuk Nga Lane Community Garden at Area 15 of Tseung Kwan O	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>已於 14 年 12 月地政處申請撥地推展工程。</u> ● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由康文署跟進這項建議。 ● 秘書處已致信規劃署，查詢有關土地的未來發展計劃。該署表示擬議工程地點的長遠發展用途暫未有定案。 ● 西貢民政處已完成諮詢工作，截至 14 年 10 月 3 日並沒有收到反對意見，而部份持份者則要求盡量減低苗圃內的活動產生的噪音。工作小組於 14 年 10 月備悉諮詢結果。 ● <u>建築署已視察有關場地，並建議可加設 38 個田畦。</u>
SK-DMW246 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第86/14號	改善鴨仔山東方徑路段 Improvement works for the Tung Fong Trail of Ap Tsai Shan	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 9 月 4 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料，14 年 11 月下旬再致函提示。 ● <u>地政處已 14 年 12 月中張貼告示諮詢公眾。</u>
SK-DMW247 (民政事務總署 HAD HQs) SKDC(DFMC) 文件第90/14號	建議在坑口區馬游塘村山頂興建避雨亭及座椅工程 Provision of rain shelter and seats at the hill top of Ma Yau Tong Village, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 9 月 4 日的會議通過該項工程，並交由民政事務總署組跟進這項建議。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW248 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第91/14號	將軍澳東面水道附近合適位置加設電箱 Addition of service box at the appropriate location near to the eastern channel of Tseung Kwan O	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 9 月 4 日的會議通過該項工程。委員會在 14 年 10 月 28 日與民政處及康文署職員到工程擬議地點進行實地視察。
SK-DMW249 (民政事務總署 HAD HQs) SKDC(DFMC) 文件第92/14號	常寧路行人路，近厚德邨商場門口外，通往蔚藍灣畔之交通燈過路處前設立有蓋蔭棚 Provision of rainshelters at the traffic light controlled pedestrian crossing at Sheung Ning Road between Hau Tak Shopping Center and Residence Oasis	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 9 月 4 日的會議通過該項工程，民政事務總署工程組已初步視察擬議工程位置。
SK-DMW250 (西貢民政事務處工程組 SKDO)	於北丫增設資料展示板 Proposed information board at Pak A	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 是項工程由旅遊及經濟發展工作小組轉交委員會跟進，委員會在 14 年 9 月 4 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 正向地政處查詢土地資料。
SK-DMW251 (西貢民政事務處工程組 SKDO)	對廈門灣及橋咀海灘附近的行山徑進行改善工程 Proposed works at the walking trail near Hap Mun Bay and Kiu Tsui Breach	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 項工程由旅遊及經濟發展工作小組轉交委員會跟進，委員會在 14 年 9 月 4 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 正向地政處申請撥地推展工程。 ● <u>地政處已批准撥地，正進行土地測量及工程設計。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW254 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第 104/14 號	大環村 34 號門外加設斜道 Provision of access ramp outside Tai Wan Village No. 34	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 14 年 11 月 11 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 正向地政處查詢土地資料。
SK-DMW255 (WCWP International Limited) SKDC(DWWG) 文件第 18/14 號	唐德街明苑正門連接將軍澳 中心加建上蓋 Construction of cover between the main entrance of Tong Ming Court and Park Central at Tong Tak Street	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>地區工程小組於 2014 年 12 月 16 日通過了該項目的撥款建議，將於 2015 年 1 月 13 日的委員會正式通過撥款以開展工程。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(三) 未決定是否作可行性研究／由其他政府部門跟進的工程項目			
C. Projects Pending / Under Investigation by Relevant Departments			
SK-DMW072 (未定) (To be confirmed)	富康花園至將軍澳廣場之間興建行人路上蓋 (申延部份) Construction of rainshelter along the walkway between Beverly Garden and Tseung Kwan O Plaza	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會曾分別於 10 年 9 月及 11 年 8 月討論有關事項，並於 11 年 8 月通過繼續跟進。已於 12 年 12 月發信諮詢附近屋苑意見，並於 13 年 10 月向工作小組報告。 ● 經諮詢相關政府部門意見後，如擬議行人路上蓋不會申延至將軍澳廣場範圍，消防處對擬議工程沒有其他意見。此外，擬議工程位置毗鄰將軍澳港鐵站的「鐵路保護限界」，已就工程計劃通知港鐵公司，並已諮詢運輸署及路政署的意見。 ● 已諮詢將軍澳廣場商場管業處的意見。該處表示擬議工程將影響將軍澳廣場的整體設計及外觀。
SK-DMW143 (未定) (To be confirmed)	改善西貢對面海官門村大禮堂 Improvement works for the town hall at Kwun Mun Fisherman Village in Tui Min Hoi, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 11 年 4 月 12 日的會議上，討論有關拆卸西貢對面海官門村大禮堂，並且改建作休憩處的建議。工作小組認為可為工程立項進行研究，秘書處已經致函西貢地政處確定地權及該建築物的擁有人。西貢地政處回覆表示，該處土地屬政府產業處管理。就此改建的建議，秘書處於 12 年 3 月中旬向政府產業署作出諮詢。政府產業署回覆表示，官門漁村的大禮堂現時屬私人業權，由村內漁民共同持有。
SK-DMW 170 (未定) (To be confirmed) <u>SKDC(DFMC)</u> 文件第24/12號	將調景嶺近彩明街空地改建為休憩場地 Convert the open space at Choi Ming Street of Tiu Keng Leng into a sheltered leisure ground	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 地政處於 2013 年 2 月表示該處空地可以用作臨時綠化用途。將稍後就建議諮詢周邊的持份者。 ● 地區工程小組於 13 年 6 月的會議上討論諮詢結果，並向地政處反映委員的意見。此外，委員備悉已有三個機構向地政處提出短期租約申請。秘書處將向

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW176 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第42/12號	坑口井欄樹澳頭通路改善工程 Improvement to access at Au Tau, Tseng Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	地政處查詢各項申請的結果。 <ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 6 月 5 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 工程組已於 2012 年 2 月 27 日致函地政處查詢土地資料。地政處於 2013 年 1 月 9 日張貼相關告示。地政處在 2013 年 2 月 20 日回覆，表示收到地區人士反對。 ● 由於收到地方人士提出的強烈反對，現時未能繼續推展是項工程。
SK-DMW218 (待定) SKDC(DCMC) 文件第98/13號	於環保大道首都及領都對出的巴士站加設座椅 Provision of seats at the bus stops off the Capitol and Le Prestige on Wan Po Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 2014 年 1 月 14 日的會議上通過這項工程，並通過先致函要求巴士公司為相關巴士站加設座椅。 ● 巴士公司回覆表示，正試行在巴士站上蓋內裝設座椅，並已記錄委員會的意見，會向運輸署提交申請。 ● 秘書處於 2014 年 11 月 12 日致函巴士公司查詢是項工程項目最新進度，巴士公司回覆表示已向運輸署提交在工程擬議地點加設座位，一旦獲得審批，便可展開相關工程。

(四) 2012-2015 年度已完成的工程項目**D. Projects Completed in 2012-2015**

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW072	富康花園至將軍澳廣場之間興建行人路上蓋 Construction of Covered Walkway along the walkway between Beverly Garden and Tseung Kwan O Plaza	工程總開支：199 萬 5 千元 Project cost: \$1.995M
SK-DMW112	西貢海傍街路面改善工程 Improvement works to the pavement at Sai Kung Hoi Pong Street	工程總開支：12 萬元 Project Cost: \$0.12M
SK-DMW119	於五桂山重建涼亭及加建扶手設施 Reconstruction of Pavilion and Installation of Railing at the Ng Kwai Shan	工程總開支：75 萬 2 千元 Project Cost: \$0.752M
SK-DMW140	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Leisure and Cultural Services Department (Leisure and recreational facilities)	工程總開支：120 萬元 Project Cost: \$1.2M
SK-DMW144	移後西貢民政事務處在寶林北路近康盛花園的告示板至花叢旁 Relocating the notice board of the District Office at Po Lam Road North near Hong Sing Garden to the side of the flower bed	工程總開支：由 SK-DMW 142(c)支付 Absorbed under SK-DMW 142(c)
SK-DMW149	西貢區康樂設施改善工程 Improvement of Leisure Facilities in Sai Kung District	工程總開支：77萬9千元 Project Cost: \$0.779M
SK-DMW156	西貢泳灘設施改善工程(二) Improvement of Beach Facilities in Sai Kung District (II)	工程總開支：333 萬 5 千元 Project Cost: \$3.335M
SK-DMW157	坑口永隆路下段改善工程 Improvement to lower portion of Hang Hau Wing Lung Road, Hang Hau	工程總開支：88萬2千元 Project Cost: \$0.882M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW118 SK-DMW125	坑口水邊村娛樂設施、避雨亭、和座椅設置工程 Provision of recreational facilities, rainshelter and benches at Shui Bin Village, Hang Hau 水邊村修整路面、加設有蓋座椅及石屎長椅 Reinstatement of the pavement and installation of rain shelters and benches at Shui Bin Village	工程總開支：34萬7千元 Project Cost: \$0.347M
SK-DMW128	改善鴨仔山行山徑設施 Ap Tsai Shan	工程總開支：68萬6千元 Project Cost: \$0.686M
SK-DMW142	西貢民政事務處小型改善及緊急工程預留撥款(西貢區議會及西貢民政事務處地區設施) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Sai Kung District Office (2011-12)	工程總開支：90萬元 Project Cost: \$0.9M
SK-DMW148	西貢泳灘設施改善工程 Improvement of Beach Facilities in Sai Kung District	工程總開支：66萬元8千元 Project Cost: \$0.668M
SK-DMW172	西貢游泳池時鐘更換工程 Replacement of Clocks at Sai Kung Swimming Pool	工程總開支：14萬元6千5百元 Project Cost: \$0.1465M
SK-DMW155	西貢區康樂設施改善及美化工程 Improvement and Beautification of Leisure Facilities in Sai Kung District	工程總開支：195萬9千元 Project Cost: \$1.959M
SK-DMW016	佳景路行人道上蓋工程 (第一期) Construction of rainshelter along the pedestrian walkway in Kai King Road (Phase I)	工程總開支：364萬元 Project Cost: \$3.64M
SK-DMW174	將軍澳公共圖書館學生自修室空調設施改善工程 Air Conditioning Improvement Works in Students' Study Room of the Tseung	工程總開支：70萬元 Project Cost: \$0.7M
SK-DMW159	將軍澳尚德邨巴士總站附近告示板重置工程 Re-provision of notice board near bus terminus at Sheung Tak Estate, Tseung Kwan O, Hang Hau	工程總開支：5萬4千元 Project Cost: \$0.054M
SK-DMW150	坑口白石窩巴士站附近避雨亭和座椅設置工程 Provision of rainshelter and benches near bus stop at Pak Shek Wo, Hang Hau	工程總開支：12萬6千元 Project Cost: \$0.126M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW161	西貢南山燈柱EA00384附近避雨亭建造工程 Construction of rainshelter near lamp post EA 00384, Nam Shan, Sai Kung	工程總開支： 20萬4千元 Project Cost: \$0.204M
SK-DMW097	綠化將軍澳貿業路貿泰路交界三角行人過路處 Greening of the pedestrian crossing at the junction of Mau Tai Road and Mau Yip Road	工程總開支： 96萬 Project Cost: \$0.96M
SK-DMW134	西貢北丫村建造涼亭工程 Construction of Pavilion at Pak A, Sai Kung	工程總開支： 148萬8千元 Project Cost: \$1.488M
SK-DMW165	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款 12-13 (康樂及體育設施) Funding reserve for emergency maintenance by the Leisure and Cultural Services Department (Recreation and Sports Facilities)	工程總開支： 100萬元 Project Cost: \$1M
SK-DMW178	西貢區康樂設施改善及綠化地帶美化工程 Improvement and Beautification Works of Leisure Facilities at Sai Kung District	工程總開支： 72萬2千4百元 Project Cost: \$0.7224M
SK-DMW061 SK-DMW131 SK-DMW145	行人路面鋪設百歲磚 Paving of pedestrian walkway	由路政署承擔 Absorbed by HyD
SK-DMW173	將軍澳游泳池循環系統喉管更換工程 Replacement of Pipeworks of Circulation System at Tseung Kwan O Swimming Pool	工程總開支： 54萬1千元 Project Cost: \$0.541M
SK-DMW163	改善鴨仔山(光明頂)凹凸不平地面 Improvement to the platform at the top of Ap Tsai Shan, Tseung Kwan O, Hang Hau	工程總開支： 18萬 Project Cost: \$0.18M
SK-DMW158	在康盛花園天橋附近空地加設避雨設施及座椅 Provision of rainshelter and benches near Hong Sing Garden, Tseung Kwan O, Hang Hau	工程總開支： 8萬4千元 Project Cost: \$0.084M
SK-DMW181	將軍澳海濱長廊加設避雨蔭棚及座椅 Construction of rain shades and seats on the footpath from Wan Poon Path to Lohas Park in Tseung Kwan O	由土木工程拓展署承擔 Absorbed by CEDD

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW152	坑口大埔仔巴士站附近行人徑及排水渠改善工程 Improvement to footpath and drains near bus stop, Tai Po Tsai, Hang Hau	工程總開支： 73萬6千元 Project Cost: \$0.736M
SK-DMW002	將軍澳第 77 區休憩設施 Opening the site at Area 77, TKO for sitting-out area	工程總開支： 2,380萬元 Project Cost: \$23.8M
SK-DMW042	將軍澳第 15 區臨時社區苗圃 Provision of temporary community garden in Tseung Kwan O Area 15	工程總開支： 526萬7千元 Project Cost: \$5.267M
SK-DMW175	西貢民政事務處緊急維修預留撥款 (2012-13) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Sai Kung District Office (2012-13)	工程總開支： 101萬元 Project Cost: \$1.01M
SK-DMW168	南山村休憩處設施改善工程 Improvement Works of Leisure Facilities at Nam Shan Village Sitting-out Area	工程總開支： 6萬元 Project Cost: \$0.06M
SK-DMW 167	黃竹灣梯級改善工程 Improvement works for the stairs of Wong Chuk Wan	工程總開支： 17 萬 9 千元 Project cost: \$0.179M
SK-DMW179	三星灣泳灘瞭望台改善工程 Improvement Works of Lookout Tower at Trio Beach	工程總開支： 360萬元 Project Cost: \$3.6M
SK-DMW177	寶琳北路(近康盛花園)至陶樂路之間山路增設避雨亭及坐椅設施 Provision of rain shelter and seats along the trail from Po Lam Road North (near Hong Sing Garden) to To Lok Road	工程總開支： 21 萬 2 千元 Project cost: \$0.212M
SK-DMW180	景嶺路遮蔭亭建設工程 Construction of pavilion at King Ling Road	工程總開支： 19 萬 5 千元 Project cost: \$0.195M
SK-DMW211	於尚德社區會堂加設電腦音響控制系統及提升設備 Installation of computerized sound control system and equipment upgrade at Sheung Tak Community Hall	工程總開支： 34 萬 2 千元 Project cost: \$0.342M
SK-DMW212	於坑口社區會堂更衣室加設擴音系統 Installation of public address system at the changing room of Hang Hau Community Hall	工程總開支： 4 萬 5 千元 Project cost: \$0.045M
SK-DMW113	西貢沙角尾休憩處改善工程 Improvement works to the Sitting-out Area at Sha Kok Mei, Sai Kung	工程總開支： 25 萬 4 仟 6 佰 6 拾元 Project cost: \$0.255M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW183	在黃竹灣村及早禾坑加設公共告示版 To provide additional public notice board at Wong Chuk Wan Village and Tso Wo Hang	工程總開支：7萬7仟6拾元 Project cost: \$0.076M
SK-DMW189	翠嶺路避雨亭建造工程 Construction covered pedestrian walkway in Sai Kung	工程總開支：14萬7仟8佰元 Project cost: \$0.148M
SK-DMW205	調景嶺翠嶺路加設避雨蔭棚及座椅 Construction of rain shelters and seats at Chui Ling Road, Tiu Keng Ling	工程總開支：14萬4仟9佰2拾元 Project cost: \$0.145M
SK-DMW184	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施) Funding reserve for emergency maintenance and improvement works by Leisure and Cultural Services Department (Recreation and Sports Facilities)	工程總開支：100萬元 Project cost: \$1M
SK-DMW190	西貢區休憩設施提升工程及綠化地帶美化工程 Improvement of Leisure Facilities and Greening Beautification Works at Sai Kung District	工程總開支：64萬8千元 Project cost: \$0.648M
SK-DMW200	西貢鄧肇堅運動場及常寧遊樂場設施改善工程 Improvement works at Sai Kung Tang Shiu Kin Sports Ground and Sheung Ning Playground	工程總開支：174萬元 Project cost: \$1.74M
SK-DMW203	廈門灣泳灘排污系統改善工程 Improvement works of the sewerage system at Hap Mun Bay Beach	工程總開支：180萬元 Project cost: \$1.8M
SK-DMW194	將軍澳公共圖書館更換六台空氣處理器 Replacement of six air-handling units at Tseung Kwan O Public Library	工程總開支：120萬元 Project cost: \$1.2M
SK-DMW182	太平村遊樂場設施改善工程 Improvement Works of Leisure Facilities at Tai Ping Village Playground	工程總開支：112萬2千元 Project cost: \$1.122M
SK-DMW147	檢查及維修鴨仔山一帶行山路 Inspecting and maintaining the pavements in the Ap Tsai Shan Area	工程總開支：37萬6千3佰8拾5元 Project cost: \$0.376M
SK-DMW164	綠化寶邑路(寶盈花園外)行人路 Greening of the pavement of Po Yap Road (outside Bauhinia Garden)	工程總開支：13萬 Project cost: \$0.13M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW213	西貢南山燈柱 AE0272 附近行人徑改善工程 Pavement improvement works near to lamp pole AE0272 at Nam Shan, Sai Kung	工程總開支：19 萬 2 千 6 百 7 拾 8 元 Project cost: \$0.193M
SK-DMW185	西貢白沙灣村公所前空地平整土地及加設石凳 Land formation and addition of stone benches in front of Pak Sha Wan Village Office	工程總開支：32 萬 4 仟元 Project cost: \$0.324M
SK-DMW195	西貢區議會及西貢民政事務處轄下各項地區設施的小型改善及緊急工程預留撥款 Funding reserve for minor improvement and emergency works of District facilities under Sai Kung District Council and Sai Kung District Office	工程總開支：137 萬 3 仟元 Project cost: \$1.373M
SK-DMW070	美化翠林體育館旁空地 Beautification of vacant lands outside Tsui Lam Indoor Sports Centre	工程總開支：129 萬元 Project cost: \$1.29M
SK-DMW073	調景嶺茅湖山頂增設避雨蔭棚及配套設施 Construction of pavilion at Mau Wu Shan, Tseung Kwan O, Hang Hau	工程總開支：248 萬元 Project cost: \$2.48M
SK-DMW232	西貢公共圖書館閉路電視監察系統改善工程 Improvement works for the closed-circuit television system at Sai Kung Public Library	工程總開支：10 萬元 Project cost: \$0.1M
SK-DMW136	興建梯級及行人徑連接蓮苑徑行山路段 Construction of Steps and Walking Trail Connecting to Lin Yuen Trail	工程總開支：46 萬 5 百 9 拾元 Project cost: \$0.461M

SK-DMW225

西貢區議會及西貢民政事務處轄下各項地區設施的小型改善及緊急工程預留撥款 (2014-2015)

維修項目

序號	工程名稱	性質	費用 (\$)	已付費用 (將會支付) (\$)		開工日期 (預計開工日期)	完工日期 (預計完工日期)
				2014-15	2015-16		
1	西貢及坑口區議會告示牌及設施維修工程定期合約(2013-2014)	定期清潔 維修	779,660.00	(300,000.00)	(479,660.00)	24.9.2014	(23.9.2015)
2	坑口將軍澳將軍澳體育館附近花盆維修工程	緊急維修	71,500.00	71,500.00	-	20.9.2014	17.10.2014
3	西貢對面海伯多祿村籃球場地地面改善工程	緊急維修	138,355.00	(138,355.00)		10.12.2014	(28.2.2015)
	合共:		<u>\$989,515.00</u>	<u>\$510,050.00</u>	<u>\$479,660.00</u>		