

地區小型工程進度報告(截至 14 年 2 月 28 日)
District Minor Works Progress Report (As at 28.02.2014)

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(一) 已完成可行性研究及已撥款的項目			
A. Projects with Funding Endorsed			
SK-DMW016A (葉福全工程顧問 TIP)	佳景路行人道上蓋工程 (第二期) Construction of rainshelter along the pedestrian walkway in Kai King Road (Phase II)	工程費預算：420 萬元 Estimated project cost: \$4.2M 開工日期：13 年 12 月 Project commencement date: Dec 2013 預算完工日期：14 年 9 月 Expected completion date: Sep 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 5 月會議上，通過另外設立新的工程項目，推展擬新增建的避雨蔭棚。 ● 委員會已致函新都城二期業主委員會及商場管理公司，收集他們的意見。委員會委員、商場管理公司及工程顧問亦在 10 年 1 月實地視察及商討行人路上蓋的設計。 ● 工作小組在 10 年 4 月會議討論工程顧問提交的工程費估算及施工時間。工作小組建議通過區域 A(由第一期的行人路上蓋接駁至寶琳港鐵站扶手電梯前)的工程費 246 萬元。 ● 土木工程拓展署在擬議地點的三十米內進行掘路工作至 11 年 9 月。 ● 已進行地下勘察工程，地基設計將會根據結果來作出適當的修改。最新設計已獲橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會 12 年 5 月中的會議審批。工程顧問已提交邀請報價圖則予相關部門審批及覆檢整段行人路上蓋地下渠務專用範圍重疊路段的結構設計。 ● 工程顧問已完成標書分析報告，並交予民政務署審

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>批。根據初步估算，工作小組建議修訂工程預算由 246 萬元至 420 萬元，並於 2013 年 10 月獲委員通過。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 承辦商已於 2013 年 12 月 11 日簽署工程合約。
SK-DMW036 (馬海工程顧問 SRL)	將軍澳坑口區路旁設置花圃 Provision of Planters in Hang Hau TKO	<p>工程造價為：157 萬 2 千元 Estimated project cost: \$1.572M</p> <p>開工日期：08 年 4 月 Project commencement date: Apr 2008</p> <p>完工日期：10 年 6 月 Expected completion date: Jun 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 延長花槽工程已經在 10 年 6 月完工，康文署已於 11 年 1 月底驗收所有花床並跟進植物保養。 ● 現正按照水務署及機電工程署的要求更改水錶的位置及設計，正為相關改動安排報價。
SK-DMW044A (葉福全工程顧問 TIP)	文曲里旁行人通道建上蓋 Covered Walkway between Man Kuk Lane and TKO Sports Grounds	<p>工程費預算：470 萬元 Estimated project cost: \$4.7M</p> <p>預算開工日期：待定 Project commencement date:</p> <p>預算完工日期：待定 Expected completion date:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會認為行人路上蓋的設計需要修訂，以配合將軍澳第 37 區的中式公園設計。此外，當區委員、工程顧問及鄰近學校已經就行人路上蓋的設計進行會面，校方滿意中式設計的行人路上蓋，然而出入口的指示牌有需要包括學校的位置。工程顧問正考慮有關意見及修訂原來設計。 ● 工程顧問在委員會 10 年 1 月 19 日的會議提交初步設計及造價評估。委員會認為工程費不應超越 500 萬元。地區工程小組在 2 月 23 日的會議上，通過修訂的工程設計方案二(上蓋闊度 1.8 米)及通過工程費撥款 470 萬元推展有關工程。 ● 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會對行人路上蓋旁邊加設海報設施有保留意見，工作小組在 10 年

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>10月15日討論後同意刪除海報設施的設計。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工程顧問已進行地下勘察，並按照有關報告修改圖則。 ● 工程顧問於12年2月14日的會議上報告，擬建的行人路上蓋的樁柱本將豎立於人行路與單車的中央位置，及後發現將會影響現有的樹木的根部及樹冠層。 ● 委員會於12年3月6日進行實地視察，及於12年6月5日通過暫時凍結工程，有待檢討。
SK-DMW070 (葉福全工程顧問 TIP)	美化翠林體育館旁空地 Beautification of vacant lands outside Tsui Lam Indoor Sports Centre	工程費預算：129萬元 Estimated project cost: \$1.29M 開工日期：13年11月 Project commencement date: Nov 2013 預算完工日期：14年6月 Expected completion date: Jun 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在09年5月26日通過為工程立項跟進。然而，委員會認為空置政府土地的美化工作應由政府部門出資推動。 ● 工作小組在10年2月23日的會議上，建議運用地區小型工程撥款，並且建議交由工程顧問進行綠化設計及造價評估。 ● 工作小組在10年12月21日的會議上，建議通過以園藝種植為主的設計方案，並且建議通過撥款129萬元。委員會在11年1月通過建議。 ● 地政總署已於12年8月下旬批准砍樹申請。 ● 已於12年12月進行實地視察，討論渠務署對工程設計的意見。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 已完成重新招標程序，承辦商於 13 年 10 月 31 日完成簽約程序。 ● 工程已於 2013 年 12 月展開。
SK-DMW073 (葉福全工程顧問 TIP)	<p>調景嶺茅湖山頂增設避雨蔭棚及配套設施</p> <p>Construction of pavilion at Mau Wu Shan, Tseung Kwan O, Hang Hau</p>	<p>工程費預算：248 萬元 Estimated project cost: \$2.48M</p> <p>預算開工日期：13 年 12 月 Project commencement date: Dec 2013</p> <p>預算完工日期：14 年 12 月 Expected completion date: Dec 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組在 09 年 9 月 3 日的會議上，建議通過是項工程。工程顧問在 10 年 9 月委員會會議上介紹工程設計及造價估算。委員會認為在較平坦的位置設置涼亭較合乎效益。委員會並且要求工程顧問修訂涼亭的建造物料及改善外觀。 ● 工程顧問在 10 年 11 月委員會會議上介紹工程修訂設計，並且獲委員會通過設計方案及撥款 125 萬 5 千元推展這項工程。工程顧問在 11 年 3 月 25 日聯同相關委員進行實地視察，落實工程的細部設計圖則。 ● 工程顧問已完成地形及樹木考察，以減低因地形及樹木等問題而影響工程動工後的進度。 ● 由於該處的觀測台已被列為一級歷史建築物，秘書處正就擬議工程諮詢古物古跡辦事處的意見。古物古跡辦事處回覆表示，擬建工程距離觀測台約 145 米；該處希望觀測台不會因為工程而受到影響。 ● 西貢民政事務處向西貢地政處申請撥地時，地政處接獲市民的反對意見。西貢民政事務處已於 12 年 6 月會見該名市民，並解釋工程計劃。該名市民於 12 年 8 月向地政總署撤回反對撥地的意見。地政總署繼續處理撥地申請。地政處已於 13 年 4 發出

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>撥地許可。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 重新招標工作已經完成，工程費用預算修訂為 248 萬元，並於 13 年 10 月獲委員通過，已於 12 月 6 日與承辦商簽署合約，及 2014 年 1 月開始工程。
<p>SK-DMW113 (西貢民政事務處工程組 SKDO)</p>	<p>西貢沙角尾休憩處改善工程 Improvement works to the Sitting-out Area at Sha Kok Mei, Sai Kung</p>	<p>工程費用預算：24 萬 5 仟元 Estimated project cost: \$0.245M</p> <p>開工日期：13 年 12 月 31 日 Project commencement date: 31 Dec 2013</p> <p>預算完工日期：14 年 6 月 Expected completion date: Jun 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 10 年 9 月 14 日通過處方的工程建議，並且撥款 30 萬元重鋪西貢沙角尾休憩處的地台及設置樹圈，以美化環境。 ● 由於相關村代表堅持移除擬議工程位置的一棵大樹，西貢民政事務處、西貢地政處、漁農自然護理處於 12 年 11 月 12 日和當區議員及相關村代表和村民等一同視察該棵大樹，並由漁農自然護理處提交檢測報告。 ● 已於 2013 年 7 月 5 日向地政處申請撥地。 ● 委員會在 13 年 11 月 12 日的會議上通過這項工程撥款 30 萬元，並於 13 年 11 月 22 日進行招標工作。 ● 工程已於 13 年 12 月 31 日展開。
<p>SK-DMW136 (西貢民政事務處工程組 SKDO)</p>	<p>興建梯級及行人徑連接蓮苑 徑行山路段 Construction of Steps and Walking Trail Connecting to Lin Yuen Trail</p>	<p>工程費用預算：50 萬元 Estimated Project cost: \$0.5M</p> <p>預算開工日期：14 年 4 月 Expected Project commencement date: Apr 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 11 年 2 月建議通過為工程立項。工程組將會研究延長現有行山徑至翠林邨的技術可行性。 ● 工程組人員及相關委員在 11 年 4 月 14 日進行實地視察，探討是否有合適地點興建行徑及梯階。西貢民政事務處於 12 年 5 月剛聯同水務署及房屋署

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
		預算完工日期：14 年 9 月 Expected completion date: Sep 2014	代表再次實地研究工程的可行性。 <ul style="list-style-type: none"> ● 地政處在 2013 年 10 月 15 日表示沒有收到地區人仕反對意見。由於工程將影響水務署斜坡，已提交初步設計諮詢該署意見。 ● 水務署在 2013 年 11 月 15 日表示對初步設計沒有反對意見。工程組已於 2013 年 11 月 18 日向地政處申請撥地。 ● 工作小組於 12 月 18 日通過是項工程的撥款建議，委員會於 2014 年 1 月 14 日通過撥款。 ● <u>正預備圖則及招標文件。</u>
SK-DMW147 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第 36/11 號	檢查及維修鴨仔山一帶行山路 Inspecting and maintaining the pavements in the Ap Tsai Shan Area	工程費用預算：37 萬 6 仟元 <u>Estimated project cost: \$0.376M</u> 開工日期：2014 年 2 月 26 日 <u>Project commencement date: 26 Feb 2014</u> 預算完工日期：2014 年 6 月 Expected completion date: Jun 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 5 月 17 日的會議上通過有關建議，並將建議交由西貢民政事務處工程組進行可行性研究及造價評估等工作。 ● 部份路段已包括 DMW-SK128 工程中，並於 12 年 6 月中完成。 ● 工程組建議翻油現有涼亭及沿途欄杆。 ● 工作小組在 2013 年 2 月 26 日的會議上，同意在合適位置加設指示牌及告示牌提示行人山人仕自行帶走垃圾。 ● 工作小組於 13 年 4 月 16 日舉行會議，並建議委員會通過 34 萬元的工程撥款。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 13 年 5 月 14 日通過工程撥款。 ● 將於 2014 年 1 月初進行招標工作。 ● <u>工程已於 14 年 2 月 26 日展開。</u>
SK-DMW164 (西貢民政事務處 工程組SKDO/康 文署LCSD) <u>SKDC(DFMC)</u> <u>文件第83/11號</u>	綠化寶邑路(寶盈花園外)行人路 Greening of the pavement of Po Yap Road (outside Bauhinia Garden)	工程費用預算：11 萬 5 千元 Estimated project cost: \$0.115M <u>開工日期：2014 年 2 月 26 日</u> <u>Commencement date: 26 Feb 2014</u> 預算完工日期：2014 年 5 月 Expected completion date: May 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 8 月 23 日的會議上通過這項工程，並交由工程組跟進這項建議。 ● 將在寶邑路(將軍澳廣場對面)行人路及單車路之間設置可移動花盆。運輸署對是項工程沒有反對意見，稍後將向委員會申請撥款。 ● 工作小組於 12 年 12 月 11 日舉行會議，建議委員會通過 11 萬 5 千元的工程撥款。 ● 由於收到有關持份者反對，工程將會暫緩推行。 ● 委員會於 13 年 7 月 16 日以投票方式通過繼續推展是項工程。工程組已修訂圖則，及再次諮詢相持份者，秘書處已向委員會匯報有關諮詢結果。 ● <u>工程已於 14 年 2 月 26 日展開。</u>
SK-DMW177 (西貢民政事 務處工程組 SKDO) <u>SKDC(DFMC)</u>	寶琳北路(近康盛花園)至陶 樂路之間山路增設避雨亭及 坐椅設施 Provision of rain shelter and seats along the trail from Po Lam Road North (near Hong	<u>工程費用：21 萬 1 仟 9 佰 3 拾 元</u> <u>Project cost: \$211,930.00</u> 開工日期：13 年 10 月 4 日 Project commencement date: 4	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 8 月 7 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組負責跟進，以確定工程的可行性。 ● 在 12 年 9 月 21 日聯同當區區議員進行實地視察以確定工程位置，現諮詢相關部門的意見。地政處已

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
文件第57/12號	Sing Garden) to To Lok Road	Oct 2013 <u>完工日期：14年1月13日</u> Completion date: 13 Jan 2014	於 2013 年 1 月 9 日在現場張貼告示。 ● 工作小組於 13 年 4 月 16 日舉行會議，並建議委員會通過 28 萬元的工程撥款。委員會於 13 年 5 月 14 日通過工程撥款。 ● <u>工程於 13 年 10 月 4 日動工，並於 14 年 1 月 13 日竣工。</u>
SK-DMW180 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第56/12號	景嶺路遮蔭亭建設工程 Construction of pavilion at King Ling Road	<u>工程費用：19萬4千7百6拾元</u> Project cost: \$194,760.00 開工日期：2013年10月4日 Project commencement date: 4 Oct 2013 <u>完工日期：2014年1月10日</u> Completion date: 10 Jan 2014	● 委員會在 12 年 9 月 18 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組負責跟進，以確定工程的可行性。已於 12 年 10 月 31 日進行實地視察，並確定工程位置。 ● 在 2012 年 11 月 1 日聯同當區區議員進行實地視察以確定工程位置，現諮詢相關部門的意見。 ● 工程組已於 2012 年 11 月 19 日正向地政處查詢詳細土地資料，並於 2013 年 1 月 16 日再致函提示。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見。 ● 委員會於 13 年 7 月 16 日通過申請撥款，工程已於 13 年 8 月尾招標。 ● <u>工程已於 13 年 10 月 4 日動工，並於 14 年 1 月 10 日竣工。</u>
SK-DMW182 (康文署LCSD) SKDC(DFMC)	太平村遊樂場設施改善工程 Improvement Works of Leisure Facilities at Tai Ping Village Playground	工程費用預算：112 萬 2 千元 Estimated project cost: \$1.122M 開工日期：13 年 9 月 9 日	● 委員會在 12 年 11 月 13 日的會議上討論並且通過建議撥款 1,122,000 元推展工程。 ● 工程已於 13 年 9 月 9 日展開。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
文件第88/12號		Project commencement date: 9 Sep 2013 預算完工日期：14年2月 Expected completion date: Feb 2014	
SK-DMW183 SKDC(DFMC) 文件第 91/12 號 SKDC(DFMC) 文件第 92/12 號	在黃竹灣村及早禾坑加設公共告示版 To provide additional public notice board at Wong Chuk Wan Village and Tso Wo Hang	工程費用預算：7萬6仟元 Estimated Project cost: \$0.076M 開工日期：13年12月31日 Project commencement date: 31 Dec 2013 預算完工日期：14年3月 Expected completion date: Mar 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於12年10月16日的會議上通過工程建議。 ● 工程組已與工程建議人於2013年1月21日到實地視察。 ● 委員會於13年5月14日通過工程撥款。 ● 已於13年11月22日進行招標工作。 ● 工程已於13年12月31日展開。
SK-DMW184 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第12/13號	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施) Funding reserve for emergency maintenance and improvement works by Leisure and Cultural Services Department (Recreation and Sports Facilities)	工程費用預算：100萬元 Estimated project cost: \$1M 開工日期：13年6月 Project commencement date: Jun 2013 預算完工日期：14年3月 Expected completion date: Mar 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在13年1月15日的會議上討論並且通過建議撥款1,000,000元推展工程。 ● <u>由2014年1月至2月期間，共有10項緊急維修工程，開支約共\$279,364，詳情可參考附件。</u>
SK-DMW185 (西貢民政事務處工程組SKDO)	西貢白沙灣村公所前空地平整土地及加設石凳 Land formation and addition of	<u>工程費用預算：32萬4仟元</u> <u>Estimated project cost:</u> <u>\$0.324M</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在13年1月15日的會議上通過這項工程。已於2013年2月1日致函地政處查詢土地資料，並於2013年6月4日及7月15日致函提示。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDC(DFMC) 文件第15/13號	stone benches in front of Pak Sha Wan Village Office	<u>開工日期：14年1月22日</u> <u>Commencement date: 22 Jan 2014</u> 預算完工日期：14年3月 Expected completion date: Mar 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 已於2013年8月26日向地政處申請撥地。 ● 委員會於2013年11月12日通過撥款，稍後進行招標工作。 ● <u>已進入招標程序及標書分析。</u> ● <u>工程已於14年1月22日展開。</u>
SK-DMW186 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第16/13號	坑口區井欄樹澳頭村路衛奕信徑路旁上方位處建造避雨亭及休閒設施工程 Construction rain shelter and recreational facilities at an elevated area by the side of Wilson Trail at O Tau Village of Tseng Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在13年1月15日的會議上通過這項工程。在2013年2月1日致函地政處查詢土地資料，並於13年6月4日及9月18日致函提示地政處。 ● 地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見。正諮詢相關政府部門。 ● <u>正向地政處申請撥地。</u>
SK-DMW189 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第14/13號	翠嶺路避雨亭建造工程 Construction covered pedestrian walkway in Sai Kung	<u>工程費用預算：14萬8千元</u> <u>Estimated project cost: \$0.148M</u> <u>開工日期：14年2月11日</u> <u>Commencement date: 11 Feb 2014</u> 預算完工日期：14年4月 Expected completion date: Apr 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於2013年1月23日實地視察，確定工程位置。 ● 秘書處已於1月25日向地政處查核土地權責。 ● 運輸署建議稍微改動位置，確保行人通道暢通。 ● 秘書處已聯同工程建議人及相關部門代表到工程擬議地點進行實地視察，並確立工程位置。 ● 委員會於2013年11月12日通過撥款。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 將於 2014 年 1 月初進行招標工作。 ● <u>工程已於 14 年 2 月 11 日展開。</u>
SK-DMW190 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第 31/13 號	西貢區休憩設施提升工程及 綠化地帶美化工程 Improvement of Leisure Facilities and Greening Beautification Works at Sai Kung District	工程費用預算：64 萬 8 千元 Estimated project cost: \$0.648M 開工日期：13 年 6 月 Project commencement date: Jun 2013 預算完工日期：14 年 3 月 Expected completion date: Mar 2013	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 3 月 12 日的會議上通過這項工程。 ● 工程已於 13 年 6 月初展開。
SK-DMW194 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第48/13號	將軍澳公共圖書館更換六台 空氣處理器 Replacement of six air-handling units at Tseung Kwan O Public Library	工程費用預算：120 萬元 Estimated project cost: \$1.2M 預算開工日期：14 年 1 月 Expected Project commencement date: Jan 2014 預算完工日期：14 年 3 月 <u>Expected completion date:</u> <u>Mar 2014</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 5 月 14 日的會議上通過是項撥款。 ● 撥款於 13 年 6 月 10 日正式批出。機電署已委託承辦商進行有關零件訂購，<u>工程已於 2014 年 1 月開展，預計於 2014 年 3 月完工。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW195 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第49/13號	西貢區議會及西貢民政事務處轄下各項地區設施的小型改善及緊急工程預留撥款 Funding reserve for minor improvement and emergency works of District facilities under Sai Kung District Council and Sai Kung District Office	工程費用預算：140 萬元 Estimated project cost: \$1.4M 開工日期：13 年 8 月 Project commencement date: Aug 2013 預算完工日期：14 年 8 月 Expected completion date: Aug 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 5 月 14 日的會議上通過是項撥款。 ● <u>截至 14 年 2 月下旬，共推行了 7 項小型工程及 1 項定期合約項目，預算開支為 \$1,220,940.00 元，詳程請參閱附件。</u>
SK-DMW197 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第51/13號	坑口將軍澳翠嶺路維景灣畔附近避雨亭設置工程 Provision of rainshelter and benches (near Ocean Shores) at Chui Ling Road, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 5 月 9 日到實地視察。 ● 委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已致函地政處查詢土地資料，並於 13 年 7 月 30 日及 9 月 18 日再致函提示。 ● 地政處在 2013 年 11 月 18 日回覆，表示沒有收到地區人仕反對意見，但擬建工程位置坐落於鐵路保護界限及調景嶺公共房屋發展權牌照地，正諮詢港鐵及房屋委員會意見。 ● <u>將進行地底礮探，稍後向委員會申請撥款推展工程。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW200 (康文署LCSD) SKDC(DCMC) 文件第63/13號	西貢鄧肇堅運動場及常寧遊樂場設施改善工程 Improvement works at Sai Kung Tang Shiu Kin Sports Ground and Sheung Ning Playground	工程費用預算：174 萬元 Estimated project cost: \$1.74M 開工日期：13 年 10 月 Project commencement date: Oct 2013 預算完工日期：14 年 3 月中 <u>Expected completion date: mid Mar 2014</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 7 月 16 日的會議上通過是項撥款。 ● 工程已於 13 年 10 月展開。
SK-DMW203 (康文署LCSD) SKDC(DCMC) 文件第64/13號	廈門灣泳灘排污系統改善工程 Improvement works of the sewerage system at Hap Mun Bay Beach	工程費用預算：180 萬元 Estimated project cost: \$1.8M 開工日期：13 年 12 月 19 日 Project commencement date: 19 Dec 2013 預算完工日期：14 年 3 月中 <u>Expected completion date: mid Mar 2014</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 7 月 16 日的會議上通過是項撥款。 ● 工程已於 13 年 12 月 19 日展開。
SK-DMW205 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第69/13號	調景嶺翠嶺路加設避雨蔭棚及座椅 Construction of rain shelters and seats at Chui Ling Road, Tiu Keng Ling	工程費用預算：14 萬 5 仟元 <u>Estimated project cost: \$0.145M</u> 開工日期：14 年 2 月 26 日 <u>Commencement date: 26 Feb 2014</u> 預算完工日期：14 年 4 月 Expected completion date: Apr 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 7 月 11 日到實地視察。 ● 委員會於 13 年 7 月 16 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已致函地政處查詢土地資料，並於 13 年 9 月 18 日致函提示。地政處於 13 年 11 月 18 日回覆，表示沒有收到地區人士反對意見，但擬建工程將坐落於調景嶺公共房屋發展權牌照地，已諮詢房屋委員會意見。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組於 12 月 18 日通過是項工程的撥款建議，稍後向委員會申請撥款推展工程。委員會於 2014 年 1 月 14 日通過撥款。 ● <u>工程已於 14 年 2 月 26 日展開。</u>
SK-DMW208 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第80/13號	西貢薹場休憩處及伯多祿村花園改善工程 Improvement works at Tan Cheung Sitting-out Area and St. Peter's Village Garden of Sai Kung	工程費用預算：647 萬元 Estimated project cost: \$6.47M 預算開工日期：14 年 6 月 Expected Project commencement date: Jun 2014 預算完工日期：14 年 12 月 Expected completion date: Dec 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 9 月 17 日的會議上通過是項撥款。
SK-DMW209 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第81/13號	坑口茅莆9至33號屋排水渠改善工程 Improvement of drainage channel at house nos. 9 – 33 of Mau Po, Hang Hau	工程費用預算：90 萬元 <u>Estimated Project cost: \$0.9M</u> <u>預算開工日期：14 年 5 月</u> <u>Expected Project commencement date: May 2014</u> <u>預算完工日期：14 年 10 月</u> <u>Expected completion date: Sep 2014</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 13 年 9 月 17 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已向地政處申請撥地及要求受影響的土地持有人簽署“業主不反對書”。 ● 工作小組於 12 月 18 日通過是項工程的撥款建議，稍後向委員會申請撥款推展工程。 ● 委員會於 2014 年 1 月 14 日通過撥款。 ● <u>正預備圖則及招標文件。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW211 (西貢民政事務處 SKDO) SKDC(DCMC) 文件第105/13號	於尚德社區會堂加設電腦音響控制系統及提升設備 Installation of computerized sound control system and equipment upgrade at Sheung Tak Community Hall	工程費用預算：40萬元 Estimated project cost: \$0.4M <u>開工日期：2014年1月2日</u> <u>Commencement date: 2 Jan 2014</u> 預算完工日期：14年2月 Expected completion date: Feb 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於2013年11月12日通過撥款。 ● <u>機電工程署所委派的工程公司，於2013年12月下旬到尚德社區會堂進行工程預備工作。</u> ● <u>大部份新設備已於2014年1月安裝妥當及投入服務，尚餘少部份配件有待安裝。</u>
SK-DMW212 (西貢民政事務處 SKDO) SKDC(DCMC) 文件第106/13號	於坑口社區會堂更衣室加設擴音系統 Installation of public address system at the changing room of Hang Hau Community Hall	工程費用預算：4.5萬元 Estimated Project cost: \$0.045M <u>開工日期：2014年1月2日</u> <u>Commencement date: 2 Jan 2014</u> <u>完工日期：2014年1月10日</u> <u>Completion date: 10 Jan 2014</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於2013年11月12日通過撥款。 ● <u>機電工程署所委派的工程公司，於2013年12月下旬到坑口社區會堂進行工程預備工作。</u> ● <u>工程於2014年1月2日展開，並已於1月10日完成。</u>
SK-DMW213 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DCMC) 文件第101/13號 SKDC(DCMC) 文件第102/13號	西貢南山燈柱 AE0272 附近行人徑改善工程 Pavement improvement works near to lamp pole AE0272 at Nam Shan, Sai Kung	<u>工程費用：19萬3千元</u> <u>Project cost: \$0.193M</u> <u>開工日期：14年1月22日</u> <u>Project commencement date: 22 Jan 2014</u> 預算完工日期：14年3月 Expected completion date: Mar 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於2013年11月12日通過撥款，稍後進行招標工作。 ● 已進入招標程序及標書分析。 ● <u>工程已於14年1月22日展開。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW214 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第13/14號	康樂及文化事務署緊急維修 預留撥款(康樂及體育設施) Funding reserve for emergency maintenance and improvement works by the Leisure and Cultural Services Department	工程費用預算：100 萬元 Estimated project cost: \$1M <u>開工日期：14 年 6 月</u> <u>Project commencement date: Jun 2014</u> <u>預算完工日期：15 年 3 月</u> <u>Expected completion date: Mar 2015</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 2014 年 1 月 14 日的會議上討論並且通過建議撥款 1,000,000 元推展工程。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(二) 正進行可行性研究／未能通過可行性研究的工程項目			
B. Project Subject to Feasibility Studies			
SK-DMW105 (未定) (To be confirmed)	將軍澳翠林邨附近山坡興建行人徑通往寶琳區 Construction of footpath through the hillside nearby Tsui Lam Estate to Po Lam	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 就原建議設置行人徑連接翠林邨及陶樂路近將軍澳培智學校，運輸署分別於10年7月及11年10月表示認為擬議行人徑所處山坡斜度超過20%，故無法興建一條合乎標準的行人路。是項工程建議未能通過可行性研究。 ● 經民政事務總署與工程建議人於 12 年 12 月進行實地視察，認為可考慮研究興建行人徑連接翠林邨及寶康路近基德小學的可行性。地政總署已於 13 年 1 月向秘書處提供附近的地權資料。 ● 秘書處已於 13 年 6 月 25 日就建議諮詢附近斜坡的管理部門。路政署於 13 年 6 月 26 日回覆表示對工程建議初步沒有意見，但須留意相關工程技術要求。秘書處已於 7 月下旬收到教育局及建築署回覆，並按建議向土木工程拓展署諮詢進一步的技術意見。 ● 諮詢結果已於 13 年 8 月向工作小組報告。
SK-DMW111 (康文署 LCSD)	西貢對面海休憩公園 Construction of Sitting-out area at Tui Min Hoi, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 10 年 9 月 14 日會議上通過工程建議，並且決定交由工程顧問進行可行性研究。由於現場的建築物相當殘破，有潛在危險及衍生衛生問題，委員會決定致函地政處盡快安排拆卸有關建築物。 ● 西貢地政處回覆表示，如果本委員會建議的休憩公園工程落實的話，清理現存建築物的工程便可納入相關的工程項目一併處理。地政處已經安排清理雜

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>草、修補圍網及定時巡查，加強土地管理。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 西貢地政處在回覆康文署有關土地資料時表示，由於前魚類統營處西貢小學的用地範圍包括東面和南面的兩個斜坡，故建議擴大工程範圍至涵蓋整個地段。 ● 民政事務總署工程組與西貢地政處研究有關附近斜坡的穩定性後，認為需就擬建設施為有關斜坡進行加固工程。 ● 康文署現正邀請土木工程拓展署就有關斜坡的加固工程評估預算。
<p>SK-DMW121 (未定) (To be confirmed)</p>	<p>西貢區公共小巴士站避雨設施 Installation of Rainshelter at the Public Light Bus Stops in Sai Kung District</p>	<p>有待評估 (To be confirmed)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 10 年 10 月建議委員會分階段興建區內小巴士站的避雨設施。第一階段先在沒有上蓋的小巴總站興建避雨設施。委員會在同年 11 月通過建議，並且決定把類似的工程項目，即 SK-DMW080 及 SK-DMW088 合併於本工程內。 ● 委員會已經在 10 年 11 月 22 日進行實地視察。工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論及通過實地視察報告。 ● 秘書處已經聯絡運輸署，邀請部門要求各營辦商積極研究在委員會建議的 13 個專線小巴總站位置上設置避雨蔭棚。 ● 諮詢工作已經完成。委員會於 2013 年 5 月的會議上討論持分者提供的意見，並同意把擬議設置避蔭

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			棚的地點修訂為 9 個。委員會通過直接致信各小巴路線營辦商表達訴求。各營辦商的回覆已於 13 年 9 月電郵予各委員。
SK-DMW151 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 交件第 52/11 號	坑口井欄樹村深朗垃圾站附近空地改善工程 Improvement to the open space near RCP at Sam Long, Tseung Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 7 月 12 日的會議上通過有關建議，並交由西貢民政事務處工程組進行可行性研究及造價評估。 ● 要尋找合適地方遷移現有垃圾收集站，待遷移現有垃圾站後，方可進行改善工程。
SK-DMW154 (未定) (To be confirmed) SKDC(DFMC) 文件第 55/11 號	改善及美化港鐵坑口站 A 出坑口對出通風口空地的環境 Improvement and Beautification of the open space of the ventilation opening off Exit A of Hang Hau MTR Station	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 7 月 12 日的會議上通過有關動議。 ● 土木工程拓展署屬下的「綠化總綱圖」項目將涵蓋此位置，秘書處於 12 年 3 月 16 日致函該署查詢其項目的推展進度及項目內容。 ● 秘書處於 12 年 9 月份分別致函西貢地政處，要求注重該處的衛生情況及採取加強環境衛生的措施。地政處表示已於 12 年 12 月 6 日完成清理雜草。土木工程拓展署於 13 年 3 月的委員會會議上簡介西貢綠化總綱圖，當中包括綠化擬議地點的計劃。 ● <u>已向土木工程拓展署查詢最新進展，署方預計將於 2014 年第二季向立法會財務委員會申請工程項目的撥款。如果所需要的撥款順利獲得通過，預期承建商將會在 2014 年底籌備並陸續展開綠化工程。</u>
SK-DMW162	坑口大埔仔村公所前面空地	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 8 月 23 日的會議上通過這項工程，

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第 79/11 號	及行人徑改善工程 Improvement to footpath and open space in front of Tai Po Tsai Village Office, Hang Hau	(To be confirmed)	並交由工程組跟進這項建議。地政處表示，渠務署 及水務署將有排污渠及供水管在同一地點進行。 ● 在 12 年 5 月收到渠務署通知，排污渠將於 2013 年中進行，預計在 2017 年完成。水務署亦表示， 上述位置將有食水管更換工程。
SK-DMW 166 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第7/12號	甲邊朗行人路改善工程 Improvement works for the pavement of Kap Ping Long	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 2 月 14 日的會議上通過這項工 程，並交由工程組跟進這項建議。 ● 工程組已進行實地視察，將向地政處查詢土地資 料。 ● 由於仍未取得相關業主同意書，正尋求相關人仕 協助。 ● 已與相關持份者再進行實地視察，並建議新增/修 改維修地點，已向地政處再查詢土地資料，並於 13 年 10 月 16 日致函提示。 ● <u>地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見， 正諮詢相關政府部門。</u>
SK-DMW171 (西貢民政事務處 工程組SKDO)	要求為西貢偏遠村落於西貢 市中心增設信箱架 Request to provide mail box for remote villages of Sai Kung at Sai Kung town centre	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 4 月 17 日的會議上通過這項工程。 秘書處已於 12 年 6 月 7 日去信郵政署表達訴求。 ● 郵政署於 12 年 6 月 28 日回覆表示，西貢偏遠村落 如西灣村、白腊村等，現時並無任何交通工具直 達。該署安排派遞服務須顧及郵差前往派遞地址時 可能遇到的困難，其中包括執行郵遞職務所預見的

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>危險及所需要的資源。該署建議在適當位置增設系統化村民信箱。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 此工程曾於 12 年 10 月 16 日的工作小組會議討論。在西貢市中心覓地建信箱架有一定困難。 ● 工程組已與工程建議人於 2013 年 1 月 21 日到實地視察，將會去信有關部門(漁護署、郵政署及水務署)查詢意見。 ● 秘書處於 2013 年 3 月 22 日收到郵政署的回覆，部門表示，以現時郵政署的人力資源及劃分派遞信件的界線考慮底下，只能到置西貢市中心及黃宜洲村擬議增設信箱架位置派信；白臘及西灣的擬議增設信箱架位置，署方認為有關位置未如理想，初部建議於西貢海旁廣場污水泵房附近位置，為上述兩條村落增設信箱架。 ● 漁農自然護理署於 13 年 9 月回覆，要求擬加設式信箱架需採用不反光物料。正預備相關資料向海岸及郊野公園管理委員會申請於各地點設置信箱架。 ● 已於 13 年 11 月向漁農署申請在郊野公園範圍進行工程。<u>漁農署在 13 年 12 月 23 日批准有關申請。</u> ● <u>郵政處於 14 年 3 月回覆表示，接納擬議黃宜洲的信箱架命名為「西貢黃宜村居民信箱」。此外，郵政處再次表示現時沒有資源為西灣村及白臘村提供派速遞服務。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW176 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第42/12號	坑口井欄樹澳頭通路改善工程 Improvement to access at Au Tau, Tseng Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 6 月 5 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 工程組已於 2012 年 2 月 27 日致函地政處查詢土地資料。地政處於 2013 年 1 月 9 日張貼相關告示。 ● 地政處在 2013 年 2 月 20 日回覆，表示收地區人仕反對是項工程細節，本處及相關持份者正處理有關反對意見。
SK-DMW-187 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第17/13號	井欄樹村近鄉公所通往清水 灣道之村口及由村口往舊龍 騰小學一帶建無障礙通道 To widen the entrance of Tsang Lan Shue Village at Clear Water Bay Road near to the village office and construct a barrier-free passageway from the village entrance to the area of the former Lung Tang [transliteration] Primary School	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 1 月 15 日的會議上通過這項工程。在 2013 年 2 月 1 日致函地政處查詢土地資料，並於 13 年 6 月 4 日及 9 月 18 日致函提示地政處。 ● 地政處已於 13 年 10 月 23 日張貼告示。 ● 地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正諮詢相關政府部門。 ● <u>由於工程範圍涉及註冊斜坡，正研究工程細節。</u>
SK-DMW188 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第18/13號	坑口區清水灣道與白石臺交 界處建造避雨亭工程 Construction rain shelter at the junction of Clear Water Bay Road and Pak Shek Terrace, Han Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 1 月 15 日的會議上通過這項工程。在 2013 年 2 月 1 日致函地政處查詢土地資料，並於 13 年 6 月 4 日及 9 月 18 日致函提示地政處。 ● 地政處已於 13 年 10 月 23 日張貼告示。 ● 地政處在 2013 年 11 月 7 日回覆，表示沒有收到地區人仕反對意見。但擬建工程位置坐落於自然保育區，正諮詢環境保護署意見，此外規劃署亦表示，

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			依據現行法律，任何人士，如需在該自然保育區進行挖掘或填土，必須取得由城市規劃委員會發出的許可證。
SK-DMW191 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第32/13號	躉場路加設接駁渠道及行人道 Construction drainage connection and pavement at Tan Cheung Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 3 月 12 日的會議上通過這項工程。 ● 地政處已提供土地資料，已向規劃署諮詢意見，並於 13 年 8 月 1 日致函提示規劃署。 ● 規劃署已回覆，原則上不反對是項工程。 ● 已於 13 年 11 月 8 日要求受影響的土地持有人，簽署“業主不反對書”。
SK-DMW192 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第34/13號	改善早禾坑過河設施 Improvement works for the crossing facilities at Tso Wo Hang River	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 3 月 12 日的會議上通過這項工程。 ● 工程組已於 13 年 3 月 22 日致函地政處查詢土地資料，並於 13 年 7 月 15 日致函提示地政處。 ● 地政處回覆，表示沒有收到地區人士反對意見，並於 13 年 10 月 31 日向該處申請撥地。
SK-DMW196 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第50/13號	西貢菠蘿嶺 44 號屋附近地台改善工程 Improvement to open space near house no. 44 Po Lo Che, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人到實地視察。 ● 委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已致函地政處查詢土地資料，並於 13 年 10 月 31 日致函提示。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正諮詢相關政府部門。 ● <u>已於 2014 年 1 月 23 日向地政處申請撥地。</u>
SK-DMW198 (西貢民政事務處 工程組SKDO) <u>SKDC(DFMC)</u> <u>文件第52/13號</u>	坑口區將軍澳村在燈柱 EA1064 附近避雨亭及坐椅設 置工程 Provision of rainshelter and benches near lamp post no. EA1064 at Tseung Kwan O Village, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 5 月 8 日到實地視察。 ● 委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已致函地政處查詢土地資料。地政處在 2013 年 11 月 18 日回覆及確定土地資料，但本處收到地區人仕反對意見，正與相關持份者處理有關反對意見。
SK-DMW199 (西貢民政事務處 工程組SKDO) <u>SKDC(DFMC)</u> <u>文件第53/13號</u>	坑口井欄樹保良局永隆銀行 金禧庇護工場及宿舍附近涼 亭建造工程 Construction of pavilion near Po Leung Kuk Wing Lung Bank Golden Jubilee Sheltered Works Shop and Hostel at Tseng Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 5 月 8 日到實地視察。 ● 委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已致函地政處查詢土地資料。地政處在 2013 年 11 月 18 日回覆，表示沒有收到地區人仕反對意見。但擬建工程位置坐落於自然保育區，正諮詢環境保護署意見，此外規劃署亦表示，依據現行法律，任何人士，如需在該自然保育區進行挖掘或填土，必須取得由城市規劃委員會發出的許可證。
SK-DMW206 (西貢民政事務處 工程組SKDO)	滘西新村建造遮蔭棚及座椅 Construction of rain shelters and seats at Kau Sai San Tsuen	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人到實地視察。 ● 委員會於 13 年 7 月 16 日討論是項工程，並交由工程組跟進。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
<u>SKDC(DFMC)</u> 文件第66/13號			<ul style="list-style-type: none"> ● 地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正向土地註冊處及地政處查詢相關私人土地及牌照持有人資料。 ● <u>正要求受影響的土地持有人簽署“業主不反對書”及向地政處申請撥地。</u>
<u>SK-DMW207</u> (西貢民政事務處 工程組SKDO) <u>SKDC(DFMC)</u> 文件第65/13號	改善早禾坑現有通道 Improvement of existing access at Tso Wo Hang	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 6 月 25 日到實地視察。 ● 委員會於 13 年 7 月 16 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已致函地政處查詢土地資料。 ● 本處收到公眾人士對工程細節有不同意見，正與相關持分者協調不同意見。
<u>SK-DMW210</u> (西貢民政事務處 工程組SKDO) <u>SKDC(DFMC)</u> 文件第82/13號	要求降低菠蘿峯路入西貢隔 坑墩路入口石壘 Request to lower the kerb at the Kak Hang Tun Road entrance of Nam Shan Village from Po Lo Che Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於 13 年 9 月 17 日討論是項工程，並交由工程組跟進。 ● 已於 13 年 9 月 24 日致函地政處查詢土地資料。 ● 地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正諮詢相關政府部門。
<u>SK-DMW215</u> (西貢民政事務處 工程組SKDO)	請求在井欄樹村出九龍方向之巴士 站行人路前興建避雨亭 Request to construct rain shelter in front of the pavement at the bus stop	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 11 月 12 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDC(DCMC) 文件第99/13號	of Tseng Lan Shue Village (to Kowloon direction)		
SK-DMW216 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DCMC) 文件第16/14號	美化西貢薹場村休憩處 Beautification works for the sitting-out area at Tan Cheung Village, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已經與工程建議人在 2013 年 11 月 20 日到工程擬議地點進行實地視察。委員會在 2014 年 1 月 14 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 已致函地政處查詢詳細土地資料。
SK-DMW217 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DCMC) 文件第17/14號	東龍洲南堂供水系統改善工程 Improvement works for the water system at Nam Tong , Tung Lung Chau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已經與工程建議人到工程擬議地點進行實地視察。委員會在 2014 年 1 月 14 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(三) 未決定是否作可行性研究／由其他政府部門跟進的工程項目			
C. Projects Pending / Under Investigation by Relevant Departments			
SK-DMW072 (未定) (To be confirmed)	富康花園至將軍澳廣場之間興建行人路上蓋 (申延部份) Construction of rainshelter along the walkway between Beverly Garden and Tseung Kwan O Plaza	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會曾分別於 10 年 9 月及 11 年 8 月討論有關事項，並於 11 年 8 月通過繼續跟進。 ● 已於 12 年 12 月發信諮詢附近屋苑意見，並於 13 年 10 月向工作小組報告。 ● <u>經諮詢相關政府部門意見後，如擬議行人路上蓋不會申延至將軍澳廣場範圍，消防署對擬議工程沒有其他意見。</u>
SK-DMW143 (未定) (To be confirmed)	改善西貢對面海官門村大禮堂 Improvement works for the town hall at Kwun Mun Fisherman Village in Tui Min Hoi, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 11 年 4 月 12 日的會議上，討論有關拆卸西貢對面海官門村大禮堂，並且改建作休憩處的建議。工作小組認為可為工程立項進行研究，秘書處已經致函西貢地政處確定地權及該建築物的擁有人。西貢地政處回覆表示，該處土地屬政府產業處管理。就此改建的建議，秘書處於 12 年 3 月中旬向政府產業署作出諮詢。政府產業署回覆表示，官門漁村的大禮堂現時屬私人業權，由村內漁民共同持有。
SK-DMW 170 (未定) (To be confirmed) <u>SKDC(DFMC)</u> 文件第 24/12 號	將調景嶺近彩明街空地改建為休憩場地 Convert the open space at Choi Ming Street of Tiu Keng Leng into a sheltered leisure ground	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 地政處於 2013 年 2 月表示該處空地可以用作臨時綠化用途。將稍後就建議諮詢周邊的持份者。 ● 工程組及康文署與工程建議人於 13 年 3 月 12 日到實地視察，研究工程的可行性。秘書處於 13 年 3 月 15 日就建議發信諮詢周邊的持份者。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組於 13 年 6 月的會議上討論諮詢結果，並向地政處反映委員的意見。此外，委員備悉已有三個機構向地政處提出短期租約申請。
SK-DMW218 (待定) SKDC(DCMC) 文件第98/13號	於環保大道首都及領都對出的巴士站加設座椅 Provision of seats at the bus stops off the Capitol and Le Prestige on Wan Po Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 2014 年 1 月 14 日的會議上通過這項工程，並通過先致函要求巴士公司為相關巴士站加設座椅。

(四) 2012-2015 年度已完成的工程項目**D. Projects Completed in 2012-2015**

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW072	富康花園至將軍澳廣場之間興建行人路上蓋 Construction of Covered Walkway along the walkway between Beverly Garden and Tseung Kwan O Plaza	工程總開支：199 萬 5 千元 Project cost: \$1.995M
SK-DMW112	西貢海傍街路面改善工程 Improvement works to the pavement at Sai Kung Hoi Pong Street	工程總開支：12 萬元 Project Cost: \$0.12M
SK-DMW119	於五桂山重建涼亭及加建扶手設施 Reconstruction of Pavilion and Installation of Railing at the Ng Kwai Shan	工程總開支：75 萬 2 千元 Project Cost: \$0.752M
SK-DMW140	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Leisure and Cultural Services Department (Leisure and recreational facilities)	工程總開支：120 萬元 Project Cost: \$1.2M
SK-DMW144	移後西貢民政事務處在寶林北路近康盛花園的告示板至花叢旁 Relocating the notice board of the District Office at Po Lam Road North near Hong Sing Garden to the side of the flower bed	工程總開支：由 SK-DMW 142(c)支付 Absorbed under SK-DMW 142(c)
SK-DMW149	西貢區康樂設施改善工程 Improvement of Leisure Facilities in Sai Kung District	工程總開支：77萬9千元 Project Cost: \$0.779M
SK-DMW156	西貢泳灘設施改善工程(二) Improvement of Beach Facilities in Sai Kung District (II)	工程總開支：333 萬 5 千元 Project Cost: \$3.335M
SK-DMW157	坑口永隆路下段改善工程 Improvement to lower portion of Hang Hau Wing Lung Road, Hang Hau	工程總開支：88萬2千元 Project Cost: \$0.882M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW118 SK-DMW125	坑口水邊村娛樂設施、避雨亭、和座椅設置工程 Provision of recreational facilities, rainshelter and benches at Shui Bin Village, Hang Hau 水邊村修整路面、加設有蓋座椅及石屎長椅 Reinstatement of the pavement and installation of rain shelters and benches at Shui Bin Village	工程總開支：34萬7千元 Project Cost: \$0.347M
SK-DMW128	改善鴨仔山行山徑設施 Ap Tsai Shan	工程總開支：68萬6千元 Project Cost: \$0.686M
SK-DMW142	西貢民政事務處小型改善及緊急工程預留撥款(西貢區議會及西貢民政事務處地區設施) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Sai Kung District Office (2011-12)	工程總開支：90萬元 Project Cost: \$0.9M
SK-DMW148	西貢泳灘設施改善工程 Improvement of Beach Facilities in Sai Kung District	工程總開支：66萬元8千元 Project Cost: \$0.668M
SK-DMW172	西貢游泳池時鐘更換工程 Replacement of Clocks at Sai Kung Swimming Pool	工程總開支：14萬元6千5百元 Project Cost: \$0.1465M
SK-DMW155	西貢區康樂設施改善及美化工程 Improvement and Beautification of Leisure Facilities in Sai Kung District	工程總開支：195萬9千元 Project Cost: \$1.959M
SK-DMW016	佳景路行人道上蓋工程 (第一期) Construction of rainshelter along the pedestrian walkway in Kai King Road (Phase I)	工程總開支：364萬元 Project Cost: \$3.64M
SK-DMW174	將軍澳公共圖書館學生自修室空調設施改善工程 Air Conditioning Improvement Works in Students' Study Room of the Tseung	工程總開支：70萬元 Project Cost: \$0.7M
SK-DMW159	將軍澳尚德邨巴士總站附近告示板重置工程 Re-provision of notice board near bus terminus at Sheung Tak Estate, Tseung Kwan O, Hang Hau	工程總開支：5萬4千元 Project Cost: \$0.054M
SK-DMW150	坑口白石窩巴士站附近避雨亭和座椅設置工程 Provision of rainshelter and benches near bus stop at Pak Shek Wo, Hang Hau	工程總開支：12萬6千元 Project Cost: \$0.126M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW161	西貢南山燈柱EA00384附近避雨亭建造工程 Construction of rainshelter near lamp post EA 00384, Nam Shan, Sai Kung	工程總開支： 20萬4千元 Project Cost: \$0.204M
SK-DMW097	綠化將軍澳貿業路貿泰路交界三角行人過路處 Greening of the pedestrian crossing at the junction of Mau Tai Road and Mau Yip Road	工程總開支： 96萬 Project Cost: \$0.96M
SK-DMW134	西貢北丫村建造涼亭工程 Construction of Pavilion at Pak A, Sai Kung	工程總開支： 148萬8千元 Project Cost: \$1.488M
SK-DMW165	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款 12-13 (康樂及體育設施) Funding reserve for emergency maintenance by the Leisure and Cultural Services Department (Recreation and Sports Facilities)	工程總開支： 100萬元 Project Cost: \$1M
SK-DMW178	西貢區康樂設施改善及綠化地帶美化工程 Improvement and Beautification Works of Leisure Facilities at Sai Kung District	工程總開支： 72萬2千4百元 Project Cost: \$0.7224M
SK-DMW061 SK-DMW131 SK-DMW145	行人路面鋪設百歲磚 Paving of pedestrian walkway	工程總開支： 由路政署承擔 Project Cost: Absorbed by HyD
SK-DMW173	將軍澳游泳池循環系統喉管更換工程 Replacement of Pipeworks of Circulation System at Tseung Kwan O Swimming Pool	工程總開支： 54萬1千元 Project Cost: \$0.541M
SK-DMW163	改善鴨仔山(光明頂)凹凸不平地面 Improvement to the platform at the top of Ap Tsai Shan, Tseung Kwan O, Hang Hau	工程總開支： 18萬 Project Cost: \$0.18M
SK-DMW158	在康盛花園天橋附近空地加設避雨設施及座椅 Provision of rainshelter and benches near Hong Sing Garden, Tseung Kwan O, Hang Hau	工程總開支： 8萬4千元 Project Cost: \$0.084M
SK-DMW181	將軍澳海濱長廊加設避雨蔭棚及座椅 Construction of rain shades and seats on the footpath from Wan Poon Path to Lohas Park in Tseung Kwan O	工程總開支： 由土木工程拓展署承擔 Project Cost: Absorbed by CEDD

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW152	坑口大埔仔巴士站附近行人徑及排水渠改善工程 Improvement to footpath and drains near bus stop, Tai Po Tsai, Hang Hau	工程總開支： 73萬6千元 Project Cost: \$0.736M
SK-DMW002	將軍澳第 77 區休憩設施 Opening the site at Area 77, TKO for sitting-out area	工程總開支： 2,380萬元 Project Cost: \$23.8M
SK-DMW042	將軍澳第 15 區臨時社區苗圃 Provision of temporary community garden in Tseung Kwan O Area 15	工程總開支： 466萬元 Project Cost: \$4.66M
SK-DMW175	西貢民政事務處緊急維修預留撥款 (2012-13) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Sai Kung District Office (2012-13)	工程總開支： 101萬元 Project Cost: \$1.01M
SK-DMW168	南山村休憩處設施改善工程 Improvement Works of Leisure Facilities at Nam Shan Village Sitting-out Area	工程總開支： 6萬元 Project Cost: \$0.06M
SK-DMW 167	黃竹灣梯級改善工程 Improvement works for the stairs of Wong Chuk Wan	工程總開支： 17 萬 9 仟元 Project cost: \$0.179M
SK-DMW179	三星灣泳灘瞭望台改善工程 Improvement Works of Lookout Tower at Trio Beach	工程總開支： 360萬元 Project Cost: \$3.6M

SK-DMW195

西貢區議會及西貢民政事務處轄下各項地區設施的小型改善及緊急工程預留撥款 (2013-2014)

維修項目

序號	工程名稱	性質	費用 (\$)	已付費用 (將會支付) (\$) (2013-14)	費用(\$) (2014-15)	開工日期 (預計開工 日期)	完工日期 (預計完工 日期)
1	西貢及坑口區議會告示牌及設施維修工程定期合約(2013-2014)	定期清潔 維修	678,900.00	(330,000.00)	(348,900.00)	30/8/2013	(8/2014)
2	坑口壁屋近垃圾收集站告示牌更換工程	緊急維修	32,600.00	32,600.00	-	30/7/2013	22/8/2013
3	坑口將軍澳鴨仔山近寶林北路避雨亭重修工程	緊急維修	88,600.00	(88,600.00)	-	31/12/2013	(3/2014)
4	西貢及坑口區告示牌門鎖更換工程	定期維修	56,140.00	(56,140.00)	-	4/12/2013	27/1/2014
5	坑口將軍澳康盛花園近行人橋避雨亭改善工程	緊急維修	18,500.00	(18,500.00)	-	4/12/2013	10/2/2014
6	西貢西貢區有鎖告示牌設置工程(2013-2014)	定期維修	217,000.00	(30,000.00)	(187,000.00)	25/2/2014	(4/2014)
7	坑口衛亦信徑(第三段)近馬油塘指示牌設置工程	定期維修	38,200.00	(38,200.00)	-	(2/2014)	(3/2014)
8	坑口東龍洲土地勘測及儲水池緊急清理工程	緊急維修	91,000.00	(39,000.00)	(52,000.00)	25/2/2014	(4/2014)
	合共:		<u>\$1,220,940.00</u>	<u>\$633,040.00</u>	<u>\$587,900.00</u>		

康樂及文化事務署緊急維修及改善預留撥款(康樂及體育設施)
(SK-DMW184)

緊急維修及改善的項目 (由2013年12月至2014年1月)		申請金額 \$
1	為改善場地設施，建議將現時坑口體育館主場內以鎖匙控制籃球架升降的裝置改為以按鈕升降，減少斷匙情況及裝置的損耗，避免籃球架無法升降影響市民使用籃球場設施。	\$33,500.00
2	為減低夏天蚊蟲對泳客的影響，建議於將軍澳游泳池範圍內安裝太陽能滅蚊機。	\$31,500.00
3	為減低夏天蚊蟲對場地使用者及鄰近市民的影響，建議於西貢游泳池及西貢網球場範圍內安裝太陽能滅蚊機。	\$43,000.00
4	為舉辦甲組足球聯賽及其他大型活動時有效控制人流管制，在地下洗手間及主要的出入口位置安裝掛牆式拉帶。	\$12,000.00
5	現時在將軍澳運動場和單車館之間的公園長椅木條已較為殘舊，建議更換 8張長椅的木條。	\$50,000.00
6	由於公園內的垃圾桶內膽生銹損壞，導致滲漏垃圾汁液影響環境衛生，建議更換全公園共23個垃圾桶的內膽。	\$23,500.00
7	三幅戶外場地平面圖告示牌及四幅將軍澳運動場看台背後橫額現已殘舊及褪色，建議更換有關的告示牌及橫額。	\$16,200.00
8	由於公園內的沖廁鹹水泵漏水，導致男廁未能正常沖廁，建議更換鹹水泵。	\$12,800.00
9	由於西貢鄧肇堅運動場的17號公園燈損壞，必須盡快更換有關公園燈，以提供場地足夠照明，保障使用人士安全。	\$47,864.00
10	由於常寧遊樂場內大亭鄰近民居，時常收到噪音投訴，建議加裝垂帳，作隔音及擋雨之用。	\$9,000.00
	總數	\$279,364