

地區小型工程進度報告(截至 13 年 7 月 5 日)
District Minor Works Progress Report (As at 05.07.2013)

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(一) 已完成可行性研究及已撥款的項目			
A. Projects with Funding Endorsed			
SK-DMW002 (馬海工程顧問 SRL)	將軍澳第 77 區休憩設施 Opening the site at Area 77, TKO for sitting-out area	工程費用預算：2,100 萬元 Estimated project cost: \$21M 日常開支：約 119 萬元 Recurrent cost: \$1.19M 開工日期：11 年 1 月 Project commencement date: Jan 2011 預算完工日期：13 年 4 月 Expected completion date: Apr 2013	<ul style="list-style-type: none"> ● 馬海工程顧問在 08 年 4 月向地區設施管理委員會提交設計方案。委員會並且在 6 月 3 日會議上通過有關撥款建議(1,100 萬元)。 ● 工程顧問在 09 年 11 月向委員會介紹「堆填區氣體風險評估摘要」。基於工地的部份位置的斜度高，部份原來設計的行人徑未能符合傷健人士通道的安全標準。工程顧問在諮詢環保署的意見後，於 10 年 1 月 19 日的委員會會議上報告須要修訂部份行人徑的設計，並且獲得委員會支持修訂設計。 ● 工程顧問已經進行標書分析，工程費用預算修訂為 1,477 萬元並獲委員會通過。工程已於 11 年 1 月交由承建商展開工程。 ● 承建商展開工程清理雜草後，認為部份地勢比預期更陡斜，部份場地的設計仍未能符合傷健人士通道的安全標準。在 11 年 3 月 15 日的委員會會議上工程顧問報告須要修訂部份場地的設計，並且獲得委員會同意修訂設計。 ● 環保署人員在 11 年 5 月 17 日的地區設施管理委員會會議上向委員解釋堆填區修復地積水及沈降的

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>情況，並承諾會承擔日後因堆填區修復地沈降而引起的積水處理及場地維修責任。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工程顧問就現場環境修訂了部份設計，並在取得有關部門的同意下，提昇了場地的排水、避雷、警報、閉路電視系統等設備。委員會在 12 年 10 月 16 日的會議上通過有關工程預算修訂(2,100 萬元)。 ● <u>寵物公園已於 2013 年 6 月 1 日啟用。</u>
SK-DMW016A (葉福全工程顧問 TIP)	佳景路行人道上蓋工程 (第二期) Construction of rainshelter along the pedestrian walkway in Kai King Road (Phase II)	<p>工程費預算：246 萬元 Estimated project cost: \$2.46M</p> <p>預算開工日期：13 年 <u>9</u> 月 Project commencement date: <u>Sep</u> 2013</p> <p>預算完工日期：13 年 <u>12</u> 月 Expected completion date: <u>Dec</u> 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 5 月會議上，通過另外設立新的工程項目，推展擬新增建的避雨蔭棚。 ● 委員會已致函新都城二期業主委員會及商場管理公司，收集他們的意見。委員會委員、商場管理公司及工程顧問亦在 10 年 1 月實地視察及商討行人路上蓋的設計。 ● 工作小組在 10 年 4 月會議討論工程顧問提交的工程費估算及施工時間。工作小組建議通過區域 A(由第一期的行人路上蓋接駁至寶琳港鐵站扶手電梯前)的工程費 246 萬元。 ● 由於土木工程拓展署正在本工程的三十米內進行掘路工作至 11 年 9 月，根據掘路許可證申請，掘路許可證必須在工程完成後才批出，因此本工程最快 9 月才能動工。 ● 已進行地下勘察工程，地基設計將會根據結果來作出適當的修改。最新設計已獲橋樑及有關建築物外

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>觀諮詢委員會 12 年 5 月中的會議審批。工程顧問已提交邀請報價圖則予相關部門審批。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工程顧問正覆檢整段行人路上蓋<u>地下渠務專用範圍重疊路段的結構</u>設計，期望於 13 年 <u>8</u>月邀請報價，並在 <u>13 年 9 月</u>施工。
SK-DMW036 (馬海工程顧問 SRL)	將軍澳坑口區路旁設置花圃 Provision of Planters in Hang Hau TKO	<p>工程造價為：157 萬 2 千元 Estimated project cost: \$1.572M</p> <p>開工日期：08 年 4 月 Project commencement date: Apr 2008</p> <p>完工日期：10 年 6 月 Expected completion date: Jun 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 延長花槽工程已經在 10 年 6 月完工，康文署已於 11 年 1 月底驗收所有花床並跟進植物保養。 ● 現正按照相關部門的要求更改水錶的位置及設計。
SK-DMW042 (葉福全工程顧問 TIP)	將軍澳第 15 區臨時社區苗圃 Provision of temporary community garden in Tseung Kwan O Area 15	<p>工程費用修訂預算：466 萬元 Estimated project cost: \$4.66M</p> <p>開工日期：12 年 1 月 Project commencement date: Jan 2012</p> <p>預算完工日期：13 年 <u>6</u>月 Expected completion date: <u>June</u> 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 08 年 3 月 6 日的地區工程小組建議本工程項目，並在 08 年 4 月 8 日的委員會會議上通過立項目進行研究。經地區諮詢後，委員會在 08 年 9 月通過委託工程顧問推展工程的籌劃工作。工程顧問在 08 年 11 月呈交工程設計及發展時間表等工程細節。委員會選擇採用了設計方案二，並於 09 年 1 月的委員會會議上通過工程設計及撥款 390 萬元推展這項工程。 ● 委員會在同年 7 月會議上，因應毓雅里和寶豐路的行人路需要進行擴闊計劃，同意把工程範圍及田畦數目相應減少 10%。由於地盤面積的調整，工程顧問其後把工程平面圖以電郵向各委員傳閱。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 工程顧問在 2009 年 12 月底完成邀請報價，由於報價高於 400 萬元，根據政府物料供應及採購規例的要求，需要重新安排進行招標。招標結果反映工程的預算需要上調至 615 萬 2 千元。委員會在 10 年 9 月的會議上認為應控制在 400 萬元，故要求當局檢討工程範圍。 ● 委員會在 10 年 11 月的會議上通過縮減了的工程範圍。工程顧問在 11 年 9 月再次重新邀請報價，最低報價為 373 萬元，根據報價推算，總工程費用需上調至 466 萬元。並於 12 年 1 月 20 日與承辦商簽訂工程合約，展開工程。 ● <u>顧問公司表示工程已完工，預計將於 13 年 6 月與康文署進行驗工作。</u>
SK-DMW044A (葉福全工程顧問 TIP)	文曲里旁行人通道建上蓋 Beautification of roadsides and pavements in Hang Hau, Tseung Kwan O (Covered Walkway between Man Kuk Lane and TKO Sports Grounds)	工程費預算：470 萬元 Estimated project cost: \$4.7M 預算開工日期：待定 Project commencement date: 預算完工日期：待定 Expected completion date:	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會認為行人路上蓋的設計需要修訂，以配合將軍澳第 37 區的中式公園設計。此外，當區委員、工程顧問及鄰近學校已經就行人路上蓋的設計進行會面，校方滿意中式設計的行人路上蓋，然而出入口的指示牌有需要包括學校的位置。工程顧問正考慮有關意見及修訂原來設計。 ● 工程顧問在委員會 10 年 1 月 19 日的會議提交初步設計及造價評估。委員會認為工程費不應超越 500 萬元。地區工程小組在 2 月 23 日的會議上，通過修訂的工程設計方案二(上蓋闊度 1.8 米)及通過工程費撥款 470 萬元推展有關工程。 ● 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會對行人路上蓋

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>旁邊加設海報設施有保留意見，工作小組在 10 年 10 月 15 日討論後同意刪除海報設施的設計。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工程顧問已進行地下勘察，並按照有關報告修改圖則。 ● 工程顧問於 12 年 2 月 14 日的會議上報告，擬建的行人路上蓋的樁柱本將豎立於人行路與單車的中央位置，及後發現將會影響現有的樹木的根部及樹冠層。 ● 委員會於 12 年 3 月 6 日進行實地視察，及於 12 年 6 月 5 日通過暫時凍結工程，有待檢討。
SK-DMW070 (葉福全工程顧問 TIP)	美化翠林體育館旁空地 Beautification of vacant lands outside Tsui Lam Indoor Sports Centre	<p>工程費預算：129 萬元 Estimated project cost: \$1.29M</p> <p>預算開工日期：<u>13 年 8 月</u> Project commencement date: <u>August 2013</u></p> <p>預算完工日期：<u>13 年 12 月</u> Expected completion date: <u>Dec 2013</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 5 月 26 日通過為工程立項跟進。然而，委員會認為空置政府土地的美化工作應由政府部門出資推動。秘書處已經致函西貢地政處，要求美化該幅空置的政府土地。地政處已經清理上址的雜草及枯樹。 ● 工作小組在 10 年 2 月 23 日的會議上，建議運用地區小型工程撥款，並且建議交由工程顧問進行綠化設計及造價評估。工程顧問在 10 年 9 月 14 日的委員會會議上介紹工程設計及造價估算，委員會要求工程顧問修訂部分園藝及區議會標誌的設計。 ● 工作小組在 10 年 12 月 21 日的會議上，建議通過以園藝種植為主的設計方案，並且建議通過撥款 129 萬元。委員會在 11 年 1 月通過建議。 ● 地政總署已於 12 年 8 月下旬批准砍樹申請。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 已於 12 年 12 月進行實地視察，討論渠務署對工程設計的意見。 ● <u>將會重新展開招標程序。</u>
SK-DMW073 (葉福全工程顧問 TIP)	<p>調景嶺茅湖山頂增設避雨蔭棚及配套設施</p> <p>Construction of pavilion at Mau Wu Shan, Tseung Kwan O, Hang Hau</p>	<p>工程費預算：125 萬 5 千元 Estimated project cost: \$1.255M</p> <p>預算開工日期：<u>13 年 8 月</u> Project commencement date: <u>August 2013</u></p> <p>預算完工日期：<u>14 年 1 月</u> Expected completion date: <u>Jan 2014</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組在 09 年 9 月 3 日的會議上，建議通過是項工程。工程顧問在 10 年 9 月委員會會議上介紹工程設計及造價估算。委員會認為在較平坦的位置設置涼亭較合乎效益。委員會並且要求工程顧問修訂涼亭的建造物料及改善外觀。 ● 工程顧問在 10 年 11 月委員會會議上介紹工程修訂設計，並且獲委員會通過設計方案及撥款 125 萬 5 千元推展這項工程。工程顧問在 11 年 3 月 25 日聯同相關委員進行實地視察，落實工程的細部設計圖則。 ● 工程顧問已完成地形及樹木考察，以減低因地形及樹木等問題而影響工程動工後的進度。 ● 由於該處的觀測台已被列為一級歷史建築物，秘書處正就擬議工程諮詢古物古跡辦事處的意見。古物古跡辦事處回覆表示，擬建工程距離觀測台約 145 米；該處希望觀測台不會因為工程而受到影響。 ● 西貢民政事務處向西貢地政處申請撥地時，地政處接獲市民的反對意見。西貢民政事務處已於 12 年 6 月會見該名市民，並解釋工程計劃。該名市民於 12 年 8 月向地政總署撤回反對撥地的意見。地政

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>總署繼續處理撥地申請。地政處已於 13 年 4 發出撥地許可。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>已進入招標程序及標書分析。</u>
<p>SK-DMW113 (西貢民政事務處工程組 SKDO)</p>	<p>西貢沙角尾休憩處改善工程 Improvement works to the Sitting-out Area at Sha Kok Mei, Sai Kung</p>	<p>工程費預算：30 萬元 Estimated project cost: \$0.3M</p> <p>預算開工日期：未定 Project commencement date:</p> <p>預算完工日期：未定 Expected completion date:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 10 年 9 月 14 日通過處方的工程建議，並且撥款 30 萬元重鋪西貢沙角尾休憩處的地台及設置樹圈，以美化環境。 ● 由於相關村代表堅持移除擬議工程位置的一棵大樹，西貢民政事務處將就此問題聯絡西貢地政處及村代表等進行磋商。 ● 西貢民政事務處、西貢地政處、漁農自然護理處於 12 年 11 月 12 日和當區議員及相關村代表和村民等一同視察該棵大樹，現正等候漁農自然護理處提交檢測報告。 ● 於 2013 年 1 月 30 日致函地政處及漁護署查詢進展，並於 2013 年 2 月 28 日再致函提示。
<p>SK-DMW152 (西貢民政事務處工程組 SKDO)</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第 53/11 號</p>	<p>坑口大埔仔巴士站附近行人徑及排水渠改善工程 Improvement to footpath and drains near bus stop, Tai Po Tsai, Hang Hau</p>	<p>工程費用預算：69 萬 8 千元 Estimated project cost: \$0.698M</p> <p>開工日期：12 年 <u>12 月 14 日</u> Project commencement date: <u>14Dec 2012</u></p> <p>預算完工日期：13 年 <u>6 月</u> Expected completion date: <u>Jun</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 7 月 12 日的會議上通過有關建議。秘書處已於 11 年 8 月 1 日致函向渠務署查察明渠的維修保養權責。待水務署將會安排水管改道工程後進行明渠改道及樓梯改建工程。渠務署於 11 年 11 月 15 日回函後，工程組已繪制工程圖則並已送往渠務署及水務署作諮詢。 ● 工作小組於 12 年 5 月 15 日舉行的會議，建議委員會通過 36 萬元的工程撥款；委員會在 12 年 6 月 5 日的會議上通過上述撥款建議。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
		2013	<ul style="list-style-type: none"> ● 民政事務處計劃將明渠改道及行人徑擴闊工程由該處一起進行，而水管改道亦會由水務處同期進行。 ● 投標結果顯示，最低標價超出委員會已通過 36 萬的工程預算，最新預算為 70 萬元。 ● 工程已於 12 年 12 月 14 日動工。
SK-DMW 167 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第8/12號	黃竹灣梯級改善工程 Improvement works for the stairs of Wong Chuk Wan	工程費用預算：40 萬元 Estimated project cost: \$0.4M 預算開工日期：13 年 8 月 Expected commencement date: August 2013 預算完工日期：13 年 12 月 Expected completion date: Dec 2013	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 2 月 14 日的會議上通過這項工程，並交由工程組跟進這項建議。 ● 工程組將進行實地視察。 ● 工程組正向地政處查詢土地資料。 ● 工程組正進行初步設計。 ● <u>委員會於 13 年 5 月 14 日通過工程撥款。</u>
SK-DMW 168 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第9/12號 SKDC(DFMC) 文件第30/13號	南山村休憩處設施改善工程 Improvement Works of Leisure Facilities at Nam Shan Village Sitting-out Area	工程費用預算：6 萬元 Estimated project cost: \$0.06M 預算開工日期：13 年 12 月 Expected commencement date: Dec 2013 預算完工日期：14 年 3 月 Expected completion date: Mar 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 2 月 14 日的會議上通過這項工程，並交由康文署跟進這項建議。 ● 於 12 年 3 月 8 日進行實地視察。 ● 委員會在 13 年 3 月 12 日的會議上通過工程撥款。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW175 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第41/12號	西貢民政事務處緊急維修預 留撥款 (2012-13) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Sai Kung District Office (2012-13)	工程費用預算：120 萬元 Estimated project cost: \$1.2M 開工日期：12 年 6 月 Project commencement date: Jun 2012 預算完工日期：13 年 8 月 Expected completion date: Aug 2013	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 6 月 5 日的會議上討論並且通過建議撥款 1,200,000 元推展工程。 ● 截至 13 年 3 月下旬，本財政年度共籌劃了 8 項小型改善工程，2012-13 年度開支為 763,485.00 元。
SK-DMW177 (西貢民政事 務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第57/12號	寶琳北路(近康盛花園)至陶 樂路之間山路增設避雨亭及 坐椅設施 Provision of rain shelter and seats along the trail from Po Lam Road North (near Hong Sing Garden) to To Lok Road	工程費用預算：28 萬元 Estimated project cost: \$0.28M 開工日期：13 年 8 月 Project commencement date: Aug 2013 預算完工日期：13 年 12 月 Expected completion date: Dec 2013	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 8 月 7 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組負責跟進，以確定工程的可行性。 ● 在 12 年 9 月 21 日聯同當區區議員進行實地視察以確定工程位置，現諮詢相關部門的意見。 ● 地政處已於 2013 年 1 月 9 日在現場張貼告示，正等待回覆。 ● 工作小組於 13 年 4 月 16 日舉行會議，並建議委員會通過 28 萬元的工程撥款。 ● <u>委員會於 13 年 5 月 14 日通過工程撥款。</u>
SK-DMW179 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文 件第70/12號	三星灣泳灘瞭望台改善工程 Improvement Works of Lookout Tower at Trio Beach	工程費用預算：360 萬元 Estimated project cost: \$3.6M 開工日期：13 年 1 月 Project commencement date: Jan	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 9 月 18 日的會議上討論並且通過建議撥款 3,600,000 元推展工程。 ● 工程已於 13 年 1 月 22 日展開。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
		2013 預算完工日期：13年 <u>8</u> 月 Expected completion date: Aug 2013	
SK-DMW182 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第88/12號	太平村遊樂場設施改善工程 Improvement Works of Leisure Facilities at Tai Ping Village Playground	工程費用預算：112萬2千元 Estimated project cost: \$1.122M 預算開工日期：13年 <u>7</u> 月 Expected Project commencement date: Jul 2013 預算完工日期：14年2月 Expected completion date: Feb 2014	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在12年11月13日的會議上討論並且通過建議撥款1,122,000元推展工程。
SK-DMW183 SKDC(DFMC) 文件第91/12號 SKDC(DFMC) 文件第92/12號	在黃竹灣村及早禾坑加設公 共告示版 To provide additional public notice board at Wong Chuk Wan Village and Tso Wo Hang	工程費用預算：12萬元 Estimated project cost: \$0.12M 預算開工日期：13年 <u>8</u> 月 Expected Project commencement date: Aug 2013 預算完工日期：13年12月 Expected completion date: Dec 2013	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會於12年10月16日的會議上通過工程建議。 ● 工程組已與工程建議人於2013年1月21日到實地視察。 ● 工程組正向地政處查詢土地資料。 ● <u>委員會於13年5月14日通過工程撥款。</u>
SK-DMW184 (康文署LCSD) SKDC(DFMC)	康樂及文化事務署緊急維修 預留撥款(康樂及體育設施) Funding reserve for	工程費用預算：100萬元 Estimated project cost: \$1M	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在13年1月15日的會議上討論並且通過建議撥款1,000,000元推展工程。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
文件第12/13號	emergency maintenance and improvement works by Leisure and Cultural Services Department (Recreation and Sports Facilities)	預算開工日期：13年 <u>6</u> 月 Expected Project commencement date: Jun 2013 預算完工日期：14年3月 Expected completion date: Mar 2014	● <u>由2013年5月至6月期間，共有5項緊急維修工程，開支約共\$135,000。</u>
SK-DMW185 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第15/13號	西貢白沙灣村公所前空地平整土地及加設石凳 <u>Land formation and addition of stone benches in front of Pak Sha Wan Village Office</u>	有待評估 (To be confirmed)	● 委員會在13年1月15日的會議上通過這項工程。將致函地政處查詢土地資料。並於2013年2月1日致函地政處查詢土地資料。地政處已於5月回覆。
SKDMW-186 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第16/13號	坑口區井欄樹澳頭村路衛奕信徑路旁上方位處建造避雨亭及休閒設施工程 Construction rain shelter and recreational facilities at an elevated area by the side of Wilson Trail at O Tau Village of Tseng Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	● 委員會在13年1月15日的會議上通過這項工程。在2013年2月1日致函地政處查詢土地資料。
SK-DMW-187 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第17/13號	井欄樹村近鄉公所通往清水灣道之村口及由村口往舊龍騰小學一帶建無障礙通道 To widen the entrance of Tsang Lan Shue Village at Clear Water Bay Road near to the village office and construct a barrier-free passageway from the village entrance to the area	有待評估 (To be confirmed)	● 委員會在13年1月15日的會議上通過這項工程。在2013年2月1日致函地政處查詢土地資料。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
	of the former Lung Tang [transliteration] Primary School		
SK-DMW188 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第18/13號	坑口區清水灣道與白石臺交界處建造避雨亭工程 Construction rain shelter at the junction of Clear Water Bay Road and Pak Shek Terrace, Han Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 1 月 15 日的會議上通過這項工程。在 2013 年 2 月 1 日致函地政處查詢土地資料。
SK-DMW189 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第14/13號	翠嶺路避雨亭建造工程 Construction covered pedestrian walkway in Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 2013 年 1 月 23 日實地視察，確定工程位置。 ● 秘書處已於 1 月 25 日致函地政處查核土地權責。 ● 秘書處已收到地政處及其它部門的回覆。 ● 運輸署建議稍微改動位置，確保行人通道暢通。
SK-DMW190 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第 31/13 號	西貢區休憩設施提升工程及綠化地帶美化工程 Improvement of Leisure Facilities and Greening Beautification Works at Sai Kung District	工程費用預算：64 萬 8 千元 Estimated project cost: \$0.648M 開工日期： <u>13 年 6 月</u> Project commencement date: Jun 2013 預算完工日期： <u>14 年 3 月</u> Expected completion date: Mar 2013	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 3 月 12 日的會議上通過這項工程。 ● 工程已於 13 年 6 月初展開。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW191 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第32/13號	躉場路加設接駁渠道及行人道 Construction drainage connection and pavement at Tan Cheung Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 3 月 12 日的會議上通過這項工程。 ● 已向地政處查詢土地資料。
SK-DMW192 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第34/13號	改善早禾坑過河設施 Improvement works for the crossing facilities at Tso Wo Hang River	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 13 年 3 月 12 日的會議上通過這項工程。 ● 工程組已於 13 年 3 月 22 日致函地政處查詢土地資料。
SK-DMW194 (康文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第48/13號	將軍澳公共圖書館更換六台 空氣處理器 Replacement of six air-handling units at Tseung Kwan O Public Library	工程費用預算：120 萬元 Estimated project cost: \$1.2M 預算開工日期： <u>13 年 8 月</u> Expected Project commencement date: <u>Aug 2013</u> 預算完工日期： <u>14 年 2 月</u> Expected completion date: <u>Feb 2013</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>委員會在 13 年 5 月 14 日的會議上通過是項撥款。</u> ● <u>撥款於 13 年 6 月 10 日正式批出。工程正在籌備中。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
<p>SK-DMW195 (西貢民政事務處工程組SKDO)</p> <p><u>SKDC(DFMC)</u> <u>文件第49/13號</u></p>	<p>西貢區議會及西貢民政事務處轄下各項地區設施的小型改善及緊急工程預留撥款</p> <p>Funding reserve for minor improvement and emergency works of District facilities under Sai Kung District Council and Sai Kung District Office</p>	<p>工程費用預算：120 萬元 Estimated project cost: \$1.2M</p> <p>預算開工日期： Expected Project commencement date:</p> <p>預算完工日期： Expected completion date:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>委員會在 13 年 5 月 14 日的會議上通過是項撥款。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(二) 正進行可行性研究／未能通過可行性研究的工程項目			
B. Project Subject to Feasibility Studies			
SK-DMW105 (未定) (To be confirmed)	將軍澳翠林村附近山坡興建行人徑通往寶琳區 Construction of footpath through the hillside nearby Tsui Lam Estate to Po Lam	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 運輸署分別於10年7月及11年10月表示認為擬議行人徑所處山坡斜度超過20%，故無法興建一條合乎標準的行人路。是項工程建議未能通過可行性研究。 ● 經民政事務總署與工程建議人於 12 年 12 月進行實地視察，認為可考慮研究興建行徑連接翠林邨及寶康路近基德小學的可行性。地政總署已於 13 年 1 月向秘書處提供附近的地權資料。秘書處已於 13 年 4 月向附近持份者（教育局、基德小學、鄰近教會）收集初步意見。諮詢工作已經完成，正整理諮詢結果。 ● 秘書處已於 13 年 6 月 25 日就建議諮詢附近斜坡的管理部門。路政署於 13 年 6 月 26 日回覆表示對工程建議初步沒有意見，但須留意相關工程技術要求。仍有待教育局及建築署回覆。
SK-DMW111 (康文署 LCSD)	西貢對面海休憩公園 Construction of Sitting-out area at Tui Min Hoi, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 10 年 9 月 14 日會議上通過工程建議，並且決定交由工程顧問進行可行性研究。由於現場的建築物相當殘破，有潛在危險及衍生衛生問題，委員會決定致函地政處盡快安排拆卸有關建築物。 ● 西貢地政處回覆表示，如果本委員會建議的休憩公園工程落實的話，清理現存建築物的工程便可納入相關的工程項目一併處理。地政處已經安排清理雜草、修補圍網及定時巡查，加強土地管理。 ● 西貢地政處在回覆康文署有關土地資料時表示，由於前魚類統營處西貢小學的用地範圍包括東面和

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>南面的兩個斜坡，故建議擴大工程範圍至涵蓋整個地段。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 民政事務總署工程組與西貢地政處研究有關附近斜坡的穩定性後，認為需就擬建設施為有關斜坡進行加固工程。 ● 康文署現正邀請土木工程拓展署就有關斜坡的加固工程評估預算。
SK-DMW121 (未定) (To be confirmed)	西貢區公共小巴士站避雨設施 Installation of Rainshelter at the Public Light Bus Stops in Sai Kung District	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 10 年 10 月建議委員會分階段興建區內小巴士站的避雨設施。第一階段先在沒有上蓋的小巴總站興建避雨設施。委員會在同年 11 月通過建議，並且決定把類似的工程項目，即 SK-DMW080 及 SK-DMW088 合併於本工程內。 ● 委員會已經在 10 年 11 月 22 日進行實地視察。工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論及通過實地視察報告。 ● 秘書處已經聯絡運輸署，邀請部門要求各營辦商積極研究在委員會建議的 13 個專線小巴總站位置上設置避雨蔭棚。 ● <u>諮詢工作已經完成。委員會於 2013 年 5 月的會議上討論持分者提供的意見，並同意把擬議設置避蔭棚的地點修訂為 9 個。委員會通過直接致信各小巴路線營辦商表達訴求。</u>
SK-DMW136 (西貢民政事務處)	興建梯級及行人徑連接蓮苑 徑行山路段	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 11 年 2 月建議通過為工程立項。工程組將會研究延長現有行山徑至翠林邨的技術可行

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
工程組(SKDO)	Construction of Steps and Walking Trail Connecting to Lin Yuen Trail	(To be confirmed)	<p>性。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工程組人員及相關委員在 11 年 4 月 14 日進行實地視察，探討是否有合適地點興建行人徑及梯階。由於擬建的行人徑及梯階均位處水務署管理的斜坡範圍，將會諮詢署方的意見。 ● 西貢民政事務處於 12 年 5 月剛聯同水務署及房屋署代表再次實地研究工程的可行性。 ● 工程組已於 2012 年 12 月 10 日致函地政處查詢詳細土地資料，並分別於 2013 年 2 月 19 日及 4 月 16 日再致函提示。
SK-DMW141 (未定) (To be confirmed) SKDC(DFMC) 文件第 31/11 號	為水邊村建造無障礙的出入通道 Construction of barrier-free passageway in Shui Bin village	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 3 月 15 日的會議上通過工程建議，並於 4 月進行實地視察。工作小組在 11 年 4 月 12 日的會議上，認為這項目超出地區小型工程所能承擔的範圍，並致函邀請土木工程拓展署進行可行性研究。 ● 土木工程拓展署已於 12 年 6 月完成可行性研究。初步認為只有寓安里至水邊村第一個平台之間有空間放置斜面行人通道，但相關的土力工程會令造價高昂；而設置斜道連接村內各個平內則並不可行。相關可行性研究報告已於 12 年 7 月 13 日電郵傳閱予各委員。已於 12 年 11 月再次進行實地視察。
SK-DMW147 (西貢民政事務處工程組 SKDO)	檢查及維修鴨仔山一帶行山路 Inspecting and maintaining the pavements in the Ap Tsai Shan	工程費用預算：34 萬元 Estimated project cost: \$0.34M 預算開工日期：2013 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 5 月 17 日的會議上通過有關建議，並將建議交由西貢民政事務處工程組進行可行性研究及造價評估等工作。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDC(DFMC) 文件第 36/11 號	Area	Project commencement date: Aug 2013 預算完工日期：2013 年 12 月 Expected completion date: Dec 2013	<ul style="list-style-type: none"> ● 部份路段已包括 DMW-SK128 工程中，並於 12 年 6 月中完成。 ● 工程組建議翻油現有涼亭及沿途欄杆。 ● 工作小組在 2013 年 2 月 26 日的會議上，同意在合適位置加設指示牌及告示牌提示行人山人仕自行帶走垃圾。 ● 工作小組於 13 年 4 月 16 日舉行會議，並建議委員會通過 34 萬元的工程撥款。 ● <u>委員會於 13 年 5 月 14 日通過工程撥款。</u>
SK-DMW151 (西貢民政事務處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第 52/11 號	坑口井欄樹村深朗垃圾站附近空地改善工程 Improvement to the open space near RCP at Sam Long, Tseung Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 7 月 12 日的會議上通過有關建議，並交由西貢民政事務處工程組進行可行性研究及造價評估。 ● 要尋找合適地方遷移現有垃圾收集站，待遷移現有垃圾站後，方可進行改善工程
SK-DMW154 (未定) (To be confirmed) SKDC(DFMC) 文件第 55/11 號	改善及美化港鐵坑口站 A 出口對出通風口空地的環境 Improvement and Beautification of the open space of the ventilation opening off Exit A of Hang Hau MTR Station	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 7 月 12 日的會議上通過動議為這項工程立項。 ● 土木工程拓展署屬下的「綠化總綱圖」項目將函蓋此位置，秘書處於 12 年 3 月 16 日致函該署查詢其項目的推展進度及項目內容。 ● 秘書處於 12 年 9 月份分別致函西貢地政處，要求注重該處的衛生情況及採取加強環境衛生的措施。地政處表示已於 12 年 12 月 6 日完成清理雜草。土木工程拓展署

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			於 13 年 3 月的委員會會議上簡介西貢綠化總綱圖，當中包括綠化擬議地點的計劃。
SK-DMW162 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第 79/11 號	坑口大埔仔村公所前面空地 及行人徑改善工程 Improvement to footpath and open space in front of Tai Po Tsai Village Office, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 8 月 23 日的會議上通過這項工程，並交由工程組跟進這項建議。地政處表示，渠務署及水務署將有排污渠及供水管在同一地點進行。 ● 在 12 年 5 月收到渠務署通知，排污渠將於 2013 年中進行，預計在 2017 年完成。水務署亦表示，上述位置將有食水管更換工程。
SK-DMW164 (西貢民政事務處 工程組SKDO/康 文署LCSD) SKDC(DFMC) 文件第83/11號	綠化寶邑路(寶盈花園外)行人路 Greening of the pavement of Po Yap Road (outside Bauhinia Garden)	<u>工程費用預算：11 萬 5 千元</u> Estimated project cost: \$0.115M <u>預算開工日期：暫緩推行</u> Project commencement date: <u>postponed</u> <u>預算完工日期：暫緩推行</u> Expected completion date: <u>postponed</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 年 8 月 23 日的會議上通過這項工程，並交由工程組跟進這項建議。 ● 將在寶邑路(將軍澳廣場對面)行人路及單車路之間設置可移動花盆。運輸署對是項工程沒有反對意見，稍後將向委員會申請撥款。 ● 工作小組於 12 年 12 月 11 日舉行會議，建議委員會通過 11 萬 5 千元的工程撥款。 ● 由於收到有關持份者反對，工程將會暫緩推行。
SK-DMW 166 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第7/12號	甲邊朗行人路改善工程 Improvement works for the pavement of Kap Ping Long	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 2 月 14 日的會議上通過這項工程，並交由工程組跟進這項建議。 ● 工程組已進行實地視察，將向地政處查詢土地資料。 ● 由於仍未取得相關業主同意書，正尋求相關人仕協助。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW 170 (未定) (To be confirmed) SKDC(DFMC) 文件第24/12號	將調景嶺近彩明街空地改建為休憩場地 Convert the open space at Choi Ming Street of Tiu Keng Leng into a sheltered leisure ground	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 地政處於2013年2月表示該處空地可以用作臨時綠化用途。將稍後就建議諮詢周邊的持份者。 ● 工程組及康文署與工程建議人於13年3月12日到實地視察，研究工程的可行性。秘書處於13年3月15日就建議發信諮詢周邊的持份者。 ● 地區工程小組於13年6月的會議上討論諮詢結果，並向地政處反映委員的意見。此外，委員備悉已有三個機構向地政處提出短期租約申請。
SK-DMW176 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第42/12號	坑口井欄樹澳頭通路改善工程 Improvement to access at Au Tau, Tseng Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在12年6月5日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。 ● 工程組已於2012年2月27日致函地政處查詢土地資料。地政處於2013年1月9日張貼相關告示。 ● 地政處在2013年2月20日回覆，表示收地區人仕反對是項工程細節，本處正處理有關反對意見。
SK-DMW180 (西貢民政事務處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第56/12號	景嶺路遮蔭亭建設工程 Construction of pavilion at King Ling Road	<u>工程費用預算：22萬元</u> <u>Estimated project cost: \$0.22M</u> <u>預算開工日期：2013年10月</u> <u>Project commencement date: Oct 2013</u> <u>預算完工日期：2014年1月</u> <u>Expected completion date: Jan 2014</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在12年9月18日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組負責跟進，以確定工程的可行性。已於12年10月31日進行實地視察，並確定工程位置。 ● 在2012年11月1日聯同當區區議員進行實地視察以確定工程位置，現諮詢相關部門的意見。 ● 工程組已於2012年11月19日正向地政處查詢詳細土地資料，並於2013年1月16日再致函提示。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見。正等待其它部門回覆。 ● <u>稍後向委員會申請撥款。</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(三) 未決定是否作可行性研究／由其他政府部門跟進的工程項目			
C. Projects Pending / Under Investigation by Relevant Departments			
SK-DMW143 (未定) (To be confirmed)	改善西貢對面海官門村大禮堂 Improvement works for the town hall at Kwun Mun Fisherman Village in Tui Min Hoi, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 11 年 4 月 12 日的會議上，討論有關拆卸西貢對面海官門村大禮堂，並且改建作休憩處的建議。工作小組認為可為工程立項進行研究，秘書處已經致函西貢地政處確定地權及該建築物的擁有人。西貢地政處回覆表示，該處土地屬政府產業處管理。就此改建的建議，秘書處於 12 年 3 月中旬向政府產業署作出諮詢。政府產業署回覆表示，官門漁村的大禮堂現時屬私人業權，由村內漁民共同持有。
SK-DMW171 (未定) (To be confirmed)	要求為西貢偏遠村落於西貢市中心增設信箱架 Request to provide mail box for remote villages of Sai Kung at Sai Kung town centre	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 12 年 4 月 17 日的會議上通過這項工程。秘書處已於 12 年 6 月 7 日去信郵政署表達訴求。 ● 郵政署於 12 年 6 月 28 日回覆表示，西貢偏遠村落如西灣村、白腊村等，現時並無任何交通工具直達。該署安排派遞服務須顧及郵差前往派遞地址時可能遇到的困難，其中包括執行郵遞職務所預見的危險及所需要的資源。該署建議在適當位置增設系統化村民信箱。 ● 此工程曾於 12 年 10 月 16 日的工作小組會議討論。在西貢市中心覓地建信箱架有一定困難。 ● 工程組已與工程建議人於 2013 年 1 月 21 日到實地視察，將會去信有關部門(漁護署、郵政署及水務署)查詢意見。 ● 秘書處於 2013 年 3 月 22 日收到郵政署的回覆，部

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<p>門表示，以現時郵政署的人力資源及劃分派遞信件的界線考慮底下，只能到置西貢市中心及黃宜洲村擬議增設信箱架位置派信；白腊及西灣的擬議增設信箱架位置，署方認為有關位置未如理想，初部建議於西貢海旁廣場污水泵房附近位置，為上述兩條村落增設信箱架。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 安排向漁農自然護理署及海岸及郊野公園管理委員會申請於黃宜洲設置信箱架。
SK-DMW181 (土木工程拓展署 CEDD)	將軍澳海濱長廊加設避雨蔭棚及座椅 Construction of rain shades and seats on the footpath from Wan Poon Path to Lohas Park in Tseung Kwan O	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組於 12 年 10 月 16 日的會議上建議由土木工程拓展署負責設置有蓋座椅或蔭棚，並由區議會負責維修保養。相關工程圖已於 11 月 29 日電郵予各委員。
SK-DMW072 (未定) (To be confirmed)	富康花園至將軍澳廣場之間興建行人路上蓋（申延部份） Construction of rainshelter along the walkway between Beverly Garden and Tseung Kwan O Plaza	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會曾分別於 10 年 9 月及 11 年 8 月討論有關事項，並於 11 年 8 月通過繼續跟進。 ● 已於 12 年 12 月發信諮詢附近屋苑意見，正整理已收到的意見。正處理持份者提出的意見。
SK-DMW196 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第50/13號	西貢菠蘿峯 44 號屋附近地台改善工程 Improvement to open space near house no. 44 Po Lo Che, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人到實地視察。 ● <u>委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程租跟進。</u> ● <u>已致函地政處查詢土地資料。</u>
SK-DMW197 (西貢民政事務處 工程組SKDO)	坑口將軍澳翠嶺路維景灣畔附近避雨亭設置工程 Provision of rainshelter and benches (near Ocean Shores)	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 5 月 9 日到實地視察。 ● <u>委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工</u>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDC(DFMC) 文件第51/13號	at Chui Ling Road, Hang Hau		<u>程租跟進。</u>
SK-DMW198 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第52/13號	坑口區將軍澳村在燈柱 EA1064 附近避雨亭及坐椅設 置工程 Provision of rainshelter and benches near lamp post no. EA1064 at Tseung Kwan O Village, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 5 月 8 日到實地視察。 ● <u>委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程租跟進。</u>
SK-DMW199 (西貢民政事務處 工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第53/13號	坑口井欄樹保良局永隆銀行 金禧庇護工場及宿舍附近涼 亭建造工程 Construction of pavilion near Po Leung Kuk Wing Lung Bank Golden Jubilee Sheltered Works Shop and Hostel at Tseng Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程組已與工程建議人於 5 月 8 日到實地視察。 ● <u>委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程租跟進。</u>

(四) 2012-2015 年度已完成的工程項目**D. Projects Completed in 2012-2015**

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW072	富康花園至將軍澳廣場之間興建行人路上蓋 Construction of Covered Walkway along the walkway between Beverly Garden and Tseung Kwan O Plaza	工程總開支：199 萬 5 千元 Project cost: \$1.995M
SK-DMW112	西貢海傍街路面改善工程 Improvement works to the pavement at Sai Kung Hoi Pong Street	工程總開支：12 萬元 Project Cost: \$0.12M
SK-DMW119	於五桂山重建涼亭及加建扶手設施 Reconstruction of Pavilion and Installation of Railing at the Ng Kwai Shan	工程總開支：75 萬 2 千元 Project Cost: \$0.752M
SK-DMW140	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Leisure and Cultural Services Department (Leisure and recreational facilities)	工程總開支：120 萬元 Project Cost: \$1.2M
SK-DMW144	移後西貢民政事務處在寶林北路近康盛花園的告示板至花叢旁 Relocating the notice board of the District Office at Po Lam Road North near Hong Sing Garden to the side of the flower bed	工程總開支：由 SK-DMW 142(c)支付 Absorbed under SK-DMW 142(c)
SK-DMW149	西貢區康樂設施改善工程 Improvement of Leisure Facilities in Sai Kung District	工程總開支：77萬9千元 Project Cost: \$0.779M
SK-DMW156	西貢泳灘設施改善工程(二) Improvement of Beach Facilities in Sai Kung District (II)	工程總開支：333 萬 5 千元 Project Cost: \$3.335M
SK-DMW157	坑口永隆路下段改善工程 Improvement to lower portion of Hang Hau Wing Lung Road, Hang Hau	工程總開支：88萬2千元 Project Cost: \$0.882M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW118 SK-DMW125	坑口水邊村娛樂設施、避雨亭、和座椅設置工程 Provision of recreational facilities, rainshelter and benches at Shui Bin Village, Hang Hau 水邊村修整路面、加設有蓋座椅及石屎長椅 Reinstatement of the pavement and installation of rain shelters and benches at Shui Bin Village	工程總開支：34萬7千元 Project Cost: \$0.347M
SK-DMW128	改善鴨仔山行山徑設施 Ap Tsai Shan	工程總開支：68萬6千元 Project Cost: \$0.686M
SK-DMW142	西貢民政事務處小型改善及緊急工程預留撥款(西貢區議會及西貢民政事務處地區設施) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Sai Kung District Office (2011-12)	工程總開支：90萬元 Project Cost: \$0.9M
SK-DMW148	西貢泳灘設施改善工程 Improvement of Beach Facilities in Sai Kung District	工程總開支：66萬元8千元 Project Cost: \$0.668M
SK-DMW172	西貢游泳池時鐘更換工程 Replacement of Clocks at Sai Kung Swimming Pool	工程總開支：14萬元6千5百元 Project Cost: \$0.1465M
SK-DMW155	西貢區康樂設施改善及美化工程 Improvement and Beautification of Leisure Facilities in Sai Kung District	工程總開支：195萬9千元 Project Cost: \$1.959M
SK-DMW016	佳景路行人道上蓋工程 (第一期) Construction of rainshelter along the pedestrian walkway in Kai King Road (Phase I)	工程總開支：364萬元 Project Cost: \$3.64M
SK-DMW174	將軍澳公共圖書館學生自修室空調設施改善工程 Air Conditioning Improvement Works in Students' Study Room of the Tseung	工程總開支：70萬元 Project Cost: \$0.7M
SK-DMW159	將軍澳尚德邨巴士總站附近告示板重置工程 Re-provision of notice board near bus terminus at Sheung Tak Estate, Tseung Kwan O, Hang Hau	工程總開支：5萬4千元 Project Cost: \$0.054M
SK-DMW150	坑口白石窩巴士站附近避雨亭和座椅設置工程 Provision of rainshelter and benches near bus stop at Pak Shek Wo, Hang Hau	工程總開支：12萬6千元 Project Cost: \$0.126M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	財政預算 Project cost
SK-DMW161	西貢南山燈柱EA00384附近避雨亭建造工程 Construction of rainshelter near lamp post EA 00384, Nam Shan, Sai Kung	工程總開支： 20萬4千元 Project Cost: \$0.204M
SK-DMW097	綠化將軍澳貿業路貿泰路交界三角行人過路處 Greening of the pedestrian crossing at the junction of Mau Tai Road and Mau Yip Road	工程總開支： 96萬 Project Cost: \$0.96M
SK-DMW134	西貢北丫村建造涼亭工程 Construction of Pavilion at Pak A, Sai Kung	工程總開支： 148萬8千元 Project Cost: \$1.488M
SK-DMW165	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款 12-13 (康樂及體育設施) Funding reserve for emergency maintenance by the Leisure and Cultural Services Department (Recreation and Sports Facilities)	工程總開支： 100萬元 Project Cost: \$1M
SK-DMW178	西貢區康樂設施改善及綠化地帶美化工程 Improvement and Beautification Works of Leisure Facilities at Sai Kung District	工程總開支： 72萬2千4百元 Project Cost: \$0.7224M
SK-DMW061 SK-DMW131 SK-DMW145	行人路面鋪設百歲磚 Paving of pedestrian walkway	工程總開支： 由路政署承擔 Project Cost: Absorbed by HyD
SK-DMW173	將軍澳游泳池循環系統喉管更換工程 Replacement of Pipeworks of Circulation System at Tseung Kwan O Swimming Pool	工程總開支： 54萬1千元 Project Cost: \$0.541M
SK-DMW163	改善鴨仔山(光明頂)凹凸不平地面 Improvement to the platform at the top of Ap Tsai Shan, Tseung Kwan O, Hang Hau	工程總開支： 18萬 Project Cost: \$0.18M
SK-DMW158	在康盛花園天橋附近空地加設避雨設施及座椅 Provision of rainshelter and benches near Hong Sing Garden, Tseung Kwan O, Hang Hau	工程總開支： 8萬4千元 Project Cost: \$0.084M