

西貢區議會房屋及環境衛生委員會

SKDC(HEHC)文件第 43/14 號

主要工程項目進度報告

截至 2014 年 2 月 28 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
186WC 甲級	更換及修復水管工程第 3 階段 - 西貢區	水務署	88	5/2010	1/2014	工程包括在西貢區主要沿清水灣道、大網仔路及西貢市進行更換及修復約 14 公里長的水管。	水管敷設工程已經完成。
191WC 甲級	更換及修復水管工程第 4 階段 (合約編號 10/WSD/10)	水務署	111	08/2011	12/2015	工程包括在西貢區 (沿西貢公路、普通道、康健路及部份鄉村路段) 及將軍澳區 (沿翠琳路、寶琳北路、寶琳南路、環保大道、清水灣道、新清水灣道、飛鵝山道及部份鄉村路段) 進行更換及修復約 26 公里長的地下水管。	水管敷設及修復工程進行中, 65% 水管已敷設。
191WC 甲級	更換及修復水管工程第 4 階段 (合約編號 10/WSD/11)	水務署	41	04/2012	12/2015	工程包括在西貢區 (大網仔路沿美裕街至大環段、西貢公路沿北圍至峯徑篤路段、普通道近萬年街、西沙路、仁義路及安達臣道近清水灣道) 進行更換及修復約 5.8 公里長的地下水管。	水管敷設工程進行中, 60% 水管已敷設。



截至 2014 年 2 月 28 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
214DS 乙級	將軍澳鄉村污水收集系統	渠務署	178	2/2015	7/2019	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障居民的健康。此工程項目主要是為將軍澳區的 10 條鄉村(包括水邊村、明愛新村、茅湖仔村、將軍澳上村、將軍澳村、半見村、坑口舊村、禾塘崗村、澳頭村、新地村)提供公共污水收集系統。工程內容主要包括敷設污水渠及興建一個污水泵房。	顧問公司已完成初步設計及公眾諮詢；各項的影響評估及勘探工作亦已完成。刊憲程序現正進行中。



截至 2014 年 2 月 28 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
226DS 乙級	西貢污水處理廠第 2 期改善工程	渠務署	覆檢中	覆檢中	覆檢中	擴建的目的是配合區內公共污水收集系統的擴建和西貢區的未來發展。擴建的規模和時間表會與其他籌劃中的污水收集系統工程一併考慮。	渠務署將根據搬遷西貢污水處理廠入岩洞的可行性研究結果，再檢討西貢污水處理廠的擴建需要及規模，以配合 272DS 號(牛尾海污水工程第 2 階段工程) 計劃的規劃和進度。



工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
272DS 乙級	牛尾海污水收集系統第二階段	渠務署	770	4/2015 (第一期 工程)	4/2020 (第一期 工程)	<p>工程主要是在黃竹灣、大涌口和白沙灣一帶地區(包括打蠔墩上圍、打蠔墩下圍、滘西新村等)，及蠔涌一帶地區(包括北圍、匡湖居、鹿尾村、蠔涌、蠔涌新村、南邊圍、窩美、響鐘、莫遮峯及南圍等)興建污水收集系統，以收集這些地區的污水作妥善處理，改善鄰近水道和受納水體的水質。</p>	<p>272DS 的部分工程已與 273DS 的部分工程一併獲提升為甲級，並於 2013 年 1 月動工，詳情見 382DS。</p> <p>工程餘下的部分將會分三期推行。第一期工程主要在黃竹灣一帶地區興建污水收集系統，現正進行詳細設計。</p> <p>第二期工程主要在蠔涌一帶地區興建污水收集系統。渠務署將採用替代方案，在蠔涌及窩美興建小型污水處理廠，各自處理來自所屬分區的污水。工程中擬建在西貢公路上的主幹渠(即從匡湖居接駁至南圍的一段主幹渠)需要與 703TH 號工程計劃作出配合。我們正與路政署緊密聯繫，就兩項工程計劃的時間表及設計細節上作出配合。</p>



工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
							第三期工程則主要在大涌口和白沙灣一帶地區興建污水收集系統。由於工程涉及在西貢公路敷設主幹渠(即從匡湖居接駁至康健路的一段主幹渠)，我們正覆檢工程的設計及時間表。
273DS 乙級	牛尾海污水收集系統第三階段	渠務署	370	4/2015 (第一期 工程)	4/2020 (第一期 工程)	工程主要是在大埔仔、布袋澳及井欄樹一帶地區(包括炭山、井欄樹、小桃源村、心朗、白石窩、白石窩新村及壁屋凹等)興建污水收集系統，以收集這些地區的污水作妥善處理，改善鄰近水道和受納水體的水質。	273DS 的部分工程已與 272DS 的部分工程一併獲提升為甲級，並於 2013 年 1 月動工，詳情見 382DS。 工程餘下的部分將會分兩期推行。第一期工程主要在大埔仔及井欄樹一帶部分地區(包括井欄樹及心朗)興建污水收集系統，現正進行詳細設計及刊憲程序。因需時調解上述工程於刊憲期間收到的反對，工程預計於 2015 年 4 月動工，2020 年 4 月竣工。

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
							第二期工程主要在布袋澳及井欄樹一帶餘下地區(包括炭山、小桃源村、白石窩、白石窩新村及壁屋凹等)興建污水收集系統。由於在布袋澳擬建的小型污水處理廠及海底排放管屬環境影響評估條例中的指定工程項目,我們現正進行相關法定程序要求的環境影響評估研究。
362DS 乙級	將軍澳馬游塘村污水收集系統	渠務署	105	2/2015	7/2019	工程目的是改善鄉村衛生環境,減低河流及水域污染,從而保障居民的健康。工程內容主要包括在馬游塘村敷設污水渠。	顧問公司已完成初步設計及公眾諮詢;各項的影響評估及勘探工作亦已完成。刊憲程序現正進行中。
336WF 乙級	連接馬鞍山及北港食水供應系統的合併工程	水務署	255	10/2015	9/2020	工程目的是為了提高西貢區食水供應的可靠程度。 此工程包括在西沙路、大網仔路及西貢公路敷設一條直徑 600 毫米、長約 9 公里的食水管(約 5 公里位於西貢區內)。	顧問公司現正進行設計工作。當顧問公司完成水管的設計後,水務署將會在區議會進行諮詢。

截至 2014 年 2 月 28 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
382DS 甲級	清水灣道、碧水新村及西貢西郊污水收集系統	渠務署	359	1/2013	1/2017	工程主要在 11 個未敷設污水渠的地方(包括甲邊朗、南山、北港、新屋、沙角尾、太平村、大水井、禾塘江、龍窩村、碧水新村和飛鵝山道附近一帶), 及沿碧翠路、清水灣道和順緻街興建污水收集系統, 以收集這些地區的污水作妥善處理, 改善鄰近水道和受納水體的水質。工程包括敷設長約 17.3 公里的污水渠及一座污水泵房。	現正於太平村、北港村、大水井、清水灣道及飛鵝山道附近一帶(包括飛霞路、飛雲路及嵐霞路)進行敷設污水渠工程。



截至 2014 年 2 月 28 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
393DS 乙級	九龍、沙田及西貢 污水幹渠修復工程	渠務署	100	3/2015	7/2019	工程包括修復一段長約 200 米，由西貢市經西貢海海底連接至對面海的污水渠，目的是減低污水滲漏的風險及增強污水系統的可靠性。	顧問公司現正進行初步設計、各項影響評估及勘測工作。

