

# 西貢區議會房屋及環境衛生委員會

SKDC(HEHC) 文件第93/13號

## 主要工程項目進度報告

截至 2013 年 8 月 31 日

工程編號及級別	工程名稱	負責部門	預計費用(百萬元)	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
186WC 甲級	更換及修復水管工程第 3 階段 - 西貢區	水務署	88	5/2010	11/2013	工程包括在西貢區主要沿清水灣道、大網仔路及西貢市進行更換及修復約 14 公里長的水管。	水管敷設工程進行中，99% 水管已鋪設。
191WC 甲級	更換及修復水管工程第 4 階段 (合約編號 10/WSD/10)	水務署	111	08/2011	12/2015	工程包括在西貢區(沿西貢公路、普通道、康健路及部份鄉村路段)及將軍澳區(沿翠琳路、寶琳北路、寶琳南路、寶寧路、昭信路、環保大道、清水灣道、新清水灣道、飛鵝山道及部份鄉村路段)進行更換及修復約 26 公里長的地下水管。	水管敷設工程進行中，49% 水管已鋪設。
191WC 甲級	更換及修復水管工程第 4 階段 (合約編號 10/WSD/11)	水務署	41	04/2012	12/2015	工程包括在西貢區(大網仔路沿美裕街至大環段、西貢公路沿北圍至峯徑篤路段、普通道近萬年街、西沙路、仁義路及安達臣道近清水灣道)進行更換及修復約 5.8 公里長的地下水管。	水管敷設工程進行中，42% 水管已鋪設。



截至 2013 年 08 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
214DS 乙級	將軍澳鄉村污水收集系統	渠務署	178	10/2014	3/2019	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障居民的健康。此工程項目主要是為將軍澳區的 10 條鄉村(包括水邊村、明愛新村、茅湖仔村、將軍澳上村、將軍澳村、半見村、坑口舊村、禾塘崗村、澳頭村、新地村)提供公共污水收集系統。工程內容主要包括敷設污水渠及興建一個污水泵房。	顧問公司已完成初步設計及公眾諮詢；各項的影響評估及勘探工作亦已完成。刊憲程序現正進行中。



截至 2013 年 08 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
226DS 乙級	西貢污水處理廠第 2 期改善工程	渠務署	覆檢中	覆檢中	覆檢中	擴建的目的是配合區內公共污水收集系統的擴建和西貢區的未來發展。擴建的規模和時間表會與其它籌劃中的污水收集系統工程一併考慮。	<p>渠務署現正檢討西貢污水處理廠的擴建規模，以配合 272DS 號(牛尾海污水工程第 2 階段工程) 計劃的規劃和進度。</p> <p>272DS 號計劃將採用替代方案，在蠔涌及窩美興建兩座小型污水處理廠，處理來自該一帶的污水，而無需將污水輸送往西貢污水處理廠。基於以上因素，西貢污水處理廠的擴建規模將會大幅減小，渠務署正就此進行相關檢討。</p>

截至 2013 年 08 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
272DS 乙級	牛尾海污水收集系統第二階段	渠務署	770	8/2014 (第一期 工程)	8/2019 (第一期 工程)	<p>工程主要是在黃竹灣、大涌口和白沙灣一帶地區(包括打蠔墩上圍、打蠔墩下圍、滘西新村等),及蠔涌一帶地區(包括北圍、匡湖居、鹿尾村、蠔涌、蠔涌新村、南邊圍、窩美、響鐘、莫遮峯及南圍等)興建污水收集系統,以收集這些地區的污水作妥善處理,改善鄰近水道和受納水體的水質。</p>	<p>272DS的部分工程已與273DS的部分工程一併獲提升為甲級,並於2013年1月動工,詳情見382DS。</p> <p>工程餘下的部分將會分三期推行。第一期工程主要在黃竹灣一帶地區興建污水收集系統,現正進行詳細設計及刊憲程序。工程將與273DS的第一期工程一同進行,因此動工日期及竣工日期需要與273DS的第一期工程配合。</p> <p>第二期工程主要在蠔涌一帶地區興建污水收集系統。渠務署將採用替代方案,在蠔涌及窩美興建小型污水處理廠,各自處理來自所屬分區的污水。工程中擬建在西貢公路上的主幹渠(即從匡湖居接駁至南圍的一段主幹渠)需要與703TH號工程計劃作出配合。我們正與路政署緊密聯繫,就兩項工程計劃的時間表及設計細節上作出配合。</p>

截至 2013 年 08 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
							第三期工程則主要在大涌口和白沙灣一帶地區興建污水收集系統。由於工程涉及在西貢公路敷設主幹渠(即從匡湖居接駁至康健路的一段主幹渠)，我們正覆檢工程的設計及時間表。
273DS 乙級	牛尾海污水收集系統第三階段	渠務署	370	8/2014 (第一期 工程)	8/2019 (第一期 工程)	工程主要是在大埔仔、布袋澳及井欄樹一帶地區(包括炭山、井欄樹、小桃源村、心朗、白石窩、白石窩新村及壁屋凹等)興建污水收集系統，以收集這些地區的污水作妥善處理，改善鄰近水道和受納水體的水質。	273DS的部分工程已與272DS的部分工程一併獲提升為甲級，並於2013年1月動工，詳情見382DS。  工程餘下的部分將會分兩期推行。第一期工程主要在大埔仔及井欄樹一帶部分地區(包括炭山、井欄樹、小桃源村及心朗等)興建污水收集系統，現正進行詳細設計及刊憲程序。因需時調解上述工程於刊憲期間收到的反對，工程預計於2014年8月動工，2019年8月工。

截至 2013 年 08 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
							第二期工程主要在布袋澳及井欄樹一帶餘下地區(包括白石窩、白石窩新村及壁屋凹等)興建污水收集系統。由於在布袋澳擬建的小型污水處理廠及海底排放管屬環境影響評估條例中的指定工程項目，我們現正進行相關法定程序。
362DS 乙級	將軍澳馬游塘村污水收集系統	渠務署	105	10/2014	3/2019	工程目的是改善鄉村衛生環境，減低河流及水域污染，從而保障居民的健康。工程內容主要包括在馬游塘村敷設污水渠。	顧問公司已完成初步設計及公眾諮詢；各項的影響評估及勘探工作亦已完成。刊憲程序現正進行中。
336WF 乙級	連接馬鞍山及北港食水供應系統的合併工程	水務署	279	檢討中	檢討中	工程目的是為了提高西貢區食水供應的可靠程度。 此工程包括在西沙路、大網仔路及西貢公路敷設一條直徑 600 毫米、長約 9 公里的食水管(約 5 公里位於西貢區內)。	顧問公司現正進行設計工作。 由於此工程有機會與其他擬議沿西沙路、大網仔路及西貢公路的工程同時進行，水務署現正檢討施工時間表作出配合，以免造成長時間的交通擠塞問題。



截至 2013 年 08 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
382DS 甲級	清水灣道、碧水新村及西貢西郊污水收集系統	渠務署	359	1/2013	1/2017	工程主要在 11 個未敷設污水渠的地方(包括甲邊朗、南山、北港、新屋、沙角尾、太平村、大水井、禾塘江、龍窩村、碧水新村和飛鵝山道附近一帶), 及沿碧翠路、清水灣道和順緻街興建污水收集系統, 以收集這些地區的污水作妥善處理, 改善鄰近水道和受納水體的水質。工程包括敷設長約 17.3 公里的污水渠及一座污水泵房。	現正於太平村及清水灣道進行敷設污水渠工程。