

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告(截至 2014 年 1 月 15 日)

建議項目	財政預算及工程時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭	工程費預算：4,900 萬元 預算向立法會呈交文件日期： 2016 年第一季 預算開工日期：2016 年 8 月 預算完工日期：2018 年年初 〔註：每年的經常性維修費用約 24 萬 5 千元。〕	<ul style="list-style-type: none">● 土木工程拓展署已完成技術可行性說明書及呈交發展局審批。● 區議會秘書處及西貢民政處將展開第二輪建議書的所需工作，待技術可行性說明書獲發展局批核後，可一併呈交民政事務總署署長審批。● 土木工程拓展署亦會開始預備文件聘請顧問公司進行初步環境評審。