

西貢區議會  
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告(截至 2014 年 3 月 15 日)

建議項目	財政預算及工程時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭	工程費預算：4,900 萬元 非工程費用及員工支出預算： 90 萬元 <sup>1</sup>  預算向立法會呈交文件日期： 2016 年第一季 預算開工日期：2016 年 8 月 預算完工日期：2018 年年初 未來工作計劃見 <u>附件</u>  〔註：每年的經常性維修費用約 24 萬 5 千元。〕	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 第二輪建議書已呈交民政事務總署，預期可在 2014 年 4 月獲民政事務總署署長批核。</li> <li>● 土木工程拓展署已收集有關部門對聘請顧問公司進行初步環境評審的意見，現正修改招標文件。預期顧問公司可在 2014 年 6 月或以前開始進行初步環境評審。</li> </ul>

<sup>1</sup> 〔註：根據申請程序，擬議項目內的非工程部份費用若不超過 1,000 萬元，須交由財經事務及庫務局審批，並在其後呈交立法會相關事務委員會及財務委員會(包括工務小組委員會)的文件上列明。〕

**西貢區議會**  
**社區重點項目計劃委員會**

**重建橋咀碼頭項目未來工作計劃(修訂日期: 2014 年 3 月 15 日)**

項目	進程	預計完成日期
1.	完成初步建議書	8/11/2013
2.	完成技術可行性說明書	23/1/2014
3.	完成詳細建議書(連批核)	28/3/2014
4.	聘請顧問進行初步環境評審	30/6/2014
5.	完成初步環境評審	30/6/2015
6.	完成《前濱及海床(填海工程)條例》(第 127 章)的法定程序 <sup>1</sup>	31/12/2015
7.	完成實地勘測及詳細設計 (與上述第 5 及第 6 項程序同時進行)	31/1/2016
8.	向財經事務及庫務局及立法會財務委員會申請撥款 (財經事務及庫務局審批經常開支及非工程部份、諮詢事務委員會、工務小組委員會支持，再由財務委員會通過。)	30/4/2016
9.	招標及批出標書	31/7/2016
10.	完成有關工程(約 18 個月)及開始運作	31/1/2018

<sup>1</sup> 如在刊憲過程中收到額外意見，可能需要額外時間完成有關程序。