

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告(截至 2014 年 11 月 30 日)

建議項目	財政預算及工程時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭	工程費預算：4,900 萬元 非工程費用及員工支出預算： 90 萬元 預算向立法會呈交文件日期： 2016 年第一季及第二季 預算開工日期：2016 年 8 月 預算完工日期：2018 年年初 未來工作計劃見 <u>附件</u> [註：每年的經常性維修費用 約 24 萬 5 千元。]	<ul style="list-style-type: none"> ● 顧問公司已展開初步環境評審，包括海洋生態評估。預計在 2015 年初會有初步的結果。 ● 土木工程拓展署已於 2014 年 11 月完成為期一個月的海上勘探工程。

附件

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目未來工作計劃(更新日期: 2014 年 11 月 30 日)

項目	進程	預計完成日期			
		2013 年 9 月 初步時間表	上次修訂	是次更新	備註
1.	完成初步建議書	-	8/11/2013	--	如期完成
2.	完成技術可行性說明書	31/01/2014	23/1/2014	--	如期完成
3.	完成詳細建議書(連批核)	-	28/3/2014	--	如期完成
4.	聘請顧問進行初步環境評審	-	30/6/2014	--	如期完成
5.	完成初步環境評審	-	30/6/2015	--	進行中
6.	完成《前濱及海床(填海工程)條例》 (第 127 章)的法定程序	-	31/12/2015	--	
7.	完成實地勘測及詳細設計 (與上述第 5 及第 6 項程序同時進行)	31/1/2016	31/1/2016	--	
8.	向財經事務及庫務局及立法會財務委員會申請撥款 (先經財經事務及庫務局審批經常開支及非工程部份，隨後諮詢事務委員會，獲工務小組委員會支持，最後由財務委員會通過撥款申請。)	-	31/5/2016 註	--	
9.	招標及批出標書	31/7/2016	31/7/2016	--	
10.	完成有關工程(約 18 個月)及開始運作	31/1/2018	31/1/2018	--	

註：由於立法會財務委員會於每年三月至四月期間舉行「財務委員會特別會議」，審議預算案，其他撥款申請一般會安排在五月份處理。