

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會

重建橋咀碼頭項目計劃進度報告(截至 2013 年 11 月 15)

建議項目	財政預算及工程時間表	進度及備註
重建橋咀碼頭	工程費預算：4,900 萬元 預算開工日期：2016 年 8 月 預算完工日期：2018 年年初 〔註：每年的經常性維修費用約 24 萬 5 千元。〕	<ul style="list-style-type: none">● 委員會在 2013 年 9 月 5 日會議上，通過「重建橋咀碼頭項目」的內容建議。● 西貢民政處根據通過的內容，向民政事務總署提交第一輪建議書(即初步建議書)，並已獲批核。● 土木工程拓展署根據工程介定書，隨即展開技術可行性說明書內的所需工作，以供有關部門批核及第二輪建議書之用。