

西貢區議會交通及運輸委員會
主要工程項目進度報告

截至 2014 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	負責部門	預計費用(百萬元)	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
717CL 甲級	將軍澳百勝角地盤平整及基礎設施工程	土木工程拓展署	250	3/2009	10/2012	工程包括平整將軍澳百勝角地盤及興建基礎設施工程。	工程已完成。
715CL 甲級	將軍澳市中心南及調景嶺的基建工程	土木工程拓展署	510	9/2009	9/2012	工程包括興建將軍澳第 65 區至第 68 區及調景嶺第 72 區的道路，附屬工程包括行人路、單車徑、水管、渠務、海堤及環境美化工程。	工程已完成。道路及相關行人路已相繼開放給公眾使用。
270RS 甲級	將軍澳市中心南部海旁單車徑及支援設施工程	土木工程拓展署	92	7/2011	6/2013	工程包括興建將軍澳南部海旁單車徑，行人路及其他支援設施包括水管、渠務及環境美化工程。	工程已完成。新的單車徑、海濱長廊及相關設施已開放給公眾使用。
158TB 乙級	將軍澳唐明街與唐德街之間的高架行人路	運輸署/路政署	106	覆檢中	覆檢中	工程主要包括在唐明街與唐德街之間加建高架行人路，並在兩端加建升降機。	詳細設計現已完成，正進行下一步工作。

截至 2014 年 2 月 28 日

工程編號及級別	工程名稱	負責部門	預計費用(百萬元)	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
703TH 乙級	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	運輸署/路政署	671 (覆檢中)	覆檢中	覆檢中	工程主要包括改善清水灣道至打鼓嶺及南邊圍迴旋處至匡湖居的兩段西貢公路為雙線雙程分隔行車道。	路政署正為工程計劃進行詳細設計。工程計劃相關的探土工程亦已動工。按目前進度估計，詳細設計可於 2014 年完成。我們會按工務計劃的程序繼續推展項目。待設計完成及獲得撥款後，我們會盡快招標開展工程。路政署由 2013 年 3 月起出席每次西貢區議會會議匯報進度，最近一次是 2014 年 1 月 7 日。
160TB 乙級	橫跨寶邑路連接將軍澳第 55 區及第 65 區(將軍澳港鐵站)的行人天橋	土木工程拓展署	63	7/2014	3/2016	工程主要包括建造一條橫跨寶邑路的行人天橋，以連接將軍澳第 55 區及第 65 區。	預備招標文件的工作正在進行中。

截至 2014 年 2 月 28 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
806TH 乙級	匡湖居至西貢市鎮 段的西貢公路分隔 車道工程	運輸署/路 政署	1,113 (覆檢中)	覆檢中	覆檢中	工程主要包括改善由匡湖居至西貢市中心的一段西貢公路、普通道及沙下南的一段大網仔路。目的是為應付交通需求和紓緩交通擠塞情況，並應付預計的交通流量增幅。	路政署已取得西貢區議會對沿線改善方案(雙程雙線分隔車道)的共識及支持。 路政署現就雙程雙線分隔車道的沿線方案諮詢沿線的主要持份者。在這些諮詢會上，部份主要持份者表示反對沿線方案。路政署現正研究所收集的意見，並與這些持份者繼續商討。
716CL 乙級	將軍澳第一期堆填 區基礎設施工程	土木工程 拓展署	191	10/2015	12/2017	工程範圍包括建造橫跨東邊水道南端的一座行人橋及有關的環境美化工程等。	詳細設計正在進行中。
265RS 乙級	連接新界西北及東 北之單車徑 - 伸 延部份	土木工程 拓展署	210 (澳頭村至 西貢段)	覆檢中	覆檢中	工程包括興建由澳頭村至西貢市中心的一段單車徑及相關設施。	於西貢區範圍內的單車徑，已獲得西貢區議會交通及運輸委員會通過。鑑於有重要的環保關注事項，我們正在檢討西沙路的單車徑走線。因此，提交環境影響評估報告的日期以及工程的施工時間表正在覆檢中。

截至 2014 年 2 月 28 日

工程編號 及 級別	工程名稱	負責部門	預計費用 (百萬元)	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
822TH 乙級	跨灣連接路	土木工程 拓展署	3,000 (覆檢中)	2016	2020	<p>跨灣連接路連接擬建的將軍澳-藍田隧道及將軍澳第 86 區附近的環保大道，以應付將軍澳交通需求，並使工業區的交通可繞過市中心，從而改善市中心的居住環境。</p> <p>全長約 1.8 公里，雙線雙程，並設置行人路和單車徑。</p>	<p>大橋的初步設計已完成。工程的环境許可證已於 2013 年 8 月 15 日獲環境保護署署長根據環境影響評估條例發出。整項工程已於 2013 年 5 月 10 日根據道路(工程、使用及補償)條例(第 370 章)刊憲，我們現正根據法定程序積極處理收到的反對意見。</p>
823TH 乙級	將軍澳-藍田隧道	土木工程 拓展署	8,200 (覆檢中)	2016	2020	<p>將軍澳-藍田隧道將連接將軍澳與東九龍，以配合將軍澳區持續發展產生的交通需求。</p> <p>主幹道是雙線雙程，全長約 4.2 公里(隧道部分長約 2.6 公里)，東端連接將軍澳市中心，而西端則與啓德發展區建議的 T2 幹路連接。</p>	<p>隧道工程的初步設計已完成。工程的环境許可證已於 2013 年 8 月 15 日獲環境保護署署長根據環境影響評估條例發出。整項工程已於 2013 年 5 月 10 日根據道路(工程、使用及補償)條例(第 370 章)刊憲，我們現正根據法定程序積極處理收到的反對意見。</p>