



土木工程拓展署  
Civil Engineering and  
Development Department

Web site 網址 : <http://www.cedd.gov.hk>  
E-mail 電子郵件 : [ntchiang@cedd.gov.hk](mailto:ntchiang@cedd.gov.hk)  
Telephone 電話 : (852) 2301 1384  
Facsimile 傳真 : (852) 2739 0076  
Our reference 本署檔號 : ( ) in NTE-4/1/83 Pt. 44  
Your reference 來函檔號 : ( ) in HAD SKDC 13/30/5/2 Pt.5  
Date 日期 :

新界東拓展處  
New Territories East  
Development Office

華懋廣場1213室  
Suite 1213, Chinachem Golden Plaza,  
77 Mody Road,  
Tsim Sha Tsui East,  
Kowloon, Hong Kong

郵寄及傳真 (2174 8355)

西貢區議會  
西貢區議會交通及運輸委員會  
將軍澳坑口培成路38號  
西貢將軍澳政府綜合大樓3及4樓  
(經辦人: 李依璇女士)

李女士:

有關跟進主要工程項目進度報告事宜

本處於8月4日收到你的來信，得悉在本年7月24日的交通及運輸委員會會議中，委員會就將軍澳區的工程(工程編號：160TB、158TB 及 822TH)表達意見，其中160TB 和 822TH項目是由本處負責的，而158TB項目則是由路政署負責，本處已聯絡路政署，現謹覆如下：

工程名稱及編號	項目進度
1. 橫跨寶邑路連接將軍澳第55區及第65區行人天橋 (工程編號：160TB)	工程項目剛於本年6月27日展開，承建商現正進行一些前期準備工作，包括準備及提交施工計劃書、進行土地測量工作、搭建工地辦公室及申請相關施工的許可證(如掘路許可證等)。待有關前期準備及審批工作完成，預計可於本年九月開始動工。
2. 將軍澳唐明街之間的高架行人路 (工程編號：158TB)	詳細設計工作已經完成，並正按照一般工務工程計劃的程序推展這項工程計劃。路政署正為此擬議工程項目進行相關程序，現時未有落實動工的時間表。

<p>3. 跨灣連接路 (工程編號：822TH)</p>	<p>本處現正根據法定程序處理將軍澳跨灣連接路收到的反對意見，預計將於2014年內完成。將軍澳跨灣連接路的詳細設計工作已聘任顧問公司於本年8月展開。待處理反對意見及詳細設計順利完成後，本處將按計劃安排向立法會財務委員會申請撥款。如撥款獲得批准，將軍澳跨灣連接路工程最早可於2016年年底動工。</p>
----------------------------------	--

如有任何其他查詢，歡迎致電23011385與本處高級工程師張李進先生聯絡。

土木工程拓展署  
新界東拓展處處長

(蔣年達



代行)

二零一四年八月十二日

副本送

路政署工程部

(經辦人：吳偉誠先生) 傳真：3188 3418