

## 路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2014年8月)

## 西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/13/0077	單車徑改善工程	環保大道(環澳路與駿宏街間)	13年11月	14年8月	工程已完成
NE/13/0749	單車徑改善工程	寶邑路寶盈花園對出	14年6月	14年7月	工程已完成
NE/14/0886	加設路標	銀澳路熹明閣對面	14年7月	14年7月	工程已完成
NE/14/0688	停車場改善工程	環保大道停車場	14年7月	14年7月	工程已完成
NE/13/1506	單車徑改善工程	昭信路近煜明苑	14年7月	14年8月	工程已完成
NE/13/1508	單車徑改善工程	昭信路近明德邨	14年7月	14年8月	工程已完成
NE/14/0318	更新路牌	將軍澳隧道公路	14年7月	14年8月	工程已完成
NE/14/1075	加設臨時路標	環保大道迴旋處近昭信路	14年7月	14年8月	工程已完成
NE/13/1344	單車徑改善工程	寶豐路寶琳北路	14年7月	14年8月	工程已完成
NE/13/0785	單車徑改善工程	翠嶺路李惠利對出	14年7月	14年8月	工程已完成
NE/14/0471	移除木板	寶琳交通交匯處	14年8月	14年8月	工程已完成
NE/13/1836	單車徑改善工程	寶琳北路近佳景路	14年7月	14年8月	工程已完成
NE/13/2318	加設路標	培成路	14年8月	14年8月	工程已完成
NE/13/1309	單車徑改善工程	寶寧路常寧路	14年4月	15年1月	水務工程佔用部份地盤至年尾
NE/12/2531	單車徑改善工程	寶順路近彩明邨隧道	14年6月	14年9月	工程進行中
NE/13/2093	單車徑改善工程	寶康路近寶琳北路	14年7月	14年9月	工程進行中
NE/14/0472	單車徑改善工程	寶康路返寶豐路	14年7月	14年9月	工程進行中
NE/13/0062	加設路標及路牌	環保大道迴旋處近昭信路	14年7月	14年9月	工程進行中
NE/13/1187	單車徑改善工程	景嶺路翠嶺路交界	14年7月	14年9月	工程進行中
NE/13/2069	單車徑改善工程	連隆路將軍澳運動場	14年7月	14年9月	工程進行中
NE/13/1696	單車徑改善工程	寶寧路將軍澳醫院對出	14年7月	14年9月	工程進行中
NE/13/0239	單車徑改善工程	寶康路近將軍澳運動場	14年7月	14年9月	工程進行中
NE/13/1773	單車徑改善工程	寶順路	14年8月	14年9月	工程進行中
NE/13/0711	單車徑改善工程	寶琳北路近寶康路	14年8月	14年9月	工程進行中
NE/13/1790	單車徑改善工程	寶康路連亨路	14年8月	14年9月	工程進行中
NE/13/1182	單車徑改善工程	寶琳北路近樂善堂劉德學校	14年8月	14年9月	工程進行中
NE/14/0977	鋪設行人路	環保大道停車場	14年8月	14年9月	工程進行中
NE/13/0393	道路改善工程	貿業路	14年8月	14年9月	工程進行中
NE/13/1337	加設路牌	尚德巴士總站	14年9月	14年9月	工程規劃中
NE/13/1342	加設巴士停車位	翠琳路	14年9月	14年9月	工程規劃中
NE/13/1390	更新路牌	尚廉樓對出行人路	14年9月	14年9月	工程規劃中
NE/13/2050	加設路標	百勝角路近環保大道	14年9月	14年9月	工程規劃中
NE/13/1334	加設路牌	寶琳南路	14年9月	14年9月	工程規劃中
NE/13/1638	加設路牌	日出康城對出單車徑	14年9月	14年9月	工程規劃中
NE/14/1597	單車徑改善工程	寶寧路近坑口巴士站	14年9月	14年9月	工程規劃中
NE/10/2659	加設電單車泊位	寶琳里近寶琳北路	14年9月	14年10月	工程規劃中
NE/14/1335	加設路標	唐賢街近天晉	14年9月	14年10月	工程規劃中
NE/13/2490	更改路牌	將軍澳隧道路近連隆路	14年10月	14年10月	工程規劃中
NE/13/2408	行人路欄杆改善工程	培成里近明德邨	14年10月	14年10月	工程規劃中
NE/14/1438	單車徑改善工程	寶邑路寶盈花園對出	14年10月	14年10月	工程規劃中
NE/14/1152	加設路標	寶豐路近毓雅里	14年10月	14年10月	工程規劃中
NE/13/1919	加設路牌	景嶺路翠嶺路交界	14年10月	14年11月	工程規劃中
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	14年10月	15年3月	工程規劃中
NE/13/2183	加設電單車停泊處	寶琳北路近敬賢里迴旋處	14年11月	14年11月	工程規劃中
NE/13/2241	行人路欄杆改善工程	調景嶺巴士總站	14年11月	14年11月	工程規劃中

NE/13/2472	停車場改善工程	駿昌街停車場	14年11月	14年11月	工程規劃中
NE/14/0003	加設路牌	唐俊街	14年11月	14年11月	工程規劃中
NE/14/0008	加設路牌	環保大道近駿日街	14年11月	14年11月	工程規劃中
NE/14/0834	加設傷殘人士泊車位	石角路停車場	14年11月	14年12月	工程規劃中
NE/13/2463	加設行人過路處	寶康路寶豐路交界	14年11月	15年5月	工程規劃中
NE/13/2242	加設電單車泊位	陶樂路	14年12月	14年12月	工程規劃中
NE/13/2389	加設單車泊位	寶豐路	14年12月	14年12月	工程規劃中
NE/14/0061	加設路牌	寶順路近寧康路	14年12月	14年12月	工程規劃中
NE/14/0294	加設路牌	彩明街善明邨對出	14年12月	14年12月	工程規劃中
NE/14/0103	更改路牌位置	彩明街近健明邨	14年12月	14年12月	工程規劃中
NE/14/0874	更新路牌	將軍澳隧道道路	14年12月	14年12月	工程規劃中
NE/11/2495	道路改善工程	毓雅里迴旋處	14年12月	15年1月	工程規劃中
NE/13/2471	停車場改善工程	駿宏街停車場	14年12月	15年1月	工程規劃中
NE/14/0262	加設防撞欄	康城路近環保大道	15年1月	15年1月	工程規劃中
NE/14/0279	加設電單車停泊處	寶寧里	15年1月	15年1月	工程規劃中
NE/14/0294	更新路牌及路標	彩明街近善明邨	15年1月	15年1月	工程規劃中
NE/14/0803	更改路牌	寶順路近寶康路	15年1月	15年1月	工程規劃中
NE/14/0271	道路改善工程	名成街	15年1月	15年2月	工程規劃中
NE/14/0840	加設失明人士路磚	石角路	15年2月	15年2月	工程規劃中
NE/14/0893	加設路標	環保大道近駿日街	15年2月	15年2月	工程規劃中
NE/14/0942	加設路標	寶寧路近坑口北交通交匯處	15年2月	15年2月	工程規劃中
NE/14/1034	加設失明人士路磚	石角路	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/0950	加設路標	常寧路	15年2月	15年2月	工程規劃中
NE/14/1058	加設鐵柱	翠嶺路勤學里	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/1116	加設路標	駿日街近駿才街	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/1124	加設泊車位	駿宏街	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/1167	加設路牌	唐賢街唐德街交界	15年3月	15年3月	工程規劃中
NE/14/1221	加設路標	翠琳路	15年4月	15年4月	工程規劃中
NE/14/1258	擴闊巴士站	寶琳路近寶琳南路	15年4月	15年5月	工程規劃中
NE/14/0333	單車徑改善工程	昭信路近新寶城	15年5月	15年6月	工程規劃中
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	水務工程佔用地盤至14年尾
NE/13/0608	更新路牌	寶順路景嶺路唐明街迴旋處	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/13/0014	更新路牌及路標	寶康路寶邑路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表
NE/13/1394	更新路牌及路標	影業路寶寧路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表
NE/13/2049	加設路標	寶順路近寶寧路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表
NE/13/1521	更改路牌	寶順路近寶寧路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表
NE/14/0229	更新路牌及路標	寶康路寶邑路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表
NE/14/0268	更新路牌	寶康路寶邑路迴旋處	待訂	待訂	需要配合路面重鋪時間表

## 路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2014年08月)

## 西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/10/0714	加設泊車位	大坳門路近布袋澳村路	14年03月	14年07月	工程已經完成
NE/14/0030	改善行人過路設施	惠民路小巴總站	14年04月	14年08月	工程已經完成
NE/13/1935	改善行人過路設施	清水灣二灘公共巴士總站, 大坳門路	14年04月	14年08月	工程已經完成
NE/14/0519	交通改道(天后寶誕)	萬年街, 年春街	14年05月	14年06月	工程已經完成
NE/14/0316	加設路牌	大網仔路北潭涌停車場	14年06月	14年08月	工程已經完成
NE/14/0602	加設傷殘人仕泊車位	西貢公路白沙灣公共停車場	14年07月	14年09月	工程已經完成
NE/14/0369	加設欄杆	康健路, 康村路	14年07月	14年10月	工程已經完成
NE/14/0919	拆除及重建路牌(觀音誕)	西貢公路近白沙灣停車場	14年07月	14年08月	工程已經完成
NE/14/1005	加設路牌	清水灣道近亞公灣路	14年07月	14年09月	工程已經完成
NE/14/0931	加設欄杆	福民路巴士總站	14年07月	14年09月	工程已經完成
NE/14/0474	改善行人過路設施	福民路小巴總站	14年08月	14年12月	工程已經完成
NE/14/0481	加設單車停泊設施	普通道近福民路	14年08月	14年11月	工程進行中
NE/14/1185	加設電單車停泊車位	沙角尾路停車場	14年08月	14年11月	工程進行中
NE/13/2401	加設混凝土大壘	清水灣道近井欄樹	14年07月	14年12月	工程已經完成(往西貢方向)及 工程進行中(往九龍方向)
NE/14/0969	加設路牌	北港路近北港停車場	14年09月	14年12月	工程進行中
NE/14/1041	加設鐵柱	清水灣道近大埔仔村	14年10月	15年01月	工程進行中
NE/13/0270	加建混凝土大壘, 加設禁區, 及拆卸巨型指示牌	美源街及惠民路	14年09月	14年12月	部分工程已經完成及 部分工程規劃中
NE/10/2226	加設行人過路處	清水灣道近銀線灣道	14年09月	14年11月	工程規劃中
NE/10/0324	加設巴士停車灣	大網仔路近沙角尾	14年09月	15年02月	工程規劃中
NE/12/0541	加建行人路及欄杆	飛鵝山道近飛霞路	14年09月	15年01月	工程規劃中
NE/13/1744	加長巴士站	大網仔路大環巴士站	14年09月	15年01月	工程規劃中
NE/14/1082	加設沉壘及引路磚	大網仔路近早禾坑	14年10月	14年12月	工程規劃中
NE/14/1296	移除及加設路標	清水灣道近大埔仔村	14年10月	14年12月	工程規劃中
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	待訂	待訂	有待水務署喉管工程完成後開展
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近蠔涌	待訂	待訂	有待水務署、中華電力、 電訊盈科及九倉電訊改喉及改線
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/13/0263	斑馬線改設交通燈	清水灣道近上洋	待訂	待訂	與公用事業公司商討改喉及改線中, 包括中華電力、九倉電訊、香港電訊 及和記環球電訊等
NE/13/0264	加設停車灣	普通道近福民路	待訂	待訂	有待渠務署完成污水管鋪設工程及 公用事業改喉及改線