

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2013年06月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/12/1636	取消安全島及加設路標	仁義路	13年03月	13年04月	工程已經完成
NE/13/0272	加建欄杆	福民路巴士總站	13年03月	13年04月	工程已經完成
NE/12/2757	加設路標及路牌	清水灣道近打鼓嶺	13年04月	13年05月	工程已經完成
NE/13/0340	加設路牌	大網仔路	13年04月	13年05月	工程已經完成
NE/11/3458	加設盲人磚及路標	清水灣道近松濤苑	13年04月	13年05月	工程已經完成
NE/13/0621	交通改道(天后寶誕)	萬年街, 年春街	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/13/0848	加設路標及路牌	西貢公路近白沙灣停車場	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/13/0937	加建欄杆	西貢公路近北港	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/13/0085	加設方向牌	西貢公路近翠塘路	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/12/2670	加設行人過路處	銀影路近邵氏大樓	13年05月	13年07月	工程進行中
NE/11/0116	加設防撞欄	大網仔路近北潭涌	13年05月	13年07月	工程進行中
NE/13/0655	加設路標及路牌	大網仔路近竹洋路	13年07月	13年08月	工程進行中
NE/13/1119	拆除及重建路牌(觀音誕)	西貢公路近白沙灣停車場	13年07月	13年08月	工程進行中
NE/12/2744	加設路標及路牌	西貢公路近竹角路	13年07月	13年08月	工程規劃中
NE/13/0797	加設路標及路牌	灰窰里近垃圾收集站	13年07月	13年08月	工程規劃中
NE/13/0473	加設沉壘及引路磚	清水灣道近井欄樹及嘉澍路	13年07月	13年09月	工程規劃中
NE/13/0270	加設混凝土大壘,加設禁區,移除巨型指示牌及路牌	美源街及惠民路	13年07月	13年10月	工程規劃中
NE/13/1237	加設沉壘及引路磚	清水灣道近壁屋村路及碧翠路	13年08月	13年10月	工程規劃中
NE/13/1277	加設沉壘及引路磚	清水灣道近碧沙路	13年08月	13年12月	工程規劃中
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	待訂	待訂	有待水務署喉管工程完成後開展
NE/12/0446	改善行人路,加設路標及路牌	大網仔路近美裕街	待訂	待訂	有待地政總署完成土地行政事宜
NE/12/0560	加建避車處	北港路近廁所	待訂	待訂	水務署喉管工程完成, 有待中華電力改線
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近蠔涌	待訂	待訂	有待水務署、中華電力、 電訊盈科及九倉電訊改喉及改線
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/10/2226	加設行人過路處	清水灣道近銀綫灣道	待訂	待訂	中華電力改線中
NE/12/0541	加建行人路及欄杆	飛鵝山道近飛霞路	待訂	待訂	有待與運輸署商討
NE/13/0263	斑馬線改設交通燈	清水灣道近上洋	待訂	待訂	與公用事業公司商討改喉及改線中, 包括中華電力、九倉電訊、香港電 訊及和記環球電訊等
NE/13/0264	加設停車灣	普通道近福民路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2013年6月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/12/2303	加設電單車泊位	琳盛路巴士總站	13年4月	13年5月	工程已經完成
NE/13/0402	道路改善工程	俊宏巴士總站	13年4月	13年5月	工程已經完成
NE/13/0647	加設路標	環保大道近將軍澳工業村	13年4月	13年5月	工程已經完成
NE/12/2376	加設路標	寶琳北路近寶豐路	13年5月	13年6月	工程已經完成
NE/12/2523	加設欄杆	寶順路近尚廉樓	13年5月	13年5月	工程已經完成
NE/12/2526	單車徑改善工程	唐明街近保良局黃永樹小學	13年5月	13年5月	工程已經完成
NE/12/2532	單車徑改善工程	寶順路近翠嶺路	13年5月	13年5月	工程已經完成
NE/13/0696	加設石壘	環保大道近駿宏街	13年5月	13年5月	工程已經完成
NE/10/2619	加設電單車泊位	景嶺路近彩明苑	13年5月	13年6月	工程已經完成
NE/12/2552	路牌改位	寶寧里近富寧花園	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/12/2628	加設路牌	寶順路	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/11/2211	加設路標	環保大道近康城路	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/12/2711	單車徑改善工程	寶琳北路寶豐路	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/12/2714	加設欄杆	寶順路近尚廉樓	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/12/0517	單車徑改善工程	近彩明多層停車場	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/13/0405	更新路標	寶順路/景嶺路/唐明街迴旋處	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/13/0562	加設路牌	寶順路/景嶺路/唐明街迴旋處	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/12/0931	加設失明人士路磚	翠林巴士總站	13年7月	13年7月	工程進行中
NE/12/2759	更新路牌及加設路標	寶寧里/昭信路/坑口道迴旋處	13年7月	13年7月	工程規劃中
NE/12/2536	道路改善工程	寶寧路近將軍澳醫院	13年7月	13年8月	工程進行中
NE/10/2461	道路改善工程	康城路/環保大道	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/12/2710	單車徑改善工程	寶琳北路近寶豐路	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0052	單車徑改善工程	寶邑路近將軍澳饋電站	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0056	加設失明人士路磚	唐俊街近寶盈花園	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0733	行人過路處改善工程	唐明街與唐俊街交界	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0146	加設欄杆行人路	寶邑路近寶順路	13年8月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0148	加設路牌	重華路近東港城	13年8月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0149	加設欄杆	學林里	13年8月	13年8月	工程規劃中
NE/12/2422	加設路標	寶順路近將軍澳隧道道路	13年8月	13年9月	工程規劃中
NE/12/2946	單車徑改善工程	唐明街近唐賢街	13年8月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0077	單車徑改善工程	環保大道(環澳路至俊宏街)	13年8月	13年9月	工程規劃中
NE/11/2495	道路改善工程	毓雅里迴旋處	13年8月	13年9月	等候電訊公司更改地下設施
NE/13/0150	加設欄杆	貿泰路	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0160	加設路牌	敬賢里停車場	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0194	加設路牌	寶邑路近將軍澳中心	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/12/2531	單車徑改善工程	寶順路近彩明邨隧道	13年9月	13年9月	等候中華電力更改地下電纜
NE/13/0181	加設路牌	寶寧路與坑口路近將軍澳醫院	13年9月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0239	單車徑改善工程	寶康路近將軍澳運動場	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0315	加設路牌	翠嶺路維景灣畔	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0389	加設鐵柱	寶琳巴士總站	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0393	道路改善工程	貿業路	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0448	加設鐵柱	寶康路近唐明街行人路	13年11月	13年11月	工程規劃中
NE/13/0481	加設鐵柱	陶樂路	13年11月	13年11月	工程規劃中
NE/13/0482	加設欄杆	寶琳路近燈柱EA0497	13年11月	13年11月	工程規劃中
NE/13/0681	加設電單車泊位	翠嶺路明月樓對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0690	道路改善工程	寶順路景林邨對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0711	單車徑改善工程	寶琳北路近寶康路	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0749	單車徑改善工程	寶邑路寶盈花園對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0785	單車徑改善工程	翠嶺路李惠利對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0990	加設鐵柱	鮫魚灣村道近敬賢里	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/13/0991	加設路標	鮫魚灣村道	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/13/1016	加設石壘	穎禮路停車場	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/13/1060	加設路牌	環保大道近日出康城	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/10/2659	加設電單車泊位	寶琳里近寶琳北路	14年2月	14年2月	水務工程佔用地盤至14年2月
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	有待水務署喉管工程完成後開展
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2779	加設失明人士路磚	影業路近清水灣道	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討