

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2013年8月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/13/0405	道路改善工程	寶順路景嶺路唐明街迴旋處	13年6月	13年7月	工程已經完成
NE/13/0562	加設路牌	寶順路景嶺路唐明街迴旋處	13年7月	13年7月	工程已經完成
NE/12/0931	加設失明人士路磚	翠林巴士總站	13年7月	13年7月	工程已經完成
NE/12/2759	加設路牌	寶寧里近昭信路	13年7月	13年8月	工程已經完成
NE/10/2461	道路改善工程	康城路近環保大道	13年7月	13年8月	工程已經完成
NE/13/0052	單車徑改善工程	寶邑路近將軍澳饋電站	13年7月	13年8月	工程已經完成
NE/13/0160	加設路牌	敬賢里停車場	13年7月	13年8月	工程已經完成
NE/12/2710	單車徑改善工程	寶琳北路近寶豐路	13年7月	13年9月	工程進行中
NE/12/2536	道路改善工程	寶寧路近將軍澳醫院	13年7月	13年9月	工程進行中
NE/13/0181	加設路牌	寶寧路與坑口路近將軍澳醫院	13年7月	13年10月	工程進行中
NE/12/2422	加設路標	寶順路近將軍澳隧道道路	13年8月	13年9月	工程進行中
NE/12/2946	單車徑改善工程	唐明街近唐賢街	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0146	加設欄杆行人路	寶邑路近寶順路	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0148	加設路牌	重華路近東港城	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0150	加設欄杆	賢泰路	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0194	加設路牌	寶邑路近將軍澳中心	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0056	加設失明人士路磚	唐俊街近寶盈花園	13年9月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0149	加設欄杆	學林里	13年9月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0733	道路改善工程	唐明街與唐俊街交界	13年9月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0239	單車徑改善工程	寶康路近將軍澳運動場	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0315	更新路牌	翠嶺路近維景灣畔	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0393	道路改善工程	賢業路	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/12/2531	單車徑改善工程	寶順路近彩明邨隧道	13年10月	13年10月	等候中華電力更改地下電纜
NE/13/0077	單車徑改善工程	環保大道(環澳路與俊宏街間)	13年10月	13年11月	工程規劃中
NE/10/2779	加設失明人士路磚	影業路近清水灣道	13年10月	13年11月	工程規劃中
NE/11/2495	道路改善工程	毓雅里迴旋處	13年10月	13年11月	等候電訊公司更改地下電纜
NE/13/0448	加設鐵柱	寶康路近唐明街行人路	13年11月	13年11月	工程規劃中
NE/13/0481	加設鐵柱	陶樂路	13年11月	13年11月	工程規劃中
NE/13/0482	加設欄杆	寶琳路近燈柱EA0497	13年11月	13年11月	工程規劃中
NE/13/0681	加設電單車泊位	翠嶺路明月樓對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0690	道路改善工程	寶順路景林邨對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0711	單車徑改善工程	寶琳北路近寶康路	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0749	單車徑改善工程	寶邑路寶盈花園對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0785	單車徑改善工程	翠嶺路李惠利對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	13年12月	14年4月	等候中華電力更改地下電纜
NE/13/0990	加設鐵柱	鯨魚灣村道近敬賢里	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/13/0991	加設路標	鯨魚灣村道	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/13/1016	加設石土壘	穎禮路	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/13/1060	加設路牌	環保大道近康城花園	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/13/1105	單車徑改善工程	寶康路富麗花園對出	14年2月	14年2月	工程規劃中
NE/13/1110	單車徑改善工程	唐俊街寶盈花園對出	14年2月	14年2月	工程規劃中
NE/13/1135	加設路標	調景嶺巴士總站	14年2月	14年2月	工程規劃中
NE/13/1182	單車徑改善工程	寶琳北路近樂善堂劉德學校	14年2月	14年2月	工程規劃中
NE/10/2659	加設電單車泊位	寶琳里近寶琳北路	14年2月	14年2月	水務工程佔用地盤至14年2月
NE/13/1187	單車徑改善工程	景嶺路翠嶺路交界	14年3月	14年3月	工程規劃中
NE/13/1309	單車徑改善工程	寶寧路常寧路	14年3月	14年3月	工程規劃中
NE/13/1331	加設路牌	毓雅里富麗花園	14年3月	14年3月	工程規劃中
NE/13/1334	加設路牌	寶琳路南	14年3月	14年3月	工程規劃中
NE/13/1337	加設路牌	尚德巴士總站	14年3月	14年3月	工程規劃中
NE/13/1342	加設路牌	翠嶺路	14年4月	14年4月	工程規劃中
NE/13/1344	單車徑改善工程	寶豐路寶琳北路	14年4月	14年4月	工程規劃中
NE/13/1390	更新路牌	尚廉樓對出行人路	14年4月	14年4月	工程規劃中
NE/13/1507	單車徑改善工程	環保大道近聖安德肋堂	14年4月	14年4月	工程規劃中
NE/13/1717	更新路牌	寶順路景嶺路唐明街迴旋處	14年4月	14年4月	工程規劃中
NE/13/1773	單車徑改善工程	寶順路	14年5月	14年5月	工程規劃中
NE/13/1774	單車徑改善工程	寶豐路毓雅里	14年5月	14年5月	工程規劃中
NE/13/1790	單車徑改善工程	寶康路近運亨路	14年5月	14年5月	工程規劃中
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	水務工程佔用地盤至14年中旬
NE/13/0608	更新路牌	寶順路景嶺路唐明街迴旋處	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/13/0062	加設路標	環保大道迴旋處近昭信路	待訂	待訂	需要配合路面重舖時間表

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2013年08月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/13/0621	交通改道(天后寶誕)	萬年街, 年春街	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/13/0848	加設路標及路牌	西貢公路近白沙灣停車場	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/13/0937	加建欄杆	西貢公路近北港	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/13/0085	加設方向牌	西貢公路近翠塘路	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/12/2670	加設行人過路處	銀影路近邵氏大樓	13年05月	13年07月	工程已經完成
NE/11/0116	加設防撞欄	大網仔路近北潭涌	13年05月	13年07月	工程已經完成
NE/13/0655	加設路標及路牌	大網仔路近竹洋路	13年07月	13年08月	工程已經完成
NE/13/1119	拆除及重建路牌(觀音誕)	西貢公路近白沙灣停車場	13年07月	13年08月	工程已經完成
NE/12/2744	加設路標及路牌	西貢公路近竹角路	13年07月	13年09月	工程已經完成
NE/13/0797	加設路標及路牌	灰窰里近垃圾收集站	13年07月	13年09月	工程已經完成
NE/13/1457	加設路標及路牌	菠蘿峯路近澳朗村	13年09月	13年10月	工程進行中
NE/13/0473	加設沉壘及引路磚	清水灣道近井欄樹及嘉澍路	13年09月	13年10月	工程進行中
NE/13/0270	加設混凝土大壘,加設禁區,移除巨型指示牌及路牌	美源街及惠民路	13年07月	13年11月	部分工程完成,部分工程規劃中
NE/13/1575	加建混凝土大壘,加設欄杆及鐵柱	美福街	13年09月	13年11月	工程規劃中
NE/13/1237	加設沉壘及引路磚	清水灣道近壁屋村路及碧翠路	13年09月	13年11月	工程規劃中
NE/13/1609	加設鐵柱	清水灣道近下洋路	13年09月	13年11月	工程規劃中
NE/13/1707	加設路牌	大坳門路近公眾停車場	13年10月	13年11月	工程規劃中
NE/10/0714	加設泊車位	大坳門路近布袋澳村路	13年10月	13年12月	工程規劃中
NE/12/0560	加建避車處	北港路近廁所	13年10月	13年12月	水務署喉管工程完成,有待中華電力改線工程完成後開展
NE/12/0541	加建行人路及欄杆	飛鵝山道近飛霞路	13年10月	14年01月	工程規劃中
NE/10/2226	加設行人過路處	清水灣道近銀綫灣道	13年11月	14年01月	工程規劃中
NE/13/1731	改設鐵柱	清水灣道近檳榔灣路	13年11月	14年01月	工程規劃中
NE/13/1277	加設沉壘及引路磚	清水灣道近碧沙路	待訂	待訂	有待九倉電訊改線工程完成後開展
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	待訂	待訂	有待水務署喉管工程完成後開展
NE/12/0446	改善行人路,加設路標及路牌	大網仔路近美裕街	待訂	待訂	有待地政總署完成土地行政事宜
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近蠔涌	待訂	待訂	有待水務署、中華電力、電訊盈科及九倉電訊改喉及改線
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/13/0263	斑馬線改設交通燈	清水灣道近上洋	待訂	待訂	與公用事業公司商討改喉及改線中,包括中華電力、九倉電訊、香港電訊及和記環球電訊等
NE/13/0264	加設停車灣	普通道近福民路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討