

**地區小型工程進度報告(截至 15 年 8 月 31 日)****District Minor Works Progress Report (As at 31.8.2015)**

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(一) 已完成可行性研究及已撥款的項目			
<b>A. Projects with Funding Endorsed</b>			
SK-DMW016A (葉福全工程顧問 TIP)	佳景路行人道上蓋工程 (第二期) Construction of rainshelter along the pedestrian walkway in Kai King Road (Phase II)	工程費用：420 萬元 Project cost: \$4.2M  開工日期：14 年 1 月 Commencement date: Jan 14  完工日期：14 年 10 月 Completion date: Oct 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 09 年 5 月會議上通過是項工程計劃。委員會已諮詢新都城二期業主委員會及商場管理公司，並在 10 年 1 月進行實地視察。</li> <li>● 工作小組建議修訂工程預算由 246 萬元至 420 萬元，並於 2013 年 10 月獲委員通過。承辦商已於 2013 年 12 月 11 日簽署工程合約。顧問公司及承辦商與民政事務處職員於 2014 年 11 月 24 日進行檢收場地工作。</li> <li>● 顧問公司及承辦商已於六月初完成行人路上蓋改善工程，現正處於保養期間。</li> </ul>
SK-DMW171 (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第 26/12 號  SKDC(DFMC) 文件第 19/15 號	要求為西貢偏遠村落於西貢市中心增設信箱架 Request to provide mail box for remote villages of Sai Kung at Sai Kung town centre	工程費用預算：18 萬 7 仟元 Estimated Project cost: \$0.187M  開工日期：15 年 6 月 26 日 Commencement date: 26 Jun 15  預算完工日期：15 年 10 月 Expected Completion date: Oct 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 12 年 4 月 17 日的會議上通過這項工程。工程組已與工程建議人於 2013 年 1 月 21 日到實地視察。</li> <li>● 漁農自然護理署於 13 年 9 月回覆，要求擬加設的信箱架需採用不反光物料。漁農署在 13 年 12 月 23 日批准在郊野公園範圍進行工程。</li> <li>● 已和郵政署及相關持份者進行實地視察。郵政署表示可為西灣村及白臘村提供派遞服務。</li> <li>● 委員會於 15 年 1 月 30 日通過撥款申請推展工程，同年 5 月下旬進行招標及 6 月 26 日展開工程。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW186 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第16/13號  SKDC(DWWG) 文件第12/14號	坑口井欄樹衛奕信徑近澳頭涼亭設置工程 Construction of a rain shelter near O Tau at the Wilson Trail of Tseng Lan Shue, Hang Hau	工程費用：121萬3千元 Project cost: \$1.213M  開工日期：15年4月2日 Commencement date: 2 April 15  預算完工日期：15年9月 Expected Completion date: Sep15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在13年1月15日的會議上通過這項工程。在2013年2月1日致函地政處查詢土地資料。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見。</li> <li>● 已於14年1月9日向地政處申請撥地，地政處已2014年6月初批准撥地推展工程。工作小組及委員會分別於2014年10月及11月通過撥款。</li> <li>● 已完成審批標書，並於15年1月8日簽署工程合約。工程已於2015年4月2日展開。</li> </ul>
SK-DMW192 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第34/13號  SKDC(DWWG) 文件第03/15號	改善早禾坑過河設施 Improvement works for the crossing facilities at Tso Wo Hang	工程費用預算：50萬元 Estimated Project cost: \$0.5M  <u>預算開工日期：15年10月</u> <u>Expected Commencement date: Oct 15</u>  <u>預算完工日期：16年1月</u> <u>Expected Completion date: Jan 16</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在13年3月12日的會議上通過這項工程。</li> <li>● 工程組已於13年3月22日致函地政處查詢土地資料，並於13年7月15日致函提示地政處。地政處回覆，表示沒有收到地區人士反對意見。</li> <li>● 地政處已批准撥地推展工程。工作小組及委員會分別於2015年2月及3月通過撥款，現正預備設計圖則及招標文件。</li> </ul>
SK-DMW208 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第80/13號	西貢薈場休憩處及伯多祿村花園改善工程 Improvement works at Tan Cheung Sitting-out Area and St. Peter's Village Garden of Sai Kung	工程費用：647萬元 Project cost: \$6.47M  開工日期：14年11月 Commencement date: Nov14  預算完工日期：15年10月 Expected Completion date: Oct 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在13年9月17日的會議上通過是項撥款。</li> <li>● 康文署就是否於薈場休憩處加設照明設備收到不同的意見。經工作小組於14年8月討論後，建議不需要於薈場休憩處加設照明設備。</li> <li>● 薈場休憩處的改善工程已於4月2日完工，場地已開放給市民使用。</li> <li>● 伯多祿村花園的改善工程已大致於15年5月完工，並已開放給市民使用。稍後，中華電力公司會進行提昇電力系統的相關工程，預算於10月完成。</li> </ul>
SK-DMW209 (西貢民政處工	坑口茅莆9至33號屋排水渠改善工程	工程費用預算：235萬5千元 Estimated Project cost: \$2.355M	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會於13年9月17日討論是項工程，並交由工程組跟進。工作小組和委員會分別於13年12月及14年1月通過撥款。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第81/13號	Improvement of drainage channel at house nos. 9 – 33 of Mau Po, Hang Hau	開工日期：15年3月6日 Commencement date: 6 Mar 15 預算完工日期：15年10月 Expected Completion date: Oct 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於擬建排水渠原有走線，受到現有化糞池阻擋，需向西貢地政處申請額外撥地及向受影響私人土地的業權人，獲取“不反對通知書”。</li> <li>● 因應地下設施分佈情況，排水渠設計有所修改，工程費用預算修正為220萬。委員會於15年1月30日通過修訂撥款。已完成招標程序，工程已於15年3月6日展開。</li> </ul>
SK-DMW215 (西貢民政處工程組SKDO) SKDC(DCMC) 文件第99/13號 SKDC(DWWG) 文件第10/15號	請求在井欄樹村出九龍方向之巴士站行人路前興建避雨亭 Request to construct rainshelter in front of the pavement at the bus stop of Tseng Lan Shue Village (to Kowloon direction)	工程預算費用：40萬 Estimated Project cost: \$0.4M  <u>預算開工日期：15年11月</u> <b>Expected Commencement date: Nov 15</b>  <u>預算完工日期：16年3月</u> <b>Expected Completion date: Mar 16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在13年11月12日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 地政處已於14年7月中回覆，並指出沒有收到公眾人士對建議工程有反對意見，但建議工程與水務署工程位置可能重疊，正與水務署協調有關工程安排。</li> <li>● 地政處已批准撥地推展工程。工作小組及委員會分別於於15年4月14日及5月12日通過撥款，正預備設計圖則。</li> </ul>
SK-DMW216 (西貢民政處工程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第16/14號 SKDC(DWWG) 文件第04/15號	美化西貢薹場村休憩處 Beautification works for the sitting-out area at Tan Cheung Village, Sai Kung	工程預算費用：57萬4千元 Estimated Project cost: \$0.574M 開工日期：15年7月3日 Commencement date: 3 Jul 15 預算完工日期：15年10月 Expected Completion date: Oct 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工程組已經與工程建議人在2013年11月20日到工程擬議地點進行實地視察。委員會在2014年1月14日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 地政處2014年4月下旬回覆，並指出擬建工程位置將與水務署工程預留撥地有抵觸，將會聯絡水務署協調施工安排。</li> <li>● 地政處回覆並指出沒有收到反對意見，已於14年8月致函地政處申請撥地推展工程。地政處已批准撥地。</li> <li>● 工作小組和委員會分別於2015年2月及3月通過撥款申請推展工程。已於15年5月下旬進行招標及同年7月3日展開工程。</li> </ul>
SK-DMW217 (西貢民政處工程組SKDO)	東龍洲南堂供水系統改善工程 Improvement works	工程預算費用：35萬 Estimtaed Project cost: \$0.35M <u>預算開工日期：15年10月</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工程組已經與工程建議人到工程擬議地點進行實地視察。委員會在2014年1月14日的會議上通過這項工程。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDC(DFMC) 文件第17/14號  SKDC(DWWG) 文件第11/15號	for the water system at Nam Tong , Tung Lung Chau	<b><u>Expected Commencement date: Sep 15</u></b>  <b><u>預算完工日期： 16年2月</u></b> <b><u>Expected Completion date: Feb 16</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 已完成土地測量，確定水管走線，並已清理位於西面並已乾涸的儲水池工作。清理餘下的儲水池工作，已於 14 年 8 月尾展開，並於同年 9 月初完成。</li> <li>● 地政處已於 14 年 10 月初張貼告示。地政處回覆指出，沒有收到公眾人士對建議工程的反對意見。地政處已批准撥地推展近佛堂門位置的供水設施改善工程。</li> <li>● 工作小組及委員會分別於 15 年 4 月 14 日及 5 月 12 日通過撥款，正預備設計圖則。</li> </ul>
SK-DMW219 (西貢民政處工 程組SKDO) SKDC(DFMC) 文件第97/13號  SKDC(DWWG) 文件第07/14號	坑口相思灣海灘附 近行人橋重建工程 Reconstruction of footbridge near to the beach at Sheung Sze Wan, Hang Hau	工程費用預算：158 萬 1 千元 Estimated Project cost: \$1.581M  開工日期：15 年 1 月 9 日 Commencement date: 9 Jan 15  <b><u>預算完工日期：15 年 9 月</u></b> <b><u>Expected Completion date: Sep 15</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 13 年 11 月 12 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 工作小組和委員會分別於 2014 年 8 月及 9 月通過撥款申請推展工程。工程已於 15 年 1 月 9 日展開。</li> </ul>
SK-DMW225 (西貢民政處工 程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第46/14號	西貢區議會及西貢民 政事務處轄下各項地 區設施的小型改善及 緊急工程預留撥款 (2014-2015) Funding reserve for minor improvement and emergency works of district facilities under Sai Kung District Council and Sai Kung District Office (2014-2015)	工程費用預算：120 萬元 Estimated Project cost: \$1.2M  開工日期：14 年 9 月 20 日 Commencement date: 20 Sep 14  預算完工日期：15 年 9 月 Expected Completion date: Sep 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 5 月 20 日的會議上通過是項撥款。</li> <li>● <b><u>截至 15 年 8 月 31 日，共推行了 5 項小型工程及 1 項定期合約項目，開支為\$1,091,955.00 元，詳程請參閱附件。</u></b></li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
<p>SK-DMW226 (西貢民政處工程組SKDO)</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第47/14號</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第75/15號</p>	<p>鴨仔山設施改善建議 Suggestions on facility improvement at Ap Tsai Shan</p>	<p>工程費用：371萬元 Project cost: \$3.71M</p> <p>開工日期：15年2月24日 Commencement date: 24 Feb 15</p> <p>預算完工日期：16年3月 Expected Completion date: Mar 16</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在14年5月20日的會議上通過是項工程建議，初步通過371萬推展工程。</li> <li>● 已致函地政處查詢詳細土地資料。地政處已於14年7月中覆函，並指出沒有收到公眾人士對建議工程的意見。正等待委員會落實建議避雨亭設計式樣。</li> <li>● 建議工程列表的第8(即山頂往敬賢里方向的平坦路段設置平台)及13項(即山頂往敬賢里方向(坊間稱區議會亭附近)維修石級及欄杆)工程已於15年2月24日進行施工，並於15年4月17日完工，工程費用為28萬8千元。</li> <li>● 委員會於15年7月通過一項工程建議，改善「區議會亭」附近的路段。委員會通過一併跟進是項建議。</li> </ul>
<p>SK-DMW228 (西貢民政處工程組SKDO)</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第49/14號</p> <p>SKDC(DWWG) 文件第12/15號</p>	<p>於康盛花園行人天橋附近的觀景台增設長者康樂設施 Provision of recreational facilities for the elderly at the viewing terrace near to the footbridge of Hong Sing Garden</p>	<p>工程費用預算：16萬元 Estimated Project cost: \$0.16M</p> <p>開工日期：15年7月17日 Commencement date: 17 Jul 15</p> <p>預算完工日期：15年11月 Expected Completion date: Nov 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在14年5月20日的會議通過是項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。已致函地政處查詢詳細土地資料。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見。地政處已批准撥地推展工程。</li> <li>● 工作小組及委員會分別於15年4月14日及5月12日通過撥款，正預備設計圖則。</li> <li>● 已於15年6月下旬進行招標及7月17日展開工程。</li> </ul>
<p>SK-DMW230 (康文署LCSD)</p> <p>SKDC(DFMC) 文件第62/14號</p>	<p>在橋咀泳灘增建雨水收集、過濾系統及生活污水淨化及循環使用系統 Installation of storm water collection and filtration system and domestic waste water treatment and recycling system at Kiu Tsui Beach</p>	<p>工程費用：177萬元 Project cost: \$1.77M</p> <p>預算開工日期：15年10月 Expected Commencement date: Oct 15</p> <p>預算完工日期：16年1月 Expected Completion date: Jan 16</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會於14年7月15日的會議上通過是項撥款。</li> <li>● 前期的準備工作大致完成，現正進行招標事宜。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW240 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第73/14號  SKDC(DWWG) 文件第13/15號	要求於西貢甲邊朗村近燈柱編號 VA3607 加設座椅及蔭棚 Request to provide seats and rainshelter near to the lamp post (no. VA3607) at Kap Ping Long Village of Sai Kung	工程費用預算：11 萬 8 千元 Estimated Project cost: \$0.118M  開工日期：15 年 7 月 3 日 Commencement date: 3 Jul 15  預算完工日期：15 年 10 月 Expected Completion date: Oct 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 已致函地政處查詢詳細土地資料。地政處已覆函，並指出沒有收到公眾人士的反對意見。已於 14 年 12 月向地政處申請撥地推展工程。地政處已批准撥地推展工程。</li> <li>● 工作小組及委員會分別於 15 年 4 月 14 日及 5 月 12 日通過撥款，已於 15 年 5 月下旬進行招標及 7 月 3 日展開工程。</li> </ul>
SK-DMW241 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第74/14號  SKDC(DWWG) 文件第 02/15 號	建議位於將軍澳 15 區毓雅里臨時苗圃增建 38 個田畦 Proposal to provide 38 additional planting plots at the Yuk Nga Lane Community Garden at Area 15 of Tseung Kwan O	工程費用：50 萬元 Project cost: \$0.5M  預算開工日期：15 年 9 月 Expected Commencement date: Sept 15  預算完工日期：16 年 1 月 Expected Completion date: Jan 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由康文署跟進這項建議。規劃署於 14 年 8 月回覆表示擬議工程地點的長遠發展用途暫未有定案。</li> <li>● 西貢民政處已完成諮詢工作，期間並沒有收到反對意見，而部份持份者則要求盡量減低苗圃內的活動產生的噪音。工作小組於 14 年 10 月備悉諮詢結果。</li> <li>● 委員會於 15 年 3 月通過有關工程撥款。工程預計於 2015 年 9 月展開。</li> </ul>
SK-DMW242 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第61/14號  SKDC(DWWG) 文件第08/14號	將軍澳環保大道寵物公園設施改善工程 Improvement works for the facilities of Wan Po Road Pet Garden at Tseung Kwan O	工程費用：313 萬元 Project cost: \$3.13M  預算開工日期：15 年 6 月 Expected Commencement date: June 15  預算完工日期：16 年 2 月 Expected Completion date: Feb 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會於 2014 年 7 月 15 日的會議上認為工程費用預算較大。康文署於 2014 年 8 月 19 日的工作小組會議上提供項目的明細表給成員參閱，經討論後，工作小組通過是項工程撥款申請。</li> <li>● 委員會於 14 年 9 月 4 日的會議上通過是項撥款。</li> <li>● 已和有關部門就照明系統的設計和款式達成共識，工程已於 6 月開始分階段展開，<u>在停車場的第一階段工程已於 7 月完成，於大寵物區的第二階段工程現正開展</u>，整項工程將於 16 年 2 月完成。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW243 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第87/14號	西貢游泳池的設施改善工程 Improvement works for the facilities of Sai Kung Swimming Pool	工程費用：74.4 萬元 Project cost: \$0.744M  開工日期：14 年 10 月 Commencement date: Oct 14  預算完工日期：15 年 9 月 Expected Completion date: Sept 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會於 14 年 9 月 4 日的會議上通過是項撥款。</li> <li>● 泳池機房臭氧加壓泵、潛水泵及泳池廣播系統改善工程已經完工，而泳池跳台工程現正<u>籌備</u>中。</li> <li>● 由於工程標價高於預算費用，工程費用預算由原來 64.4 萬元修訂為 74.4 萬元，<u>並已獲審批，建築署現正就是項工程進行招標工作。</u></li> </ul>
SK-DMW244 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第88/14號	將軍澳游泳池的設施改善工程 Improvement works for the facilities of Tseung Kwan O Swimming Pool	工程費用：89.5 萬元 Project cost: \$0.895M  開工日期：14 年 10 月 Commencement date: Oct 14  預算完工日期：15 年 <u>8 月</u> Expected Completion date: <u>Aug 15</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會於 14 年 9 月 4 日的會議上通過是項撥款。</li> <li>● <u>工程已於 8 月完工。</u></li> </ul>
SK-DMW245 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第89/14號	坑口文曲里公園及將軍澳運動場照明改善工程 Improvement works for the Hang Hau Man Kuk Lane Park and the Lightings in the Tseung Kwan O Sports Ground	工程費用：25.2 萬元 Project cost: \$0.252M  開工日期：14 年 11 月 Commencement date: Nov 14  預算完工日期：15 年 <u>12 月</u> Expected Completion date: <u>Dec 15</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會於 14 年 9 月 4 日的會議上通過是項撥款。</li> <li>● 坑口文曲里公園的改善工程已經完成，<u>而在將軍澳運動場的改善工程預計於 15 年 12 月完成。</u></li> </ul>
SK-DMW246 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第86/14號  SKDC(DWWG) 文件第14/15號	改善鴨仔山東方徑路段 Improvement works for the Tung Fong Trail of Ap Tsai Shan	工程費用預算：66 萬 3 千元 Estimated Project cost: \$0.663M  開工日期：15 年 7 月 17 日 Commencement date: 17 Jul 15  預算完工日期：15 年 12 月 Expected Completion date: Dec 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 9 月 4 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。已致函地政處查詢詳細土地資料，地政處已 14 年 12 月中張貼告示諮詢公眾。</li> <li>● 地政處已批准撥地推展工程。工作小組及委員會分別於 15 年 4 月 14 日及 5 月 12 日通過撥款，正預備設計圖則。</li> <li>● 已於 6 月下旬進行招標程序。工程已於 15 年 7 月 17 日展開。</li> </ul>
SK-DMW248	於將澳海濱公園及東	工程費用：60 萬元	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會分別在 14 年 9 月 4 日及 15 年 3 月 10 日的會議通過</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW259 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第91/14號  SKDC(DFMC) 文件第30/15號  SKDC(DWWG) 文件第15/15號	面水道加設電箱 Addition of service box at Tseung Kwan O Waterfront Park and the eastern channel	Project cost: \$0.6M  開工日期：15年8月中 Commencement date: <b>Mid Aug 2015</b>  預算完工日期：16年2月 Expected Completion date: Feb 16	SK-DMW248 及 SK-DMW259 兩項工程。  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 有關加設座椅及飲水機的部份建議，康文署認為現時設施已能應付市民需求，故向委員會建議取消此部份的建議。</li> <li>● 工作小組和委員會分別在15年4月14日及5月12日的會議通過工程撥款。</li> <li>● 建築署已完成招標工作，有關工程已於15年8月中展開。</li> </ul>
SK-DMW251 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DWWG) 文件第05/15號	對廈門灣及橋咀海灘附近的行山徑進行改善工程 Proposed works at the walking trail near Hap Mun Bay and Kiu Tsui Breach	<u>工程費用預算：216萬7千元</u> <u>Estimated Project cost: \$2.165M</u>  <u>開工日期：15年8月13日</u> <u>Commencement date: 13 Aug 15</u>  <u>預算完工日期：16年2月</u> <u>Expected Completion date: Feb 16</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是項工程由旅遊及經濟發展工作小組轉交委員會跟進，委員會在14年9月4日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 地政處已批准撥地，已完成土地測量及工程設計。</li> <li>● 委員會已於15年3月10日通過撥款申請推展工程。</li> <li>● 已於5月下旬進行招標程序，及同年8月13日展開工程。</li> </ul>
SK-DMW255 (WCWP International Limited)  SKDC(DWWG) 文件第18/14號	唐德街唐明苑正門連接將軍澳中心加建上蓋 Construction of cover between the main entrance of Tong Ming Court and Park Central at Tong Tak Street	工程費用：225萬元 Project cost: \$2.25M  預算開工日期：16年5月 Expected Commencement date: May 16  預算完工日期：17年3月 Expected Completion date: Mar 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地區工程小組於2014年12月16日通過了該項目的撥款建議。委員會已於15年1月30日通過撥款申請推展工程。民政事務總署已於15年3月發信交由定期合約顧問跟進事項工程。</li> <li>● 探井及土地測量已於六月中完成，合約顧問在七月收到探井報告，<u>並正進行可行性研究。</u></li> </ul>



項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW256 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第16/15號	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施) Funding reserve for emergency maintenance and improvement works by the Leisure and Cultural Services Department	工程費用：100萬元 Project cost: \$1M  開工日期：15年4月 Commencement date: Apr 15  預算完工日期：16年3月 Expected Completion date: Mar 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在2015年1月30日的會議上討論並且通過建議撥款1,000,000元推展工程。</li> <li>● 在2015/16年度，<u>7至8月期間共有7項緊急維修工程，開支約共\$199200</u>，詳情可參考附件。</li> </ul>
SK-DMW257 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第68/13號  SKDC(DFMC) 文件第46/15號	美化及重置林盛路及寶琳北路交界休憩處 Beautification and re-provision of sitting-out area at the junction of Lam Shing Road and Po Lam Road North	工程費用：380萬元 Project cost: \$3.8M  預算開工日期：16年9月 Expected Commencement date: Sept 16  預算完工日期：17年4月 Expected Completion date: April 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是項工程項目於13年7月16日討論，及後經過兩次諮詢，然後於15年1月13日的委員會會議通過該項工程。委員會續於在15年5月12日的會議通過撥款進行該項工程。</li> <li>● 是項工程已交由民政事務總署工程組的合約顧問負責設計及建造，土地測量已經完成並獲得報告，合約顧問正進行可行性研究。工程完成後將會交由康文署管理及保養。</li> </ul>
SK-DMW260 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第42/15號	西貢區議會及西貢民政事務處轄下各項地區設施的小型改善及緊急工程預留撥款(2015-2016) Funding reserve for minor improvement and emergency works of district facilities under Sai Kung District Council and Sai Kung District Office (2015 – 2016)	工程費用預算：120萬元 Estimated Project cost: \$1.2M  預算開工日期：15年9月 Expected Commencement date: Sep 15  預算完工日期：16年9月 Expected Completion date: Sep 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在15年5月12日的會議通過該項撥款申請。</li> <li>● <u>截至15年8月31日，已為1項設施維修定期合約招標，預算費用為79萬元。</u></li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW261 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第43/15號	西貢區公園及綠化地帶 美化工程 Beautification works for the parks and green belts of Sai Kung	工程費用：70萬元 Project cost: \$0.7M  <u>開工日期：15年6月</u> <b>Commencement date: Jun 15</b>  預算完工日期：16年3月 Expected Completion date: Mar 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在15年5月12日的會議通過該項撥款申請。</li> <li>● 有關綠化工程已逐步展開。</li> </ul>
SK-DMW262 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第44/15號	西貢游泳池設施美化及 改善工程 Beautification and improvement works for the facilities of Sai Kung Swimming Pool	工程費用：16萬1千6百元 Project cost: \$0.1616M  預算開工日期：15年7月 Expected Commencement date: Jul 15  預算完工日期：15年12月 Expected Completion date: Dec 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在15年5月12日的會議通過該項撥款申請。</li> <li>● 部份改善工程預算在8月完成，而機電工程署仍就有關裝設電子顯示屏的工程進行招標工作。</li> </ul>
SK-DMW263 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第45/15號	西貢鄧肇堅運動場設施 改善工程 Improvement works for the facilities of Tang Shiu Kin Sports Ground of Sai Kung	工程費用：118萬1千元 Project cost: \$1.181M  預算開工日期：16年1月 Expected Commencement date: Jan 16  預算完工日期：16年4月 Expected Completion date: Apr 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在15年5月12日的會議通過該項撥款申請。</li> <li>● 機電工程署正就有關工程進行招標工作。</li> </ul>
SK-DMW264 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第47/15號	改善及美化沙角尾育賢 學校毗鄰公園 Improvement and Beautification works for the park next to Yuk Yin School of Sha Kok Mei	工程費用：38萬元 Project cost: \$0.38M  預算開工日期：15年9月 Expected Commencement date: Sept 15  預算完工日期：16年5月 Expected Completion date: May 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在15年5月12日的會議通過該項工程，並交由康樂及文化事務署跟進這項建議。</li> <li>● 於7月14日的地區設施管理委員會通過有關工程費用撥款。</li> <li>● <u>康樂及文化事務署正展開招標工作。</u></li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SK-DMW269 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第68/15號	對面海濱地帶照明燈 更換工程 Replacement of lights at the waterfront area of Tui Min Hoi	工程費用：20萬元 Project cost: \$0.20M  預算開工日期：15年 <u>9月</u> Expected Commencement date: <b>Sept 15</b>  預算完工日期：15年12月 Expected Completion date: Dec 15	● 委員會在15年7月14日的會議通過該項工程及有關費用撥款，並交由康樂及文化事務署跟進這項建議。
SK-DMW270 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第69/15號	茅湖仔足球場休憩設施 提升工程 Improvement works for the sitting-out facilities at Mau Wu Tsai Soccer Pitch	工程費用：18萬元 Project cost: \$0.18M  預算開工日期：15年9月 Expected Commencement date: Sept 15  預算完工日期：16年6月 Expected Completion date: Jun 16	● 委員會在15年7月14日的會議通過該項工程及有關費用撥款，並交由康樂及文化事務署跟進這項建議。  ● <u>康樂及文化事務署正展開招標工作。</u>
SK-DMW271 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第70/15號	西貢游泳池的設施改善 工程Improvement works for the facilities of Sai Kung Swimming Pool	工程費用：173萬4千元 Project cost: \$1.734M  預算開工日期：15年9月 Expected Commencement date: Sept 15  預算完工日期：16年3月 Expected Completion date: Mar 16	● 委員會在15年7月14日的會議通過該項工程及有關費用撥款，並交由康樂及文化事務署跟進這項建議。
SK-DMW272 (康文署LCSD)  SKDC(DFMC) 文件第71/15號	更換將軍澳運動場的兩 組擲鐵餅保護籠 Replacement of the two sets of discus cage at Tseung Kwan O Sports Ground	工程費用：43萬8仟2百元 Project cost: \$0.4382M  預算開工日期：15年11月 Expected Commencement date: Nov 15  預算完工日期：15年12月 Expected Completion date: Dec 15	● 委員會在15年7月14日的會議通過該項工程及有關費用撥款，並交由康樂及文化事務署跟進這項建議。

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(二) 正進行可行性研究／未能通過可行性研究的工程項目			
<b>B. Project Subject to Feasibility Studies</b>			
SK-DMW044A (西貢民政處工程組)	文曲里擬建有蓋座椅  Proposed seats with shades at Man Kuk Lane	工程費用：待定 Project cost:  開工日期：待定 Commencement date:  完工日期：待定 Completion date:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地區工程小組在 10 年 2 月 23 日的會議上，通過設計方案及撥款 470 萬元推展行人路上蓋工程。工程顧問於 12 年 2 月 14 日的會議上報告，擬建的行人路上蓋的樁柱如豎立於行人路與單車徑之間，可能會影響現有的樹木的根部及樹冠層。委員會於 12 年 3 月 6 日進行實地視察，及於 12 年 6 月 5 日通過暫時凍結工程，有待檢討。</li> <li>● 行人路上蓋工程小組建議考慮替代方案，並向持份者收集意見。諮詢結果已於 14 年 12 月獲行人路上蓋工程小組通過。</li> <li>● 民政處工程組初步研究於文曲里設置四組有蓋座椅的替代方案。委員會於 2015 年 1 月同意就替代方案進行諮詢。諮詢期間並沒有收到反對意見。工作小組於 15 年 4 月建議採用設置蔭棚的替代方案。</li> <li>● 就新替代方案，已致函地政處，查詢土地資料。</li> <li>● 正預備探井工作，以確定地下公用設施及樹根位置。</li> </ul>
SK-DMW111 (康文署 LCSD)	西貢對面海休憩公園  Construction of Sitting-out area at Tui Min Hoi, Sai Kung	有待評估  (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 10 年 9 月 14 日會議上通過工程建議，並決定致函地政處盡快安排拆卸有關建築物。</li> <li>● 西貢地政處回覆表示，如果本委員會建議的休憩公園工程落實的話，清理現存建築物的工程便可納入相關的工程項目一併處理。地政處已經安排清理雜草、修補圍網及定時巡查，加強土地管理。</li> <li>● 西貢地政處在回覆康文署有關土地資料時表示，由於前魚類統營處西貢小學的用地範圍包括東面和南面的兩個斜坡，故建議擴大工程範圍至涵蓋整個地段。民政事務總署工程組與西貢地政處研究有關附近斜坡的穩定性後，認為需就擬建設施為有關斜坡進行加固工程。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工作小組於 14 年 4 月的工作會議上，就對面海的斜坡安全問題表示關注。秘書處於 2014 年 4 月 16 日致函地政處及土木工程拓展署要求盡快進行斜坡維修工作，並積極對該處斜坡進行長遠的鞏固及保養。</li> <li>● 康文署已經就鞏固工程地盤及鄰近的斜坡工程諮詢土木工程拓展署，估計鞏固斜坡的開支約 4 百萬，整個工程預算將超過 3,000 萬，超出了地區小型工程的承擔範圍。</li> <li>● 相關部門分別於 2015 年 3 月及 6 月再作實地考察，商討將工程項目規模縮小或其他可行方案，各政府部門正在就有關方案進行研究和探討。</li> </ul>
<b>SK-DMW121</b> (未定) (To be confirmed)	西貢區公共小巴士站避雨設施 <b>Installation of Rainshelter at the Public Light Bus Stops in Sai Kung District</b>	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工作小組在 10 年 10 月建議委員會分階段興建區內小巴士站的避雨設施。第一階段先在沒有上蓋的小巴總站興建避雨設施。委員會在同年 11 月通過建議。</li> <li>● 委員會已經在 10 年 11 月 22 日進行實地視察。工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論及通過實地視察報告。秘書處已經聯絡運輸署，邀請部門要求各營辦商積極研究在委員會建議的專線小巴總站位置上設置避雨蔭棚。</li> <li>● 諮詢工作已經完成。委員會於 2013 年 5 月的會議上討論持分者提供的意見，並同意把擬議設置避蔭棚的地點修訂為 9 個。委員會通過直接致信各小巴路線營辦商表達訴求。營辦商的回覆已於 13 年 9 月電郵予各委員。營辦商表示暫時未能於公共小巴士站興建避雨設施。</li> <li>● 委員會於 14 年 5 月的會議上提出以地區小型工程撥款推展工程，將諮詢運輸署的技術意見。運輸署及路政署表示，將於 2015 年初擴闊坑口名成街的避車處，現有小巴士站及候車處將被遷移。</li> </ul>
<b>SK-DMW151</b> (西貢民政處工程組 SKDO)	坑口井欄樹村深朗垃圾站附近空地改	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 11 年 7 月 12 日的會議上通過有關建議，並交由西貢民政事務處工程組進行可行性研究及造價評估。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDC(DFMC) 文件第 52/11 號	善工程 Improvement to the open space near RCP at Sam Long, Tseung Lan Shue, Hang Hau		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 要尋找合適地方遷移現有垃圾收集站，待遷移現有垃圾站後，方可進行改善工程。</li> </ul>
SK-DMW 166 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第7/12號	甲邊朗行人路改善工程 Improvement works for the pavement of Kap Pin Long	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 12 年 2 月 14 日的會議上通過這項工程，並交由工程組跟進這項建議。</li> <li>● 已與相關持份者再進行實地視察，並建議新增/修改維修地點，已向地政處再查詢土地資料。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正諮詢相關政府部門。</li> <li>● 已安排與相關持份者進行實地視察，以確定維修地點。已於 2014 年 6 月 3 日向地政處申請撥地推展工程。已於 14 年 11 月下旬致函地政處提示。</li> <li>● 地政處已批准撥地推展工程，正進行工程設計。</li> <li>● <u>地區工程小組於 15 年 8 月 11 日舉行的會議上建議通過撥款，稍後向委員會確認有關撥款推展工程。</u></li> </ul>
SK-DMW176 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第42/12號	坑口井欄樹澳頭通路改善工程 Improvement to access at Au Tau, Tseng Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 12 年 6 月 5 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 工程組已於 2012 年 2 月 27 日致函地政處查詢土地資料。地政處於 2013 年 1 月 9 日張貼相關告示。地政處在 2013 年 2 月 20 日回覆，表示收到地區人士反對。由於收到地方人士提出的強烈反對，暫時未能繼續推展是項工程。</li> <li>● 委員會於 2015 年 1 月通過修訂工程計劃。正為新修訂工程細節及走線諮詢地區人士意見。</li> </ul>
SK-DMW187 (西貢民政處工程組SKDO)	井欄樹村近鄉公所通往清水灣道之村口及由村口往舊龍騰小學一帶建無障	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 13 年 1 月 15 日的會議上通過這項工程。在 2013 年 2 月 1 日致函地政處查詢土地資料。地政處已於 13 年 10 月 23 日張貼告示。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，正諮詢相關政府部門。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDC(DFMC) 文件第17/13號	礙通道 To widen the entrance of Tsang Lan Shue Village at Clear Water Bay Road near to the village office and construct a barrier-free passageway from the village entrance to the area of the former Lung Tang [transliteration] Primary School		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 經研究後，建造一條合乎標準的無障礙通道並不可行。工作小組於 15 年 4 月同意修訂工程計劃，將略為修窄原有的梯級闊度以騰出空間建造一條約 800mm 的斜道，方便居民用手拉車運送日常物資。</li> </ul>
SK-DMW188 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第18/13號	坑口區清水灣道與白石臺交界處建造避雨亭工程 Construction rainshelter at the junction of Clear Water Bay Road and Pak Shek Terrace, Han Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 13 年 1 月 15 日的會議上通過這項工程。在 2013 年 2 月 1 日致函地政處查詢土地資料。</li> <li>● 地政處已於 13 年 10 月 23 日張貼告示。地政處在 2013 年 11 月 7 日回覆，表示沒有收到地區人士反對意見。但擬建工程位置坐落於自然保育區，正諮詢環境保護署意見，此外規劃署亦表示，依據現行法律，任何人士，如需在該自然保育區進行挖掘或填土，必須取得由城市規劃委員會發出的許可證。</li> <li>● 環境保護署回覆指出，是項工程建議並不包括在環境影響評估條例中須有環境許可證的”指定工程項目”內，無需申請環境許可證，此外，漁農自然護理署對是項工程建議亦沒有反對意見，就以上意見，現再諮詢規劃署。</li> <li>● 規劃署對建議工程細節並沒有反對意見。由於建議工程位置靠近路政署斜坡，正預備設計圖則，稍後諮詢路政署意見。</li> </ul>
SK-DMW198 (西貢民政處工程組SKDO)	坑口區將軍澳村在燈柱 EA1064 附近避雨亭及坐椅設置工程	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工程組已與工程建議人於 5 月 8 日到實地視察。委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程組跟進。</li> <li>● 已致函地政處查詢土地資料。地政處在 2013 年 11 月 18 日</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
SKDC(DFMC) 文件第52/13號	Provision of rainshelter and benches near lamp post no. EA1064 at Tseung Kwan O Village, Hang Hau		<p>回覆及確定土地資料，但本處收到地區人仕反對意見，正與相關持份者處理有關反對意見。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 相關持份者與反對者磋商，並以書面確認已處理有關反對解決，現正向地政處申請撥地推展工程。</li> <li>● 正預備探井工作，以確定地下公用設施位置。</li> </ul>
SK-DMW199 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第53/13號	坑口井欄樹保良局永隆銀行金禧庇護工場及宿舍附近涼亭建造工程  Construction of pavilion near Po Leung Kuk Wing Lung Bank Golden Jubilee Sheltered Works Shop and Hostel at Tseng Lan Shue, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工程組已與工程建議人於 5 月 8 日到實地視察。委員會於 13 年 5 月 14 日討論是項工程，並交由工程組跟進。</li> <li>● 已致函地政處查詢土地資料。地政處在 2013 年 11 月 18 日回覆，表示沒有收到地區人仕反對意見。此外，環境保護署回覆指出，是項工程建議並不包括在環境影響評估條例中須有環境許可證的”指定工程項目”內，無需申請環境許可證，此外，漁農自然護理署對是項工程建議亦沒有反對意見，就以上意見，現再諮詢規劃署。規劃署並沒有反對意見。</li> <li>● 正向地政處申請撥地推展工程。在申請撥地過程中，收到附近地區人士對建議工程的反對意見，正透過民政事務處同時進行諮詢。</li> <li>● <u>地區工程小組於 15 年 8 月 11 日舉行的會議上報告諮詢結果，會議同意繼續推展工程。</u></li> </ul>
SK-DMW207 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第65/13號	改善早禾坑現有通道  Improvement of existing access at Tso Wo Hang	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工程組已與工程建議人於 6 月 25 日到實地視察。委員會於 13 年 7 月 16 日討論是項工程，並交由工程組跟進。</li> <li>● 已致函地政處查詢土地資料。民政處收到公眾人士對工程細節有不同意見，正與相關持分者協調不同意見。</li> </ul>
SK-DMW220 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC)	彩明街加設有蓋座椅建造工程  Construction of seats with shades at Choi Ming Street	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 3 月 11 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。工程組已與工程建議人到擬議工程位置進行實地視察。</li> <li>● 已致函地政處查詢詳細土地資料，並於 14 年 7 月中再致函</li> </ul>



項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
文件第27/14號			<p>提示。地政處已於 15 年 1 月初張貼告示諮詢公眾。地政處回覆指出，沒有收到公眾人士對建議工程的反對意見。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 已完成地下勘探及預備圖則。</li> <li>● <u>地區工程小組於 15 年 8 月 11 日舉行的會議上建議通過撥款，稍後向委員會確認有關撥款推展工程。</u></li> </ul>
SK-DMW221 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第28/14號	景嶺路避雨亭建造工程 Construction of rain shelter at King Ling Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 3 月 11 日的會議上通過這項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。工程組已與工程建議人到擬議工程位置進行實地視察。</li> <li>● 地政處已於 15 年 1 月初張貼告示諮詢公眾。地政處回覆指出，沒有收到公眾人士對建議工程的反對意見。</li> <li>● 在已完成的探井內，約 500 毫米深位置，發現混凝土結構物，阻礙建議工程地基，因此，未能在建議位置加建避雨亭。</li> <li>● <u>地區工程小組於 15 年 8 月 11 日舉行的會議上建議通過刪除是項建議工程。</u></li> </ul>
SK-DMW222 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第15/14號	改善寶邑路休憩設施 Improvement works for sitting-out facilities at Po Yap Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 3 月 11 日的會議上通過是項工程。工程組及工程建議人已於 6 月 4 日到工程擬議地點進行視察。地政處表示，部份建議工程位置與土木工程拓展署的工程計劃重疊，正研究修訂工程細節。</li> <li>● 已與相關持份者實地視察，並確定工程位置，正諮詢相關地區人士及組織。諮詢結果已於 15 年 2 月向工作小組報告。</li> <li>● 在已完成的探井內，約 400 毫米深位置，發現地下公用設施，阻礙建議工程地基，秘書處已於 15 年 7 月致信相關公用服務機構。</li> <li>● <u>相關機構同意更改地下設施位置，是項改動預計於 15 年 10 月展開。</u></li> </ul>
SK-DMW223	於陶樂路避雨設施	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 2014 年 3 月 11 日的會議上通過這項工程，工程組、</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(待定) SKDC(DCMC) 文件第30/14號	旁空地進行美化工程 Beautification works for the open space by the side of the rain shelter at To Lok Road	(To be confirmed)	<p>康文署代表及工程建議人到工程擬議地點進行實地視察。已於 14 年 6 月致函諮詢持份者的意見，期間並沒有收到反對意見。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 秘書處於 2014 年 9 月致函水務署，就安裝水錶及供水的可行性諮詢該署的意見。已向水務署索取擬議工程位置附近的食水管位置記錄。民政處及康文署正研究工程細節及日後的保養安排。已於 15 年 3 月向機電工程署及水務署提交初步工程方案徵詢意見。</li> <li>● 已完成地下勘探及初步設計圖則。</li> <li>● <b>地區工程小組於 15 年 8 月 11 日舉行的會議上建議通過撥款，稍後向委員會確認有關撥款推展工程。</b></li> </ul>
SK-DMW227 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第100/13號	於西貢頓場行人路加建座椅及上蓋 Provision of seats and cover for the pavement at Tan Cheung, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 5 月 20 日的會議上討論是項工程的諮詢結果，委員會同意在只在擬議工程地點加建座椅。</li> <li>● 已於 14 年 8 月向地政處申請撥地推展工程。收到地政處通知，在張貼告示期間，有公眾人士提出反對意見。</li> <li>● 由於附近居民對建議工程細節有不同意見，工程建議者將協調附近居民，確立工程細節。</li> <li>● <b>地區工程小組於 15 年 8 月 11 日舉行的會議上建議通過刪除是項建議工程。</b></li> </ul>
SK-DMW229 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第29/14號	於(一)安寧花園與厚德商場之間及(二)坑口港鐵站往安寧花園交通燈附近加設有蓋座椅各一套 Provision of a set of seat with shades (1) at the area between On Ning Garden and Hau Tak	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 5 月 20 日的會議通過該兩項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 地政處已張貼告示諮詢公眾，正等待地政處回覆諮詢結果。地政處回覆指出，沒有收到公眾人士對建議工程的反對意見。</li> <li>● 擬建工程位置與項目編號 SK-DMW249 工程位置部份重疊，已於 15 年 4 月上旬與相關持份者實地視察，確定及更新工</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
	Shopping Center and (2) near the traffic light from Hang Hau MTR Station to On Ning Garden		<p>程位置。已完成諮詢工作，期間並沒有收到反對意見。擬議工程位置見附件。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 運輸署指出，建議工程可能阻礙駕駛者的視線，容易引致交通意外。正預備圖則，稍後向運輸署跟進。</li> <li>● <u>因應運輸署回應，已向運輸提供修改後的圖則，諮詢意見。</u></li> </ul>
SK-DMW234 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第67/14號	要求維修西貢糧船灣儲水池 Request to maintain the storage cistern at High Island of Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 已致函地政處查詢詳細土地資料。地政處已覆函，並指出沒有收到公眾人仕的反對意見。現正諮詢相關部門對建議工程的意見及進行土地測量。</li> <li>● <u>已完成土地測量，正預備設計圖則。</u></li> </ul>
SK-DMW236 (西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第69/14號	調景嶺翠嶺路加設有蓋座椅工程 Construction of seats with shelter at Chui Ling Road, Tiu Keng Leng	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 已致函地政處查詢詳細土地資料。地政處 14 年 8 月下旬張貼告示諮詢公眾。地政處已覆函，並指出沒有收到公眾人仕的反對意見。現正諮詢相關部門對建議工程的意見。</li> <li>● 已完成地下勘探，探測報告顯示，建議工程在斜坡附近位置，探井內沒有發現地下設施，但資料顯示，地底下有一條直徑 450 毫米的食水管，由於建議工程可能影響現有食水管日後維修工作，現正諮詢水務署意見。此外，在另一位置(即在善禮樓附近)，探井內約 600 毫米深位置，發現地下電纜設施，阻礙建議工程，正要求電力公司更改電纜位置，以便建議工程建造。秘書處已於 15 年 7 月致信相關公用服務機構。</li> <li>● <u>電力公司初步回應指出，因改動電纜位置困難，因而接納建議工程的地基在其電纜位置之上興建。</u></li> </ul>
SK-DMW237	石角路加設有蓋座椅工	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(西貢民政處工程組SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第70/14號	程 Construction of seats with shelter at Shek Kok Road	(To be confirmed)	<p>民政事務處工程組跟進這項建議。秘書處已透過民政處完成諮詢工作，並於14年10月向工作小組報告諮詢結果。因應持份者的反對意見，工作小組同意擱置於峻瀝入口處的噴水池旁邊及渠務署工地旁邊設置有蓋座椅。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 工程組與工程建議人於15年4月再次到工程擬議地點進行視察。已與工程建議人確定經修訂的擬建蔭棚樣式及位置。</li> <li>● 已就經修訂的工程計劃(於行人隧道近石角路出口設置兩組蔭棚)諮詢持份者的意見，期間並沒有收到反對意見，並向地政處查詢土地資料。</li> <li>● 地政處已於15年6月上旬張貼告示諮詢公眾。</li> <li>● <u>由於工程範圍屬於運輸署管轄範圍，正向相關部門申請掘路許可証，以便推行地下探井工作，以確定地下公用設施位置。</u></li> </ul>
SK-DMW247 (民政事務總署HAD HQs)  SKDC(DFMC) 文件第90/14號	建議在坑口區馬游塘村山頂興建避雨亭及座椅工程 Provision of rain shelter and seats at the hill top of Ma Yau Tong Village, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在14年9月4日的會議通過該項工程，並交由民政事務總署跟進這項建議。</li> </ul>
SK-DMW249 (民政事務總署HAD HQs)  SKDC(DFMC) 文件第92/14號	常寧路行人路，近厚德邨商場門口外，通往蔚藍灣畔之交通燈過路處前設立有蓋蔭棚 Provision of rainshelters at the traffic light controlled pedestrian crossing at Sheung Ning Road between Hau Tak Shopping Center and Residence Oasis	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在14年9月4日的會議通過該項工程，民政事務總署工程組已初步視察擬議工程位置。</li> <li>● 擬建工程位置與項目編號SK-DMW229工程位置部份重疊，已於15年4月上旬與相關持份者實地視察，確定及更新工程位置，並進行地區諮詢。</li> </ul>
SK-DMW250	於北丫增設資料展示板	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是項工程由旅遊及經濟發展工作小組轉交委員會跟進，委員</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(西貢民政處工程組 SKDO)	Proposed information board at Pak A	(To be confirmed)	<p>會在 14 年 9 月 4 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 正向地政處查詢土地資料及與持份者商討工程細節。</li> <li>● 正預備設計圖則。</li> </ul>
SK-DMW254 (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第104/14號	大環村 34 號門外加設斜道 Provision of access ramp outside Tai Wan Village No. 34	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 11 月 11 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 向地政處查詢土地資料。地政處回覆指沒有收到公眾對工程有反對意見，但對工程細節有不同意見，正與持份者協調工程細節，以便推展工程。</li> <li>● <u>已與相關持份者進行實地視察，確立工程細則及位置，現正就新位置進行諮詢工作。</u></li> </ul>
SK-DMW258 (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第20/15號	在寶琳北路(近康盛花園門口巴士站附近)避雨亭下加設活動座椅 Provision of foldable seats under the rain shade on Po Lam Road North (near to the bus stop at the entrance of Hong Sing Garden)	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 15 年 1 月 30 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 諮詢工作已於 15 年 3 月完成，並沒有收到反對意見。諮詢結果於 15 年 4 月向工作小組報告。現正預備設計圖則。</li> <li>● <u>地區工程小組於 15 年 8 月 11 日舉行的會議上建議通過撥款，稍後向委員會確認有關撥款推展工程。</u></li> </ul>
SK-DMW265 (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第48/15號	改善連接蓮苑徑行山路段的設施 Improvement works for the facilities of the hiking track connecting to Lin Yuen Trail	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 15 年 5 月 12 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> </ul>
SK-DMW266 (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC)	在毓雅里與寶豐路(近社區苗圃)一帶加種樹林、增設兩個避雨亭及活動座椅	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 15 年 5 月 12 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
文件第49/15號	Planting more trees and adding two more rain shades and foldable seats in the area of Yuk Nga Lane and Po Fung Road (near the community garden)		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 秘書處在 15 年 7 月 20 日安排各委員進行實地視察。</li> <li>● <u>秘書處將就工程計劃諮詢持份者的意見。</u></li> </ul>
SK-DMW267 (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第 50/15 號	要求位於碧水新村內之荒廢政府用地興建避雨亭及康樂休憩設施 Provision of rain shelter and recreational facilities in the derelict government land inside Pik Shui Sun Tsuen	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 15 年 5 月 12 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> </ul>
SK-DMW268 (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第 51/15 號	於寶邑路行人路近將軍澳廣場巴士站及小巴士站興建有蓋座椅 Provision of seats with shade on the pavement of Po Yap Road near to the bus stop and minibus stop of Tseung Kwan O Plaza	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 15 年 5 月 12 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政處工程組跟進這項建議。</li> <li>● 已向地政處查詢土地資料。</li> </ul>
SK-DMW273 (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第 74/15 號	西貢敬民街蔭棚改善及美化工程 Improvement and beautification works for the rain shade at King Man Street, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 15 年 7 月 14 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政處工程組跟進這項建議。</li> <li>● <u>已向地政處查詢土地資料。</u></li> </ul>
SK-DMW274 (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第 77/15 號	改善及美化西貢頓場政府土地破損路面 Improvement and beautification works for the damaged road surface on the government land at Tan Cheung, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 15 年 7 月 14 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政處工程組跟進這項建議。</li> <li>● <u>已向地政處查詢土地資料。</u></li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
(三) 未決定是否作可行性研究／由其他政府部門跟進的工程項目			
<b>C. Projects Pending / Under Investigation by Relevant Departments</b>			
SK-DMW072 (未定) (To be confirmed)	富康花園至將軍澳廣場之間興建行人路上蓋(申延部份) Construction of rainshelter along the walkway between Beverly Garden and Tseung Kwan O Plaza	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會曾分別於 10 年 9 月及 11 年 8 月討論有關事項，並於 11 年 8 月通過繼續跟進。已於 12 年 12 月發信諮詢附近屋苑意見，並於 13 年 10 月向工作小組報告。</li> <li>● 經諮詢相關政府部門意見後，如擬議行人路上蓋不會申延至將軍澳廣場範圍，消防處對擬議工程沒有其他意見。此外，擬議工程位置毗鄰將軍澳港鐵站的「鐵路保護限界」，已就工程計劃通知港鐵公司，並已諮詢運輸署及路政署的意見。</li> <li>● 已諮詢將軍澳廣場商場管業處的意見。該處表示擬議工程將影響將軍澳廣場的整體設計及外觀。</li> </ul>
SK-DMW143 (未定) (To be confirmed)	改善西貢對面海官門村大禮堂 Improvement works for the town hall at Kwun Mun Fisherman Village in Tui Min Hoi, Sai Kung	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工作小組在 11 年 4 月 12 日的會議上，討論有關拆卸西貢對面海官門村大禮堂，並且改建作休憩處的建議。工作小組認為可為工程立項進行研究，秘書處已經致函西貢地政處確定地權及該建築物的擁有人。西貢地政處回覆表示，該處土地屬政府產業處管理。就此改建的建議，秘書處於 12 年 3 月中旬向政府產業署作出諮詢。政府產業署回覆表示，官門漁村的大禮堂現時屬私人業權，由村內漁民共同持有。</li> </ul>
SK-DMW162 (西貢民政處工程組 SKDO) SKDC(DFMC) 文件第 79/11 號	坑口大埔仔村公所前面空地及行人徑改善工程 Improvement to footpath and open space in front of Tai Po Tsai Village Office, Hang Hau	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 11 年 8 月 23 日的會議上通過這項工程，並交由工程組跟進這項建議。地政處表示，渠務署及水務署將有排污渠及供水管在同一地點進行。</li> <li>● 在 12 年 5 月收到渠務署通知，排污渠將於 2013 年中進行，預計在 2017 年完成。水務署亦表示，上述位置將有食水管更換工程。</li> </ul>
SK-DMW 170 (未定) (To be confirmed) SKDC(DFMC)	將調景嶺近彩明街空地改建為休憩場地 Convert the open space at Choi Ming	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 地政處於 2013 年 2 月表示該處空地可以用作臨時綠化用途。將稍後就建議諮詢周邊的持份者。</li> <li>● 地區工程小組於 13 年 6 月的會議上討論諮詢結果，並向地政處反映委員的意見。此外，委員備悉已有三個機構向地政</li> </ul>

項目編號 Item No.	建議項目 Item	財政預算及工程時間表 Budget and Schedule	備註
文件第24/12號	Street of Tiu Keng Leng into a sheltered leisure ground		處提出短期租約申請。秘書處將向地政處查詢各項申請的結果。
SK-DMW218 (待定)  SKDC(DCMC) 文件第98/13號	於環保大道首都及領都對出的巴士站加設座椅 Provision of seats at the bus stops off the Capitol and Le Prestige on Wan Po Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 2014 年 1 月 14 日的會議上通過這項工程，並通過先致函要求巴士公司為相關巴士站加設座椅。巴士公司回覆表示，正試行在巴士站上蓋內裝設座椅，並已記錄委員會的意見，會向運輸署提交申請。</li> <li>● 巴士公司於 2014 年 12 月表示已向運輸署提交在工程擬議地點加設座位，一旦獲得審批，便可展開相關工程。</li> <li>● 已於 15 年 5 月再次致函巴士公司查詢最新進度。巴士公司表示，有關申請仍有待運輸署審批。當申請獲批准後，預計需時兩星期進行工程。</li> </ul>
SK-DMW235 (西貢民政處工程組 SKDO)  SKDC(DFMC) 文件第 68/14 號	景嶺路加設有蓋座椅建造工程 Construction of seats with shelter at King Ling Road	有待評估 (To be confirmed)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 委員會在 14 年 7 月 15 日的會議通過該項工程，並交由西貢民政事務處工程組跟進這項建議。地政處已於 14 年 8 月下旬張貼告示諮詢公眾。</li> <li>● 民政處在諮詢期間收到公眾人士及團體對建議工程的反對意見，並已於 15 年 2 月向工作小組報告。</li> <li>● 根據運輸署的報告，已批准新巴於擬議位置興建上蓋。工作小組於 15 年 4 月建議先由新巴設置巴士站上蓋。</li> </ul>



## (四) 2012-2015 年度已完成的工程項目

## D. Projects Completed in 2012-2015

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	工程總開支 Project cost
SK-DMW072	富康花園至將軍澳廣場之間興建行人路上蓋 Construction of Covered Walkway along the walkway between Beverly Garden and Tseung Kwan O Plaza	199 萬 5 千元 \$1.995M
SK-DMW112	西貢海傍街路面改善工程 Improvement works to the pavement at Sai Kung Hoi Pong Street	12 萬元 \$0.12M
SK-DMW119	於五桂山重建涼亭及加建扶手設施 Reconstruction of Pavilion and Installation of Railing at the Ng Kwai Shan	75 萬 2 千元 \$0.752M
SK-DMW140	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Leisure and Cultural Services Department (Leisure and recreational facilities)	120 萬元 \$1.2M
SK-DMW144	移後西貢民政事務處在寶林北路近康盛花園的告示板至花叢旁 Relocating the notice board of the District Office at Po Lam Road North near Hong Sing Garden to the side of the flower bed	由 SK-DMW142(c) 支付 Absorbed under SK-DMW 142(c)
SK-DMW149	西貢區康樂設施改善工程 Improvement of Leisure Facilities in Sai Kung District	77萬9千元 \$0.779M
SK-DMW156	西貢泳灘設施改善工程(二) Improvement of Beach Facilities in Sai Kung District (II)	333 萬 5 千元 \$3.335M
SK-DMW157	坑口永隆路下段改善工程 Improvement to lower portion of Hang Hau Wing Lung Road, Hang Hau	88萬2千元 \$0.882M
SK-DMW118 SK-DMW125	坑口水邊村娛樂設施、避雨亭、和座椅設置工程 Provision of recreational facilities, rainshelter and benches at Shui Bin Village, Hang Hau 水邊村修整路面、加設有蓋座椅及石屎長椅 Reinstatement of the pavement and installation of rain shelters and benches at Shui Bin Village	34 萬 7 千元 \$0.347M
SK-DMW128	改善鴨仔山行山徑設施 Ap Tsai Shan	68萬6千元 \$0.686M
SK-DMW142	西貢民政事務處小型改善及緊急工程預留撥款(西貢區議會及西貢民政事務處地區設施) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Sai Kung District Office (2011-12)	90萬元 \$0.9M
SK-DMW148	西貢泳灘設施改善工程 Improvement of Beach Facilities in Sai Kung District	66萬元8千元 \$0.668M
SK-DMW172	西貢游泳池時鐘更換工程 Replacement of Clocks at Sai Kung Swimming Pool	14萬元6千5百元 \$0.1465M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	工程總開支 Project cost
SK-DMW155	西貢區康樂設施改善及美化工程 Improvement and Beautification of Leisure Facilities in Sai Kung District	195萬9千元 \$1.959M
SK-DMW016	佳景路行人道上蓋工程 (第一期) Construction of rainshelter along the pedestrian walkway in Kai King Road (Phase I)	364萬元 \$3.64M
SK-DMW174	將軍澳公共圖書館學生自修室空調設施改善工程 Air Conditioning Improvement Works in Students' Study Room of the Tseung	70萬元 \$0.7M
SK-DMW159	將軍澳尚德邨巴士總站附近告示板重置工程 Re-provision of notice board near bus terminus at Sheung Tak Estate, Tseung Kwan O, Hang Hau	5萬4千元 \$0.054M
SK-DMW150	坑口白石窩巴士站附近避雨亭和座椅設置工程 Provision of rainshelter and benches near bus stop at Pak Shek Wo, Hang Hau	12萬6千元 \$0.126M
SK-DMW161	西貢南山燈柱EA00384附近避雨亭建造工程 Construction of rainshelter near lamp post EA 00384, Nam Shan, Sai Kung	20萬4千元 \$0.204M
SK-DMW097	綠化將軍澳貿業路貿泰路交界三角行人過路處 Greening of the pedestrian crossing at the junction of Mau Tai Road and Mau Yip Road	96萬 \$0.96M
SK-DMW134	西貢北丫村建造涼亭工程 Construction of Pavilion at Pak A, Sai Kung	148萬8千元 \$1.488M
SK-DMW165	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款 12-13 (康樂及體育設施) Funding reserve for emergency maintenance by the Leisure and Cultural Services Department (Recreation and Sports Facilities)	100萬元 \$1M
SK-DMW178	西貢區康樂設施改善及綠化地帶美化工程 Improvement and Beautification Works of Leisure Facilities at Sai Kung District	72萬2千4百元 \$0.7224M
SK-DMW061 SK-DMW131 SK-DMW145	行人路面鋪設百歲磚 Paving of pedestrian walkway	由路政署承擔 Absorbed by HyD
SK-DMW173	將軍澳游泳池循環系統喉管更換工程 Replacement of Pipeworks of Circulation System at Tseung Kwan O Swimming Pool	54萬1千元 \$0.541M
SK-DMW163	改善鴨仔山(光明頂) 凹凸不平地面 Improvement to the platform at the top of Ap Tsai Shan, Tseung Kwan O, Hang Hau	18萬 \$0.18M
SK-DMW158	在康盛花園天橋附近空地加設避雨設施及座椅 Provision of rainshelter and benches near Hong Sing Garden, Tseung Kwan O, Hang Hau	8萬4千元 \$0.084M
SK-DMW181	將軍澳海濱長廊加設避雨蔭棚及座椅 Construction of rain shades and seats on the footpath from Wan Poon Path to Lohas Park in Tseung Kwan O	由土木工程拓展署 承擔 Absorbed by CEDD
SK-DMW152	坑口大埔仔巴士站附近行人徑及排水渠改善工程 Improvement to footpath and drains near bus stop, Tai Po Tsai, Hang Hau	73萬6千元 \$0.736M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	工程總開支 Project cost
SK-DMW002	將軍澳第 77 區休憩設施 Opening the site at Area 77, TKO for sitting-out area	2,380萬元 \$23.8M
SK-DMW042	將軍澳第 15 區臨時社區苗圃 Provision of temporary community garden in Tseung Kwan O Area 15	535萬元 \$5.350M
SK-DMW175	西貢民政事務處緊急維修預留撥款 (2012-13) Reserved fund for emergency repair works undertaken by the Sai Kung District Office (2012-13)	101萬元 \$1.01M
SK-DMW168	南山村休憩處設施改善工程 Improvement Works of Leisure Facilities at Nam Shan Village Sitting-out Area	6萬元 \$0.06M
SK-DMW 167	黃竹灣梯級改善工程 Improvement works for the stairs of Wong Chuk Wan	17 萬 9 仟元 \$0.179M
SK-DMW179	三星灣泳灘瞭望台改善工程 Improvement Works of Lookout Tower at Trio Beach	360萬元 \$3.6M
SK-DMW177	寶琳北路(近康盛花園)至陶樂路之間山路增設避雨亭及坐椅設施 Provision of rain shelter and seats along the trail from Po Lam Road North (near Hong Sing Garden) to To Lok Road	21 萬 2 仟元 \$0.212M
SK-DMW180	景嶺路遮蔭亭建設工程 Construction of pavilion at King Ling Road	19 萬 5 千元 \$0.195M
SK-DMW211	於尚德社區會堂加設電腦音響控制系統及提升設備 Installation of computerized sound control system and equipment upgrade at Sheung Tak Community Hall	34 萬 2 千元 \$0.342M
SK-DMW212	於坑口社區會堂更衣室加設擴音系統 Installation of public address system at the changing room of Hang Hau Community Hall	4 萬 5 千元 \$0.045M
SK-DMW113	西貢沙角尾休憩處改善工程 Improvement works to the Sitting-out Area at Sha Kok Mei, Sai Kung	25 萬 4 仟 660 元 \$0.255M
SK-DMW183	在黃竹灣村及早禾坑加設公共告示版 To provide additional public notice board at Wong Chuk Wan Village and Tso Wo Hang	7 萬 7 仟 60 元 \$0.076M
SK-DMW189	翠嶺路避雨亭建造工程 Construction covered pedestrian walkway in Sai Kung	14 萬 7 仟 800 元 \$0.148M
SK-DMW205	調景嶺翠嶺路加設避雨蔭棚及座椅 Construction of rain shelters and seats at Chui Ling Road, Tiu Keng Ling	14 萬 4 仟 920 元 \$0.145M
SK-DMW184	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施) Funding reserve for emergency maintenance and improvement works by Leisure and Cultural Services Department (Recreation and Sports Facilities)	100 萬元 \$1M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	工程總開支 Project cost
SK-DMW190	西貢區休憩設施提升工程及綠化地帶美化工程 Improvement of Leisure Facilities and Greening Beautification Works at Sai Kung District	64 萬 8 千元 \$0.648M
SK-DMW200	西貢鄧肇堅運動場及常寧遊樂場設施改善工程 Improvement works at Sai Kung Tang Shiu Kin Sports Ground and Sheung Ning Playground	174 萬元 \$1.74M
SK-DMW203	廈門灣泳灘排污系統改善工程 Improvement works of the sewerage system at Hap Mun Bay Beach	180 萬元 \$1.8M
SK-DMW194	將軍澳公共圖書館更換六台空氣處理器 Replacement of six air-handling units at Tseung Kwan O Public Library	120 萬元 \$1.2M
SK-DMW182	太平村遊樂場設施改善工程 Improvement Works of Leisure Facilities at Tai Ping Village Playground	112 萬 2 千元 \$1.122M
SK-DMW147	檢查及維修鴨仔山一帶行山路 Inspecting and maintaining the pavements in the Ap Tsai Shan Area	37 萬 6 千 385 元 \$0.376M
SK-DMW164	綠化寶邑路(寶盈花園外)行人路 Greening of the pavement of Po Yap Road (outside Bauhinia Garden)	13 萬 \$0.13M
SK-DMW213	西貢南山燈柱 AE0272 附近行人徑改善工程 Pavement improvement works near to lamp pole AE0272 at Nam Shan, Sai Kung	19 萬 2 千 678 元 \$0.193M
SK-DMW185	西貢白沙灣村公所前空地平整土地及加設石凳 Land formation and addition of stone benches in front of Pak Sha Wan Village Office	32 萬 4 仟元 \$0.324M
SK-DMW195	西貢區議會及西貢民政事務處轄下各項地區設施的小型改善及緊急工程預留撥款 District Council and Sai Kung District Office Funding reserve for minor improvement and emergency works of District facilities under Sai Kung	137 萬 3 仟元 \$1.373M
SK-DMW070	美化翠林體育館旁空地 Beautification of vacant lands outside Tsui Lam Indoor Sports Centre	129 萬元 \$1.29M
SK-DMW073	調景嶺茅湖山頂增設避雨蔭棚及配套設施 Construction of pavilion at Mau Wu Shan, Tseung Kwan O, Hang Hau	248 萬元 \$2.48M
SK-DMW232	西貢公共圖書館閉路電視監察系統改善工程 Improvement works for the closed-circuit television system at Sai Kung Public Library	10 萬元 \$0.1M
SK-DMW136	興建梯級及行人徑連接蓮苑徑行山路段 Construction of Steps and Walking Trail Connecting to Lin Yuen Trail	46 萬 590 元 \$0.461M
SK-DMW196	西貢菠蘿嶺 44 號屋附近地台改善工程 Improvement to open space near house no. 44 Po Lo Che, Sai Kung	20 萬 6 千元 \$0.206M
SK-DMW233	於翠林社區會堂、景林鄰里社區中心及健彩社區會堂加設電腦音響控制系統及提升設備 Provision of computerized sound control system and enhancement of equipment at Tsui Lam Community Hall, King Lam Neighbourhood Community Hall and Kin Choi Community Hal	153 萬元 \$1.53M

項目編號 Item No	工程項目 Project Name	工程總開支 Project cost
SK-DMW253	將軍澳公共圖書館顧客服務台及壁畫改善工程 Improvement works for the customer service counter and the wall murals of the Tseung Kwan O Public Library	3.59 萬元 \$0.036M
SK-DMW197	將軍澳翠嶺路維景灣畔附近避雨亭設置工程 Provision of rainshelter and benches (near Ocean Shores) at Chui Ling Road, Hang Hau	13 萬 8 千元 \$0.138M
SK-DMW238	要求改善西貢龍尾村現有魚眼鏡放置位置 Request to improve the placement of the convex mirror at Lung Mei Village of Sai Kung	2 萬 8 千元 \$0.028M
SK-DMW214	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施) Funding reserve for emergency maintenance and improvement works by the Leisure and Cultural Services Department	98 萬 9 仟 20 元 \$0.9892M
SK-DMW224	西貢區休憩設施提升工程及綠化地帶美化工程 Improvement works for the sitting-out facilities and beautification works for the green belts in Sai Kung	88 萬 9 千元 \$0.889M
SK-DMW252	將軍澳運動場改善工程 Improvement works for the Tseung Kwan O Sports Ground	19.9 萬元 \$0.199M
SK-DMW210	西貢隔坑墩村燈柱 VA8783 附近入口改善工程 Improvement to the entrance near to lamp post no. VA8783 of Kak Hang Tun Village, Sai Kung	12 萬 7 千元 \$0.127M
SK-DMW239	要求於西貢大會堂外蔭棚下加設座椅 Request to provide seats under the rainshelter outside Sai Kung Jockey Club Town Hall	4 萬 6 千元 \$0.046M
SK-DMW231	西貢游泳池及將軍澳游泳池的閉路電視系統改善工程 Improvement works for the closed-circuit television system at Sai Kung Swimming Pool and Tseung Kwan O Swimming Pool	105 萬元 \$1.05M
<b>SK-DMW206</b>	<b>西貢滘西新村 162 號屋附近地台改善工程</b> <b>Improvement to the paving near House no. 162 of Kau Sai San Tsuen, Sai Kung</b>	<b>17 萬 4 千元</b> <b>\$0.174M</b>

## SK-DMW225

西貢區議會及西貢民政事務處轄下

各項地區設施的小型改善及緊急工程預留撥款 (2014-2015)

批撥款項: 120 萬元

## 維修項目 (2014 年 9 月至 2015 年 9 月)

序號	工程名稱	性質	費用 (\$)	已付費用 (*將會支付) (\$)		開工日期 (*預計開工日期)	完工日期 (*預計完工日期)
				2014-15	2015-16		
1	西貢及坑口區議會告示牌及設施維修工程定期合約 (2013-2014)	定期清潔 維修	779,660.00	130,000.00	189,000.00 (460,660.00)	24.9.2014	(23.9.2015)
2	坑口將軍澳將軍澳體育館附近花盆維修工程	緊急維修	71,500.00	71,500.00	-	20.9.2014	17.10.2014
3	西貢對面海伯多祿村籃球場地面改善工程	緊急維修	138,355.00	138,355.00	-	10.12.2014	3.2.2015
4	坑口孟公屋巴士站附近座椅設置工程	小型改善 工程	37,900.00	-	37,900.00	23.2.2015	10.4.2015
5	坑口打鼓嶺新村告示牌更換工程	緊急維修	29,500.00	-	(29,500.00)	16.7.2015	(15.9.2015)
6	坑口布袋澳燈柱編號 VE0846 附近避雨亭及欄杆小型維修工程	緊急維修	35,040.00	-	(35,040.00)	(10.9.2015)	(30.9.2015)
合共:			<b><u>\$1,091,955.00</u></b>	<b><u>\$339,855.00</u></b>	<b><u>\$752,100.00</u></b>		

\*括號內為本年內仍未支付的款項或預計於本年度內完工的日期。

**康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施)**  
**(SK-DMW256)**

**緊急維修的項目 (2015/16年度 7至 8月期間)**

**申請金額 \$**

1	為提高場地服務質數，建議於寶康公園內加設一組小型兒童遊樂設施，以配合市民的需求。	\$50,000
2	將軍澳運動場放置田徑器材貯物室的抽風管道風扇突然損壞，需要緊急更換，確保貯物室內空氣流通，降低貯物室的濕氣，以避免田徑器材出現銹蝕。	\$11,600
3	將軍澳運動場的閉路電視系統有三部攝影機突然出現影像模糊，需要緊急更換，確保閉路電視系統運作正常。	\$47,000
4	為提高場地服務質數，建議更換置於以下場地內的金屬儲物籠（共5個），以配合市民的需求。該些場地包括：魷魚灣遊樂場、北港足球場、蠔涌足球場及沙角尾遊樂場硬地足球場。	\$32,000
5	將軍澳運動場十一人天然草地足球場四個灑水龍頭和三組灑水組件突然損壞，需要緊急更換，確保有足夠噴水量平均灌溉草地，以提供高質素的天然草地足球場供市民使用。	\$39,000
6	西貢鄧肇堅運動場1號冷氣機房內1號冷水加壓泵未能正常運作及已不能維修，工程部門建議更換，以確保男女洗手間的正常供水 維持優良服務予市民。	\$14,600
7	西貢寶翠公園 8號沖身室的電熱水爐及女更衣室 4號沖身室的電熱水爐未能正常運作及已不能維修，機電署建議更換，以確保男女更衣室的熱水供應穩定，以提供優良服務予場地使用人士。	5,000.00
	<b>總數</b>	<b>\$199,200</b>