

主要工程項目進度報告

截至 2015 年 7 月 15 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
160TB 甲級	橫跨寶邑路、連接將軍澳第 55 及 65 區(港鐵將軍澳站)的行人天橋	63	發展局局長 土木工程拓展署	7/2014	3/2016	工程主要包括建造一座橫跨寶邑路的行人天橋，以連接將軍澳第 55 及第 65 區。	近寶盈花園的地下管道改道工程及近君傲灣的打樁工程已大致完成。近寶盈花園的打樁工程的準備工作正進行中。
總目 706 分目 6101TX 丁級	在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建暢道通行設施第二組一 勘查研究、設計及建造	100	運輸及房屋局局長 土木工程拓展署	2015 年中	2018 年中	工程主要為新界及離島區內合共約 27 條公共行人通道加建升降機設施。其中位於西貢區的 3 條行人天橋分別為： 1. 橫跨寶琳北路近林盛路的行人天橋(結構編號：NF193)； 2. 橫跨寶寧路近寶順路的行人天橋(結構編號：NF309)；以及 3. 橫跨唐明街近尚德商場的行人天橋(結構編號：NF336)。	工程所需的挖掘准許證正進行申請中。待獲發有關的准許證後，行人天橋 NF336 的工程將會隨即展開。預計工程於 2017 年年底竣工。 NF193 及 NF309 工程項目涉及比較複雜的土力工程，詳細設計工作現正進行中。工程預計於 2015 年年底動工，並於 2018 年年中前竣工。

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
716CL 乙級	將軍澳第一期 堆填區基礎設 施工程	191	發展局局長 土木工程拓展署	10/2016 (暫定)	12/2018 (暫定)	工程範圍包括建造橫跨東邊 水道南端的一座行人橋(南 橋)，污水泵站及相關的環境 美化工程等。	<p>詳細設計正在進行中。</p> <p>工程項目已於 2014 年 10 月 17 日根據道路(工程、使用及補償)條例(第 370 章)刊憲。現正處理反對意見。</p> <p>排污設備修訂方案相繼於 2014 年 12 月 24 日根據水污染管制(排污設備)規例第 26 條引用道路(工程、使用及補償)條例刊登憲報，其後並沒有收到反對意見。相關的授權公告已於 2015 年 4 月刊憲。</p>

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
822TH 乙級	跨灣連接路	3,000 (覆檢中)	運輸及房屋局局長 土木工程拓展署	配合將軍澳－藍田隧道 (覆檢中)		<p>跨灣連接路橫跨將軍澳海灣，採用特色大橋設計，將會是將軍澳地標。大橋連接擬建的將軍澳－藍田隧道及將軍澳第 86 區附近的環保大道，以應付預計的交通需求，並可以提供替代路線讓工業區的交通可繞過市中心，從而改善市中心的環境。</p> <p>跨灣連接路是雙線雙程行車道，全長約 1.8 公里，並設置行人路和單車徑。</p>	<p>工程已獲行政長官會同行政會議授權進行。相關授權的公告已於 2014 年 11 月刊憲。</p> <p>詳細設計及相關的土地勘測工程正在進行中。項目的落成時間期望可與將軍澳－藍田隧道的通車時間配合。</p>

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
823TH 乙級	將軍澳-藍田 隧道	8,200 (覆檢中)	運輸及房屋局局長 土木工程拓展署	2016 年初 (暫定)	2020 年底 (暫定)	<p>將軍澳-藍田隧道將連接將軍澳與東九龍，以配合將軍澳區持續發展的交通需求。</p> <p>主幹道是雙線雙程，全長約 4.2 公里(隧道部分長約 2.6 公里)，東端連接將軍澳市中心，而西端則與啓德發展區建議的 T2 主幹路連接。</p> <p>需填約 3 公頃以提供土地興建低於地面而建的 P2 路。</p> <p>支路直接連接東區海底隧道及茶果嶺道。</p>	<p>項目已根據道路(工程、使用及補償)條例(第 370 章)獲行政長官會同行政會議授權進行，相關授權的公告已於 2014 年 5 月刊憲。</p> <p>詳細設計正在進行中。相關的工地勘測工程已接近完成階段。</p>

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
703TH 甲級	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	1,774.4	運輸及房屋局局長 運輸署和路政署	2016 年 第一季	2020 年底	工程主要包括改善清水灣道至打鼓嶺及南邊圍迴旋處至匡湖居的兩段西貢公路為雙線雙程分隔行車道。	工程的招標文件正在預備中。 當局在 2015 年 2 月 27 日及 6 月 30 日就擬議工程計劃分別諮詢立法會交通事務委員會及工務小組委員會。委員會支持這項工程計劃。工程亦在 2015 年 7 月 15 日獲立法會財務委員會通過撥款，並提升為甲級工程。工程預計於 2016 年第一季展開，預期在 2020 年年底完成。

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	工程進度/現況
806TH 乙級	匡湖居至西貢市鎮段的西貢公路分隔車道工程	3,310 (覆檢中)	運輸及房屋局局長 運輸署和路政署	覆檢中	覆檢中	工程主要包括改善由匡湖居至西貢市中心的一段西貢公路、普通道及沙下南的一段大網仔路。目的是為應付交通需求和紓緩交通擠塞情況，並應付預計增加的交通流量。	<p>路政署已取得西貢區議會對沿線改善方案(雙程雙線分隔車道)的支持。</p> <p>自 2013 年以來，路政署與區內主要持份者已舉行了超過 20 次的諮詢會。路政署就收到的意見現正對道路方案盡量作出優化修訂。</p> <p>路政署於 2015 年 3 月 17 日與西貢區議會專責小組舉行會議匯報進度。路政署現正就修訂方案繼續諮詢白沙灣、西貢市、沙下和沙角尾的持份者。</p>
158TB 乙級	將軍澳唐明街與唐德街之間的高架行人路	112 (覆檢中)	運輸及房屋局局長 運輸署/路政署	覆檢中	覆檢中	工程主要包括在唐明街與唐德街之間加建高架行人路，並在兩端加建升降機。	詳細設計現已完成，正進行下一步工作。