

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2015年6月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/13/2463	道路改善工程	寶豐路寶康路	15年2月	15年9月	等待行人路磚色樣
NE/11/2495	道路改善工程	毓雅里迴旋處	15年4月	15年6月	工程已完成
NE/14/1227	加設路標	彩明街翠嶺路	15年5月	15年5月	工程已完成
NE/14/1756	拆除路牌	翠嶺路近香港知專設計學院	15年5月	15年5月	工程已完成
NE/14/1783	加設緊急通道閘口	唐賢街	15年5月	15年6月	工程已完成
NE/13/0014	更新路牌及路標	寶康路寶邑路迴旋處	15年4月	15年7月	工程進行中
NE/14/0229	更新路牌	寶康路寶邑路迴旋處	15年4月	15年7月	工程進行中
NE/14/0268	更新路牌	寶康路寶邑路迴旋處	15年4月	15年7月	工程進行中
NE/14/1781	加設緊急通道閘口	至善街怡心樓對出	15年7月	15年7月	工程進行中
NE/13/2049	加設路標	寶順路近寶寧路迴旋處	15年7月	15年7月	工程規劃中
NE/14/1317	加設鐵柱	寶康路唐明街	15年7月	15年7月	工程規劃中
NE/15/0980	加設鐵柱	志善街近唐賢街	15年7月	15年7月	工程規劃中
NE/14/1571	更新路標	寶豐路毓雅里	15年7月	15年7月	工程規劃中
NE/15/1222	加設路標	翠嶺路彩明街	15年7月	15年7月	工程規劃中
NE/14/1778	加設單車停泊處	寶康路單車徑	15年7月	15年8月	工程規劃中
NE/14/1782	加設緊急通道閘口	唐賢街	15年7月	15年8月	工程規劃中
NE/14/1518	加設路牌	寶順路近寶寧路迴旋處	15年7月	15年8月	工程規劃中
NE/14/1737	道路改善工程	昭信路近煜明苑	15年7月	15年8月	工程規劃中
NE/14/1900	更新路牌	寶邑路近運動場	15年7月	15年8月	工程規劃中
NE/14/1945	加設失明人士路磚	石角路	15年7月	15年8月	工程規劃中
NE/14/1295	加設路標	將軍澳海濱長廊北橋	15年8月	15年8月	工程規劃中
NE/14/1258	擴闊巴士站	寶琳路近寶琳南路	15年8月	15年9月	工程規劃中
NE/13/1394	更新路牌及路標	影業路寶寧路迴旋處	15年8月	15年9月	工程規劃中
NE/14/0333	單車徑改善工程	昭信路近新寶城	15年8月	15年9月	工程規劃中
NE/13/1521	更改路牌	寶順路近寶寧路迴旋處	15年8月	15年8月	工程規劃中
NE/10/2686	擴闊部份行車路	影業路	15年8月	15年12月	工程規劃中
NE/14/1899	更新路牌	唐明街近迴旋處	15年8月	15年8月	工程規劃中
NE/14/2094	更新路牌	欣景路近欣梅閣	15年8月	15年8月	工程規劃中
NE/14/2211	單車徑改善工程	寶康路寶康公園對出	15年8月	15年8月	工程規劃中
NE/14/2401	加設路牌	唐俊街唐明街	15年9月	15年9月	工程規劃中
NE/14/2418	加設路牌	環保大道培成路	15年9月	15年9月	工程規劃中
NE/14/2460	加設路牌	寶康路	15年9月	15年9月	工程規劃中
NE/14/2527	加設鐵柱	銀澳路	15年9月	15年9月	工程規劃中
NE/14/2544	加設路標	寶邑路唐賢街	15年9月	15年9月	工程規劃中
NE/15/0210	加設鐵柱	駿光街	15年10月	15年10月	工程規劃中
NE/15/0240	加設膠柱	環保大道近單車館	15年10月	15年10月	工程規劃中
NE/15/0289	加設路標	培成路	15年10月	15年10月	工程規劃中
NE/15/0166	加設路標	影業路	15年11月	15年11月	工程規劃中
NE/15/0588	加設電單車停泊處	景嶺路近彩富閣	15年11月	15年12月	工程規劃中
NE/15/0398	單車徑改善工程	唐俊街	15年12月	15年12月	工程規劃中
NE/14/2077	擴闊行人路	佳景路	15年12月	15年12月	工程規劃中
NE/15/0403	單車徑改善工程	寶邑路近天晉	15年12月	16年1月	工程規劃中
NE/13/2471	停車場改善工程	駿宏街停車場	15年12月	16年4月	工程規劃中
NE/14/2546	加闊巴士站	寶寧路富寧花園	15年12月	16年6月	工程規劃中
NE/15/0527	單車徑改善工程	石角路	16年1月	16年1月	工程規劃中
NE/15/0588	加設電單車停泊處	景嶺路近彩富閣	16年1月	16年1月	工程規劃中
NE/15/0605	單車徑改善工程	寶寧路德富樓	16年1月	16年1月	工程規劃中
NE/15/0620	單車徑路標改善工程	寶康路近將軍澳運動場	16年1月	16年1月	工程規劃中
NE/15/0635	加設路標	環保大道近寵物公園	16年1月	16年1月	工程規劃中
NE/15/0654	行人路改善工程	昭信路	16年2月	16年2月	工程規劃中
NE/15/0677	加設單車停泊處	寶順路近常寧遊樂場	16年2月	16年2月	工程規劃中
NE/15/0698	更改路牌	寶康路單車館對出	16年2月	16年2月	工程規劃中
NE/15/0736	加設路標	安寧花園單車停放處	16年2月	16年2月	工程規劃中

NE/15/0765	加設路標	寶康路運窿路交界	16年3月	16年3月	工程規劃中
NE/15/0768	加設路標	銀澳路	16年3月	16年3月	工程規劃中
NE/15/0800	加設路標	銀澳路昭信路	16年3月	16年3月	工程規劃中
NE/15/0832	加設路標	常[寧路遊樂場	16年3月	16年3月	工程規劃中
NE/15/0868	加設路標	文曲里	16年4月	16年4月	工程規劃中
NE/15/0952	加設失明人士路磚	至善街怡明邨對出	16年4月	16年4月	工程規劃中
NE/15/0971	更改路牌	貿業路	16年4月	16年4月	工程規劃中
NE/15/0973	加設路標	寶順路景榕樓	16年4月	16年4月	工程規劃中
NE/15/1021	加設路標	寶寧路近富寧花園	16年5月	16年5月	工程規劃中
NE/15/1034	加設路標	寶寧里近將軍澳醫院	16年5月	16年5月	工程規劃中
NE/15/1039	加設路標	寶寧路近坑口體育館	16年5月	16年5月	工程規劃中
NE/15/1044	加設路標	常寧路近厚德邨	16年5月	16年5月	工程規劃中
NE/15/1217	更改欄何	調景嶺交通交匯處	16年6月	16年6月	工程規劃中
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	水務工程佔用地盤至15年中
NE/13/0608	更新路牌	寶順路景嶺路唐明街迴旋處	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/14/0008	加設路牌	環保大道近駿日街	待訂	待訂	需要移除樹木
NE/14/0893	加設路標	環保大道近駿日街	待訂	待訂	需要移除樹木

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2015年6月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/15/0653	加設路標	沙咀街近萬年街	15年05月	15年06月	工程已經完成
NE/15/0668	加設鐵柱	清水灣道近井欄樹	15年06月	15年07月	工程已經完成
NE/15/0772	改善指示方向路牌	福民路行人路近公眾碼頭	15年06月	15年08月	工程已經完成
NE/15/0407	交通改道(天后寶誕)	萬年街, 年春街	15年05月	15年06月	工程已經完成
NE/15/0720	加建欄杆	白石臺路近忠賢里	15年06月	15年09月	工程進行中
NE/15/0691	加設路牌	普通道近福民路	15年07月	15年09月	工程規劃中
NE/15/1193	拆除及重建路牌(觀音誕)	西貢公路近白沙灣停車場	14年07月	14年08月	工程規劃中
NE/15/0561	加建行人路	清水灣道近碧翠路	15年07月	16年10月	工程規劃中
NE/15/1038	加設沉壘及引路磚	大網仔路近仁義路	15年08月	15年10月	工程規劃中
NE/15/1224	加設路標及更改路牌位置	西貢公路近窩美	15年08月	15年10月	工程規劃中
NE/15/1159	加設路牌及路標	大網仔路近竹洋路	15年09月	15年11月	工程規劃中
NE/15/1152	加設路標	飛鵝山道	15年09月	15年12月	工程規劃中
NE/15/0780	加建行人路	大網仔路近早禾坑碼頭	15年10月	15年12月	工程規劃中
NE/15/0070	加設行人過路設施	福民路近巴士總站	15年11月	16年02月	工程規劃中
NE/15/0781	加設停車灣	南邊圍路	15年11月	16年02月	工程規劃中
NE/15/0018	加長巴士站	西貢公路近北港路	待訂	待訂	有待中華電力改線及水務署改喉管工程完成後開展
NE/10/0324	加設巴士停車灣	大網仔路近沙角尾	待訂	待訂	有待和記環球電訊、中華電力改線
NE/13/1744	加長巴士站	大網仔路大環巴士站	待訂	待訂	有待和記環球電訊、中華電力改線
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	待訂	待訂	有待水務署喉管工程完成後開展
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近蠔涌	待訂	待訂	有待水務署、中華電力、電訊盈科及九倉電訊改喉及改線
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/13/0263	斑馬線改設交通燈	清水灣道近上洋	待訂	待訂	與公用事業公司商討改喉及改線中, 包括和記環球電訊(已完成)、中華電力(已完成)、九倉電訊(已進行中)、香港電訊等
NE/13/0264	加設停車灣	普通道近福民路	待訂	待訂	有待渠務署完成污水管鋪設工程及公用事業改喉及改線