

運輸署就 SKDC(M)文件第 212/13 號的回應

本署檔號 Our Ref: NR 146/194 – Y28
來函檔號 Your Ref: -
電話 Tel: 2399 2402
傳真 Fax: 23819

西貢區議會
新界將軍澳培成路38號
西貢將軍澳政府綜合大樓四樓
(經辦人：吳仕福主席)

吳主席：

於2013年9月10日西貢區議會大會提出動議
「要求運輸署正視訴求，盡快擴闊影業路
(集福路至寶寧路之間一段)，並在該處設置紅綠燈。」

感謝陳國旗議員、凌文海議員及陳博智議員提出的意見，就上述動議，本署謹覆如下：

我們明白議員們對擴闊影業路(集福路至寶寧路之間一段)的關注。事實上，我們已於2010年11月立項進行擴闊影業路工程(請見附件SKDC(TT)文件第97/13號的項目編號NE/10/2686)。基於擴闊影業路的需要，中華電力公司現正進行前期的電纜改道工程，預計於本年年底可以完成。屆時，路政署便可開展擴闊影業路的路面工程。

此外，我們亦明白議員們對影業路設置行人過路燈的關注，並已將建議的行人過路設施納入整個影業路迴旋處改善工程的設計中。該

迴旋處改善工程主要包括把迴旋處更改為燈號控制的路口，增加行車線及削坡等工程。我們正準備向有關政府部門諮詢意見，以評估工程的技術可行性及成本效益等因素。如能找出可行方案的話會向區內受影響人士及區議會作出諮詢，並會定期就該工程設計的進展向西貢區議會交通及運輸委員會匯報。

多謝各議員對改善影業路（集福路至寶寧路之間一段）及該處行人過路設施的關注。

運輸署署長

（劉漢偉



代行)

附件

2013年9月2日

副本抄送：

路政署

（經辦人：陳記文 先生

傳真號碼：2714 5228）

內部副本抄送：

總運輸主任/貨車事務

工程師/行人區改善計劃

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2013年06月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註
NE/12/1636	取消安全島及加設路標	仁義路	13年03月	13年04月	工程已經完成
NE/13/0272	加建欄杆	福民路巴士總站	13年03月	13年04月	工程已經完成
NE/12/2757	加設路標及路牌	清水灣道近打鼓嶼	13年04月	13年05月	工程已經完成
NE/13/0340	加設路牌	大網仔路	13年04月	13年05月	工程已經完成
NE/11/3458	加設盲人磚及路標	清水灣道近松灣苑	13年04月	13年05月	工程已經完成
NE/13/0621	交通改道(天后寶誕)	萬年街, 年春街	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/13/0848	加設路標及路牌	西貢公路近白沙灣停車場	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/13/0937	加建欄杆	西貢公路近北港	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/13/0085	加設方向牌	西貢公路近翠塘路	13年05月	13年06月	工程已經完成
NE/12/2670	加設行人過路處	銀影路近邵氏大樓	13年05月	13年07月	工程進行中
NE/11/0116	加設防撞欄	大網仔路近北潭涌	13年05月	13年07月	工程進行中
NE/13/0655	加設路標及路牌	大網仔路近竹洋路	13年07月	13年08月	工程進行中
NE/13/1119	拆除及重建路牌(觀音誕)	西貢公路近白沙灣停車場	13年07月	13年08月	工程進行中
NE/12/2744	加設路標及路牌	西貢公路近竹角路	13年07月	13年08月	工程規劃中
NE/13/0797	加設路標及路牌	灰密里近垃圾收集站	13年07月	13年08月	工程規劃中
NE/13/0473	加設沉壘及引路磚	清水灣道近井欄樹及嵩淵路	13年07月	13年09月	工程規劃中
NE/13/0270	加設混凝土大壘, 加設禁區, 移除巨型指示牌及路牌	美源街及惠民路	13年07月	13年10月	工程規劃中
NE/13/1237	加設沉壘及引路磚	清水灣道近壁屋村路及碧翠路	13年08月	13年10月	工程規劃中
NE/13/1277	加設沉壘及引路磚	清水灣道近碧沙路	13年08月	13年12月	工程規劃中
NE/12/1857	加建行人路及欄杆	大網仔路近愛月樓	待訂	待訂	有待水務署喉管工程完成後開展
NE/12/0446	改善行人路, 加設路標及路牌	大網仔路近美裕街	待訂	待訂	有待地政總署完成土地行政事宜
NE/12/0560	加建避車處	北港路近廁所	待訂	待訂	水務署喉管工程完成, 有待中華電力改線
NE/11/2524	加長巴士站	西貢公路近螺涌	待訂	待訂	有待水務署、中華電力、電訊盈科及九倉電訊改喉及改線
NE/10/2209	加設行人路	大網仔路近北潭路	待訂	待訂	有待中華電力及水務署改線
NE/10/2226	加設行人過路處	清水灣道近銀鏡灣道	待訂	待訂	中華電力改線中
NE/12/0541	加建行人路及欄杆	飛鵝山道近飛龍路	待訂	待訂	有待與運輸署商討
NE/13/0263	斑馬線改設交通燈	清水灣道近上洋	待訂	待訂	與公用事業公司商討改喉及改線中, 包括中華電力、九倉電訊、香港電訊及和記環球電訊等
NE/13/0264	加設停車灣	普通道近福民路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2013年6月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細描述
NE/12/2303	加設電單車泊位	琳盛路巴士總站	13年4月	13年5月	工程已經完成
NE/13/0402	道路改善工程	俊宏巴士總站	13年4月	13年5月	工程已經完成
NE/13/0647	加設路標	環保大道近將軍澳工業村	13年4月	13年5月	工程已經完成
NE/12/2376	加設路標	寶琳北路近寶蓮路	13年5月	13年6月	工程已經完成
NE/12/2323	加設欄杆	寶順路近尚廉樓	13年5月	13年5月	工程已經完成
NE/12/2526	單車徑改善工程	唐明街近保良局黃永樹小學	13年5月	13年5月	工程已經完成
NE/12/2532	單車徑改善工程	寶順路近翠嶺路	13年5月	13年5月	工程已經完成
NE/13/0696	加設石壘	環保大道近駿宏街	13年5月	13年5月	工程已經完成
NE/10/2619	加設電單車泊位	景福路近彩明苑	13年5月	13年6月	工程已經完成
NE/12/2552	路牌改位	寶寧里近高寧花園	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/12/2628	加設路牌	寶順路	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/11/2211	加設路標	環保大道近康城路	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/12/2711	單車徑改善工程	寶琳北路寶蓮路	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/12/2714	加設欄杆	寶順路近尚廉樓	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/12/0517	單車徑改善工程	近彩明多層停車場	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/13/0405	更新路標	寶順路/景福路/唐明街迴旋處	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/13/0362	加設路牌	寶順路/景福路/唐明街迴旋處	13年6月	13年6月	工程已經完成
NE/12/0931	加設失明人士路障	翠林巴士總站	13年7月	13年7月	工程檢行中
NE/12/2759	更新路牌及加設路標	寶寧里/昭信路/坑口迴旋處	13年7月	13年7月	工程規劃中
NE/12/2536	道路改善工程	寶寧路近將軍澳醫院	13年7月	13年8月	工程進行中
NE/10/2461	道路改善工程	康城路/環保大道	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/12/2710	單車徑改善工程	寶琳北路近寶蓮路	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0052	單車徑改善工程	寶色路近將軍澳康樂中心	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0056	加設失明人士路障	唐明街近寶蓮花園	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0733	行人過路處改善工程	唐明街與唐俊街交界	13年7月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0146	加設欄杆行人路	寶色路近寶順路	13年8月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0148	加設路牌	康寧路近東海城	13年8月	13年8月	工程規劃中
NE/13/0149	加設欄杆	翠林里	13年8月	13年8月	工程規劃中
NE/12/2422	加設路標	寶順路近將軍澳康樂中心	13年8月	13年9月	工程規劃中
NE/12/2946	單車徑改善工程	唐明街近唐賢街	13年8月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0077	單車徑改善工程	環保大道(環澳路至俊宏街)	13年8月	13年9月	工程規劃中
NE/11/2495	道路改善工程	鹹雅里迴旋處	13年8月	13年9月	等候電訊公司更改地下設施
NE/13/0150	加設欄杆	寶色路	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0160	加設路牌	寶色路近將軍澳中心	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/13/0194	加設路牌	寶色路近將軍澳中心	13年9月	13年9月	工程規劃中
NE/12/2531	單車徑改善工程	寶順路近彩明邨健道	13年9月	13年9月	等候中華電力更改地下電纜
NE/13/0181	加設路牌	寶寧路與坑口路近將軍澳醫院	13年9月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0239	單車徑改善工程	寶寧路近將軍澳運動場	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0315	加設路牌	翠嶺路近寶蓮路	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0389	加設欄杆	寶琳巴士總站	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0393	道路改善工程	寶寧路	13年10月	13年10月	工程規劃中
NE/13/0448	加設欄杆	寶順路近唐明街行人路	13年11月	13年11月	工程規劃中
NE/13/0481	加設欄杆	陶苑路	13年11月	13年11月	工程規劃中
NE/13/0482	加設欄杆	寶琳路近燈柱BA0497	13年11月	13年11月	工程規劃中
NE/13/0681	加設電單車泊位	翠嶺路明月樓對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0690	道路改善工程	寶順路與翠林邨對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0711	單車徑改善工程	寶琳北路近寶蓮路	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0749	單車徑改善工程	寶色路寶蓮花園對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0785	單車徑改善工程	翠嶺路李惠利對出	13年12月	13年12月	工程規劃中
NE/13/0990	加設欄杆	鯉魚灣村近寶蓮里	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/13/0991	加設路標	鯉魚灣村道	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/13/1016	加設石壘	頌禮路停車場	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/13/1060	加設路牌	環保大道近日出康城	14年1月	14年1月	工程規劃中
NE/10/2659	加設電單車泊位	寶琳里近寶琳北路	14年2月	14年2月	水務工程佔用地盤至14年2月
NE/11/1191	加設欄杆行人路	寶琳北路近康盛花園	待訂	待訂	有待水務署喉管工程完成後開展
NE/07/0177	加設路牌	寶蓮路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2779	加設失明人士路障	彭樂路近清水灣道	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討
NE/10/2686	擴闊部份單車徑	彭樂路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討