

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會工作報告

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2018年第六次會議已於2018年11月29日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

重建橋咀碼頭項目計劃

2. 委員備悉土木工程拓展署已完成安裝碼頭及步橋的混凝土預製構件，及繼續進行碼頭結構和安裝護舷等海事設施的工程。此外，該署已完成在新碼頭加建上蓋、電燈及其他配套設施的審批程序，並已為有關工程作準備。

3. 跟進橋咀島遭超強颱風「山竹」破壞後的情況，土木工程拓展署的承建商已在適當位置加設臨時樓梯，讓道路使用者繞過受損行人路段到達橋咀島，並已於10月22日請西貢民政事務處(下稱「民政處」)代為通知公眾人士有關事宜。至於行人路段受損的其他部分，土木工程拓展署正預備復修的方案。

建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃

4. 委員備悉項目的推展進度如下：

- 地段A—將軍澳風物汛(下稱「風物汛」)及地段B—旅舍
 - 地段A正於屋外加建走火通道及斜道，並進行屋內的復修及空調管道的安裝工程；
 - 地段B正進行屋外地渠和水電管道的鋪設工程。屋外的樓梯將會安裝電動升降板及遮篷；
 - 土木工程拓展署正處理承建商呈交的水位檢測報告及在地段B地界外完成的防止山泥傾瀉工程；及
 - 民政處貫徹環保概念，已委託木匠工場為已收集的木材進行加工，用以製作展館的傢具。

- 地段C – 鴨仔山公廁

地區設施管理委員會已通過在「SK-DMW226鴨仔山設施改善建議」項目下的「鴨仔山西貢區議會亭附近現有行山徑欄杆設置工程」，以在公廁附近樓梯加設扶手欄杆。有關項目已完成招標程序，待承辦商完成採購物料後，將隨即展開工程。

宣傳及推廣計劃及其他非工程項目

5. 委員備悉以下工作進度：

- 展覽物品收集及展示

- 民政處與展覽館顧問繼續跟進委員收集展品，以及口述歷史訪問的後續聯絡工作：及

- 電子地圖

- 截至投標期限，基督教靈實協會(下稱「靈實」)共收到2份投標書，現正進行標書審議工作，包括邀請兩間競投公司會面和進行技術講解。民政處亦獲邀就項目提供意見。

- 網頁製作

- 網頁快將推出，民政處將會更新計劃的宣傳品，包括加入新網頁的資料。

- 展覽顧問將拍攝一段包括訪問、項目簡介、工程進度及環保概念的短片，預備於落成後的風物訊接待處播放，讓參觀者認識項目的籌備過程及對社區的意義。西貢區議會主席(吳仕福)、社區重點項目計劃委員會主席(周賢明)、歷史風物資料館項目工作小組召集人(陳博智)、西貢民政事務專員(趙燕驊)，以及項目伙伴機構—基督教靈實協會行政總裁(林正財)將會於短片中為項目作扼要介紹。

社區重點項目計劃委員會轄下歷史風物資料館項目工作小組

6. 委員會通過工作小組於2018年10月23日舉行的第二次會議的工作報告。

其他事項

7. 委員通過社區重點項目計劃委員會 2019 年會議時間表的修訂建議。

8. 委員會備悉，為協助推展社區重點項目計劃所聘請的 3 位非公務員合約員工將於合約期滿後相繼離任，並提議另行聘請一名行政助理跟進項目完工前後的交收安排及後續工作。有關的額外撥款申請已獲西貢區議會財務及行政委員會通過，而新聘請的行政助理將於 2018 年 12 月底上任。

西貢區議會

社區重點項目計劃委員會

二〇一八年十二月