

**西貢區議會**  
**社區重點項目計劃委員會工作報告**

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2019年第二次會議已於2019年3月25日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

**重建橋咀碼頭項目計劃**

2. 委員備悉土木工程拓展署已完成碼頭的結構工程及安裝碼頭的海事設施(包括靠泊繫船柱及航行燈)，而碼頭上蓋、電燈及太陽能供電系統等配套設施亦大致完成，可供碼頭使用。為使碼頭能使用額外的後備電源，中電正安排為碼頭連接街電，有關工程預計可於2019年第四季完成，而此工程並不會阻延碼頭的開放使用。

3. 此外，委員備悉橋咀碼頭近泳灘的靠泊位置已提早於2019年3月20日開放使用。碼頭上的其他工程已於2019年3月底大致完成，並開放予公眾使用。土木工程拓展署的承建商正進行舊碼頭的拆卸，有關工程需時約兩星期。工程進行期間，近涼亭的靠泊位置需暫停使用，公眾可使用近泳灘的靠泊位置。

**建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館項目計劃**

4. 委員備悉項目的推展進度如下：

- 地段A—將軍澳風物汛(下稱「風物汛」)及地段B—旅舍
  - 主體工程已大致完成，正進行執修工作；
  - 食水和電力供應，以及消防處驗收程序已完成；
  - 電訊公司正接駁電話線；
  - 在地段B內，部分由民政處收集的木材所製成的傢具已完成安裝。
- 將軍澳風物汛的裝修及展品設置工程
  - 民政處已於2018年12月4日進行招標。截至投標期限，共收到一份投標書，民政處正進行標書的審核工作。預計將於4月份批出工程合約，而有關工程預計需時約三個月。

## 宣傳及推廣計劃及其他非工程項目

### 5. 委員備悉以下工作進度：

- 電子地圖
  - 承建商已提交電子地圖的初步設計。「歷史風物資料館項目工作小組」已就有關設計提供建議，承建商正根據建議進行修改。
- 展覽物品收集及展示
  - 民政處與展覽館顧問繼續跟進從委員收集到的文物，以及口述歷史訪問的後續聯絡工作。
- 實地視察
  - 民政處已安排委員於2019年3月18日到項目的兩個地段（1）橋咀碼頭（2）將軍澳風物汛及靈風雅舍進行察地視察，了解工程進度，並為兩個項目的開幕典禮作初步構思。

## 社區重點項目計劃委員會轄下歷史風物資料館項目工作小組

6. 委員會通過工作小組於2019年3月6日舉行的2019年第一次會議的工作報告。工作小組將繼續跟進通往風物汛及靈風雅舍的交通安排。

## 其他事項

7. 委員會同意西貢民政事務處就橋咀碼頭的匾額、指示牌及橫額所提交的設計方案，民政處將繼續跟進有關安排。

8. 此外，委員會同意成立「籌備新橋咀碼頭啟用典禮工作小組」，以討論於2019年6月9日舉行的橋咀碼頭啟用典禮活動的細節安排。

西貢區議會

社區重點項目計劃委員會

二〇一九年三月