

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會工作報告

西貢區議會社區重點項目計劃委員會(下稱「委員會」)2019年第四次會議已於2019年7月23日舉行。會議上討論的主要事項撮錄如下：

重建橋咀碼頭項目計劃

2. 委員備悉，早前為配合2019年6月9日啟用典禮而移走的部分碼頭座椅已重新裝。碼頭的太陽能供電系統已完成，可供碼頭使用。為使碼頭能使用額外的後備電源，中電正安排為碼頭接駁電網，有關工程預計可於2019年第四季完成，而此工程並不會阻延碼頭的開放使用。此外，橋咀碼頭的匾額已完成製作，將於7月內安裝在碼頭的橫樑上。

建設將軍澳風物行山徑及歷史風物資料館項目計劃

3. 委員備悉項目的推展進度如下：

- 地段A—將軍澳風物汛(下稱「風物汛」)及地段B—旅舍
 - 主體工程已於2019年3月30日大致完成，承建商提供一年的執修期，並完成了主要瑕疵的修補工作；
 - 已開展與項目的伙伴機構—基督教靈實協會討論交收程序，並協調靈實協會進行內部裝修，包括旅舍的內部設計及鋪設冷氣喉管；
 - 已訂購較易維修及保養的大門，預計在2019年9月初更換所有大門；
 - 正與電訊公司商討進行鋪設管道及接駁電話線的安排，電訊公司亦將於2019年7月內安裝無線電話服務作為短期的替代方案。
- 將軍澳風物汛的裝修及展品設置工程
 - 經進行公開招標後，西貢民政事務處(下稱「民政處」)已於2019年5月3日批出工程合約。
 - 預計工程需時約三個月完成。

宣傳及推廣計劃及其他非工程項目

4. 委員備悉以下工作進度：

- 電子地圖
 - 「歷史風物資料館項目工作小組」已選定電子地圖的設計方案，及就電子地圖的預覽動畫設計提出建議。承建商將根據有關建議繼續電子地圖的設計工作。
- 展覽物品收集及展示
 - 民政處與展覽館顧問繼續跟進展覽安排，以及口述歷史訪問與項目介紹短片的後續工作。
- 新橋咀碼頭啟用典禮
 - 新橋咀碼頭啟用典禮已於2019年6月9日順利舉行，「籌備新橋咀碼頭啟用典禮工作小組」的職務亦告完成。

社區重點項目計劃委員會轄下歷史風物資料館項目工作小組

5. 委員會通過工作小組於2019年7月5日舉行的2019年第三次會議的工作報告。工作小組將繼續跟進前往風物汛及靈風雅舍的交通安排。

社區重點項目計劃委員會轄下籌備新橋咀碼頭啟用典禮工作小組

6. 委員會同意解散籌備新橋咀碼頭啟用典禮工作小組。

風物汛及靈風雅舍的營運安排

7. 委員會同意風物汛及靈風雅舍的營運安排，並建議與不同的媒體平台多加合作以加強宣傳效果。

風物汛及靈風雅舍的交通安排

8. 委員會備悉基督教靈實協會將繼續與運輸署及相關小巴營辦商商討從靈實醫院伸延路線至風物汛及靈風雅舍的安排。

舊調景嶺警署物品

9. 主席呼籲舊調景嶺警署的前租戶聯絡民政處或西貢區議會以領回餘下物品，委員會樂意與有關人士保持溝通。

西貢區議會
社區重點項目計劃委員會
二〇一九年七月