

為改善鄉郊環境衛生問題，
建議加快安裝排污系統工程至坑口西貢所有鄉村

環境保護署(環保署)的回覆

就 2022 年 5 月 3 日西貢區議會會議上有議員要求本署就以下事項作出跟進，環保署現回覆如下：

- A. 現時鄉郊化糞池的情況不理想，希望部門加快安裝排污系統工程的進度，包括仍處於規劃階段的鄉村
- B. 有部分鄉村因地理問題而無法安裝排污系統，期望部門在汲取工程經驗後，能重新審視把有關鄉村重新納入計劃的可行性
- C. 建議部門安裝排污系統的同時，能為鄉村重新鋪設政府土地範圍內的支渠

就西貢及坑口鄉郊一帶仍未設有公共污水渠的鄉村或地區，政府現時正按照《牛尾海污水收集整體計劃》(下稱「計劃」)分階段逐步推行鄉村污水收集系統工程。該計劃共分 4 階段推行，第一階段於 2013 年完成(包括孟公屋污水收集系統)，第二及第三階段的規劃及興建則正在同期執行(包括蠔涌、窩美、大涌口、井欄樹及大埔仔一帶的鄉村或地區)。截至 2022 年 5 月，政府已為區內 25 條鄉村或地區完成排污系統工程，有 14 條的公共污水收集工程正在進行中並預計於 2025 年完成；另有 22 條鄉村或地區已在規劃中。

計劃中第二及第三階段部份正在規劃中的鄉村或地區排污

工程需要配合區內其他道路基建及污水處理的工程的執行時間表，當中包括西貢大涌口一帶 4 條鄉村或地區的下游污水幹渠敷設工程需與西貢公路改善工程第二期在取得撥款後同期興建；而西貢蠔涌一帶共有 9 條鄉村或地區的擬建公共污水收集管網需要在下游窩美及蠔涌污水處理廠完成後才可正式投入服務。現時，窩美污水處理廠正在興建中，預計 2025 年完成，而蠔涌污水處理廠的選址需要進行收地工作，我們現正與當地鄰近居民磋商。

綜合上述的計劃進度，現階段我們需要集中資源於上述的工程及規劃工作，待第二及第三階段工程大致完成後，我們會因應整體財政狀況及緩急優次進行第四階段（包括清水灣一帶的鄉村或地區）的可行性研究工作。

推展每項鄉村污水收集系統工程均需要動員各政府部門進行一連串的工作，例如環保署負責規劃渠務工作，公眾諮詢及刊憲；地政總署負責鄉村私人土地的收地事宜以提供渠務工程所需的土地；渠務署負責污水幹渠走線設計，招標及工程建造等。加上西貢區地域幅員廣闊，鄉村數目眾多而位置分散，部分位於離公共污水收集管網頗遠，令規劃、設計、諮詢及興建所需的時間往往難以掌握。環保署會繼續與各部門通力合作，按照《牛尾海污水收集整體計劃》盡快完成區內的鄉村污水收集系統工程。

如其他新界地區的情況相似，西貢區有部分遠離公共渠網和人口極為稀少的鄉村或地區，以及在一些已完成排污工程的鄉村當中部分村屋因技術或土地問題不能接駁至公共污水系統。在善用公共資源及維持整體排污支出在合理成本效益的原則下，政府暫未有計劃把這些鄉村或地區納入鄉村污水收集計劃。

環境保護署

2022 年 5 月