

土木工程拓展署就西貢區議會交通及運輸委員會
二零二零年九月十八日會議跟進事項回應

「要求政府部門公開匯報將軍澳隧道巴士轉乘站工程進度及啟用後的
交通安排，並促請當局盡快完成轉乘站工程並投入服務」

及

「要求於將軍澳隧道轉車站增設通風系統」

就議員於會議中反映有關於將軍澳隧道巴士轉乘站增設通風系統
的要求，以及查詢將軍澳隧道巴士轉乘站的工程進度，本署回覆如下：

有關將軍澳隧道巴士轉乘站工程進度

往將軍澳方向的巴士轉乘站已於二零二零年十月二日啟用，運作
情況暢順。至於往九龍方向的巴士轉乘站，由於工程受到地下設施改
道時間比預期長、岩石挖掘工程比預期難度高、及疫情等影響，令工期
延長。土木工程拓展署已敦促承建商加快餘下的工程的進度，務求爭
取於二零二零年底前完成交付相關工程，以期相關部門安排路面測試
及安裝乘客設施，盡快啟用九龍方向的巴士轉乘站。

有關將軍澳隧道巴士轉乘站增設通風系統

就將軍澳隧道巴士轉乘站增設通風系統的建議，土木工程拓展署
已於 SKDC(TTC)文件第 335/20 號作出回應。

土木工程拓展署

2020 年 11 月