

南區區議會

瑪麗醫院重建計劃第一期進度報告

目的

本文件旨在向委員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的最新工程進度。

進度報告

甲. 高級職員宿舍改建工程

- (一) 高級職員宿舍的改建及相關工程大致按計劃如期進行。醫院 D 段路的路面擴闊工程已大致完工，擴闊後的行車路面寬度增加 50% 以上，可讓工程車輛雙向行駛，有助於高級職員宿舍的建築工程。醫院亦會繼續監察 D 段路的車流情況。

乙. 興建新大樓籌備工作

- (一) 食物及衛生局已就“瑪麗醫院新醫院大樓天台直升機坪”向環境保護署(環保署)署長提交一份環境影響評估研究概要的申請，以進行環境影響評估研究。有關環境影響評估事宜的廣告已於2015年2月18日在一份中文報紙及一份英文報紙刊登，諮詢公眾人士對工程項目簡介的意見，諮詢期為廣告刊登後14日內。環保署將於2015年4月份發出環境影響評估研究概要，而環境影響評估研究報告則預計於2015年第4季前提交。
- (二) 一段通過新大樓範圍內連接薄扶林道至旭龢道的路徑將於興建新大樓的工程期間封閉。由於興建工程涉及大量挖掘工序及需要盡量擴大覆蓋範圍以配合臨床用途，故未能作臨時安排提供公眾行人路。然而，有見及公眾的關注，瑪麗醫院會與有關政府部門探討把該路段改道至醫院範圍外之可行性。

- (三) 為配合瑪麗醫院的重建計劃，香港大學原則上同意將屬於香港大學的鄉郊建屋地段722號，即香港大學病理學樓現址之業權交回政府，以換取現時瑪麗醫院貨倉位於沙宣道3號的用地。大學亦同意將現有橫越薄扶林道的行人天橋伸延至沙宣道，以回應有關行人安全的關注。

丙. **63 號專線小巴等候及排隊區**

- (一) 三項可行的方案包括捲閘、頂置式屏風和磚牆。三項設計當中，安裝固定的頂置式屏風可以保持候車位置空氣流通，並讓自然光線滲透，因此建議選用。

醫院管理局
2015年3月