

南區區議會

瑪麗醫院重建計劃第一期進度報告

目的

本文件旨在向議員報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程進度。

進度報告

甲. 高級職員宿舍改建工程

2. 高級職員宿舍改建工程接近完成，相關的調遷工作大致按計劃如期進行。截至2017年6月，香港大學電子顯微鏡研究所、香港大學內科學系肝病實驗室、瑪麗醫院微生物學系及瑪麗醫院行政事務部支援服務組已遷入T座並投入服務。

3. 早前因進行高級職員宿舍改建工程而臨時封閉的薄扶林輸水管旁行人小徑，預計將於2017年第3季重開。

事故及意見反映

4. 2017年4月至7月之報告期間，沒有發生事故或收到意見反映。

乙. 興建新大樓籌備工作

5. 為減輕施工造成的噪音，醫院已完成K座的安裝雙層玻璃窗工程，J座的安裝工程預計於2017年第4季竣工。

6. 新大樓將設有大型樓層，連接急症室、手術室和緊急診斷設施等，以加強對危殆病人的緊急服務。有關興建新大樓工程招標文件的籌備工作將近完成，預計於2017年第4季進行招標。

丙. 瑪麗醫院重建計劃社區通訊及網站

7. 為促進與持份者、社區伙伴及公眾的溝通，瑪麗醫院重建計劃的雙語網站已於2017年5月19日推出，網址為<http://www3.ha.org.hk/qmh/redevelopment>。而第一期社區通訊亦已於2017年5月派發給社區有關組織及機構。

徵詢意見

8. 請各議員備悉本文件的內容。

醫院管理局

2017年9月