

南區區議會

瑪麗醫院重建計劃進度報告

目的

本文件旨在向南區區議會報告瑪麗醫院重建計劃第一期的工程進度。

進度報告

甲．高級職員宿舍（T 座）改建工程

2. 高級職員宿舍（T座）改建工程最後階段的調遷工作已於2018年8月初完成，臨床病理大樓、病理學樓（香港大學）及醫生宿舍的設施和服務已順利遷往T座，並全面投入運作。

乙．興建新大樓籌備工作

3. 因應瑪麗醫院第一期重建計劃主要工程(即：拆卸臨床病理大樓、病理學樓（香港大學）及醫生宿舍並於原址興建新大樓），食物及衛生局／醫院管理局與香港大學已於2018年第三季進行非原址換地，即由食物及衛生局／醫院管理局交回沙宣道三號，以換取重批香港大學持有的病理學樓之用地。

4. 為配合即將於2018年第四季開展的興建新大樓工程，工程範圍附近（K座）的籌備工作如重置走火通道、樓宇勘察及外牆修葺等工程已完成。而有關拆卸臨床病理大樓、病理學樓（香港大學）及醫生宿舍的前期工程如清拆石棉、移除地底油缸等亦已於2018年第三季完成。

5. 有關通往旭龢道的行人小徑重置工程，暫定於2018年12月開展，並期望於2019年第二季完成。

丙．社區溝通及參與

6. 2018年第二次的社區座談會於9月5日假西營盤贊育醫院舉行，以簡介瑪麗醫院重建計劃的最新進展及主要工程的具體構思。現場參與人士踴躍發言，並提出許多寶貴建議，讓院方更切實了解社會的需要及期望。

7. 瑪麗醫院重建計劃社區通訊第四期於2018年10月底推出，於2018年11月陸續派發給社區有關組織及機構，以提供最新資訊予各社區持份者。

徵詢意見

8. 請各議員備悉本文件的內容。

醫院管理局

2018年10月