

## 南區區議會

### 葛量洪醫院重建計劃

#### 目的

本文件旨在向南區區議會報告葛量洪醫院重建計劃的進度。

#### 背景

2. 南區區議會已於 2017 年 11 月 16 日會議上表示支持葛量洪醫院的重建計劃（第一期）。立法會工務小組委員會及財務委員會分別於 2018 年 4 月 25 日及 2018 年 5 月 18 日批准葛量洪醫院重建計劃（第一期）籌備工作撥款 \$4.225 億元（按付款當日價格計算），而籌備工作已於 2018 年 6 月正式展開。

#### 葛量洪醫院重建計劃（第一期）進度

3. 籌備工作當中的工地及建築測量，如樹木報告、石棉調查（包括高級職員宿舍、護士宿舍第一座及第二座）已於 2019 年 1 月完成。斜坡安全風險評估已開始，目標於 2019 年第二季完成。調遷工程包括重置職員停車位剛於 2019 年 2 月展開。

## 未來方向

4. 待完成籌劃拆卸、工地平整及地基工程、以及主大樓工程後，醫院管理局（下稱「醫管局」）將適時為葛量洪醫院重建計劃（第一期）的餘下部分向立法會財務委員會提交撥款申請，以期在 2024 年完成第一期重建計劃的建築工程。
  
5. 醫管局亦會探討興建連接葛量洪醫院及鄰近港鐵站的行人天橋之可行性。

## 徵詢意見

6. 請議員備悉本文件所述的葛量洪醫院重建計劃及歡迎提出意見，以建設及優化重建後的葛量洪醫院。

醫院管理局  
2019 年 3 月