

**深水埗區公共房屋工程進度報告 – 長沙灣副食品批發市場3號及5號地盤 (截至2017年10月31日)**

工程編號	工程說明	項目預算 費用 (百萬元)	發展種類	單位數目	擬住人口	工程計劃		備註
						動工日期	竣工日期	
SP18NR	長沙灣副食品批發市場3號地盤 (海盈邨)	約1560	出租公屋	約1,300	約3,500	2014年	2018年 第三季	海盈邨設有露天停車場、商舖及食肆、鄰舍休憩用地及穿梭升降機供連接將來西九龍公路以北的公營房屋發展(六號地盤)。  地基工程已完成，上蓋工程已於2015年11月展開。現正進行上蓋結構工程。
SP17NH	長沙灣副食品批發市場5號地盤一期 (凱樂苑)	約860	居屋	約800	約2,500	2014年	2018年 第三季	凱樂苑則設有幼稚園和相關的停車設施及休憩用地。  地基工程已完成，上蓋工程已於2015年11月展開。現正進行上蓋結構工程。

長沙灣副食品批發市場5號地盤二期(凱樂苑)	約2280	居屋	約1700	約5,200	2014年	2019年 第三季	地基工程已完成，上蓋工程已於2016年6月展開。現正進行上蓋結構工程。
-----------------------	-------	----	-------	--------	-------	--------------	-------------------------------------