

沙田區議會
地區設施管理委員會
2012至2013年度地區設施工程進度報告
(截至2012年10月25日)

	工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (設計/招標 /建設/ 已完成)	已批核開支	預計成本	預計工程時間表		現金流量預計				備註
							開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	2012-13年度	2013-14年度	2014-15年度	2015-16年度	
1	41項已通過的地區設施工程#				\$44,621,000	\$44,316,000	不適用		\$16,148,601.88	\$13,382,601.88	\$14,682,601.88	\$16,321,601.88	
2	ST-DMW213 (DFMC)	海福花園後山加設康體設施工程	康樂及文化事務署 (委託定期合約顧問公司進行)	待通過	\$1,900,000	\$2,604,000	2013年9月	2014年9月	\$43,000.00	\$470,000.00	\$1,865,000.00	\$226,000.00	地區設施管理委員會已於本年10月22日的會議上通過ST-DMW213的可行性研究報告和推行ST-DMW213及ST-DMW238兩項工程，並提交沙田區議會考慮通過。
3	ST-DMW238 (DFMC)	鞍誠街休憩處改善工程	康樂及文化事務署		待通過	\$3,051,000	2012年12月	2013年12月	\$356,000.00	\$2,695,000.00	-	-	
工程預計成本總計#：					\$46,521,000	\$49,971,000	現金流總計：		\$16,547,601.88	\$16,547,601.88	\$16,547,601.88	\$16,547,601.88	

預算工程總成本不包括已完成工程。2011/12年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

2012-13年度獲批撥款：	\$11,863,500	
2012-13年度超額承擔：	\$4,684,101.88	39%