

**2014-2015年度
沙田區議會
發展及房屋委員會
地區改善工程進度報告
(截至2015年4月30日)**

	工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (設計/招標/建設/ 已完成)	預算 工程總成本#	預計工程時間表					備註
						開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	2015-16年度	2016-17年度	2017-18年度	
								預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	
1	39項已通過的地區改善工程				\$16,202,620	不適用		\$5,460,498.00	\$3,399,500.00	\$171,700	
2	ST – DMW134 (DHC)	紅梅谷休憩公園側車公廟天 橋與田心街天橋間行人通道 上蓋工程	沙田民政事務處 (委託定期合約顧問公司 進行)	待通過	\$6,132,000	2015年9月	2016年9月	\$1,227,500	\$1,767,700	\$1,996,800	地區改善工程工作小組已於2015年4 月24日的會議上通過增加撥款，由 3,160,000元增至6,132,000元，並提交 發展及房屋委員會和區議會考慮。
工程預計成本總計#：					\$22,334,620.00			\$6,687,998.00	\$5,167,200.00	\$2,168,500.00	

預算工程總成本不包括已完成工程。2013/14年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

* 開始日期為民政事務總署批出工程合約予承建商，承建商開始進行前期工作的日期。

^ 只包括建築成本。由2013-14年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

2015-16年度獲批撥款：	\$7,000,000.00	
2015-16年度剩餘撥款：	\$312,002.00	4%