

沙田區議會
地區設施管理委員會
2017至2018年度地區設施及改善工程
(截至2018年1月17日)

工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (可行性研究/ 設計/招標/ 施工/已完成)	預算 工程總成本#	預計工程工作時間表					預計現金流					備註	
					可行性研究	設計	招標	施工時間表		2017-18年度	2018-19年度	2019-20年度	2020-21年度	2021-22年度		
					日期	日期	日期	開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^	預計建築成本 ^		
1	57項已通過的地區設施及改善工程			\$98,332,363	不適用					21,153,320	15,092,850	11,180,000	4,217,000	2,230,000		
2	ST- DMW378	恆泰路近錦泰商場至港鐵站 出入口加建行人通道上蓋工 程	沙田民政事務處 (委託定期合約顧問 公司進行)	設計	4,996,000	2016年8月	2016年9月	2018年2月	2018年5月	2019年3月	208,000	2,558,000	593,000	598,000	-	(1) 因應最新探井結果，部份行人 通道上蓋(近錦泰商場及港鐵 站出入口)須改以較複雜的大跨 度結構建造 (2) 按橋諮會的意見及現場實況 加設人工照明
			工程預計成本總計#：		\$103,328,363	現金流總計：					21,361,320	17,650,850	11,773,000	4,815,000	2,230,000	

預算工程總成本不包括已完成工程。2016-17財政年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。

^ 只包括建築成本。由2013-14財政年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

2017-18 年度獲批撥款： 21,154,000

2017-18年度超額承擔： 207,320