

**沙田區議會**  
**地區設施管理委員會**  
**2018至2019年度地區設施及改善工程**  
**(截至2018年9月4日)**

工程編號	工程名稱	主導部門	工程進度 (待通過/可行性研究/設計/招標/施工/已完成)	預算工程總成本#	預計工程工作時間表					2018-19年度	2019-20年度	2020-21年度	2021-22年度	備註	
					可行性研究	設計	招標	施工時間表		預計建築成本 <sup>^</sup>	預計建築成本 <sup>^</sup>	預計建築成本 <sup>^</sup>	預計建築成本 <sup>^</sup>		
					日期	日期	日期	開始日期 [原定日期]	完工日期 [原定日期]						
1	54項已通過的地區設施及改善工程			\$92,472,635	不適用					20,064,495	22,384,000	9,540,568	0		
2	ST-DMW427	於博泉街加設行人通道上蓋	沙田民政事務處 (委託定期合約顧問公司進行)	待通過	\$15,000,000	2018年10月	2019年4月	2020年3月	2020年7月	2021年7月	0	360,000	5,400,000	6,882,992	
				<b>\$107,472,635</b>						<b>現金流總計：</b>	<b>20,064,495</b>	<b>22,744,000</b>	<b>14,940,568</b>	<b>6,882,992</b>	

# 預算工程總成本不包括已完成工程。2017-18財政年度或以前的工程支款未有於本文件內列出。  
<sup>^</sup> 只包括建築成本。由2013-14財政年度起，民政事務總署會統一支付顧問費及駐地盤員工的支出。

**2018-19 年度獲批撥款:** 21,154,000  
**2018-19 年度剩餘撥款:** 1,089,505