

屯門區議會
2012-2013 年地區設施管理委員會轄下
設施及工程工作小組
第十次會議議程

日期： 2013 年 9 月 5 日(星期四)
時間： 上午 10 時正
地點： 屯門屯喜路 1 號
屯門政府合署 3 樓
屯門區議會會議室

議程

I. 通過會議記錄

2013年7月4日第九次會議記錄

II. 討論事項

- (a) 屯門區地區小型工程匯報及工程進度報告
(設施及工程工作小組文件 2013 年第 11 號)

- (b) 屯門區興建行人通道上蓋督導小組報告
(設施及工程工作小組文件 2013 年第 12 號)

III. 其他事項

IV. 下次會議日期

屯門區議會
2013-2014 年地區設施管理委員會
地區小型工程匯報

本文件旨在向工作小組報告，地區設施管理委員會(下稱「地委會」)地區小型工程截至 2013 年 8 月 26 日的財政狀況。

2. 在本財政年度，地委會獲得 20,447,000 元地區小型工程撥款，以改善屯門區的地區設施、居住環境及衛生情況。
3. 截至 2013 年 8 月 26 日，委員會已運用 2,016,210 元撥款，進行不同類型的工程項目。
4. 個別工程項目的進度，詳列於文件的附件。

屯門民政事務處
2013 年 8 月

屯門區議會地區設施管理委員會
地區小型工程
進度報告
(截至 2013 年 8 月 20 日)

(A) 2013 年 7 月至 2013 年 8 月完成的 1 項工程

	項目	建議項目詳情	實際造價	主導部門	完工日期
1	青田遊樂場－兒童遊樂設施改善工程 (DMW147)	青田遊樂場內一組供 5-12 歲兒童使用的遊樂設施及安全蓆於 2012 年 9 月 27 日凌晨一宗火警中被燒毀，康文署建議重置新的兒童遊樂設施，供區內居民繼續享用。	\$750,000 (預計)	康文署	2013 年 8 月

(B) 預計於 2013-2014 財政年度開展/完成的 27 項工程項目

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
1	在三聖街增設地標、燈柱裝飾、旗桿及指示路牌等設施 (DMW061)	為三聖街增設： (a) 地標 (b) 燈柱裝飾 (c) 旗桿 (d) 指示路牌	\$1,308,000 (\$894,000)	屯門民政處	已在現場完成安裝四條龍柱。現正進行電力測試及最後修飾工作。	施工日期: 2012 年 3 月 完工日期: 2013 年 8 月
2	大興北輕鐵站對出休憩	大興北輕鐵站對出休憩處過往一直由民政處撥款興建，希望康	\$2,600,000 (\$273,479)	康文署	電燈安裝工作已完成，中電已打電，地磚鋪砌工作	施工日期: 2012 年 12 月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
	處改善工程 (DMW081)	文署可作管理維修，避免令公園荒廢。工程涉及將休憩處旁的設施改善為康文署轄下康樂場地應有水平，以達至建築署及機電工程署要求，相應可為康文署作保養的水準。			進行中。下一項目為安裝長者健身設施、花圃圍邊、供水工程。	完工日期: 2013年9月
3	於后海灣幹線(南段)橋底近青山公路及福亨村路交界興建寵物公園 (DMW095)	民政處、康文署、主導議員及顧問公司於2009年9月16日會議上，同意在該段橋底地方興建寵物公園為一個優先建設項目，並由顧問公司跟進就興建寵物公園而提交更新的設計方案。	\$8,440,000 (\$716,760)	康文署	工程進行中。現正安裝電力系統、照明工程及花圃圍邊，下一項目為供水及排水工程。	施工日期: 2012年12月 完工日期: 2013年12月
4	於匡智屯門晨崗學校附近建特殊運動場(第二期) (DMW042b)	為運動場加建以下設施: a. 依照康文署標準規格，加裝圍欄及閘門 b. 加設可收摺式鋁質觀眾台 c. 加設可收摺式帳篷於觀眾台上方	\$2,250,000 (\$483,000)	屯門民政處	工程進行中。已完成地台平整工程，稍後將進行環保木地台及地磚鋪設工程。	施工日期: 2013年1月 完工日期: 2013年9月
5	康文署轄下圖書館場地進行緊急及小額改善工程2013 (DMW150)	康文署參考過往日常運作，偶爾有一些不可預期的情況，而需要撥款進行緊急或小額改善工程，撥備有助署方彈性處理上述改善工程，減少因地委會會期而可能引致的延誤。	\$200,000	康文署	工程撥款申請已於2013年2月5日舉行的地委會會議上獲得通過。康文署已完成撥款申請，並會按需要開展個別小額工程。	施工日期: 2013年4月 完工日期: 2014年3月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
6	康樂及文化事務署園景美化工程 2013 (DMW148)	康文署計劃在轄下場地及路旁綠化地方，例如屯門海濱花園、湖山遊樂場、景峰兒童遊樂場、青田遊樂場、黃金海岸中線、麒麟崗公眾公園、楊小坑錦簇花園等，進行園景美化工程。	\$650,000	康文署	工程撥款申請已於 2013 年 2 月 5 日舉行的地委會會議上獲得通過。康文署已分階段安排進行工程。	施工日期: 2013 年 5 月 完工日期: 2014 年 3 月
7	康文署轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程 2013 (DMW149)	康文署參考過往日常運作，偶爾有一些不可預期的情況，而需要撥款進行緊急或小額改善工程，撥備有助署方彈性處理上述改善工程，減少因地委會會期而可能引致的延誤。	\$500,000	康文署	工程撥款申請已於 2013 年 2 月 5 日舉行的地委會會議上獲得通過。康文署已按需要開展個別小額工程。	施工日期: 2013 年 5 月 完工日期: 2014 年 3 月
8	良田村修築樓梯及加設扶手欄河 (DMW151)	建議在良田村修築樓梯及新秀街村屋 53 號和 61 號附近的四個地點加設扶手欄河。	\$20,000	屯門民政處	由於建議工程位處重置村落，建築署同意擔當有關工程的工程代理人。工程現定於 8 月底開展。	施工日期: 2013 年 8 月 完工日期: 2013 年 10 月
9	屯門公共圖書館改善公眾洗手間設施工程 (DMW141)	工程將包括拆掉及重建牆身，加強洗手間的獨立抽風系統，更換喉管，改善室內設施、照明及排水系統，拆卸衣帽間，及相關的建築及美化工程。	\$2,300,000 (\$22,932)	康文署	現正進行工程前期準備工作。	施工日期: 2013 年 8 月 完工日期: 2013 年 11 月
10	在屯門區興建行人通道上蓋(第一期工程)	屯門區議會環境、衛生及地區發展委員會早年曾就區內需增設行人通道上蓋的地點，向屯門區議員徵集意見，並存有名單。地	\$12,330,000 (\$473,000)	屯門民政處	寶田段工程進行中。現正進行地基建設工程。多寶段正與橋諮會商討細節安排。	施工日期: 2013 年 8 月 (寶田段) 完工日期:

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
	(DMW073)	委會議決在 2009-2010 年度以地區小型工程撥款進行名單所載的行人通道上蓋工程。其中錦華商場側至屯門鄉事會路的行人上蓋工程改為種植樹木，而種植工程已經完成。 右方預算造價乃整個第一期工程的推算。			蔡章閣段正準備結構圖則。	2014 年 2 月 (寶田段)
11	美化第 27 區防波堤的設計及承建 (DMW093)	屯門區議會下設的振興青山灣工作小組於 2009 年 6 月 9 日舉行的會議，討論短期和長遠的青山灣發展規劃。工作小組建議就第 27 區防波堤進行美化工程，為遊人提供一個消閒好去處。	\$19,220,000 (\$408,800)	屯門民政處	現正等待判標。	施工日期: 2013 年 10 月 完工日期: 2014 年 9 月
12	設置單車警告 (DMW154)	於良德街、景峰徑及景新街設置單車警告牌。	\$60,000	屯門民政處 工程組	工程會在 8 月底招標。	施工日期: 2013 年 10 月 完工日期: 2013 年 12 月
13	區內各個康樂及休憩場地進行照明系統改善工程 (DMW152)	為達到節能減排的目的，機電工程署建議更換區內共 9 個康樂場地的照明系統，以減低設施的用電量和提高能源效益。 工程包括：[a]更換 50W/70W 高壓鈉蒸氣燈(SON)矮柱燈為 20W 發光二極管(LED)矮柱燈；[b]更換	\$1,946,260	康文署	工程撥款申請已於 2013 年 4 月 9 日舉行的地委會會議上獲得通過。康文署已完成撥款申請，並會開展相關工作。	施工日期: 2013 年 10 月 完工日期: 2014 年 3 月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
		80W 水銀蒸氣燈(MBF) 或 70W 高壓鈉蒸氣燈(SON)為 35W 陶瓷金屬鹵化物燈；及[c]裝置日出日落智能時間掣及感光自動開關器工程。				
14	於青山公路設置避雨亭(DMW157)	在青山公路近藍地德成隆及紫翠花園旁設置 2 個避雨亭。	\$300,000	屯門民政處 工程組	青山公路近紫翠花園旁設置避雨亭的工程會在 8 月底招標。	施工日期: 2013 年 10 月 完工日期: 2014 年 3 月
15	大興公共圖書館改善冷氣抽風設施工程(DMW160)	工程將包括更換及加強抽風系統。	\$200,000	康文署	現正進行工程前期準備工作。	施工日期: 2013 年 11 月 完工日期: 2013 年 12 月
16	改善及美化山景晨運徑工程(DMW102)	要求於山景晨運徑加設一條無車道的步行徑，直達青山寺，除可方便居民外，更可推動青山寺的旅遊事業。因此要求： 1.於山景晨運徑建造連接通往青山寺小徑 2.美化山景晨運徑 3.於山景晨運徑加設照明系統及安全扶手設施 4.修復山景晨運徑側水坑	\$3,800,000 (\$201,000)	屯門民政處	工程設計及預算已於 2012 年 2 月 14 日舉行的地委會會議上獲得通過。 現正待地政總署就晨運徑入口土地批出臨時土地及準備招標程序。	施工日期: 2013 年 11 月 完工日期: 2014 年 8 月
17	井頭下村頌	在以下地點設置信箱或改善郵	\$260,000	屯門民政處	工程組已與工程建議人作	施工日期: 2013 年 11 月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
	皇台設置信箱 (DMW155)	箱設施，方便村民： (a).井頭下村頌皇台 (b).井頭(中,下)村(新秀街) (c).順風圍村公所 (d).小坑村		工程組	實地視察，現正在籌備階段。	完工日期: 待定
18	於井頭中村附近加設蔭棚及座椅 (DMW156)	與於通往井頭中村山路旁加設蔭棚及座椅。	\$200,000	屯門民政處 工程組	工程組已與工程建議人作實地視察，現正在籌備階段。	施工日期: 2013年11月 完工日期: 待定
19	屯興路設置座椅 (同上)	在屯興路隧道口(花圃側)設置座椅。	\$50,000	屯門民政處 工程組	工程組正向路政署申請掘路許可證及籌備招標工作。	施工日期: 2013年11月 完工日期: 2014年2月
20	青磚圍港深西部公路橋底空地美化工程 (DMW153)	以往該處雜草叢生、藏污納垢、影響環境衛生。工程組早前已將該處雜草清除以改善環境衛生，現建議美化項目可加強上述場地的景觀。	\$600,000	屯門民政處 工程組	工程已在2013年4月9日的地委會會議上獲通過。	施工日期: 2013年12月 完工日期: 2014年3月
21	於虎地消防局側官地興建苗圃 (DMW030)	不少疊茵庭居民十分關心虎地消防局側空地的發展用途。有鑑於該處附近缺乏休憩設施，而原屯貴路社區苗圃亦因須騰出土地供嶺南大學興建教學大樓及宿舍之用，已經停止使用。因此，要求善用上述空地，興建苗	\$7,800,000 (\$395,194)	康文署	現正進行各項深化設計工作及準備招標文件。消防處對最近設計上改動有意見，顧問公司已於8月5日就意見再申請審批。同時，康文署正與屯門地政處跟進批地事宜。	施工日期: 2013年12月 完工日期: 2014年12月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
		圃，讓附近居民有更多機會享受綠色生活。				
22	在礦山村、寶塘下村及小坑村增設避雨亭 (DMW158)	礦山村，寶塘下村及小坑村增設避雨亭(5個)。	\$250,000	屯門民政處 工程組	工程組已與工程建議人作實地視察，現正在籌備階段。	施工日期: 2013年12月 完工日期: 待定
23	嘉儀路公園附近改善路面工程 (DMW159)	改善嘉儀路五柳雅薈廣場附近的路面。	\$600,000	屯門民政處 工程組	工程組已與工程建議人作實地視察，現正在籌備階段。	施工日期: 2013年12月 完工日期: 待定
24	康樂及文化事務署於屯門海濱花園增設長者健身設施 (DMW161)	現時屯門海濱花園內共設有八組適合不同年齡人士使用的健身設施，當中包括三組長者健身設施。為了進一步滿足長者對健身設施的需求，康文署建議於屯門海濱花園內增設多三組長者健身設施，鼓勵長者經常做運動，保持身體健康。	\$140,000	康文署	工程撥款申請已於2013年8月6日舉行的地委會會議上獲得通過。康文署現正進行撥款申請。	施工日期: 2014年1月 完工日期: 2014年4月
25	在鍾屋村鄉村擴展區內休憩區加設兒童遊樂場設施及長者設施	在2009年3月19日屯門鄉事委員會與政府部門聯席會議席上，鍾屋村村代表提出有關在鍾屋村鄉村擴展區內休憩區加設兒童遊樂場的建議，聯席會議議決通過將上述建議交由康文署	\$4,250,000 (\$198,172)	康文署	工程設計及預算已於2012年2月14日舉行的地委會會議上獲得通過。現正進行深化設計工作。康文署正與屯門地政處跟進批地事宜，顧問公司將會在批	施工日期: 2014年2月 完工日期: 2015年2月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
	(DMW103)	進行。			地許可後準備招標文件。	
26	河傍街興建 休憩地帶 (DMW105)	民政總署在 2009 年 8 月 20 日舉行的屯門區議會轄下屯門區發展及規劃小組的會議席上匯報「屯門河美化計劃」擬議推行的工程項目，當中包括香港房屋協會顧問公司建議「河傍街興建休憩地帶」工程項目。 有關建議將河傍街、青賢街及蔡意橋交界的空地建設為休憩處，擬建設施包括長者健身設施、兒童遊樂設施、廣場、園景設施、照明設施及輔助設施等。	\$8,100,000 (\$379,060)	康文署	工程設計及預算已於 2012 年 2 月 14 日舉行的地委會會議上獲得通過。現正進行深化設計工作。康文署正與屯門地政處跟進批地事宜，顧問公司將會在批地許可後準備招標文件。	施工日期: 2014 年 4 月 完工日期: 2015 年 4 月
27	在屯門河東 岸設休憩處 (DMW092)	區內越來越多居民喜歡以釣魚為休閒活動，但現在屯門河兩岸都沒有指定的釣魚地點。因此，建議在屯門河東岸皇珠路至龍門橋一段(友愛體育館至屯門泳池後面)加設休憩處。	\$4,250,000 (\$132,500)	屯門民政處	大會於 2013 年 1 月 3 日的工作會議上通過該工程的初部設計及預算造價。大會決定交由顧問公司根據土木工程拓展署已修改的單車徑走線繼續進行深化設計。 大會於 6 月 4 日的會議上備悉單車徑的新走線建議，並強調基於公眾安全，希望該工程與單車徑妥善分隔。大會亦要求民	施工日期: 2014 年 8 月 完工日期: 2015 年 6 月

項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
				<p>政處在詳細設計中充份顧及未來在該地點內的活動(包括釣魚活動)所可能帶來的安全影響。該處亦會按計劃落實該工程。</p> <p>土木工程拓展署計劃中之單車徑預計於 2014 年 9 月完工。工程時間表將略為延後，以配合其施工。</p> <p>大會於 8 月 6 日的會議上同意工程繼續研究及適當調節。</p>	

(C)其他正在跟進的 9 項工程項目

項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度	
1	設置屯門古今文物徑展示板 (DMW134)	為屯門文物徑設置 8 塊展示板	\$600,000	屯門民政處 工程組	正在籌備階段。	施工日期: 2014 年 1 月 完工日期: 待定
2	在屯門區興建行人通道上蓋(#第二期工程)	屯門區議會環境、衛生及地區發展委員會早年曾就區內需增設行人通道上蓋的地點，向屯門區議員徵集意見，並存有名單。委	待定 (\$0)	屯門民政處	工程在計劃階段。	施工日期: 待定 完工日期: 待定

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
	(DMW073)	員會議決在 2009-2010 年度以地區小型工程撥款進行名單所載的行人通道上蓋工程。				
3	在元朗公路旁至福亨村段一幅面積頗大的土地興建休憩場地 (DMW074)		待定 (\$0)	待定	顧問公司聯同民政處及主導議員於 2009 年 5 月 27 日進行實地視察，並跟進是項工程。 顧問公司於 2009 年 8 月 11 日的地委會會議上向委員簡介最新設計，地委會通過交工作小組跟進。 顧問公司於 2009 年 9 月 7 日的工作小組會議上簡介最新設計方案。工作小組請民政處、康文署、主導議員及顧問公司研究有關工程。 民政處、康文署、主導議員及顧問公司於 2009 年 9 月 16 日會議上，同意在該段橋底地方興建寵物公園為一個優先建設項目，並由顧問公司跟進就興建寵物公園而提交更新的設計方案。由於工程項目內的寵物公園完成後將由康文	施工日期: 待定 完工日期: 待定

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
					署負責管理，署方建議另立工程項目為(DMW095)以跟進寵物公園工程計劃。	
4	將青山公路小欖段樂怡街路邊改為休憩用地(DMW090)	由於青山公路小欖段樂怡街路邊有一幅長條形用鐵絲網圍了多年官地〔規劃圖(L/TM/59/1C)〕，其內頗多大樹及遍地亂草枯葉乏人清理，滋生大量蚊蟲外亦引致蛇蟲鼠蟻出沒，對街坊帶來不便及滋擾，同時將現圍網移除，而此段路為樂怡街通往青山公路巴士站的必經之路，建議盡量不改變此地段的官地性質及其用途的前題下把此土地開放為綠色地帶，為居民帶來一個整潔環境，使政府土地能合理地運用。	待定 (\$0)	屯門民政處	民政處已聯同文件提交人到實地視察。	施工日期: 待定 完工日期: 待定
5	在震寰路近卓爾居對面的小巴及的士上落站增設避雨上蓋設施(DMW078)	震寰路近卓爾居對面的小巴及的士上落站欠缺避雨設施，令居民感到十分不便，故建議在該處增設避雨上蓋。	\$550,000 (\$49,134)	屯門民政處	顧問公司已向委員會交代可行性研究結果和初部設計。顧問公司正就工程建議人提出的其他位置作出跟進。	施工日期: 待定 完工日期: 待定
6	美化屯門河	改善屯門河兩岸的欄杆及一帶	待定	待定	民政處已聯同文件提交人	施工日期:

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
	欄杆及一帶設施	設施			到實地視察。	待定 完工日期: 待定
7	深港西部通道橋底興建兒童遊樂設施	於港深西部通道橋底(青磚圍後)興建兒童遊樂設施	待定	待定	民政處已聯同文件提交人到實地視察。	施工日期: 待定 完工日期: 待定
8	改善蒙恩小學及景峰商場附近設施	於蒙恩小學及景峰商場附近增設陰棚及座椅、景新徑休憩處加建長者健身設施及於景峰徑蒙恩小學對開加建長椅	待定	待定	民政處已聯同文件提交人到實地視察。	施工日期: 待定 完工日期: 待定
9	美化位於屯門公路屯門區議會標誌	建議美化屯門公路的區議會標誌,讓市民清晰地觀看,並美化周遭環境	待定	待定	民政處已聯同文件提交人到實地視察。	施工日期: 待定 完工日期: 待定

*包括已開出撥款令的金額

屯門民政事務處
2013年8月

地區設施管理委員會備忘
設施及工程工作小組

屯門區興建行人通道上蓋督導小組
第五次報告

會議

屯門區興建行人通道上蓋督導小組(下稱「小組」)於2013年7月24日舉行第五次會議。會議上小組商討了各行人通道上蓋的工程進度，現綜述如下：

與信和物業管理有限公司商討杯渡輕鐵站輕鐵天橋與屯門市廣場第一及第二期擬建行人通道上蓋工程設計及進度

2. 信和物業管理有限公司(下稱「信和」)代表報告杯渡輕鐵站輕鐵天橋屯門市廣場第一及第二期擬建行人通道上蓋的工程設計及進度如下：

(一)輕鐵站天橋段

- 已諮詢香港鐵路有限公司(下稱「港鐵」)，港鐵表示輕鐵杯渡站天橋有統一設計，故並不希望改變現有設計。

(二)屯門市廣場第一及第二期擬建行人通道上蓋

- 信和表示由於前設計公司不再跟進該項工程，工程現將交由發展部負責跟進。小組亦建議如有需要可參考寶田邨行人通道上蓋的設計，並邀請信和代表出席小組下次會議及報告工程進度。

興建行人通道上蓋第一期工程設計及進度

3. 馬海建築顧問有限公司(下稱「顧問公司」)代表報告工程設計及進度如下：

(一)「寶田邨至良景邨」(寶田商場至屯門西北游泳池入口段)

- 分四階段進行，第一階段工程現已開展，現正進行地底勘探工作，整段工程預計可於2014年1月竣工。
- 工程預算約450-460萬，包括顧問費用及工程監督費用等等。
- 經討論後，顧問公司答允於工場範圍張貼施工日期、預算施工時間、緊急聯絡電話及預計完工日期等等資料，以便市民查閱。

- 將由主導部門、康樂及文化事務署(下稱「康文署」)及顧問公司與房屋署進行實地視察，以解釋工程設計及進度。
(會後補註：屯門民政事務處、康文署及顧問公司與當區區議員及房屋署於 2013 年 8 月 1 日進行會議及實地視察，商討工程細節。)

(二) 「多寶大廈前紅綠燈口(由景峰站返回虹橋區)」

- 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會(下稱「橋諮會」)已初步同意設計，並要求行人通道上蓋加入綠化元素。顧問公司原考慮加入爬藤類植物，但由於保養責任問題，現考慮改為於行人通道上蓋兩旁加入植物以達至綠化效果，有關建議有待橋諮會審批。
- 小組建議顧問公司應先諮詢當區議員對工程設計的意見，然後再將設計提交至橋諮會審批。

(三) 「蔡章閣中學旁通道近紅綠燈往行人路處」

- 由於設計屬非連續性建築物，故界定為避雨亭，毋須提交至橋諮會審批。
- 由於工程預算較少，擬配合與多寶大廈行人通道上蓋工程一併出標。若未能配合，小組認為此項工程應最遲於 2014 年第二季出標。
- 顧問公司提供三種顏色予小組成員選擇，並將會根據所選擇的顏色為現有鄰近的行人通道上蓋重新油漆以達至設計一體化。

4. 經討論後，小組建議顧問公司於設施及工程工作小組會議前十五天提交各行人通道上蓋的進度報告，以供小組成員審閱。報告必須由中文撰寫，內容包括工程範圍、長度、預算造價、時間表及現時工程進度等等。

第二期行人通道上蓋地區諮詢結果

5. 秘書處於本年五月就第二期興建行人通道上蓋工程進行地區諮詢，諮詢對象包括當區區議員、鄰近屋苑的業主立案法團/大廈組織及管理公司。秘書處沒有收到任何反對的意見，但路政署表示，第八條「建生邨泰生樓行人路往巴士站段」行人通道上蓋的工程可能受鄰近的屯門西繞道工程影響。

6. 小組通過於九月中安排小組成員、當區區議員及工程建議人就第二期擬建行人通道上蓋進行實地視察。

屯門區議會秘書處

檔案：HAD TMDC 13/35/DFMC/2/4 pt.3

日期：2013 年 8 月 26 日