

屯門區議會
2012-2013 年地區設施管理委員會轄下
設施及工程工作小組
第四次會議議程

日期： 2012 年 9 月 6 日(星期四)

時間： 上午 10 時正

地點： 屯門屯喜路 1 號
屯門政府合署 3 樓
屯門區議會會議室

議程

I. 通過會議記錄

2012年7月5日第三次會議記錄

II. 討論事項

- (a) 屯門區地區小型工程匯報及工程進度報告
(設施及工程工作小組文件 2012 年第 14 號)
- (b) 美化第 27 區防波堤督導小組報告
(設施及工程工作小組文件 2012 年第 15 號)

III. 其他事項

IV. 下次會議日期

屯門區議會
2012-2013 年地區設施管理委員會
地區小型工程匯報

本文件旨在向工作小組報告，地區設施管理委員會截至 2012 年 8 月 31 日的財政狀況。

2. 在本財政年度，地區設施管理委員會獲得 20,447,000 元地區小型工程撥款，以改善屯門區的地區設施、居住環境及衛生情況。
3. 截至 2012 年 8 月 31 日，地區設施管理委員會已運用 8,579,600 元撥款，進行不同類型的工程項目。
4. 個別工程項目的進度，詳列於文件的附件。

屯門民政事務處
2012 年 8 月

屯門區議會地區設施管理委員會
地區小型工程
進度報告
(截至 2012 年 8 月 24 日)

(A) 2012 年 7 月至 2012 年 8 月完成的 4 項工程

	項目	建議項目詳情	實際造價	主導部門	完工日期
1	改善藍地天橋底藍地巴士站及輕鐵站附近的地面設施 (DMW071)	為藍地天橋底(輕鐵站)及屯門新村牌樓處進行以下工程： (i) 改善藍地天橋底藍地巴士站及輕鐵站的地面設施 (ii) 將部分花槽拆去並改為地台。	\$2,222,000	屯門民政處	2012 年 7 月 15 日
2	於屯門區改建特色欄杆工程 (DMW112)	民政處工程組將在龍門徑、屯門徑及青山寺合適的位置加裝欄杆。	\$972,700	屯門民政處工程組	2012 年 7 月 31 日
3	美化虎地河工程及在河邊加建圍欄 (DMW118)	現時虎地河傍一帶路面損毀，加上市民可自由進入虎地河水道，對市民構成危險。地方人士建議進行美化路段工程及加建圍欄。	\$514,000	屯門民政處工程組	2012 年 7 月 30 日
4	於湖山河畔公園單車徑出入口加建單車徑圍欄 (DMW119)	湖山河畔公園單車徑出入口是鄰近兩個屋苑居民的主要出入口之一，曾有居民被由單車徑駛出的單車撞傷，建議於有關位置加設圍欄。	\$55,398	屯門民政處工程組	2012 年 8 月 14 日

(B) 預計於 2012-2013 財政年度開展/完成的 28 工程項目

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
1	在屯門區內 4 間體育館大堂裝設電子顯示屏幕 (DMW132)	為提升場地服務質素，康文署建議在 4 間體育館大堂安裝電子顯示屏，取代現有舊式的顯像管電視，以發放本署的資訊及大型活動等宣傳資料，有效地傳送給場地使用者。	\$480,000 (\$0)	康文署	工程撥款申請已於 2011 年 8 月 9 日舉行的委員會會議上獲得通過。由於機電工程署需進行招標等前期準備工作，故修定有關工程安排在本年度進行撥款申請及展開相關工程。 機電工程署現正進行有關工程。	原定施工日期: 2011 年 9 月 原定完工日期: 2012 年 4 月 (最新施工日期: 2012 年 4 月至 9 月)
2	在黃金泳灘中庭豎立鐘樓 (DMW085)	康文署將與建築署研究施展有關工程的可行性。但此需配合近期泳灘補沙的工程。	\$4,400,000 (\$1,254,561)	康文署	鐘樓的主體結構已經完成，現正進行後期測試。整項工程預計可於 2012 年 8 月完工。	原定施工日期: 2011 年 10 月 原定完工日期: 2012 年 6 月 (最新施工日期: 2011 年 11 月至 2012 年 8 月)
3	青霞里前油站綠化及美化工程 (DMW032)	將位於青霞里路口的前油站改為休憩用地。	\$2,500,000 (\$1,251,000)	屯門民政處	工程進行中。	施工日期: 2012 年 1 月 完工日期: 2012 年 10 月
4	在三聖街增設地標、燈柱	為三聖街增設:	\$1,308,000 (\$182,810)	屯門民政處	工程進行中，有關物料已於 8 月 7 日在地委會會議	施工日期: 2012 年 3 月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
	裝飾、旗桿及指示路牌等設施 (DMW061)	(a) 地標 (b) 燈柱裝飾 (c) 旗桿 (d) 指示路牌			供各委員省覽。	完工日期: 2012 年 10 月
5	蝴蝶灣泳灘海岸復修工程 (DMW127)	颱風黑格比於 2008 年 9 月吹襲本港後，蝴蝶灣泳灘東面末端的花槽圍牆，因波浪衝擊，遭受嚴重破壞，並有局部倒塌的情況。因此，土木工程拓展署應康文署的要求委託顧問公司，就現時沙灘的狀況，進行詳細的研究，並，制定了海岸復修工程的合適設計方案。	\$5,100,000 (\$763,900)	康文署	土木工程拓展署現正進行有關工程。	原定施工日期: 2012 年 2 月 原定完工日期: 2012 年 8 月 (最新施工日期: 2012 年 4 月至 2013 年 1 月)
6	為屯門區的社區會堂安裝投影機及投影幕 (DMW128)	為設有投影機及投影幕設備的社區會堂/中心的多用途禮堂及會議室，增設有關設備。	\$ 1,996,000 (\$0)	屯門民政處	屯門民政處已委託機電工程署完成招標程序，機電工程署現正跟進有關工程。	施工日期: 2012 年 4 月 完工日期: 2012 年 12 月
7	康樂及文化事務署美化工程 2012 (DMW140)	在康文署轄下場地及負責管理的花床和路旁綠化地方，例如：屯門公園、屯門市中心路邊花床、藍地迴旋處花床、田廈路遊樂場、青山公路(新墟)公園、青山公路(掃管笏)路中分隔線、震寰路路中分隔線、豐安街路邊花	\$460,000 (\$114,200)	康文署	相關工程現正進行中。截至 8 月中為止，已完成工程包括： - 青山公路(新墟)公園 - 青山公路(掃管笏)路中分隔線 - 震寰路路中分隔線	施工日期: 2012 年 4 月 完工日期: 2013 年 3 月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
		床等，進行園景美化及優化工程。			屯門市中心路邊花床及藍地迴旋處花床已更換第二次時花。	
8	康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程撥備(DMW137)	康文署參考過往日常運作，偶爾有一些不可預期的情況，而需要撥款進行緊急或小額改善工程，撥備有助署方彈性處理上述改善工程，減少因地委會會期而可能引致的延誤。	\$500,000 (\$0)	康文署	康文署已完成撥款申請及進行相關工程。	施工日期: 2012年5月 完工日期: 2013年3月
9	屯門福亨村籃球場附近地台改善工程(DMW138)	是項工程將鋪設福亨村牌樓附近地台的排水系統和重鋪凹凸不平的路面，以減少積水和改善該處及鄰近地帶的水浸情況，也舒緩雨季期間對現有排水系統的壓力。	\$914,120 (\$0)	屯門民政處 工程組	工程進行中。	施工日期: 2012年6月 完工日期: 2012年9月
10	舊咖啡灣泳灘改善工程(DMW142)	在舊咖啡灣泳灘近2號瞭望台的雨水排水口，水流未能得到疏導。同時，排水口附近亦出現失沙的情況。土木工程拓展署(土木署)應本署的要求，就現時排水口的狀況，進行詳細的研究，提出一個合適的改善工程方案。並綜合各相關政府部門的意見，制定了改善工程的合適設計方案。	\$2,900,000 (\$0)	康文署	康文署已完成撥款申請。土木工程拓展署現正跟進有關工程的前期工作。	施工日期: 2012年年中 完工日期: 2012年年底

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
11	設置往麥理浩徑指示牌 (DMW114)	現時青山公路沿線並沒有指示牌引導行山人士進入往麥里浩徑。	\$50,500 (\$0)	屯門民政處 工程組	工程進行中。	施工日期: 2012年7月 完工日期: 2012年8月
12	於怡樂花園第一座對出豎立指示牌 (DMW115)	地方人士建議在景峰徑與景新徑之間，近怡樂花園第一座對外豎立指示麥理浩徑方向的指示牌。	-	屯門民政處 工程組	工程進行中。	施工日期: 2012年7月 完工日期: 2012年8月
13	屯門公共圖書館自修室抽風系統提升工程計劃 (DMW143)	經機電工程署檢查後，建議盡快更換自修室現時的抽風系統，工程完成後將會有效改善圖書館自修室內的抽取鮮風效率，確保市民有一個舒適的閱讀環境。	\$175,000 (\$0)	康文署	工程將於八月中展開及八月底完成。	施工日期: 2012年8月中 完工日期: 2012年8月底
14	大興公共圖書館更新閉路電視系統工程 (DMW139)	經機電工程署檢查後，建議更換整個閉路電視系統，新系統除把現時十五個舊式鏡頭更新外，並會以數碼錄像取代現時的舊制式，並會於攝錄盲點增加三個鏡頭，及重鋪電線等。	\$184,000 (\$0)	康文署	現正進行工程準備工作，預計工程將於九月底展開及十月中完成。	施工日期: 2012年9月 完工日期: 2013年10月
15	於匡智屯門晨崗學校附近建特殊運動場(第二期) (DMW042b)	為運動場加建以下設施: a. 依照康文署標準規格，加裝圍欄及閘門 b. 加設可收摺式鋁質觀眾台 c. 加設可收摺式帳篷於觀眾台上方	\$2,250,000 (\$64,000)	屯門民政處	已進入招標程序。	施工日期: 2012年10月 完工日期: 2013年5月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
16	於后海灣幹線(南段)橋底近青山公路及福亨村路交界興建寵物公園 (DMW095)	民政處、康文署、主導議員及顧問公司於 2009 年 9 月 16 日會議上，同意在該段橋底地方興建寵物公園為一個優先建設項目，並由顧問公司跟進就興建寵物公園而提交更新的設計方案。	\$8,440,000 (\$0)	康文署	已進入招標程序。	施工日期: 2012 年 10 月 完工日期: 2013 年 10 月
17	大興北輕鐵站對出休憩處改善工程 (DMW081)	大興北輕鐵站對出休憩處過往一直由民政處撥款興建，希望康文署可作管理維修，避免令公園荒廢。工程涉及將休憩處旁的設施改善為康文署轄下康樂場地應有水平，以達至建築署及機電工程署要求，相應可為康文署作保養的水準。	\$2,600,000 (\$83,850)	康文署	已進入招標程序。	施工日期: 2012 年 11 月 完工日期: 2013 年 6 月
18	在屯門區興建行人通道上蓋(#第一期工程) (DMW073)	屯門區議會環境、衛生及地區發展委員會早年曾就區內需增設行人通道上蓋的地點，向屯門區議員徵集意見，並存有名單。地委會議決在 2009-2010 年度以地區小型工程撥款進行名單所載的行人通道上蓋工程。期中錦華商場側至屯門鄉事會路的行人上蓋工程改為種植樹木，而種植工程已經完成。	\$12,330,000 (\$262,056)	屯門民政處	顧問公司現正進行深化設計。工程預計於 10 月招標。	施工日期: 2013 年 1 月 完工日期: 2013 年 12 月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
19	在震寰路近卓爾居對面的小巴及的士上落站增設避雨上蓋設施 (DMW078)	震寰路近卓爾居對面的小巴及的士上落站欠缺避雨設施，令居民感到十分不便，故建議在該處增設避雨上蓋。	\$550,000 (\$49,134)	屯門民政處	顧問公司已向委員會交代可行性研究結果和初步設計。	施工日期: 待定 完工日期: 待定
20	改善及美化山景晨運徑工程 (DMW102)	要求於山景晨運徑加設一條無車道的步行徑，直達青山寺，除可方便居民外，更可推動青山寺的旅遊事業。因此，要求： 1.於山景晨運徑建造連接通往青山寺小徑 2.美化山景晨運徑 3.於山景晨運徑加設照明系統及安全扶手設施 4.修復山景晨運徑側水坑	\$3,800,000 (\$165,426)	屯門民政處	工程設計及預算已於 2012 年 2 月 14 日舉行的地委會會議上獲得通過。現正進行深化設計工作。	施工日期: 2012 年 12 月 完工日期: 2013 年 10 月
21	河傍街興建休憩地帶 (DMW105)	民政總署在 2009 年 8 月 20 日舉行的屯門區議會轄下屯門區發展及規劃小組的會議席上匯報「屯門河美化計劃」擬議推行的工程項目，當中包括香港房屋協會顧問公司建議「河傍街興建休憩地帶」工程項目。為配合農曆新年期間地委會舉行的新春遊	\$8,100,000 (\$352,619)	康文署	工程設計及預算已於 2012 年 2 月 14 日舉行的地委會會議上獲得通過。現正進行深化設計工作。	施工日期: 2013 年 3 月 完工日期: 2013 年 12 月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
		園會，有關工程將於 3 月展開。				
22	屯門公共圖書館改善公眾洗手間設施工程 (DMW141)	工程將包括拆掉及重建牆身，加強洗手間的獨立抽風系統，更換喉管，改善室內設施、照明及排水系統，拆卸衣帽間，及相關的建築及美化工程。	\$1,760,000 (\$0)	康文署	現正進行工程前期準備工作。	施工日期: 2013 年 1 月 完工日期: 2013 年 5 月
23	在鍾屋村鄉村擴展區內休憩區加設兒童遊樂場設施及長者設施 (DMW103)	在 2009 年 3 月 19 日屯門鄉事委員會與政府部門聯席會議席上，鍾屋村村代表提出有關在鍾屋村鄉村擴展區內休憩區加設兒童遊樂場的建議，聯席會議議決通過將上述建議交由康文署進行。	\$4,250,000 (\$185,016)	康文署	工程設計及預算已於 2012 年 2 月 14 日舉行的地委會會議上獲得通過。現正進行深化設計工作。	施工日期: 2013 年 1 月 完工日期: 2013 年 10 月
24	美化第 27 區防波堤的設計及承建 (DMW093)	屯門區議會下設的振興青山灣工作小組於 2009 年 6 月 9 日舉行的會議，討論短期和長遠的青山灣發展規劃。工作小組建議就第 27 區防波堤進行美化工程，為遊人提供一個消閒好去處。	\$19,220,000 (\$383,555)	屯門民政處	顧問公司現正就美化第 27 區防波堤督導小組及各政府部門提出的意見，進行深化設計工作及準備招標文件。	施工日期: 2013 年 3 月 完工日期: 2014 年 5 月
25	於虎地消防局側官地興建苗圃 (DMW030)	不少疊茵庭居民十分關心虎地消防局側空地的發展用途。有鑑於該處附近缺乏休憩設施，而原屯貴路社區苗圃亦因須騰出土地供嶺南大學興建教學大樓及宿舍之用，已經停止使用。因	\$7,800,000 (\$61,648)	康文署	康文署已向地政處申請該地用作興建休憩處用途。顧問公司已就相鄰斜坡的穩定性向土木工程拓展署的土力工程處提交報告並獲批准。	施工日期: 2013 年 1 月 完工日期: 2014 年 3 月

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
		此，要求善用上述空地，興建苗圃，讓附近居民有更多機會享受綠色生活。			深化設計同時進行中。	
26	於屯門設置節日大型擺設及燈飾 (DMW144)	在 2012 年聖誕節至 2013 年農曆新年期間，繼續在區內人流集中的地點擺設大型戶外裝置，以及懸掛燈飾，供市民觀賞和拍照，增添區內節日歡樂氣氛。此外，委託青松觀於青賢街空地舉辦新春遊園活動，並提供盆栽展覽。	\$3,000,000 (\$0)	屯門民政處	督導小組於 8 月 16 日進行首次會議，並議決了燈飾及擺設的地點。民政處將跟進有關的招標事宜。	施工日期: 2012 年 12 月 完工日期: 2013 年 2 月
27	屯門區擺放花盆美化工程 2012 (DMW145)	現有 400 多個花盆及新造 200 個新花盆連同合適時花將在聖誕節到農曆新年期間掛上道路的欄杆上以美化路旁的景觀。	\$700,000 (\$0)	屯門民政處 工程組	現正進行工程前期準備工作。	施工日期: 2012 年 10 月 完工日期: 2013 年 2 月
28	區內各個康樂及休憩場地進行照明系統改善工程 (DMW146)	為達到節能減排的目的，機電工程署建議更換康樂場地的照明系統，以減低設施的用電量和提高能源效益。	\$1,700,000 (\$0)	康文署	工程撥款申請已於 2012 年 8 月 7 日舉行的地委會會議上獲得通過。	施工日期: 2012 年 9 月 完工日期: 2013 年 3 月

(C)其他正在跟進的 5 項工程項目

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
--	----	--------	----------------------------	------	----	--------

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
1	在屯門區興建行人通道上蓋(#第二期工程) (DMW073)	屯門區議會環境、衛生及地區發展委員會早年曾就區內需增設行人通道上蓋的地點，向屯門區議員徵集意見，並存有名單。委員會議決在2009-2010年度以地區小型工程撥款進行名單所載的行人通道上蓋工程。	待定 (\$0)	屯門民政處	工程將交予“在屯門區興建行人通道上蓋督導小組”跟進。	施工日期: 待定 完工日期: 待定
2	在元朗公路旁至福亨村段一幅面積頗大的土地興建休憩場地 (DMW074)		待定 (\$0)	待定	顧問公司聯同民政處及主導議員於2009年5月27日進行實地視察，並跟進是項工程。 顧問公司於2009年8月11日的地委會會議上向委員簡介最新設計，地委會通過交工作小組跟進。 顧問公司於2009年9月7日的工作小組會議上簡介最新設計方案。工作小組請民政處、康文署、主導議員及顧問公司研究有關工程。 民政處、康文署、主導議員及顧問公司於2009年9月16日會議上，同意在該段橋底地方興建寵物公園為一個優先建設項目，並	施工日期: 待定 完工日期: 待定

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
					由顧問公司跟進就興建寵物公園而提交更新的設計方案。由於工程項目內的寵物公園完成後將由康文署負責管理，署方建議另立工程項目為(DMW095)以跟進寵物公園工程計劃。	
3	將青山公路小欖段樂怡街路邊改為休憩用地 (DMW090)	由於青山公路小欖段樂怡街路邊有一幅長條形用鐵絲網圍了多年官地〔規劃圖(L/TM/59/1C)〕，其內頗多大樹及遍地亂草枯葉乏人清理，滋生大量蚊蟲外亦引致蛇蟲鼠蟻出沒，對街坊帶來不便及滋擾，同時將現圍網移除，而此段路為樂怡街通往青山公路巴士站的必經之路，建議盡量不改變此地段的官地性質及其用途的前題下把此土地開放為綠色地帶，為居民帶來一個整潔環境，使政府土地能合理地運用。	待定 (\$0)	屯門民政處	民政處已聯同文件提交人到實地視察。	施工日期: 待定 完工日期: 待定
4	在屯門河東岸設釣魚台 (DMW092)	區內越來越多居民喜歡以釣魚為休閒活動，但現在屯門河兩岸都沒有指定的釣魚地點。因此，建議在屯門河東岸皇珠路至龍	待定 (\$0)	屯門民政處	民政處已聯同文件提交人到實地視察，並諮詢相關政府部門對擬建設施的初步意見。由於建議中的釣	施工日期: 待定 完工日期: 待定

	項目	建議項目詳情	預算造價 (*本財政年度 前已支付款項)	主導部門	進度	預計工程進度
		門橋一段(友愛體育館至屯門泳池後面)加設釣魚台設施，集中管理垂釣活動。			魚台地點與規劃中的單車徑重疊，而土木工程拓展署並不同意單車徑繞道，工程位置因此仍有待落實。	
5	將屯門大會堂側酒樓前的圓形休憩處改為有特色的地標 (DMW013)	現時屯門大會堂側酒樓前的圓形休憩處擺放著各式植物作點綴，現建議在其上豎立具屯門特色的海豚雕塑以取代現有植物裝飾。	待定 (\$0)	屯門民政處	工作小組決定留待2012-2013 財政年度再作跟進。	施工日期: 待定 完工日期: 待定

*包括已開出撥款令的金額

#地委會表示有關督導小組可在合適的地點以種植樹木代替行人通道上蓋工程。

屯門民政事務處
二零一二年八月

地區設施管理委員會備忘
設施及工程工作小組

美化第 27 區防波堤督導小組
第一次報告

會議

美化第27區防波堤督導小組(下稱「小組」)於2012年7月31日舉行第一次會議。

職權範圍

2. 小組確定其職權範圍會涵蓋下列三項：1)就美化第 27 區防波堤工程的設計及內容提供意見；2)協調工程的場地管理及日後維修保養事宜，以及3)跟進工程的進度。

顧問公司介紹美化防波堤工程的設計及內容

3. 美化青山灣防波堤工程的設計已接近完成階段，預計於本年 11 至 12 月可展開招標程序。有關工程預算造價為 1,900 萬元，預計施工期由 2013 年 3 月開始至 2014 年 5 月。

防波堤日後場地管理及維修保養事宜

4. 屯門民政事務處早於 2009 年與相關政府部門及顧問公司召開會議，提出各項設計意見，並就日後管理及維修責任達成共識如下：

職責

部門

開放後場地設施管理

屯門民政事務處

提供清潔防波堤路面的服務

食物及環境衛生署

負責行人路面、警告標示、垃圾箱及長凳等設施的維修工作

屯門民政事務處

5. 小組邀請了多個相關部門代表，包括海事處、土木工程拓展署、地政處、康樂及文化事務署、機電工程署(下稱「機電署」)、食物環境衛生署及醫院管理局(下稱「醫管局」)出席本督導小組會議商討工程的協調工作。其中，機電署及醫管局均表示防波堤的末端設有為屯門醫院冷氣系統提供冷卻用水的泵房，在工程期間應採取適當措施保護地底的輸水管，以免影響屯門醫院的空調運作。同時，工程應預留適當的通道供車輛進入長堤進行日常保養維修或緊急維修的工作。經顧問公司與機電署在設計上作出協調後，現行的設計方案已預留通道作緊急消防車輛或維修車輛出入，該署表示有關設計已合乎要求。

設置路燈

6. 在 7 月 5 日舉行的設施及工程工作小組(下稱「工作小組」)第三次會議上，顧問公司向組員介紹美化防波堤的深化設計。有組員建議減少設置矮燈的數目，以減低工程的成本。經過本處與海事處深入溝通後，海事處同意在燈光照射角度不影響航行安全及導航設備的情況下，可在堤岸上設置高身路燈以替代矮燈。由於高柱燈的燈光覆蓋範圍較廣，預計設置路燈的數目將由二百多套大幅減少至約一百多套，節省工程成本。

植樹事宜

7. 在上述工作小組會議上，亦有組員建議在工程的設計加入綠化原素。雖然在防波堤上植樹會受到一定的場地限制，經過屯門民政事務處及土木工程拓展署協調後，後者同意在綠化總綱圖跟進防波堤的綠化工程。因此，顧問公司已在設計上預留植樹位置供土木工程拓展署日後在長堤上進行綠化工程。土木工程拓展署預計明年向立法會申請撥款，並於 2014 年年中施工。由於種植的品種需配合環境，該署會選擇一些耐風及耐鹽的樹種供組員參考。

8. 總括而言，小組決定由土木工程拓展署在綠化總綱圖跟進防波堤的綠化工程。另外，小組將於展開招標程序前再舉行會議，屆時顧問公司會提供部份選取物料的樣板供組員參考，務求令工程更完善。

屯門區議會秘書處

檔案：HAD TMDC 13/35/DFMC/2/5

日期：2012 年 8 月 15 日