

屯門區議會
2020-2021 年工商業及房屋委員會

鄉村小工程及鄉郊小工程截至 2021 年 6 月的進展報告

工程名稱	預算費用/ (現實支出) (元)	最新情況	備註
鄉村小工程 (保養)			
(A)已完成工程項目			完工日期
1 屯門西北區維修工程(2020-21)(第一期)	(354,713.00)	2021 年 4 月	
2 屯門西東區維修工程(二零二零至二一年第三期)	(59,500.00)	2021 年 4 月	
3 屯門屯子圍牌樓維修工程	(279,920.00)	2021 年 5 月	
4 屯門龍鼓灘南朗沿河道維修管狀欄河工程	(116,500.00)	2021 年 5 月	
5 屯門掃管笏嘉和里排水口改善工程	(69,000.00)	2021 年 5 月	
6 掃管笏與大欖涌二零二零年至二一年度第三期維修工程	(103,630.00)	2021 年 5 月	
(B)已開展的工程項目			
1 屯門泥圍 252B 號屋附近泥坑額外改善工程	26,600.00	施工中	
(C)其他正在籌劃的程項目			
1 屯門東區維修工程(2021-22)(第一期)	200,000.00		
2 屯門西南區維修工程(2021-22)(第一期)	200,000.00		
3 屯門西北區維修工程(2021-22)(第一期)	200,000.00		
4 掃管笏與大欖涌維修工程(2021-22)(第一期)	200,000.00		

屯門區議會
2020-2021 年工商業及房屋委員會

鄉村小工程及鄉郊小工程截至 2021 年 6 月的進展報告

工程名稱	預算費用/ (現實支出) (元)	最新情況	備註
鄉郊小工程			
(A)已完成工程項目		<u>完工日期</u>	
(B)已開展的工程項目			
1 屯門東區及大欖涌鄉村環境衛生改善工程定期合約(2020-2021)	2,450,000.00	施工中	
2 屯門西區鄉村環境衛生改善工程定期合約 (2020-2021)	2,116,010.00	施工中	
3 屯門和平新村牌樓建造工程	1,183,000.00	施工中	
4 屯門沿掃管笏村路行人徑, 車路及排水渠建造工程	686,000.00	施工中	
5 屯門屯子圍西鐵橋底燈柱編號 FA7447 附近地台改善工程進行 勘探工程	77,000.00	施工中	
(C)其他正在籌劃的程項目			
1 屯門井頭上村燈柱編號 V8999 至 V9002 附近行人路及排水渠改 善工程	650,000.00		
2 屯門龍鼓灘燈柱編號 AJ0062 附近地台改善及沿海灘長廊設置蔭 棚連座椅工程	1,400,000.00		
3 屯門新慶村燈柱編號 V3532 附近排水渠系統改善工程	2,500,000.00		
4 屯門桃園圍村公所附近通路及排水渠改善工程	500,000.00		