

屯門區議會
2022-2023 年交通及運輸委員會
截至 2022 年 11 月 28 日的路政署工程進度報告

運輸署施工通知書編號	工程內容概要	預計開工日期	預計完工日期	狀況 / 已完工日期	運輸署工程師	路政署區域工程師
施工通知書處理次序：正常						
NW/22/0219	兆麟街近兆麟政府綜合大樓 - 設置與行人路水平一致的車輛出入通道	已完成	已完成	2022 年 10 月	葉志偉先生	周運賢先生
NW/22/0445	青田路與震寰路路口 - 改良分段橫過馬路處	已完成	已完成	2022 年 11 月	陳理燊先生	鄧慧婷女士
NW/19/2194	龍澤路 - 設置停車灣	-	2022 年 12 月	工程進行中	葉志偉先生	鄧慧婷女士
NW/20/2562	屯門鄉事會路近屯門市廣場 - 延長停車灣	-	2023 年第 1 季	工程進行中	龐頌賢先生	周運賢先生
NW/19/0956	屯匯街及屯順街 - 搬遷屯順街的士落客區以增加的士站候客位	-	2023 年第 1 季	工程進行中	龐頌賢先生	周運賢先生

路政署新界區辦事處

2022 年 11 月