

**路政署就
查詢行人天橋（編號 NF231）工程進度
及建議優先啟用已完工升降機的
書面回應**

有關議員就查詢行人天橋(編號 NF231)加建升降機工程進度及建議優先啟用已完工升降機事宜，路政署現回覆如下：

路政署工程合約編號 HY/2022/08 的承建商正為橫跨屯門鄉事會路近海珠路的行人天橋加建兩部升降機。

上述加建兩部升降機工程原本預計於 2026 年第二季完成。由於位處翠寧花園一側的 1 號升降機工程進度理想，我們預計可提前至 2026 年第一季完成。當 1 號升降機完成後，我們會考慮提前啟用，方便市民出行。

而位於兆麟苑一側的 2 號升降機，現正進行升降機機塔及重置樓梯的結構工程，由於重置樓梯工程需要較多的時間，預計工程會維持於 2026 年第二季完成。本署工程團隊會繼續密切監察 2 號升降機的工程進度，期望能盡快完成工程。

至於屯門區內正在施工中的天橋/隧道升降機工程的預計完工日期，請參見以下列表：

| | 結構編號 | 位置 | 預計竣工日期 |
|----|-------|------------------------|----------------------|
| 1. | NF98 | 橫跨湖景路近兆禧苑商場 | 2027 年第二季 |
| 2. | NF93 | 橫跨鳴琴路近山景邨景樂樓 | 2027 年第一季 |
| 3. | NF94 | 橫跨鳴琴路近山景邨景華樓 | 2027 年第三季 |
| 4. | NF100 | 橫跨湖景路近湖康街 | 已於 2025 年 10 月 啟用 |
| 5. | NF102 | 橫跨湖山路近龍門路 | 2026 年第三季 |
| 6. | NF103 | 橫跨龍門路近蝴蝶輕鐵站 | 2027 年第一季 |
| 7. | NF161 | 橫跨屯門河道、屯門公路及青山公路近鳳地輕鐵站 | 2027 年第一季 |

| | 結構編號 | 位置 | 預計竣工日期 |
|-----|--------|-----------------------------|--|
| 8. | NF169 | 橫跨震寰路連接大興邨及大興體育館 | 2026 年第一季 |
| 9. | NF189* | 橫跨青山公路－藍地段近藍地大街 | 2027 年第二季 (3 號升降機) |
| 10. | NF198 | 橫跨鳴琴路近田景路 | 2027 年第一季 |
| 11. | NF209 | 橫跨輕鐵路軌近兆禧苑及悅湖山莊 | 已於 2025 年 10 月 啟用 |
| 12. | NF231 | 橫跨屯門鄉事會路近海珠路 | 2026 年第一季 (1 號升降機) 2026 年第二季 (2 號升降機) |
| 13. | NF232 | 橫跨海榮路近三聖輕鐵站 | 2026 年第二季 |
| 14. | NF319 | 橫跨青山公路－嶺南段近屯貴路 | 2027 年第一季 |
| 15. | NF339 | 橫跨青山公路－大欖段近青泰路 | 已於 2025 年 9 月 啟用 |
| 16. | NF410 | 橫跨西鐵線近屯門醫院輕鐵站 | 2027 年第二季 |
| 17. | NF411 | 橫跨西鐵線近屯門醫院輕鐵站 | 2025 年第四季 |
| 18. | BF01 | 橫跨蝶景路連接蝴蝶廣場及湖景邨湖碧樓 | 2027 年第一季 |
| 19. | OT01 | 橫跨友愛路及屯門鄉事會路連接愛定商場及友愛邨愛曦樓 | 2028 年第四季 |
| 20. | OT02 | 橫跨友愛路及屯門鄉事會路連接安定邨定德樓及友愛邨愛廉樓 | 2028 年第三季 |

*: 項目 NF189 有三部升降機，1 號及 2 號升降機的加建升降機工程 (HY/2020/23) 已於 2025 年 6 月竣工及啟用。而 3 號升降機已在另一份工程合約 (HY/2022/08) 內展開，預計竣工日期為 2027 年第二季。

路政署

2025 年 11 月