

屯門區議會
2024-2027 年交通及運輸委員會
截至 2024 年 7 月 30 日的路政署工程進度報告

運輸署施工通知書編號	工程內容概要	預計開工日期	預計完工日期	狀況 / 已完工日期	運輸署工程師	路政署區域工程師
施工通知書處理次序：正常						
NW/23/01650	掃管笏路 - 增設私家車收費錶泊車位及電單車泊位	已開工	已完成	2024 年 5 月	韓浩廷先生	梁峻華先生
NW/22/00901	黃金泳灘徑路邊公眾停車場 - 增設傷殘人士泊車位、私家車收費錶泊車位及電單車泊位	已開工	已完成	2024 年 6 月	韓浩廷先生	梁峻華先生
NW/21/00012	杯渡路 - 增設巴士停車灣	已開工	2024 年第 4 季	工程進行中	黃狄偉先生	梁峻華先生
NW/21/00888	湖山路 - 增設的士落客點	已開工	2024 年第 4 季	工程進行中	龐頌賢先生	鄧慧婷女士

路政署新界區辦事處
2024 年 7 月