

屯門區議會
2024-2027 年交通及運輸委員會
截至 2024 年 10 月 4 日的路政署工程進度報告

運輸署施工通知書編號	工程內容概要	預計開工日期	預計完工日期	狀況 / 已完工日期	運輸署工程師	路政署區域工程師
施工通知書處理次序：正常						
NW/23/02239	興貴街-增設護柱	已開工	已完成	2024 年 8 月	陳理桑先生	鄧慧婷女士
NW/24/00238	皇珠路東行近屯門公路入口處-中快線分隔線改為虛實白線	已開工	已完成	2024 年 8 月	龐頌賢先生	何秀鏈先生
NW/21/00012	杯渡路-重置單車泊架	已開工	2024 年第 4 季	工程進行中	黃狄偉先生	梁峻華先生
NW/21/00888	湖山路 -增設的士落客點	已開工	2024 年第 4 季	工程進行中	龐頌賢先生	鄧慧婷女士
NW/22/01640	五柳路 - 增設護柱	2024 年第 4 季	2024 年第 4 季	工程即將展開	陳理桑先生	鄧慧婷女士
NW/21/00293	文質路 -增設私家車和貨車收費錶泊車位及電單車泊位	已開工	2025 年第 2 季	工程進行中	陳理桑先生	梁峻華先生

路政署新界區辦事處
2024 年 10 月