

屯門區議會
2024-2027 年交通及運輸委員會
截至 2025 年 4 月 2 日的路政署工程進度報告

運輸署施工通知書編號	工程內容概要	預計開工日期	預計完工日期	狀況 / 已完工日期	運輸署工程師	路政署區域工程師
施工通知書處理次序: 正常						
NW/21/00012	杯渡路-重置單車泊架	已開工	已完成	2025 年 4 月	黃狄偉先生	劉天明先生
NW/24/01444	康輝路-優化行人過路設施	已開工	已完成	2025 年 2 月	韓浩廷先生	劉天明先生
NW/21/00293	文質路-增設私家車和貨車收費錶泊車位及電單車泊位	已開工	2025 年第 2 季	工程進行中	陳理燊先生	劉天明先生
NW/21/00348	藍地大街-增設電單車泊位	已開工	2025 年第 2 季	工程進行中	陳理燊先生	劉天明先生

路政署新界區辦事處
2025 年 4 月