

屯門區議會  
2024- 2027 年交通運輸委員會  
截至 2024 年 3 月 28 日的路政署工程進度報告

| 運輸署施工通知書編號    | 工程內容概要                    | 預計開工日期 | 預計完工日期      | 狀況 / 已完工日期  | 運輸署工程師 | 路政署區域工程師 |
|---------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|--------|----------|
| 施工通知書處理次序: 正常 |                           |        |             |             |        |          |
| NW/21/00234   | 亦園路單車徑改善工程                | 已完成    | 已完成         | 2023 年 9 月  | 陳理燊先生  | 鄧慧婷女士    |
| NW/22/01265   | 屯門公路轉車站(屯門方向) - 增設巴士停車處   | 已完成    | 已完成         | 2023 年 10 月 | 韓浩廷先生  | 周運賢先生    |
| NW/18/00678   | 大興街 - 道路改善工程              | 已完成    | 已完成         | 2023 年 11 月 | 黃狄偉先生  | 鄧慧婷女士    |
| NW/23/00941   | 楊青路近育青里 - 加設行人過路平台及相關交通設施 | 已完成    | 已完成         | 2023 年 11 月 | 龐頌賢先生  | 鄧慧婷女士    |
| NW/22/01736   | 屯門公路轉車站(九龍方向) - 增設巴士停車處   | 已完成    | 已完成         | 2023 年 12 月 | 韓浩廷先生  | 周運賢先生    |
| NW/21/00779   | 青松觀路近青松徑 - 增設私家車收費錶泊車位    | 已完成    | 已完成         | 2024 年 1 月  | 陳理燊先生  | 鄧慧婷女士    |
| NW/22/00819   | 田景路近兆畦苑 - 增設電單車泊位         | 已完成    | 已完成         | 2024 年 1 月  | 陳理燊先生  | 鄧慧婷女士    |
| NW/23/01923   | 紫田路 - 增設指定的土上落客點          | 已完成    | 已完成         | 2024 年 1 月  | 陳理燊先生  | 鄧慧婷女士    |
| NW/19/01553   | 虎坑路 - 擴闊行車路               | 已完成    | 已完成         | 2024 年 3 月  | 黃狄偉先生  | 周運賢先生    |
| NW/22/00824   | 青山公路-新墟段近玫瑰花園 - 擴闊行人過路處   | 已開工    | 2024 年第 2 季 | 工程進行中       | 黃狄偉先生  | 周運賢先生    |

路政署新界區辦事處

2024 年 3 月