

大埔區議會
地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

目的

本文件旨在闡述大埔區地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程的進度報告。

背景

2. 2021/22 年度地區小型工程整體撥款為 3 億 4,619 萬元，其中大埔區獲分配 **1,923 萬 6 千元**，以供推行地區小型工程計劃。

地區小型工程撥款及工程進度

4. 截至目前為止，地區設施管理及文娛康體委員會已承擔約 1.35 億元獲批工程預算，當中 2021/22 年度的工程預算約為 2,980 萬元，而 2022/23 年度及以後的工程預算則約為 1.05 億元。有關地區小型工程撥款的使用情況，請參閱附件一。

5. 地區工程工作小組於 2021 年 12 月 13 日舉行 2021 年第六次會議，討論獲通過的工程項目。有關獲通過的工程項目的進度詳列於附件二。

6. 請各委員備悉上述地區小型工程撥款的使用情況及工程進度報告。

大埔區議會秘書處
2022 年 1 月

地區小型工程實際支出暨預算現金流

	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)		預算現金流(元)		工程核准預算(元)
					2008/09 至 2020/21 年度	2021/22年度	2022/23年度及以後		
TP-DMW001	大埔區歡迎標誌	正選	民政處	合約顧問	1,019,937.83			1,795,000.00	
TP-DMW002	大埔社區中心改善工程	正選	民政處	建築署	3,951,045.47			4,253,800.00	
TP-DMW003	運頭塘鄰里社區中心改善工程	正選	民政處	建築署	1,140,851.95			1,385,000.00	
TP-DMW004	富亨鄰里社區中心改善工程	正選	民政處	建築署	1,818,539.81			2,130,500.00	
TP-DMW005	於林村河設置燈飾工程(第一期)及(第二期)	正選	民政處	合約顧問	4,476,516.34			5,222,000.00	
TP-DMW006	美化工程	正選	康文署	康文署	509,700.00			509,700.00	
TP-DMW007	於林村放馬莆進行美化工程	正選	康文署	康文署	200,890.00			205,200.00	
TP-DMW008	連接洞梓苗圃場地污水管到公共污水系統	正選	康文署	建築署	33,271.05			100,000.00	
TP-DMW009	富亨體育館一樓走廊照明系統改善工程	正選	康文署	建築署	235,110.10			320,000.00	
TP-DMW010	太和體育館健身室及活動室照明系統改善工程	正選	康文署	建築署	106,760.30			150,000.00	
TP-DMW011	於廣福公園興建一個護理室	正選	康文署	建築署	288,295.58			350,000.00	
TP-DMW012	於白石角海濱長廊設置一個水龍頭供灌溉水車用	正選	康文署	建築署	56,486.84			80,000.00	
TP-DMW013	於大明里廣場沿水景外圍安裝欄杆	正選	康文署	建築署	69,270.66			100,000.00	
TP-DMW014	於南運路休憩處出入口設置矮柱及碰撞閘	正選	康文署	建築署	43,000.00			60,000.00	
TP-DMW015	於完善公園加設休憩處, 及於觀景台設置鐵閘和翻新外牆	正選	康文署	建築署	413,620.89			450,000.00	
TP-DMW016	更換完善公園出入口欄杆	正選	康文署	建築署	35,000.00			50,000.00	
TP-DMW017	更換區內(鄉郊地區)村名牌工程	正選	民政處	工程組	263,575.00			250,000.00	
TP-DMW018	梧桐寨增建避雨亭工程	正選	民政處	工程組	299,608.00			300,000.00	
TP-DMW019	在林村鄉川背龍、新屋排、沙壩、担水徑、大埔梅樹坑入口、塘上村及塘下村加設系統化郵箱	正選	民政處	工程組	480,272.00			630,000.00	
TP-DMW020	於運頭塘邨口加設長椅	正選	民政處	工程組	41,500.00			60,000.00	
TP-DMW021	更換南運路兩旁行人路上的長椅	正選	民政處	工程組	187,000.00			187,000.00	
TP-DMW023	大埔火車站外的士站加建上蓋工程	正選	民政處	合約顧問	2,512,120.41			2,935,000.00	
TP-DMW024	於大埔海濱公園回歸塔安裝燈飾	正選	康文署	建築署	2,626,130.73			2,700,000.00	
TP-DMW025	廣福公園融和為狗公園工程	正選	康文署	建築署	197,150.63			200,000.00	
TP-DMW026	開闢 24 區土地為休憩用地	正選	康文署	合約顧問	7,661,018.12			7,770,000.00	
TP-DMW028	美化工程(寶鄉街中央分隔帶花床及西沙路迴旋處花床)	正選	康文署	康文署	300,000.00			300,000.00	
TP-DMW029	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備	正選	康文署	康文署	246,803.10			250,000.00	
TP-DMW030	大埔西貢北高塘涼亭建造工程	正選	民政處	工程組	254,343.00			450,000.00	
TP-DMW032	大埔上碗窰建造蔭棚式涼亭	正選	民政處	工程組	473,750.00			550,000.00	
TP-DMW033	翻新大埔區小規模改善工程項目下的設施	正選	民政處	工程組	193,696.00			200,000.00	
TP-DMW034	於林村鄉新村與塘上村附近官地加建涼亭	正選	民政處	工程組	436,440.00			440,000.00	
TP-DMW035	於泰亨鄉加建涼亭	正選	民政處	工程組	428,751.00			430,000.00	
TP-DMW036	達運路旁加設長椅	正選	民政處	工程組	46,360.00			60,000.00	
TP-DMW037	新塘村翻新現有的半個籃球場	正選	康文署	合約顧問	1,264,545.08			1,266,000.00	
TP-DMW038	大埔游泳池改善工程	正選	康文署	機電署	1,388,000.00			1,388,000.00	
TP-DMW039	大埔區轄下體育館改善工程	正選	康文署	機電署	225,000.00			225,000.00	

	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)	預算現金流(元)		工程核准預算(元)
					2008/09 至 2020/21 年度	2021/22年度	2022/23年度及以後	
TP-DMW040	大埔社區中心安裝LED屏幕工程	正選	民政處	建築署	1,266,372.22			2,055,000.00
TP-DMW041	大埔區社區會堂及社區中心會議室設施改善工程	正選	民政處	機電署	860,000.00			860,000.00
TP-DMW042	大元邨空地座椅加建上蓋	正選	民政處	工程組	238,000.00			238,000.00
TP-DMW043	西徑村斜路行車通道改善工程	正選	民政處	合約顧問	1,295,887.78			2,430,000.00
TP-DMW044	於南運路新興花園外加建行人路上蓋	正選	民政處	合約顧問	738,491.06			985,000.00
TP-DMW045	於南運路南行及北行(近行人天橋)的小巴士加建上蓋	正選	民政處	合約顧問	366,135.03			412,000.00
TP-DMW046	美援新村空地加設長椅	正選	民政處	工程組	296,000.00			350,000.00
TP-DMW047	美援新村興建涼亭	正選	民政處	工程組	139,870.00			140,000.00
TP-DMW048	太和橋裝置休憩座椅	正選	民政處	工程組	31,500.00			50,000.00
TP-DMW049	張屋地村興建涼亭	正選	民政處	工程組	75,498.00			76,000.00
TP-DMW050	於達運路近運頭塘邨加建長櫈兩張	正選	民政處	工程組	22,800.00			23,000.00
TP-DMW051	要求在林村鄉新橋,新塘村、社山村、寨西村、梧桐寨村、白田崗、麻布尾村、沙壩、川背龍及新村入口加設系統化郵箱	正選	民政處	工程組	754,878.00			860,000.00
TP-DMW052	大埔泰亨村中心圍及俊亨豪園之間空地及排水渠改善工程	正選	民政處	工程組	1,843,840.81			2,000,000.00
TP-DMW053	翻新大埔區小規模改善工程項目下的設施(2009/10)	正選	民政處	工程組	236,320.00			250,000.00
TP-DMW054	重鋪警務處新界北總部外行人徑(南運路及大埔太和路交界)	正選	民政處	工程組	86,000.00			86,000.00
TP-DMW055	太和巴士總站側行人路增建休憩座椅	正選	民政處	工程組	43,150.00			50,000.00
TP-DMW056	富善社區會堂改善工程	正選	民政處	建築署	377,000.00			377,000.00
TP-DMW057	大元社區會堂更換音響及安裝投射設備工程	正選	民政處	機電署	377,000.00			377,000.00
TP-DMW058	改善大埔區各社區中心及社區會堂設施	正選	民政處	民政處	23,506.00			24,000.00
TP-DMW059	白牛石下村改善地台工程	正選	民政處	工程組	192,663.86			138,000.00
TP-DMW060	要求於大埔汀角路蘆慈田村興建休憩公園	正選	康文署	合約顧問	3,214,486.79			3,330,000.00
TP-DMW062	西貢北約十四鄉西徑村斜路提供休憩公園	正選	康文署	合約顧問	2,667,904.62			3,657,000.00
TP-DMW063	要求於大埔船灣聯村村公所對面政府土地興建一個公眾籃球場	正選	康文署	合約顧問	6,213,565.04			6,240,000.00
TP-DMW064	美化工程(2009/10)	正選	康文署	康文署	1,000,000.00			1,000,000.00
TP-DMW065	“健體／遊樂場設施”設置工程	正選	康文署	康文署	1,227,191.56			1,300,000.00
TP-DMW066	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備(2009/10)	正選	康文署	康文署	300,000.00			300,000.00
TP-DMW067	大埔海濱公園加設長者健身器具	正選	康文署	康文署	143,340.18			150,000.00
TP-DMW068	美化工程	正選	康文署	康文署	800,000.00			800,000.00
TP-DMW069	大埔鄉村行人路護欄改善工程	正選	民政處	工程組	324,120.00			330,000.00
TP-DMW070	大埔南坑松嶺村附近建造郊野徑及涼亭工程	正選	民政處	工程組	1,066,580.50			1,067,000.00
TP-DMW071	改善大埔區各社區中心及社區會堂設施(11)	正選	民政處	民政處	74,500.00			170,000.00
TP-DMW072	美化工程(2010/11)	正選	康文署	康文署	1,000,000.00			1,000,000.00
TP-DMW073	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備(2010/11)	正選	康文署	康文署	300,000.00			300,000.00
TP-DMW074	大埔海濱公園中央水景及回歸紀念塔池底節能燈飾改善工程	正選	康文署	機電署	800,000.00			800,000.00
TP-DMW075	大埔區轄下有關體育館設置音響設施組合工程	正選	康文署	機電署	258,000.00			270,000.00
TP-DMW076	大埔運動場改善工程	正選	康文署	機電署	365,000.00			365,000.00
TP-DMW077	“健體／遊樂場設施”設置工程(2010/11)	正選	康文署	康文署	1,713,658.60			1,817,000.00
TP-DMW078	林村河行人徑座椅加建可避雨上蓋	正選	民政處	工程組	189,360.00			350,000.00

	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)	預算現金流(元)		工程核准預算(元)
					2008/09 至 2020/21 年度	2021/22年度	2022/23年度及以後	
TP-DMW079	泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程	正選	民政處	工程組	58,000.00		600,000.00	4,000,000.00
TP-DMW081	於林村鄉水窩村興建休憩花園	正選	康文署	合約顧問	2,753,745.05			2,820,000.00
TP-DMW082	開關達運道旁草地作休憩用地	正選	康文署	合約顧問	5,003,585.51			5,369,000.00
TP-DMW083	泰亨鄉公所旁空地美化工程	正選	民政處	工程組	500,000.00			700,000.00
TP-DMW084	新屋家村建造涼亭	正選	民政處	工程組	56,550.00			200,000.00
TP-DMW086	大埔綜合大樓門外設置座椅	正選	民政處	工程組	55,900.00			80,000.00
TP-DMW088	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2010/11)	正選	民政處	工程組	297,410.00			300,000.00
TP-DMW089	大埔太和路橋底(近寶雅苑)建造休憩處	正選	民政處	工程組	262,830.00			350,000.00
TP-DMW090	大埔頭村建造避雨亭	正選	民政處	工程組	311,735.00			350,000.00
TP-DMW091	下碗窰村建造涼亭	正選	民政處	工程組	65,000.00			200,000.00
TP-DMW092	達運道橋底(近德雅苑)設置座椅	正選	民政處	工程組	108,202.00			250,000.00
TP-DMW093	增設區內旅遊景點指示牌	正選	民政處	工程組	145,200.00			360,000.00
TP-DMW095	大埔中心巴士總站有蓋位置加設長椅	正選	民政處	工程組	58,600.00			80,000.00
TP-DMW096	東平洲沙頭村更換新發電機	正選	民政處	機電署	660,040.00			1,800,000.00
TP-DMW097	廣福社區會堂改善工程	正選	民政處	建築署	118,870.00			118,870.00
TP-DMW098	太和鄰里社區中心改善工程	正選	民政處	建築署	100,200.00			100,200.00
TP-DMW099	加建行人路上蓋接駁南運路行人天橋與新興花園外之上蓋	正選	民政處	合約顧問	2,781,267.91			2,904,000.00
TP-DMW100	廣福邨眼鏡橋經聖公會阮鄭夢芹小學門前至廣平樓行人路上蓋	正選	民政處	合約顧問	2,966,471.21			3,188,000.00
TP-DMW101	於大埔頭路巴士站側加建有蓋座椅	正選	民政處	合約顧問	351,239.68			401,000.00
TP-DMW103	大埔墟火車站 K17. K18 落客站行人路上蓋	正選	民政處	合約顧問	730,854.43			733,000.00
TP-DMW104	要求於大美督小巴士站旁興建上蓋	正選	民政處	合約顧問	453,089.98			539,000.00
TP-DMW105	重建黃石碼頭避雨亭	正選	民政處	合約顧問	3,517,127.71			3,850,000.00
TP-DMW106	南運路(怡雅苑至大埔警署)行人路有蓋座椅	正選	民政處	合約顧問	468,882.91			508,000.00
TP-DMW107	增設區內旅遊景點資訊板	正選	民政處	合約顧問	1,428,145.44			2,183,000.00
TP-DMW108	安祥路近昌運中心設置避雨亭	正選	民政處	合約顧問	490,157.44			746,000.00
TP-DMW109	美化工程(2011/12)	正選	康文署	康文署	953,112.00			1,000,000.00
TP-DMW110	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥款(2011/12)	正選	康文署	康文署	293,300.00			300,000.00
TP-DMW111	設置及優化兒童遊樂設施工程	正選	康文署	康文署	1,404,739.64			1,463,000.00
TP-DMW112	更新籃球架支柱及籃球架背板安全墊	正選	康文署	康文署	206,900.00			207,000.00
TP-DMW113	要求於大埔汀角路龍尾村興建休憩公園	正選	康文署	合約顧問	6,457,044.17			6,881,000.00
TP-DMW114	大埔區社區中心／社區會堂影音設備加裝顯示器工程	正選	民政處	機電署	5,000.00			5,000.00
TP-DMW115	石古壟村設置系統化信箱	正選	民政處	工程組	165,440.00			250,000.00
TP-DMW116	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2011/12)	正選	民政處	工程組	358,345.00			380,000.00
TP-DMW118	廣福道廣福邨側巴士站旁空地加建大型避雨亭及數個連上蓋座椅	正選	民政處	合約顧問	1,295,711.90			2,367,000.00
TP-DMW119	安慈路海寶花園側巴士站增設避雨亭及座椅	正選	民政處	合約顧問	499,748.35			490,000.00
TP-DMW120	安祥路翠屏花園側的士站增設避雨亭及座椅	正選	民政處	合約顧問	219,870.44			317,000.00
TP-DMW121	頌雅路富亨邨天主教聖母聖心小學側專線小巴士站增設避雨亭及座椅	正選	民政處	合約顧問	534,397.24			586,000.00
TP-DMW122	寶湖道寶湖花園側加設數個連上蓋座椅	正選	民政處	合約顧問	402,676.60			730,000.00
TP-DMW123	於大埔全安路(大埔那打素醫院外)公共交通交匯處設永久避雨上蓋	正選	民政處	合約顧問	609,877.57			664,000.00
TP-DMW124	於大埔全安路(大埔那打素醫院外)公共交通交匯處20A小巴士站增建永久避雨上蓋	正選	民政處	合約顧問	609,877.56			664,000.00

	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)	預算現金流(元)		工程核准預算(元)
					2008/09 至 2020/21 年度	2021/22年度	2022/23年度及以後	
TP-DMW125	大埔尾坡面行車路(筷子路)及行人徑改善工程	正選	民政處	工程組	1,683,012.00			1,700,000.00
TP-DMW126	大埔船灣洞梓山路興建休憩公園	正選	康文署	合約顧問	5,178,568.95			5,510,000.00
TP-DMW127	魚角村遊樂場及休憩處	正選	康文署	合約顧問	6,225,231.32			6,771,000.00
TP-DMW128	美化工程(2012/13)	正選	康文署	康文署	1,500,000.00			1,500,000.00
TP-DMW129	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥款(2012/13)	正選	康文署	康文署	300,000.00			300,000.00
TP-DMW130	設置及優化兒童遊樂設施工程	正選	康文署	康文署	1,324,437.52			1,480,000.00
TP-DMW131	康樂場地改善能源效益工程	正選	康文署	康文署	922,780.00			922,780.00
TP-DMW132	在社區中心／社區會堂舞台上安裝電動懸掛橫額吊杆	正選	民政處	機電署	525,000.00			525,000.00
TP-DMW133	在社區中心／社區會堂舞台加裝LED電視機連活動式機架	正選	民政處	機電署	178,118.00			208,606.00
TP-DMW134	在社區中心／社區會堂安裝舞台音響喇叭	正選	民政處	機電署	170,077.00			174,480.00
TP-DMW135	提升大埔區的社區中心及社區會堂設施工程 - 改善升降機閉路電視系統	正選	民政處	機電署	132,000.00			132,000.00
TP-DMW136	蓮頭塘鄰里社區中心中央冷氣系統改善工程	正選	民政處	機電署	1,511,200.00			2,000,000.00
TP-DMW137	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2012/13)	正選	民政處	工程組	296,060.00			400,000.00
TP-DMW138	沿林錦公路巴士站旁加建連上蓋座椅	正選	民政處	工程組	1,182,297.00			2,000,000.00
TP-DMW139	大埔滘選區興建行人路上蓋及座椅	正選	民政處	工程組	540,474.00			1,000,000.00
TP-DMW140	船灣選區巴士站旁興建行人路上蓋及座椅	正選	民政處	工程組	863,000.00			863,000.00
TP-DMW141	大埔綜合大樓外加設休憩座椅	正選	民政處	工程組	38,200.00			100,000.00
TP-DMW142	在錦和橋加設長椅	正選	民政處	工程組	37,700.00			100,000.00
TP-DMW143	更換頌雅路(亨榮樓)巴士站旁的座椅	正選	民政處	工程組	44,500.00			100,000.00
TP-DMW144	在廣福邨 K18及71K巴士站旁加設座椅	正選	民政處	工程組	47,600.00			48,000.00
TP-DMW145	改善大埔天后宮的環境及設施	正選	民政處	工程組	104,933.00			300,000.00
TP-DMW146	大埔聯益漁村建造地台及可避雨上蓋	正選	民政處	工程組	1,819,600.00			2,500,000.00
TP-DMW147	大埔南華莆改善空地	正選	民政處	工程組	479,585.00			450,000.00
TP-DMW148	於大埔太和路近大埔超級城對出巴士站附近加建行人路上蓋	正選	民政處	合約顧問	2,441,589.90			3,460,000.00
TP-DMW149	塔門碼頭改善工程	正選	民政處	土拓署	10,131,166.39			10,400,000.00
TP-DMW150	美新里花園鋪路工程	正選	民政處	工程組	34,260.00			50,000.00
TP-DMW151	翻新林村鄉蓮澳村兒童遊樂場	正選	民政處/ 康文署	工程組	130,776.00			300,000.00
TP-DMW152	美化工程(2013/14)	正選	康文署	康文署	1,926,822.00			2,000,000.00
TP-DMW153	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥款(2013/14)	正選	康文署	康文署	497,888.00			500,000.00
TP-DMW154	休憩處優化及改善工程	正選	康文署	康文署	2,841,677.74			4,500,000.00
TP-DMW155	重建塔門避雨亭	正選	民政處	工程組	1,420,000.00			1,800,000.00
TP-DMW156	大埔墟港鐵站沿路加設座椅	正選	民政處	工程組	78,400.00			78,000.00
TP-DMW157	九龍坑救援車輛通道	正選	民政處	工程組	2,950,000.00			2,950,000.00
TP-DMW158	沙螺洞行山路段加建避雨亭	正選	民政處	工程組	511,000.00			600,000.00
TP-DMW159	增加座椅富亨邨頌雅路單車徑	正選	民政處	工程組	32,000.00			50,000.00
TP-DMW160	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2013/14)	正選	民政處	工程組	256,888.00			350,000.00
TP-DMW161	於完善路近孫方中小學加建斜道	正選	民政處	合約顧問	506,166.19			530,000.00
TP-DMW162	將樟樹灘村舊樹人學校改建為休憩公園	正選	康文署	合約顧問	8,451,680.42	114,000.00		9,860,000.00

	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)		預算現金流(元)		工程核准預算(元)
					2008/09 至 2020/21 年度	2021/22年度	2022/23年度及以後		
TP-DMW163	翻新南運路近廣福邨的休憩用地	正選	康文署	合約顧問	3,271,903.13			4,250,000.00	
TP-DMW164	大埔泰亨祠堂村地台改善工程	正選	民政處	工程組	1,044,542.60			1,200,000.00	
TP-DMW165	大埔洞梓空地改善工程	正選	民政處	工程組	1,743,864.00			1,800,000.00	
TP-DMW166	大埔大埔滘乾坑車路及排水渠改善工程	正選	民政處	工程組	426,000.00			650,000.00	
TP-DMW167	大埔西貢北井頭休憩處建造工程	正選	民政處	工程組	2,770,000.00			2,770,000.00	
TP-DMW168	大埔三門仔至馬屎洲行人徑改善工程	正選	民政處	工程組	1,737,825.00			1,714,000.00	
TP-DMW169	提升大埔社區中心音響系統及舞台燈光系統工程	正選	民政處	機電署	331,313.40			450,000.00	
TP-DMW170	大埔汀角東海岸地區配套設施改善工程	正選	民政處	工程組	245,800.00			500,000.00	
TP-DMW171	廣福26/28K號專線小巴站興建有蓋候車處	正選	民政處	合約顧問	473,041.35			520,000.00	
TP-DMW172	維修及改善大埔墟火車站往大埔墟方向的雨水走廊	正選	民政處	合約顧問	2,428,552.99			3,980,000.00	
TP-DMW173	汀太路兒童遊樂場加設長者健身設施	正選	康文署	康文署	9,100.00			20,000.00	
TP-DMW174	提升大埔社區中心LED資訊屏幕	正選	民政處	機電署	252,126.00			252,126.00	
TP-DMW175	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備(2014/15)	正選	康文署	康文署	102,694.00			500,000.00	
TP-DMW176	美化工程(2014/15)	正選	康文署	康文署	1,500,000.00			1,500,000.00	
TP-DMW177	沿大埔公路大埔滘段加建行人路上蓋	正選	民政處	合約顧問	1,420,854.29			2,000,000.00	
TP-DMW178	船灣選區興建行人路上蓋及座椅	正選	民政處	合約顧問	1,119,237.07			2,000,000.00	
TP-DMW179	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2014/15)	正選	民政處	工程組	221,520.00			350,000.00	
TP-DMW180	大埔水圍改善行人路及加設避雨亭	正選	民政處	工程組	400,948.00			600,000.00	
TP-DMW181	於大埔社區中心4/F會議室安裝LED電視系統	正選	民政處	機電署	46,852.00			55,000.00	
TP-DMW182	於安埔路加建行人路上蓋	正選	民政處	合約顧問	1,161,525.97			2,020,000.00	
TP-DMW183	於大埔墟街市及熟食中心對出座椅加建避雨上蓋	正選	民政處	合約顧問	1,683,212.75			2,930,000.00	
TP-DMW184	大埔林村麻布尾、寨坳和新塘涼亭建設工程	正選	民政處	工程組	920,680.00	39,200.00	400,000.00	1,500,000.00	
TP-DMW185	美化工程(2015/16)	正選	康文署	康文署	1,200,000.00			1,200,000.00	
TP-DMW186	康文署大埔體育館更換空調裝置	正選	康文署	機電署	400,000.00			400,000.00	
TP-DMW187	康文署大埔區轄下體育館內裝置閉路電視攝影系統	正選	康文署	機電署	270,000.00			350,000.00	
TP-DMW188	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備(2015/16)	正選	康文署	康文署	798,507.00			800,000.00	
TP-DMW189	沿南運路大埔河單車徑旁全面更換座椅及加建涼亭上蓋	正選	民政處	工程組	700,725.00			1,200,000.00	
TP-DMW190	提升大埔社區中心禮堂音響系統及投影設施	正選	民政處	機電署	708,025.00			720,000.00	
TP-DMW191	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2015/16)	正選	民政處	工程組	421,760.00			450,000.00	
TP-DMW192	大埔松嶺村至衛奕信徑行山徑改善工程	正選	民政處	工程組	2,240,903.00			2,240,903.00	
TP-DMW194	不銹鋼系統化信箱	正選	民政處	工程組	394,413.62			420,000.00	
TP-DMW195	安邦路近大埔中心第10及19座近空地改造兒童遊樂場及長者休憩處工程	正選	康文署	合約顧問	6,072,962.59	75,000.00		9,200,000.00	
TP-DMW196	大埔頭村增設二組系統化郵箱	正選	民政處	工程組	189,090.00			200,000.00	
TP-DMW197	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2016/17)	正選	民政處	工程組	376,900.00			400,000.00	
TP-DMW198	美化工程(2016/17)	正選	康文署	康文署	1,171,081.00			1,200,000.00	
TP-DMW199	康文署大埔區轄下康樂、休憩設施及負責範疇進行緊急或小額改善工程撥備	正選	康文署	康文署	798,580.00			800,000.00	
TP-DMW200	康文署大埔區轄下康樂及休憩設施照明系統改善工程	正選	康文署	康文署	1,538,000.00			1,538,000.00	
TP-DMW201	改善大埔游泳池過濾池水系統	正選	康文署	康文署	229,000.00			229,000.00	
TP-DMW202	改善大埔區太和體育館男更衣室熱水供應系統	正選	康文署	康文署	90,000.00			90,000.00	

	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)		預算現金流(元)		工程核准預算(元)
					2008/09 至 2020/21 年度	2021/22年度	2022/23年度及以後		
TP-DMW203	改善大埔富亨體育館(主場)空調系統	正選	康文署	康文署	1,800,000.00			1,800,000.00	
TP-DMW204	高流灣興建觀景亭	正選	民政處	工程組	711,700.00			800,000.00	
TP-DMW205	大埔西貢北西沙路及北潭路涼亭及座椅加設工程	正選	民政處	工程組	978,555.00			1,400,000.00	
TP-DMW206	白石角近天賦海灣旁興建休閒綠化地帶	正選	民政處	工程組	174,748.00			180,000.00	
TP-DMW207	西貢北榕樹澳涼亭建設工程	正選	民政處	工程組	656,641.80			800,000.00	
TP-DMW209	於大埔汀角路增設康體設施	正選	康文署	合約顧問	248,834.92	2,000,000.00	2,951,165.08	5,200,000.00	
TP-DMW210	太和邨段林村河行人徑加建有蓋有背休憩木椅	正選	民政處	工程組	461,547.80			750,000.00	
TP-DMW211	於大埔頭路E41巴士站旁加建健身休憩公園	正選	康文署	合約顧問	4,875,704.70	70,000.00		9,990,000.00	
TP-DMW212	大埔西貢北東平洲沙頭發電機更換工程	正選	民政處	工程組	980,000.00			1,000,000.00	
TP-DMW213	重整及美化富亨外圍花槽	正選	康文署	康文署	31,300.00			33,000.00	
TP-DMW214	大埔泰亨、林村河畔、鍾屋村、塔門漁民村、汀角朗廈村、大菴及下坑系統化信箱設置工程	正選	民政處	工程組	802,459.00			1,200,000.00	
TP-DMW215	於大埔太和路近一田百貨對出中央巴士站(西行線往太和方向)加建行人路上蓋工程，接駁大埔太和路天橋	正選	民政處	合約顧問	2,498,559.50	400,000.00	34,000.00	7,370,000.00	
TP-DMW216	大埔崇德黃建常紀念學校附近上蓋連座椅改善工程	正選	民政處	工程組	348,560.00			1,000,000.00	
TP-DMW217	美化工程(2017/18)	正選	康文署	康文署	1,198,873.00			1,200,000.00	
TP-DMW218	緊急或小額改善工程撥備	正選	康文署	康文署	800,000.00			800,000.00	
TP-DMW219	康樂及休憩設施照明系統提升工程	正選	康文署	康文署	1,255,191.00			1,255,191.00	
TP-DMW220	設置及優化兒童遊樂設施工程(大埔海濱公園)	正選	康文署	康文署	193,000.00			400,000.00	
TP-DMW221	休憩處優化及改善工程(蓮澳休憩處)	正選	康文署	康文署	737,102.98	77,960.20		900,000.00	
TP-DMW222	廣福公園犬隻公園優化工程	正選	康文署	建築署				*	
TP-DMW223	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2017/18)	正選	民政處	工程組	744,870.00			750,000.00	
TP-DMW224	完善公園座椅加建上蓋	正選	康文署	建築署				*	
TP-DMW225	鐵路博物館樓梯側休憩處加建長椅並拆除欄柵	正選	康文署	建築署				*	
TP-DMW226	大埔洞梓路加建行人路及避車處	正選	民政處	工程組	2,593,940.00	82,800.00		4,000,000.00	
TP-DMW227	在泥涌設置休憩處及兒童遊樂場	正選	康文署	合約顧問	601,145.28	1,800,000.00	7,098,854.72	9,500,000.00	
TP-DMW228	於新富選區候車站旁興建上蓋連座椅	正選	民政處	合約顧問	725,577.19			2,100,000.00	
TP-DMW229	完善公園加建健體設施	正選	康文署	康文署	118,300.00			800,000.00	
TP-DMW230	大埔寶雅路近太和廣場行人路上蓋建造工程	正選	民政處	合約顧問	652,839.68			2,200,000.00	
TP-DMW231	美援新村興建休憩公園	正選	康文署	合約顧問	324,704.25	358,000.00	5,117,295.75	5,800,000.00	
TP-DMW232	布心排村陀背樹公園改善公園設施	正選	康文署	合約顧問	434,955.46	106,000.00	6,149,044.54	6,690,000.00	
TP-DMW233	馬牯纜村行人橋	正選	民政處	工程組	977,500.00	503,453.12		1,700,000.00	
TP-DMW234	大埔林村河兩岸增設行人徑及休憩處	正選	民政處	工程組	1,396,695.00			2,000,000.00	
TP-DMW235	翠樂街花園改善工程	正選	康文署	康文署	295,000.00			500,000.00	
TP-DMW236	高流灣、塔門漁民村、塔門三個碼頭附近之大型家居垃圾暫時存放地點	正選	民政處	工程組	236,860.00			300,000.00	
TP-DMW237	大埔富景大廈側的樓梯加扶手	正選	民政處	工程組	36,000.00			50,000.00	
TP-DMW238	大埔滘選區建避雨亭(逸瓏灣、黃宜坳、打鐵坳及樟樹灘)	正選	民政處	合約顧問 水務署	639,939.17 6,160.00	583,000.00 18,531.42	15,000.00	3,700,000.00	
TP-DMW240	大埔雅連路近新達廣場行人路上蓋擴建工程	正選	民政處	合約顧問	286,698.83	1,253,000.00	17,000.00	3,035,000.00	
TP-DMW241	改善大埔頭新華安里休憩用地及設施	正選	康文署	合約顧問	501,605.90	4,400.00	6,803,994.10	7,310,000.00	
TP-DMW242	林村新屋仔公園加建康樂設施及改善整體環境	正選	康文署	合約顧問	311,909.20	834,000.00	16,834,090.80	17,980,000.00	
TP-DMW243	大埔德雅苑扶手及地台建造工程	正選	民政處	工程組	328,825.00			330,000.00	
TP-DMW244	大埔區轄下康樂體育場地增設及提升飲水機設施	正選	康文署	康文署	1,522,730.69	86,269.31		1,609,000.00	

	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)		預算現金流(元)		工程核准預算(元)
					2008/09 至 2020/21 年度	2021/22年度	2022/23年度及以後		
TP-DMW245	優化大埔海濱公園昆蟲屋及自然生態花園工程	正選	康文署	康文署	400,000.00			400,000.00	
TP-DMW246	大埔區轄下康樂體育設施及場地進行緊急或小額改善及提升工程	正選	康文署	康文署	1,541,210.00			1,600,000.00	
TP-DMW247	康樂體育場地及區內的重點交匯位置美化工程	正選	康文署	康文署	1,866,029.50			2,103,000.00	
TP-DMW248	翻新大埔區議會小型工程項目下的設施(2018/19)	正選	民政處	工程組	4,195,156.00			4,200,000.00	
TP-DMW249	元嶺、九龍坑、大窩行人徑改善及擴闊工程	正選	民政處	工程組	97,000.00	1,982,482.87		2,100,000.00	
TP-DMW250	鳳園、大窩、元嶺金峰花園加設避雨亭及座櫈	正選	民政處	工程組	515,650.00		100,000.00	2,000,000.00	
TP-DMW251	大埔西貢北樟木頭大埔區議會歡迎標誌重建工程	正選	民政處	工程組	242,600.00			500,000.00	
TP-DMW252	大埔滘選區建避雨亭(創新路、鹿茵山莊)	正選	民政處	合約顧問	143,221.19	941,000.00	1,615,778.81	2,700,000.00	
	大埔滘選區建避雨亭(松仔園瞭望台)	正選	民政處	工程組	322,000.00			500,000.00	
TP-DMW253	大埔達運道近連亨樓避雨亭建造工程	正選	民政處	合約顧問	70,486.19	515,000.00	1,529,513.81	2,115,000.00	
TP-DMW254	翻新及擴展大明里公園座椅及上蓋	正選	康文署	康文署	29,980.00			30,000.00	
TP-DMW255	大埔公路元洲仔段近廣福邨行人路上蓋建造工程	正選	民政處	合約顧問	145,399.02	218,000.00	1,756,600.98	2,120,000.00	
TP-DMW256	西沙路井頭村增加兒童遊樂設施及長者健身設施	正選	康文署	合約顧問	483,642.05	483,000.00	6,843,357.95	7,810,000.00	
TP-DMW257	寶湖里寶湖花園外興建休憩處、增設無障礙斜道扶手欄杆	正選	民政處	工程組	184,000.00			500,000.00	
TP-DMW258	優化大埔海濱公園工程	正選	康文署	康文署	448,955.00			450,000.00	
TP-DMW259	太和巴士總站增設長椅	正選	民政處	九巴				*	
TP-DMW260	大埔南運路近NF132行人天橋建上蓋	正選	民政處	合約顧問	101,790.74	633,000.00	865,209.26	1,600,000.00	
TP-DMW261	於新富區增置休憩座椅及上蓋	正選	民政處	工程組	482,000.00			2,000,000.00	
TP-DMW263	於運頭塘附近晨運徑加建健體及長者設施	正選	康文署	合約顧問	174,204.58	557,000.00	8,868,795.42	9,600,000.00	
TP-DMW264	於寶雅苑興和閣後天橋底增設長者健體設施	正選	康文署	合約顧問	171,925.72	440,000.00	8,288,074.28	8,900,000.00	
TP-DMW265	大埔林村許願廣場旁紅磚地建上蓋、梧桐寨及大菴村增設避雨亭連座椅	正選	民政處	工程組	105,485.90	420,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	
TP-DMW266	大埔豐運路近運頭塘邨建避雨亭	正選	民政處	合約顧問	78,331.29	173,000.00	3,038,668.71	3,290,000.00	
TP-DMW267	維修衛奕信徑第8段(近康樂園)行山徑路面	正選	民政處	工程組	87,920.00	110,500.00	1,500,000.00	3,000,000.00	
TP-DMW268	船灣選區建避雨亭及座椅(礮頭角村、布心排村、雅景花園及三門仔近比華利山別墅)	正選	民政處	工程組	71,000.00	488,000.00		2,000,000.00	
TP-DMW269	汀太路兒童遊樂場改善工程	正選	康文署	康文署	435,000.00			700,000.00	
TP-DMW270	大埔寶雅路連接太和廣場行人路上蓋建造工程	正選	民政處	合約顧問	42,492.92	103,000.00	1,654,507.08	1,800,000.00	
TP-DMW271	在頌雅路增設電單車停車位	正選	運輸署	路政署				*	
TP-DMW273	運頭角里增設行人路欄杆	正選	運輸署	路政署				*	
TP-DMW274	在大埔頭路部分路段增設行人通道	正選	運輸署	路政署				*	
TP-DMW275	富善巴士總站內建座椅	正選	民政處	九巴				*	
TP-DMW276	大埔頌雅路增設行人路上蓋建造工程	正選	民政處	合約顧問	18,692.78			130,000.00	
TP-DMW277	綠化康樂園路周邊閒置土地	正選	康文署	康文署	78,000.00			90,000.00	
TP-DMW278	大埔游泳池冷氣系統改善工程	正選	康文署	康文署	1,700,000.00			1,700,000.00	
TP-DMW279	大埔運動場草地足球場排水系統改善工程	正選	康文署	康文署	249,270.00			250,000.00	
TP-DMW280	大埔區轄下康樂體育設施及場地進行緊急維修或場地改善工程	正選	康文署	康文署	799,998.76			800,000.00	
TP-DMW281	康樂體育場地及區內的重點交匯位置美化工程	正選	康文署	康文署	1,261,225.00			1,400,000.00	
TP-DMW282	改善大埔海濱公園設施工程	正選	康文署	康文署	648,740.00			650,000.00	
TP-DMW283	維修及改善大埔區議會小型工程項目下的設施(2019/20)	正選	民政處	工程組	3,938,900.00	1,048,158.03		5,000,000.00	
TP-DMW284	大埔區系統化信箱設置工程(2018/19)	正選	民政處	工程組		385,200.00		1,000,000.00	
TP-DMW285	大埔林錦交匯處大埔區議會歡迎標誌重建工程	正選	民政處	工程組	280,000.00			800,000.00	
TP-DMW286	大埔水圍路口綠化工程及加建標誌牌	正選	民政處	工程組		33,970.00	300,000.00	800,000.00	
TP-DMW287	東平洲太陽能燈維修及大埔區小型雜項維修	正選	民政處	工程組	935,688.00	1,125,050.00		2,070,000.00	
TP-DMW288	優化公園及遊樂場設施及大埔區內綠化地帶	正選	康文署	康文署	209,420.00			300,000.00	

	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)		預算現金流(元)		工程核准預算(元)
					2008/09 至 2020/21 年度	2021/22年度	2022/23年度及以後		
TP-DMW289	大埔運動場(包括壁球及網球中心)、大埔游泳池及運頭角遊樂場美化工程	正選	康文署	康文署	99,300.00				180,000.00
TP-DMW290	大埔游泳池救生更台太陽能風扇改善工程	正選	康文署	康文署	512,000.00				512,000.00
TP-DMW291	大埔墟體育館兒童遊戲室改善工程	正選	康文署	康文署	263,700.00				300,000.00
TP-DMW292	美化大埔海濱公園牆壁工程	正選	康文署	康文署	364,660.00				400,000.00
TP-DMW293	林錦公路林村段:優化路旁花槽	正選	康文署	康文署	273,355.00				280,000.00
TP-DMW294	改善及美化大埔白橋仔休憩處	正選	康文署	康文署	200,000.00				200,000.00
TP-DMW295	白石角休憩公園	正選	康文署	合約顧問		348,000.00	9,052,000.00		9,400,000.00
TP-DMW296	樟木頭村休憩處	正選	康文署	合約顧問	39,381.61	340,000.00	730,618.39		1,110,000.00
TP-DMW297	大埔新富選區休憩場所加裝滅蚊機(錦石新村遊樂場、馬窩休憩處及錦石新村花園)	正選	康文署	康文署					*
TP-DMW298	改善大埔海濱公園花海園景設施及行人通道工程	正選	康文署	康文署	597,025.00				600,000.00
TP-DMW299	改善大埔區公園及遊樂場設施工程	正選	康文署	康文署	364,340.00				440,000.00
TP-DMW300	大埔區康樂體育場地及區內的重點交匯位置美化工程	正選	康文署	康文署	798,429.80	360,000.00			1,400,000.00
TP-DMW301	大埔區轄下康樂體育設施及場地進行緊急維修或場地改善工程	正選	康文署	康文署	656,740.00	66,500.00			800,000.00
TP-DMW302	大埔區公園及遊樂場滅蚊機工程(2020/21)	正選	康文署	康文署	252,000.00				252,000.00
TP-DMW303	大埔海濱公園增設及提升飲水機設施	正選	康文署	康文署			720,000.00		720,000.00
TP-DMW304	於全安路花園增設長者健體設施	正選	康文署	康文署		122,000.00			200,000.00
TP-DMW305	大埔梅樹坑遊樂場改善工程	正選	康文署	康文署			93,500.00		250,000.00
TP-DMW306	蝦地下村平整鄉村路面	正選	民政處	工程組		94,000.00	200,000.00		1,000,000.00
TP-DMW307	大埔區系統化信箱設置工程(2019/20)	正選	民政處	工程組		352,120.00			1,000,000.00
TP-DMW308	維修及改善大埔區議會小型工程項目下的設施(2020/21)	正選	民政處	工程組		3,200,000.00	1,800,000.00		5,000,000.00
TP-DMW309	大埔全安路近大埔醫院行人路上蓋建造工程	正選	民政處	合約顧問		49,000.00	2,851,000.00		2,900,000.00
TP-DMW310	於運頭塘邨邨口加建上蓋連接新達橋升降機	正選	民政處	合約顧問		38,000.00			412,000.00
TP-DMW311	大埔區大埔體育館美化工程	正選	康文署	康文署	94,000.00				100,000.00
TP-DMW312	大埔區元洲仔公園設置空氣淨化器工程	正選	康文署	康文署	129,800.00				129,800.00
TP-DMW313	大埔區康樂體育場地更衣室及洗手間改善工程	正選	康文署	康文署		1,650,000.00			1,650,000.00
TP-DMW314	大埔太和路近一田百貨對出一帶更換座椅工程	正選	民政處	土拓署 工程組	26,147.95				600,000.00
TP-DMW315	大埔南運路近新興花園行人路上蓋擴建工程	正選	民政處	合約顧問		44,000.00			440,500.00
TP-DMW316	大埔南運路建上蓋工程連接NF132行人天橋升降機	正選	民政處	合約顧問		71,000.00			702,000.00
TP-DMW317	大埔區系統化信箱設置及改善工程(2020/21)	正選	民政處	工程組					1,000,000.00
TP-DMW318	大埔廣福休憩處現有座椅加建上蓋工程	正選	康文署	康文署					*
TP-DMW319	改善廣福橋花園	正選	康文署	康文署					@
TP-DMW320	翻新大埔頭遊樂場	正選	康文署	康文署			700,000.00		700,000.00
TP-DMW321	24區廣福休憩處增設健體設施	正選	康文署	康文署					@
TP-DMW322	大埔太和路近一田百貨對出避車處建避雨亭工程	正選	民政處	合約顧問		12,000.00	1,888,000.00		1,900,000.00
TP-DMW323	改善現有松嶺行山徑設施	正選	民政處	工程組			1,000,000.00		1,000,000.00
TP-DMW324	鴉山村平整鄉村路面	正選	民政處	工程組		170,000.00	300,000.00		800,000.00
TP-DMW325	拓寬圍頭村路口的一段行車路以增設避車處及重鋪路面	正選	民政處	工程組			500,000.00		1,500,000.00
TP-DMW326	維修及改善大埔區議會小型工程項目下的設施(2021/22)	正選	民政處	工程組		100,000.00	1,500,000.00		5,000,000.00
TP-DMW327	大埔游泳池機房濾水系統改善工程	正選	康文署	康文署		694,000.00			694,000.00
TP-DMW328	大埔海濱公園健身站改善工程	正選	康文署	康文署		185,000.00			300,000.00
TP-DMW329	大埔海濱公園完善路入口美化工程	正選	康文署	康文署		400,000.00			400,000.00
TP-DMW330	大埔區公園及遊樂場設施改善工程	正選	康文署	康文署		200,000.00			200,000.00

	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)	預算現金流(元)		工程核准預算(元)
					2008/09 至 2020/21 年度	2021/22年度	2022/23年度及以後	
TP-DMW331	大埔區康樂場地、區內的重點交匯位置及路旁設施美化工程	正選	康文署	康文署		1,400,000.00		1,400,000.00
TP-DMW332	大埔區體育館儲物櫃凸字摸讀號碼牌安裝工程	正選	康文署	康文署		82,764.00		130,000.00
TP-DMW333	大埔區轄下康樂體育設施及場地進行緊急維修或場地改善工程	正選	康文署	康文署		610,000.00		800,000.00
TP-DMW334	大埔區公園及遊樂場滅蚊機工程(2021/22)	正選	康文署	康文署		100,000.00		100,000.00
TP-DMW335	大埔區轄下康樂體育場地洗手間設置空氣淨化器工程	正選	康文署	康文署		615,000.00		615,000.00
TP-DMW336	大埔體育館電梯加裝無觸式按鈕	正選	康文署	康文署		118,000.00		118,000.00
TP-DMW338	大埔運頭坊建避雨亭	正選	民政處	合約顧問		40,000.00	150,000.00	190,000.00
年度總現金流 =					259,547,680.22	29,796,798.95	104,966,069.68	473,990,656.00

@ 待定

工程不可行，跟進議員同意擱置。

倡議人同意擱置。

* 工程費用由工程代理人支付。

^ 工程核准預算為顧問費用及工程前期開支。

■ 已完成的項目

地區設施管理及文娛康體委員會
 獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(A) 合約顧問何顯毅建築工程師樓地產發展顧問有限公司擔任工程代理人的工程項目									
(1)	TP-DMW 209 (2013/ 2014)	於大埔汀角路 增設康體設施	1. 改建汀雅苑後門對出 單車停泊處為休憩區 2. 設置長者健體設施 3. 設置蔭棚連座椅 4. 加設照明設備 5. 重鋪地磚 6. 翻新現有花槽圍欄	大埔汀角路(汀 雅苑後門單車停 泊處對出) (P02 頌汀)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議上，通過 由主席暫代是 項工程跟進議 員。) 當區跟進議員 ----- (P02 頌汀) (註：工程地點 的當區跟進議 員文念志先生 已在 2021 年 7 月 13 日離任。)	康文署	合約顧問	<p>可行性研究報告及修訂整體工程預算費用 520 萬元已在 2018 年 11 月 8 日的地區設施管理委員會會議上通過。工地面積約 255 平方米。</p> <p>工程合約在 2021 年 3 月 2 日展開。</p> <p>合約顧問、康文署及民政總署(工程組)在 2021 年 10 月 19 日與水務署、路政署及中電進行實地考察及商討有關管道改道事宜。</p> <p>現階段情況 <u>合約顧問在 2021 年 12 月 13 日的地區工程工作小組會議上表示，水務署完成收集單車協會的意見，並已獲路政署及警務處審批臨時交通管理措施申請。水務署的管道改道工程在 2021 年 12 月 13 日展開，為期 14 天；完成後由中電進行電錶工程。上述水務署及中電工程均不會影響是項地區小型工程進度。</u></p> <p><u>至於路政署在附近單車徑上進行的油漆翻新工程，合約顧問與路政署商討相關安排後，確定是項地區小型工程進度不會受影響。</u></p>	2022 年 3 月 (工程合約 按可行性 研究報告 原擬預計 在 2019 年 第三季 展開，為期 10 個月； 現延期在 2021 年 3 月 展開，為期 12 個月。)

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(2)	TP-DMW 227 (2012/ 2013)	在泥涌設置休憩處及兒童遊樂場	1. 設置兒童遊樂設施 2. 設置長者健身設施 3. 設置卵石路步行徑 4. 設置蔭棚連座椅 5. 加設照明設備	泥涌香港浸信會 神學院旁的近海 空地 (P19 西貢北)	當區跟進議員 譚爾培議員 (P19 西貢北)	原主要倡議人 (何大偉先生) (P19 西貢北)	康文署	合約顧問	修訂可行性研究報告在 2019 年 5 月 9 日的地區設施管理委員會會議上通過。整體工程預算費用修訂為 950 萬元。工地面積約 370 平方米。 工程合約在 2021 年 8 月 3 日展開。臨時交通管理措施在 2021 年 9 月 20 日獲警務處審批。 現階段情況 <u>合約顧問在 2021 年 12 月 13 日的地區工程工作小組會議上表示，工程承辦商已在 11 月 15 日於工作斜道入口展開地基工程。</u>	2022 年 8 月 (工程合約按可行性研究報告原擬預計在 2020 年第二季展開，為期 10 個月；現延期在 2021 年 8 月展開，為期 12 個月。)

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(3)	TP-DMW 231 (2014/ 2015)	美援新村興建 休憩公園	1. 設置涼亭連座椅 2. 設置長者健體設施 3. 設置感觸牆 4. 加設照明設備 5. 鋪設花崗石地磚 6. 提供指示牌、告示板及 位置圖	美援新村 (P10 大埔滘)	當區跟進議員 毛家俊議員 (P10 大埔滘)	原主要倡議人 (<i>陳笑權先生</i>) (P10 大埔滘)	康文署	合約顧問	<p>原擬整體工程預算費用 690 萬元；原擬工地面積約 87 平方米；及原擬鐵路專屬範圍工地面積約 90 平方米。地區設施管理委員會在 2018 年 5 月 10 日會議上通過前期工程費用 100 萬元。</p> <p>原擬的可行性研究報告在 2019 年 7 月 11 日的地區設施管理委員會會議上通過。整體工程預算費用修訂為 700 萬元；原擬的工地面積約 87 平方米；及鐵路專屬範圍工地面積約 90 平方米維持不變。</p> <p>其後由於港鐵不建議在其鐵路專屬範圍進行工程，修訂的可行性研究報告在 2019 年 9 月 12 日的地區設施管理委員會會議上通過。整體工程預算費用修訂為 580 萬元；及工地面積約 87 平方米(包括剔除鐵路專屬範圍工地面積約 90 平方米)。</p> <p>根據路政署在 2019 年 12 月 30 日的資料，整項工程選址位於鐵路保護範圍內，港鐵已確認及同意在鐵路保護範圍展開工程。</p> <p>現階段情況 <u>合約顧問在2021年12月13日的地區工程工作小組會議上表示，位於選址範圍內現有的排水溝設施並無所屬擁有人。是項工程完成後，大埔民政處(工程組)將負責維修及保養。排水溝亦將會加設渠蓋。</u></p> <p><u>現階段康文署、民政總署(工程組)及大埔地政處正進一步釐清鄰近地界範圍的排水溝所屬責任等事宜。</u></p> <p><u>合約顧問已完成招標文件。招標日期將會延遲至2022年第一季。</u></p>	<p>待定 (工程合約按可行性研究報告原擬預計在 2020 年第四季展開，為期 12 個月；現將延期展開。)</p>

括號 () 內以斜體顯示的人士是已離任的大埔區議員
更新內容以底線標示

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(4)	TP-DMW 232 (2016/ 2017)	布心排村陀背樹公園改善公園設施 (註：原擬工程名稱：「布心排村陀背樹公園優化公園設施」。)	布心排村陀背樹公園 (P18 船灣)	跟進議員 區鎮濠議員 (P04 大元) 當區跟進議員 ----- (P18 船灣) (註：工程地點的當區跟進議員蘇達良先生已在2021年10月7日離任。)	原主要倡議人 (鄭俊平先生) (P04 大元) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	康文署	合約顧問	<p>可行性研究報告在2019年7月11日的地區設施管理委員會會議上通過。整體工程預算費用669萬元。工地面積約265平方米。</p> <p>合約顧問在2020年4月展開探井工程，發現有地下管道設施於工程範圍。合約顧問稍後將會聯絡該設施的擁有人。</p> <p>合約顧問、康文署及民政總署(工程組)與跟進議員在2020年9月23日實地視察，簡述工程概要及工程時間表。</p> <p>撥地申請許可在2021年8月24日已獲大埔地政處審批。</p> <p>現階段情況 合約顧問在2021年12月13日的地區工程工作小組會議上表示，招標工作將會在2021年12月17日進行；並預計在2022年第二季展開工程合約。</p>	2023年 第二季 (工程合約按可行性研究報告原擬預計在2020年第四季展開，為期12個月；現將延期至2022年第二季展開，為期12個月。)

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(5)	TP-DMW 241 (2014/ 2015)	改善大埔頭新 華安里休憩用 地及設施 (註：原擬工程 名稱：「優化大 埔頭新華安里 休憩用地及設 施」。)	大埔頭新華安里 休憩用地 (P16 舊墟及太 湖)	當區跟進議員 劉勇威議員 (P16 舊墟及 太湖) 跟進議員 ----- (P17 康樂園) (註：跟進議員 姚躍生先生已 在2021年5月 17日離任。)	原主要倡議人 (鄧友發先生) (P17 康樂園)	康文署	合約顧問	原擬的可行性研究報告在2019年9月12日的地區設施管理委員會會議上通過。原擬整體工程預算費用845萬元及工地面積約135平方米。 按當區跟進議員劉勇威議員對原擬設計方案的意見，修訂可行性研究報告在2021年7月16日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上通過。整體工程預算費用修訂為731萬元；及修訂工地面積約119平方米。 現階段情況 <u>現階段合約顧問正加快深化設計、諮詢相關部門及籌備招標等工作；並預計在2022年第三季進行招標，及在2022年第四季展開工程合約。</u>	2023年 第四季 (工程合約 按可行性 研究報告 預計在 2022年 第四季 展開，為期 12個月。)

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(6)	TP-DMW 242 (2015/ 2016)	林村新屋仔公園加建康樂設施及改善整體環境 (註：原擬工程名稱：「林村新屋仔公園加建康樂設施及優化整體環境」。)	加建康樂設施及改善整體環境 大埔林村新屋仔公園 (P13 林村谷)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施管理及文娛康體委員會在2021年11月12日會議上通過由主席暫代是項工程跟進議員。) 當區跟進議員 ----- (P13 林村谷) (註：工程地點的當區跟進議員陳振哲先生已在2021年10月7日離任。)	原主要倡議人 (<i>陳灶良先生</i>) (P13 林村谷)	康文署	合約顧問	原擬的可行性研究報告(包括保留現有的中式涼亭)在2020年11月13日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上通過。原擬整體工程預算費用1,798萬元；及工地面積約1,388平方米。 修訂的可行性研究報告(包括拆除現有的中式涼亭)在2021年9月17日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上通過。原擬的整體工程預算費用1,798萬元；及工地面積約1,388平方米維持不變。 現階段情況 <u>現階段合約顧問正展開深化設計、諮詢相關部門等工作，並預計在2022年第二季進行招標，及在2022年第三季展開工程合約。</u>	2023年 第三季 (工程合約按可行性研究報告預計在2022年第三季展開，為期12個月。)

(7)	TP-DMW 252 (2017/2018)	<p>大埔滘選區建避雨亭(創新路、鹿茵山莊及松仔園瞭望台)</p> <p>(註：原擬工程名稱：「行人路上蓋」。</p> <p>地區設施管理委員會在 2017 年 7 月 13 日會議上通過是項建議工程。)</p>	建避雨亭(連座椅)	<p>1. 創新路近天賦海灣二期旁(往九龍方向) (P09 宏福)</p> <p>2. 創新路近科城路小巴士旁(往九龍方向) (P09 宏福)</p> <p>3. 鹿茵山莊小巴士旁(往大埔方向) (P10 大埔滘)</p> <p>4. 大埔公路松仔園瞭望台巴士站旁(往九龍方向) (P10 大埔滘)</p>	<p>跟進議員 何偉霖議員 (P05 富亨) (註：工程地點的當區跟進議員姚鈞豪議員及毛家俊議員在 2021 年 6 月 30 日加入何偉霖議員為跟進議員。)</p> <p>當區跟進議員 姚鈞豪議員 (P09 宏福)</p> <p>當區跟進議員 毛家俊議員 (P10 大埔滘)</p>	<p>原主要倡議人 (陳笑權先生) (P10 大埔滘)</p>	民政處	<p>創新路近天賦海灣 合約顧問</p> <p>創新路近科城路 合約顧問</p> <p>鹿茵山莊小巴士旁 合約顧問</p> <p>大埔公路松仔園瞭望台 工程組</p>	<p>可行性研究報告已在 2019 年 5 月 9 日的地區設施管理委員會會議上通過。整體工程預算費用 270 萬元。</p> <p>工程合約在 2021 年 2 月 22 日展開。</p> <p>創新路近天賦海灣二期避雨亭(連座椅及背板) 避雨亭 4 米長、2 米闊及 2.8 米高。</p> <p>地盤工程在 2021 年 8 月 23 日展開。</p> <p>現階段情況 合約顧問在 2021 年 12 月 10 日表示，由於臨時交通管理措施審批需時，及施工期間的天雨關係，原擬在 2021 年 12 月中完成工程將延至 2022 年 1 月中。</p> <p>合約顧問在 2021 年 12 月 13 日的地區工程工作小組會議上表示，現正進行鋁板裝飾安裝工程。</p> <p>創新路近科城路避雨亭(連座椅及背板) 避雨亭 4 米長、2 米闊及 2.4 米高。</p> <p>地盤工程在 2021 年 8 月 23 日展開。</p> <p>現階段情況 合約顧問在 2021 年 12 月 10 日表示，由於臨時交通管理措施審批需時，及施工期間的天雨關係，原擬在 2021 年 12 月中完成工程將延至 2022 年 1 月中。</p> <p>合約顧問在 2021 年 12 月 13 日的地區工程工作小組會議上表示，現正進行鋁板裝飾安裝工程。</p> <p>鹿茵山莊小巴士旁避雨亭(連靠背架) 避雨亭 4 米長、2 米闊及 2.4 米高。按原主要倡議人及跟進議員的意見，避雨亭無須設置背板。</p>	<p>創新路近天賦海灣；及 創新路近科城路；及 鹿茵山莊避雨亭 <u>2022 年 1 月</u> (工程合約按可行性研究報告原擬預計在 2020 年第二季展開，為期 6 個月，現延期在 2021 年 2 月展開，為期 11 個月。)</p> <p>松仔園瞭望台避雨亭 2019 年 10 月 16 日 (已完成)</p>
-----	------------------------	--	-----------	---	---	---------------------------------	-----	---	---	---

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								<p>地盤工程在 2021 年 10 月 11 日展開。</p> <p>現階段情況 <u>合約顧問在 2021 年 12 月 10 日表示，由於臨時交通管理措施審批需時，及施工期間的天雨關係，原擬在 2021 年 12 月中完成工程將延至 2022 年 1 月中。</u></p> <p><u>合約顧問在 2021 年 12 月 13 日的地區工程工作小組會議上表示，現正進行鋁板裝飾安裝工程。</u></p> <p><u>其後合約顧問在 2021 年 12 月 28 日要求大埔民政處協助向大埔地政處提交簡易臨時撥地申請；並在 2022 年 1 月 4 日補充表示，由於天雨關係及承辦商尚未付運部分工程物料，因此需要延長簡易臨時撥地申請至 2022 年 2 月底。</u></p> <p><u>大埔民政處現階段已向大埔地政處提交相關申請審批，有待回覆。</u></p> <p>大埔公路松仔園瞭望台巴士站旁避雨亭 工程在 2019 年 6 月 26 日展開，並已在 2019 年 10 月 16 日完成。</p>	

(8)	TP-DMW 255 (2017/2018)	<p>大埔公路元洲仔段近廣福邨行人路上蓋建造工程</p> <p>(註：原擬工程名稱：「大埔公路元洲仔段近廣福邨避雨亭建造工程」；「大埔公路元洲仔段近廣福邨雨水走廊建造工程」；及「增建雨水走廊(由廣福眼鏡橋至 NS69 隧道)」。</p> <p>地區設施管理委員會在 2017 年 7 月 13 日會議上通過是項建議工程。)</p>	增建行人路上蓋	<p>大埔公路-元洲仔段廣福邨巴士站 (P10 大埔滘)</p> <p>(註：原擬工程選址涉及兩組上蓋：一組上蓋接駁至行人天橋升降機；另一組上蓋接駁至小巴士站。</p> <p>按可行性研究報告，只有接駁至行人天橋升降機的一組上蓋工程屬可行；至於接駁至小巴士的另一組上蓋並不可行。)</p>	<p>跟進議員 ----- (P01 大埔墟) (註：跟進議員林名溢先生已在 2021 年 5 月 12 日離任。)</p> <p>跟進議員 何偉霖議員 (P05 富亨) (註：跟進議員姚鈞豪議員及當區跟進議員毛家俊議員在 2021 年 6 月 30 日加入何偉霖議員為跟進議員。)</p> <p>跟進議員 (P08 廣福及寶湖) (註：跟進議員連栢璋先生已在 2021 年 5 月 11 日離任。)</p> <p>跟進議員 姚鈞豪議員 (P09 宏福)</p> <p>當區跟進議員 毛家俊議員 (P10 大埔滘)</p>	<p>原主要倡議人 (胡健民先生) (P09 宏福)</p> <p>原其他倡議人 (李國英先生) (P01 大埔墟)</p> <p>原其他倡議人 (黃碧嬌女士) (P08 廣福及寶湖)</p>	民政處	合約顧問	<p>原擬工程選址涉及兩組上蓋。原擬整體工程預算費用 490 萬元。地區設施管理委員會在 2018 年 9 月 13 日會議上通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 86 萬 5 千元。</p> <p>其後按可行性研究報告，只有一組上蓋工程屬可行。該組上蓋 7.8 米長、1.9 米闊（連接巴士站）至 3 米闊（連接升降機）及 2.7 米高（連接巴士站）至 3.5 米高（連接升降機）。</p> <p>按原主要倡議人及跟進議員的意見，上蓋無須設置座椅及背板。</p> <p>可行性研究報告在 2021 年 3 月 12 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上通過。由於原擬兩組上蓋修訂為一組上蓋；因此整體工程預算費用修訂為 212 萬元。</p> <p>現階段情況 合約顧問及民政總署(工程組)在 2021 年 12 月 1 日與跟進議員何偉霖議員及姚鈞豪議員實地視察(註:當日當區跟進議員毛家俊議員另有公務，未克出席)，並詳細講解臨時交通封路措施安排及深化設計方案。</p> <p><u>合約顧問現正諮詢相關部門意見及展開深化設計，並已向路政署提交掘路許可證申請；及向警務處提交臨時交通封路措施申請；現有待審批。</u></p>	<p>2023 年第二季 (工程合約按可行性研究報告預計在 2022 年第二季展開，為期 11 個月。)</p>
-----	------------------------	---	---------	--	--	---	-----	------	--	--

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(9)	TP-DMW 256 (2016/ 2017)	西沙路井頭村 增加兒童遊樂 設施及長者健 身設施	井頭村休憩處 (P19 西貢北)	當區跟進議員 譚爾培議員 (P19 西貢北)	原主要倡議人 (<u>李華光先生</u>) (P19 西貢北)	康文署	合約顧問	<p>可行性研究報告在 2019 年 7 月 11 日的地區設施管理委員會會議上通過。整體工程預算費用 781 萬元。工地面積約 840 平方米。</p> <p>合約顧問、康文署及民政總署(工程組)與當區跟進議員譚爾培議員在 2020 年 9 月 23 日實地視察、簡述工程概要及工程時間表。</p> <p>撥地申請許可在 2021 年 9 月 8 日已獲大埔地政處審批。</p> <p>現階段情況 <u>合約顧問在 2021 年 12 月 13 日的地區工程工作小組會議上表示，招標工作在 2021 年 10 月 29 日進行，並已完成標書分析；預計在 2022 年第一季展開工程合約。</u></p> <p><u>現階段康文署、民政總署(工程組)及大埔地政處正進一步釐清地界範圍等事宜。</u></p>	2023 年 第一季 (工程合約 按可行性 研究報告 原擬預計在 2020 年 第四季 展開，為期 12 個月； 現將延期至 2022 年 第一季 展開，為期 12 個月。)

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(10)	TP-DMW 263 (2016/ 2017)	於運頭塘附近 晨運徑加建健 體及長者設施	1. 設置長者健體設施 2. 設置足健徑 3. 涼亭連座椅 4. 加設照明設備 5. 鋪設地磚 6. 提供指示牌、告示板及 位置圖	運頭塘近大埔河 及吐露港公路之 間的晨運徑空地 (P10 大埔滘)	當區跟進議員 毛家俊議員 (P10 大埔滘) 跟進議員 ----- (P11 運頭塘) (註：跟進議員 黃兆健先生已 在2021年9月 3日離任。) 跟進議員 ----- (P12 新富) (註：跟進議員 胡耀昌先生已 在2021年5月 11日離任。)	原主要倡議人 (余智榮先生) (P11 運頭塘) 原其他倡議人 (陳笑權先生) (P10 大埔滘) 原其他倡議人 (羅曉楓先生) (P12 新富)	康文署	合約顧問	可行性研究報告在2020年11月13日的地區 設施管理及文娛康體委員會會議上通過。整體 工程預算費用960萬元。工地面積約168平方 米。 臨時撥地申請許可在2021年4月20日已獲大 埔地政處審批。 <u>現階段情況</u> 現階段合約顧問正草擬樹木砍伐或移植方案、 展開深化設計、諮詢相關部門及籌備招標等工 作；並有待大埔地政處跟進審批撥地申請許 可。	2023年 第三季 (工程合約 按可行性 研究報告 原擬預計 在2021年 第四季 展開，為期 12個月； 現將延期至 2022年 第三季 展開，為期 12個月。)

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(11)	TP-DMW 264 (2017/ 2018)	於寶雅苑興和閣後天橋底增設長者健體設施	大埔寶雅苑興和閣後天橋底的空地 (P14 寶雅)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年7月16 日會議上，通過 由主席暫代是 項工程跟進議 員。) <u>原主要倡議人</u> ----- (P14 寶雅) (註：原主要倡 議人周炫瑋先 生已在2021年 7月12日離 任。)	原主要倡議人 (周炫瑋先生) (P14 寶雅)	康文署	合約顧問	可行性研究報告在2020年9月11日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上通過。整體工程預算費用890萬元。工地面積約350平方米。 <u>現階段情況</u> 合約顧問現正進行深化設計，並已提交相關文件予康文署向大埔地政處申請撥地審批許可。	2023年 第四季 (工程合約 按可行性 研究報告 原擬預計在 2021年 第三季 展開，為期 12個月；現 將延期至 2022年 第四季 展開，為期 12個月。)

(12)	TP-DMW 266 (2018/ 2019)	<p>大埔豐運路近 運頭塘邨建避 雨亭</p> <p>(註：原擬工程 名稱：「要求於 運頭塘巴士總 站旁的私家車 上落客區加建 上蓋」；及「運 頭塘巴士總站 上落客區加建 連座位的上蓋/ 運頭塘巴士總 站旁的私家車 上落客區加建 上蓋」。</p> <p>是項建議工程 亦是原倡議人 在 2016/17 年 度提交的後備 建議工程(地區 設施管理委員 會在 2016 年 7 月 14 日會議上 通過是項後備 建議工程)；以 及在 2017/18 年度提交的後 備建議工程(地 區設施管理委 員會在 2017 年 7 月 13 日會議 上再次通過是 項後備建議工 程。)</p>	<p>加建避雨亭(連座椅)</p> <p>(註：九巴在 2018 年 10 月 22 日與民政總署(工程組)及原倡議人實地視察時表示，將會在運頭塘巴士總站(非運頭塘邨邨界範圍內)興建 3 組上蓋，每組上蓋 1.5 米闊。由於九巴擬建的上蓋並非全部相連，民政總署(工程組)將會在當中騰空的位置興建一組同樣是 1.5 米闊的上蓋，以連接九巴擬建的上蓋。</p> <p>九巴上蓋工程已在 2020 年 12 月 30 日完成。)</p>	<p>1. 運頭塘巴士 總站 (P11 運頭塘)</p> <p>2. 專線小巴士 (原位置是私 家車上落客 區) (P11 運頭塘)</p>	<p>跟進議員 毛家俊議員 (P10 大埔滘)</p> <p>當區跟進議員 ----- (P11 運頭塘) (註：工程地點 的當區跟進議 員黃兆健先生 已在 2021 年 9 月 3 日離任。)</p> <p>跟進議員 ----- (P12 新富) (註：跟進議員 胡耀昌先生已 在 2021 年 5 月 11 日離任。)</p>	<p>原主要倡議人 (余智榮先生) (P11 運頭塘)</p> <p>原其他倡議人 (陳笑權先生) (P10 大埔滘)</p> <p>原其他倡議人 (羅曉楓先生) (P12 新富)</p>	民政處	合約顧問	<p>近運頭塘巴士總站避雨亭(連座椅) 避雨亭 17.1 米長、1.5 米闊及 2.7 米高。按原 主要倡議人及跟進議員的意見，避雨亭無須設 置背板。</p> <p>近專線小巴士避雨亭(連座椅) (原擬近私家車上落客區) 避雨亭 11 米長、2 米闊及 2.7 米高。按原主要 倡議人及跟進議員的意見，避雨亭無須設置背 板。</p> <p>地區設施管理委員會在 2019 年 5 月 9 日會議 上通過撥款 43 萬元為前期工程費用；原擬整 體工程估算造價 260 萬元。</p> <p>可行性研究報告在 2020 年 11 月 13 日的地區 設施管理及文娛康體委員會會議上通過。整體 工程預算費用修訂為 329 萬元。</p> <p>現階段情況 合約顧問在 2021 年 11 月 12 日的地區設施管 理及文娛康體委員會會議上表示，由於發現近 運頭塘巴士總站的避雨亭選址地下範圍有一 條混凝土，可能影響避雨亭的地基。</p> <p>其後合約顧問在 2021 年 12 月 13 日的地區工 程工作小組會議上表示，可在避雨亭的地基設 計層面解決上述問題。預計在 2022 年 1 月進 行招標工作，並在 2022 年第二季展開工程合 約。</p>	<p>2023 年 第二季 (工程合約 按可行性 研究報告 原擬預計在 2021 年 第四季 展開，為期 12 個月； 現將延期至 2022 年 第二季 展開，為期 12 個月。)</p>
------	----------------------------------	--	---	--	--	---	-----	------	--	--

(13)	TP-DMW 270 (2016/2017)	<p>大埔寶雅路連接太和廣場行人路上蓋建造工程</p> <p>(註：原擬工程名稱：「優化太和巴士總站連接商場之行人路上蓋」。</p> <p>由於正選建議工程：「增設上蓋連座椅的候車亭」並不可行，地區設施管理委員會在2017年7月13日會議上，通過原倡議人重新提交是項替補正選建議。)</p>	加建行人路上蓋	太和巴士總站連接太和商場之扶手電梯 (P14 寶雅)	<p>主席暫代工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施管理及文娛康體委員會在2021年11月12日會議上，通過由主席暫代是項工程跟進議員。)</p> <p>跟進議員 ----- (P13 林村谷) (註：跟進議員陳振哲先生已在2021年10月7日離任。)</p> <p>當區跟進議員 ----- (P14 寶雅) (註：工程地點的當區跟進議員周炫璋先生已在2021年7月12日離任。)</p> <p>跟進議員 ----- (P17 康樂園) (註：跟進議員姚躍生先生已在2021年5月17日離任。)</p>	<p>原主要倡議人 (陳灶良先生) (P13 林村谷)</p> <p>原其他倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園)</p>	民政處	合約顧問	<p>上蓋呈 L 形；5.15 米至 6.4 米長、2.5 米闊及 2.7 米高。按原主要倡議人及跟進議員的意見，上蓋無須設置座椅及背板。</p> <p>可行性研究報告在 2020 年 11 月 13 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上通過。整體工程預算費用 180 萬元。</p> <p>現階段情況 就臨時交通封路措施的審批申請，合約顧問在 2021 年 11 月 26 日與路政署及房署實地商討上落工程貨物及泊車等細節安排。合約顧問在整合相關部門意見後，將會再次向警務處提交臨時交通封路措施審批申請。</p> <p>合約顧問現正進行深化設計，完成後將會諮詢房署意見。</p>	<p>待定 (工程合約按可行性研究報告原擬預計在 2021 年第四季展開，為期 8 個月，現將延期展開。)</p>
------	------------------------	---	---------	----------------------------	---	---	-----	------	--	---

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(14)	TP-DMW 295 (2018/ 2019)	白石角休憩公 園	1. 加設座椅連上蓋 2. 加設長者康體設施 (註：當區跟進議員姚 鈞豪議員於 2021 年 2 月 19 日與康文署、民 政總署(工程組)及合約 顧問會面時，確定擱置 是項工程大綱。) 3. 加設兒童康樂設施	白石角海鑽天賦 海灣近逸瓏灣二 期之間 (P09 宏福)	跟進議員 何偉霖議員 (P05 富亨) (註：工程地點 的當區跟進議 員姚鈞豪議員 及跟進議員毛 家俊議員在 2021 年 6 月 30 日加入何偉霖 議員為跟進議 員。) 當區跟進議員 姚鈞豪議員 (P09 宏福) 跟進議員 毛家俊議員 (P10 大埔滘)	原主要倡議人 (<i>陳笑權先生</i>) (P10 大埔滘)	康文署	合約顧問	<p>整體工程預算費用 940 萬元。原擬工地面積約 400 平方米。地區設施管理委員會在 2019 年 9 月 12 日會議上通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 130 萬元。</p> <p>可行性研究報告在 2021 年 9 月 17 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上通過。整體工程預算費用 940 萬元(包括顧問費用及駐地盤工程監督費用等)維持不變。按當區跟進議員姚鈞豪議員對原擬設計方案的意見，工地面積修訂約為 620 平方米。</p> <p>工程承辦商在 2021 年 11 月 22 日展開測量工作。</p> <p>現階段情況 <u>合約顧問現階段正進行深化設計、諮詢相關部門及籌備招標等工作。</u></p>	2024 年 第三季 (工程合約 按可行性 研究報告 預計在 2023 年 第三季 展開，為期 12 個月。)

(15)	TP-DMW 296 (2018/2019)	樟木頭村休憩處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設置涼亭連座椅 2. 設置兒童遊樂設施 3. 建造花圃 4. 加設照明設備 5. 提供指示牌、告示板及位置圖 6. 建造地台飾面 	樟木頭村村公所附近 (P19 西貢北)	當區跟進議員 譚爾培議員 (P19 西貢北)	原主要倡議人 (李華光先生) (P19 西貢北)	康文署	合約顧問	<p>整體工程預算費用 810 萬元。工地面積約 270 平方米。地區設施管理委員會在 2019 年 9 月 12 日會議上通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 111 萬元。</p> <p>康文署安排合約顧問及民政總署(工程組)與當區跟進議員在 2021 年 4 月 1 日實地視察，簡述工程概要；並表示工程選址將來可能因發展鄰近的公屋計劃需興建道路，是項工程或會受影響。</p> <p>當區跟進議員譚爾培議員在 2021 年 4 月 16 日的地區工程工作小組會議上表示，工程選址雖然可能會受鄰近的公屋發展計劃影響，但由於樟木頭村需要有休憩設施，因此不希望擱置是項工程。</p> <p>當區跟進議員譚爾培議員在 2021 年 9 月 17 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上，查詢有關審批永久地界範圍的進展情況。由於原擬休憩處的設計方案可能受鄰近興建公屋計劃須發展道路影響，因而需作出修訂；惟希望可繼續保留是項工程，並希望知悉相關的更新設計方案；故要求康文署安排實地視察，以瞭解周遭環境。</p> <p>大埔地政署在當日會議上回應表示，現階段有待康文署更清晰回覆永久地界範圍的要求，才可繼續審批撥地申請工作。</p> <p>康文署回應表示，由於是項工程受鄰近公屋發展影響，署方現正就工程範圍及內容諮詢相關部門意見。</p> <p>康文署、民政總署(工程組)、合約顧問與跟進議員譚爾培議員在 2021 年 10 月 28 日實地視察。康文署在視察時表示，由於工程選址鄰近將有道路發展，基於安全考量，因此該選址並不適合興建休憩處。</p>	待定
------	------------------------	---------	--	---------------------	------------------------	--------------------------	-----	------	--	----

								<p>就康文署基於安全考量認為選址不適合興建休憩處，跟進議員譚爾培議員在 2021 年 11 月 12 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上表示，土拓署向他提出署方會考慮在休憩處與行車路之間的合適位置興建行人路。此外，譚爾培議員亦建議可考慮休憩處入口設於近行人路位置，以加強保障使用者出入休憩處的安全。</p> <p>李耀斌議員在當日會議上表示，對於擱置或繼續保留是項工程持開放態度。惟康文署須諮詢樟木頭村村長當區跟進議員譚爾培議員及相關人士，因此要求康文署盡快安排土拓署、民政總署(工程組)及合約顧問與樟木頭村村長及相關人士在樟木頭村村公所會面，詳細交待道路發展如何影響是項工程，並與持份者商討有否其他可行的修訂工程大綱，及相關解決方案。</p> <p>現階段情況</p> <p><u>康文署在 2021 年 12 月 17 日安排土拓署、民政總署(工程組)、合約顧問及大埔民政處(工程組)與當區跟進議員譚爾培議員、李耀斌議員、樟木頭村村長及相關人士在是項工程選址範圍及樟木頭村村公所會面。土拓署並詳細講解在是項工程週邊擬建行車路及行人路的位置。</u></p> <p><u>與會人士在視察當日理解由於休憩處原擬工地面積將受道路發展而減少，因此原擬工程大綱需要進行修訂。經商討後，現階段有待當區跟進議員譚爾培議員約在 2022 年第一季匯合及整理樟木頭村村長及相關人士就工程大綱的意見後，通知康文署繼續跟進。</u></p> <p><u>待確定修訂工程大綱的具體內容後，合約顧問將會跟進可行性研究報告，並諮詢意見。</u></p> <p><u>此外，現階段土拓署、民政總署(工程組)及合約顧問亦將會互相提交相關的工程資料。</u></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(16)	TP-DMW 309 (2017/2018)	<p>大埔全安路近大埔醫院行人路上蓋建造工程</p> <p>(註：原擬工程名稱：「增設上蓋連接那打素醫院 71k 站至大埔醫院行人通道」</p> <p>地區設施管理委員會在 2017 年 7 月 13 日會議上通過是項建議工程。</p> <p>民政總署(工程組)在 2019 年 7 月 29 日完成前期可行性研究報告。原倡議人在 2019 年 8 月 26 日的地區工作小組會議上，要求暫停申請前期工程費用撥款。</p> <p>當區跟進議員在 2020 年 5 月 6 日實地視察時要求繼續推展是項工程。)</p>	<p>增設上蓋連接那打素醫院 71k 站至大埔醫院行人通道</p> <p>(註：建議部分上蓋涉及大埔醫院範圍，大埔醫院在 2018 年 12 月回覆表示，醫管局認為在醫院範圍建上蓋技術上是可行的，因此大埔醫院會按現行機制向醫院管理局爭取所需撥款，將是項在醫院範圍建上蓋的工程納入醫院的工程清單上。</p> <p>工程範圍涉及現時兩組並非相連的巴士站上蓋。運輸署曾在 2017 年 10 月 25 日的地區工作小組會議上表示，專營巴士/公共小巴的營辦商並沒有責任提供上蓋設施。然而，個別巴士公司承諾會為乘客提供改善服務的措施。</p> <p>民政總署(工程組)會負責跟進在大埔醫院擬建上蓋工程範圍之外，進行加設上蓋的工程，以達至日後各組上蓋將會互相接連的效果。)</p>	<p>那打素醫院巴士站及有蓋行人通道之間</p> <p>(P05 富亨)</p>	<p>當區跟進議員 何偉霖議員 (P05 富亨)</p> <p>跟進議員 譚爾培議員 (P19 西貢北)</p> <p>(註：工程地點的當區跟進議員何偉霖議員在 2021 年 8 月 11 日加入譚爾培議員為跟進議員。)</p>	<p>原主要倡議人 (<i>任萬全先生</i>) (P05 富亨)</p>	民政處	合約顧問	<p>上蓋 7 米長、4 米闊、2.9 米至 3.2 米高。按原主要倡議人及跟進議員的意見，上蓋無須設置座椅及背板。</p> <p>整體工程預算費用 290 萬元。地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年 9 月 11 日通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 46 萬 1 千元。</p> <p>可行性研究報告在 2021 年 9 月 17 日的地區設施管理委員會會議上通過。整體工程預算費用 290 萬元 (包括顧問費用及駐地盤工程監督費用)。</p> <p>現階段情況 就當區跟進議員何偉霖議員希望兩項上蓋工程可互相配合，大埔民政處稍後將會安排合約顧問、及大埔醫院與跟進議員實地會面；講解兩項上蓋工程的相關安排及進展情況。</p> <p><u>合約顧問現正進行深化設計及諮詢相關部門意見，稍後將會向路政署提交掘路許可證申請；並向警務處提交臨時交通封路措施審批。</u></p>	<p>2023 年第二季 (工程合約按可行性研究報告預計在 2022 年第三季展開，為期 8 個月。)</p>
------	------------------------	--	--	--	--	--	-----	------	--	---

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(17)	TP-DMW 315 (2019/ 2020)	大埔南運路近 新興花園行人 路上蓋擴建工 程 (註：地區設施 管理委員會在 2019年9月12 日會議上通過 是項建議工 程。)	建行人路上蓋	大埔南運路近新 興花園行人路， 連接靠近南運路 的行人天橋底至 南運路行人天橋 的升降機 (P07 富明新)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年7月16 日會議上，通過 由主席暫代是 項工程跟進議 員。) 原主要倡議人 ----- (P06 怡富) (註：原主要倡 議人任啟邦先 生已在2021年 7月8日離任。) 原其他倡議人 ----- (P07 富明新) (註：原其他倡 議人關永業先 生已在2021年 7月8日離任。)	原主要倡議人 (任啟邦先生) (P06 怡富) 原其他倡議人 (關永業先生) (P07 富明新)	民政處	不適用	上蓋 15 米長、2.5 米闊及 2.7 米高。按原主要 倡議人的意見，上蓋無須設置座椅及背板。 整體工程預算費用 370 萬元。地區設施管理及 文娛康體委員會在 2020 年 11 月 13 日會議上 通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 44 萬 5 百元。 合約顧問安排承辦商在2021年4月28日及29日 進行探井工程時，發現地下大量電訊管道、電 纜等設施；並在2021年4月29日及5月4日在探 井現場向原主要倡議人任啟邦議員詳細講解 發現地下管道的走線情況，可能未必有足夠空 間位置興建上蓋工程的地基。 現階段情況 合約顧問在 2021 年 11 月 4 日完成可行性研究 報告。大埔民政處已諮詢主席(暫代工程跟進議 員)意見；並徵得同意。 匯報可行性研究報告；工程並不可行 根據可行性研究報告內容，由於擬建行人路上 蓋下方有大量喉管及高壓電纜，在地下管道擁 擠的情況下，沒有足夠的空間建造混凝土地 基，因此擬建的行人路上蓋在工程技術上並不 可行。 合約顧問已在 2021 年 12 月 13 日向地區工程 工作小組匯報可行性研究報告；現向地區設施 管理及文娛康體委員會匯報上述報告。 由於是項工程並不可行，將在工程摘要表上刪 除。	不適用

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(18)	TP-DMW 316 (2019/ 2020)	大埔南運路建 上蓋工程連接 NF132 行人天 橋升降機 (註：地區設施 管理委員會在 2019年9月12 日會議上通過 是項建議工 程。)	建行人路上蓋	由新興花園商場 出口連接靠近 大埔南運路的 行人天橋底至南 運路的NF132行 人天橋升降機 (P07 富明新)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年7月16 日會議上，通過 由主席暫代是 項工程跟進議 員。) 原主要倡議人 ----- (P07 富明新) (註：原主要倡 議人關永業先 生已在2021年 7月8日離任。) 原其他倡議人 ----- (P06 怡富) (註：原其他倡 議人任啟邦先 生已在2021年 7月8日離任。)	原主要倡議人 (<i>關永業先生</i>) (P07 富明新) 原其他倡議人 (<i>任啟邦先生</i>) (P06 怡富)	民政處	<u>不適用</u> 上蓋呈 L 形；7.2 米至 24 米長、3 米闊及 2.7 米高。按原主要倡議人的意見，上蓋無須設置座椅及背板。 整體工程預算費用 550 萬元。地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年 11 月 13 日會議上通過通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 70 萬 2 千元。 合約顧問安排承辦商在2021年5月4日至6日進行探井工程；並在2021年5月4日在探井現場向原主要倡議人關永業議員詳細講解地下管道的走線情況，可能未必有足夠空間位置興建上蓋工程的地基。 現階段情況 合約顧問在 2021 年 11 月 4 日完成可行性研究報告。大埔民政處已諮詢主席(暫代工程跟進議員)意見；並徵得同意。 匯報可行性研究報告；工程並不可行 <u>根據可行性研究報告內容，由於擬建行人路上蓋下方有大量喉管及高壓電纜，在地下管道擁擠的情況下，沒有足夠的空間建造混泥土地基，因此擬建的行人路上蓋在工程技術上並不可行。</u> <u>合約顧問已在 2021 年 12 月 13 日向地區工程工作小組匯報可行性研究報告；現向地區設施管理及文娛康體委員會匯報上述報告。</u> <u>由於是項工程並不可行，將在工程摘要表上刪除。</u>	<u>不適用</u>

(19)	TP-DMW 322 (2017/ 2018)	大埔太和路近 一田百貨對出 避車處建避雨 亭工程 (註：原擬工程 名稱：「大埔太 和路近一田百 貨對出避車處 建上蓋工程」。 地區設施管理 委員會在 2019 年 9 月 12 日會 議上通過是項 建議工程。)	建避雨亭(連座椅)	大埔太和路近一 田百貨 (P03 大埔中)	原主要倡議人 ----- (P03 大埔中) (註：原主要倡 議人區鎮樺先 生已在 2021 年 7 月 20 日離 任。) 原其他倡議人 ----- (P06 怡富) (註：原主要倡 議人區鎮樺議 員在 2021 年 5 月 14 日加入時 任任啟邦議員 為其他倡議 人。 其後任啟邦先 生在 2021 年 7 月 8 日離任。) 原其他倡議人 ----- (P07 富明新) (註：原主要倡 議人區鎮樺議 員在 2021 年 5 月 14 日加入時 任關永業議員 為其他倡議 人。 其後關永業先 生在 2021 年 7 月 8 日離任。)	原主要倡議人 (區鎮樺先生) (P03 大埔中) 原其他倡議人 (任啟邦先生) (P06 怡富) 原其他倡議人 (關永業先生) (P07 富明新)	民政處	合約顧問	避雨亭9米長(連座椅)、3米闊及2.5米高。按原 主要倡議人及跟進議員的意見，避雨亭無須設 置背板。 地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 3 月 12 日通過前期可行性研究報告；及前期工 程費用 30 萬 6 千元(包括顧問費用、探井費用 及樹木調查費用)。 合約顧問在 2021 年 11 月 12 日的地區設施管 理及文娛康體委員會會議上匯報可行性研究 報告。 <u>整體工程預算費用 190 萬元(包括顧問費用及 駐地盤工程監督費用)在 2021 年 12 月 9 日獲 審批。</u> 現階段情況 <u>合約顧問現正展開深化設計、諮詢有關部門及 籌備招標等工作。</u>	2023 年 第二季 (工程合約 按可行性 研究報告 預計在 2022 年 第四季 展開，為期 8 個月。)
------	----------------------------------	--	-----------	-----------------------------	--	---	-----	------	--	---

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
				跟進議員 區鎮濠議員 (P04 大元) (註：原主要倡 議人區鎮樺議 員在 2021 年 5 月 14 日加入區 鎮濠議員為跟 進議員。)					

(20)	TP-DMW 337 (2020/ 2021)	<p>大埔大埔頭及太和建避雨亭(太湖山莊、太湖花園二期及大埔政府合署)</p> <p>(註：原擬工程名稱：「大埔大埔頭建避雨亭(大埔頭路近太湖花園一期、大埔頭路近太湖山莊及大埔頭徑近太湖花園二期)」。</p> <p>地區設施管理及文娛康體委員會在2021年3月12日會議上通過是項正選建議。)</p>	加建避雨亭	<p>1. 大埔頭徑近太湖花園二期(P16 舊墟及太湖)</p> <p>2. 汀角路近大埔政府合署(P15 太和) (註：由於原擬選址「大埔頭路近太湖花園一期」附近一帶範圍已鋪設多組地下管道設施，難有足夠空間位置興建避雨亭地基，因此倡議人劉勇威議員同意擱置原擬選址，並修訂選址在「汀角路近大埔政府合署」。</p> <p>1. 大埔頭路近太湖山莊(P16 舊墟及太湖)</p>	<p>現屆主要倡議人劉勇威議員 (P16 舊墟及太湖)</p> <p>現屆原其他倡議人 (<i>陳蔚嘉女士</i>) (P15 太和) (註：現屆主要倡議人劉勇威議員在2021年3月17日加入陳蔚嘉議員為其他倡議人。 <i>其後陳蔚嘉女士已在2021年10月7日離任。</i>)</p>	-----	民政處	<p>太湖花園二期避雨亭 合約顧問 (待定)</p> <p>太湖山莊避雨亭 合約顧問 (待定)</p> <p>大埔政府合署避雨亭 工程組</p>	<p>大埔民政處(工程組)及民政總署(工程組)已在2021年3月26日與主要倡議人劉勇威議員實地視察。</p> <p>大埔頭徑近太湖花園二期建避雨亭 避雨亭8米長、2.5米闊及2.75米高(連座椅2張)。按主要倡議人建議，避雨亭無須設置背板。</p> <p>現階段情況 民政總署(工程組)在2021年11月23日完成前期可行性研究報告；並在2021年12月1日與劉勇威議員及主席毛家俊議員實地會面，詳細講解報告內容；徵得同意。</p> <p>合約顧問已在2021年12月13日向地區工程工作小組匯報可行性研究報告。</p> <p>匯報前期可行性研究報告；及前期工程費用 整體工程預算費用150萬元。合約顧問現向地區設施管理及文娛康體委員會匯報上述報告。前期工程費用21萬元(包括顧問費用及探井費用)。合約顧問費用開支由民政總署統一承擔，無需以大埔地區小型工程撥款支付。</p> <p>大埔頭路近太湖山莊建避雨亭 避雨亭7米長、2.2米闊及2.7米高。按主要倡議人建議，避雨亭無須設置座椅及背板。</p> <p>整體工程預算費用150萬元。地區設施管理及文娛康體委員會在2021年9月17日會議上通過前期可行性研究報告；及前期工程費用21萬元。</p> <p>現階段情況 民政總署(工程組)稍後將會委任合約顧問，為大埔頭徑近太湖花園二期的避雨亭及近太湖山莊的避雨亭，展開深化設計、諮詢有關部門及籌備招標等工作。</p>	待定
------	----------------------------------	--	-------	---	---	-------	-----	---	---	----

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								<p><u>上述「大埔頭徑近太湖花園二期建避雨亭」；及「大埔頭路近太湖山莊建避雨亭」的整體工程預算費用 300 萬元。前期工程預算費用 42 萬元在 2022 年 1 月 7 日獲審批。</u></p> <p>汀角路近大埔政府合署建避雨亭 大埔民政處(工程組)已安排民政總署(工程組)在 2021 年 5 月 11 日與主要倡議人劉勇威議員及原其他倡議人陳蔚嘉議員再次實地視察，商議工程內容。</p> <p>現階段情況 <u>運輸署在 2021 年 10 月 18 日回覆表示，由於擬建避雨亭位置鄰近大埔政府合署的行人通道出入口，需考慮駕駛者視線問題。</u></p> <p><u>工程組將與主要倡議人劉勇威議員再作商討。</u></p>	

(21)	TP-DMW 338 (2019/ 2020)	<p>大埔運頭坊建避雨亭</p> <p>(註：原擬工程名稱：「大埔墟選區運頭坊建行人路上蓋」。</p> <p>由於原倡議人的正選建議工程「大埔滘選區黃宜坳村建中式涼亭」並不可行，因此地區設施管理及文娛康體委員會在2021年5月14日會議上，通過提升原倡議人的「大埔墟選區運頭坊建行人路上蓋」；及「大埔山塘路加建休憩公園」兩項後備工程為正選建議。</p> <p>其後跟進議員在2021年6月4日表示由於運輸署可能在山塘路一帶範圍進行改善交通配套設施，因此指示展開是項工程。)</p>	建避雨亭	大埔墟運頭坊近小巴士站 (P01 大埔墟)	<p>當區跟進議員 ----- (P01 大埔墟)</p> <p>(註：工程地點的當區跟進議員林名溢先生已在2021年5月12日離任。)</p> <p>跟進議員 毛家俊議員 (P10 大埔滘)</p>	原主要倡議人 (<i>陳笑權先生</i>) (P10 大埔滘)	民政處	合約顧問	<p>避雨亭 7 米長、2.2 米闊及 2.7 米高。按跟進議員的意見，避雨亭無須設置座椅及背板。</p> <p>劉勇威議員在 2021 年 10 月 15 日的地區工程工作小組會議上表示，因小巴士站候車人數眾多，<u>建議搬遷燈柱以便增加避雨亭的長度，讓更多候車市民可使用避雨亭。</u></p> <p>合約顧問在 2021 年 11 月 12 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上匯報前期可行性研究報告。</p> <p>整體工程預算費用 110 萬元。<u>前期工程預算費用 19 萬元在 2021 年 12 月 9 日獲審批。</u></p> <p>現階段情況 <u>民政總署(工程組)在 2021 年 12 月 16 日委任合約顧問；為是項工程展開探井工程及樹木風險評估等工作；並會跟進劉勇威議員就搬遷燈柱以便增加避雨亭長度的建議，諮詢路政署意見。</u></p>	待定
------	----------------------------------	--	------	--------------------------	--	---	-----	------	--	----

(B) 由大埔民政處匯報的工程項目

括號 () 內以 *斜體* 顯示的人士是已離任的大埔區議員
更新內容以 底線 標示

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(22)	TP-DMW 079 (2009/ 2010)	泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程	泰亨凹仔至新圍行車通道 (P17 康樂園)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上， 通過由主席暫 代是項工程跟 進議員。) 跟進議員 ----- (P13 林村谷) (註：跟進議員 陳振哲先生已 在2021年10 月7日離任。) 當區跟進議員 ----- (P17 康樂園) (註：工程地點 的當區跟進議 員姚躍生先生 已在2021年5 月17日離任。)	原倡議人 (文春輝先生) 原倡議人 (陳灶良先生) (P13 林村谷) 原倡議人 (鄧友發先生) (P17 康樂園)	民政處	工程組	地區工程工作小組及地區設施管理委員會分別在2019年6月18日及2019年7月11日的會議上通過撥款400萬元進行此項工程。 工程組在2019年8月15日向大埔地政處申請撥地，先進行大窩污水系統泵房至凹仔路段的行車通道。 大埔地政處在2019年9月張貼告示，並在2019年12月16日批出臨時撥地。 工程組在2020年5月8日與時任當區跟進議員姚躍生議員、村長、渠務署及相關人士實地視察，同意待渠務署先完成渠務改善工程後，工程組再作行車通道改善工程。 渠務署表示在工程進行期間有附近土地使用者對工程有意見，因此暫未能進行渠務工程。 工程組將首先進行行車通道改善工程。現正修改工程圖則，並將諮詢渠務署及相關人士的意見。 工程組在2021年4月12日與渠務署實地視察，商討施工上的先後次序安排。渠務署會再嘗試先進行渠務改善工程，當完成渠務改善工程後，工程組再作行車通道改善工程。 工程組在2021年7月2日與時任跟進議員陳振哲議員實地視察，確認工程大綱及範圍。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(23)	TP-DMW 184 (2014/ 2015)	大埔林村麻布尾、寨𪗇和新塘避雨亭連座椅建設工程	加建涼亭	大埔林村鄉麻布尾村口官地、寨𪗇村口官地及新塘村 (P13 林村谷)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上， 通過由主席暫 代是項工程跟 進議員。)	原主要倡議人 (<i>陳灶良先生</i>) (P13 林村谷)	民政處	工程組	地區設施管理委員會在2017年11月9日的會議上已通過工程預算150萬元。 麻布尾村加建避雨亭 工程在2019年12月3日展開，並已在2020年4月9日完成。 寨𪗇村加建避雨亭 工程在2018年11月30日展開，並已在2019年3月22日完成。 新塘村加建避雨亭 工程組在2019年5月17日與中電進行商討，中電在2019年6月14日回覆表示，同意遷移現有的中電木柱以騰出空間作興建避雨亭的位置。其後中電遷移木柱工程已在2021年1月底完成。 工程組已完成土地測量及樹木評估，現正進行初步工程設計。	麻布尾村 避雨亭 2020年 4月9日 (已完成) 寨𪗇村 避雨亭 2019年 3月22日 (已完成) 新塘村 避雨亭 待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(24)	TP-DMW 250 (2017/ 2018)	鳳園、大窩、元 嶺金峰花園加 設避雨亭及座 櫈	加設避雨亭及座櫈	<p>1. 鳳園路小巴 站旁(兩個位 置) (P17 康樂園)</p> <p>2. 大窩村小巴 站旁 (P17 康樂園)</p> <p>3. 元嶺金峰花 園小巴士旁 (P17 康樂園)</p>	<p>主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上， 通過由主席暫 代是項工程跟 進議員。)</p> <p>跟進議員 ----- (P13 林村谷) (註：時任當區 跟進議員姚躍 生議員在 2021 年 5 月 14 日加 入陳振哲議員 為跟進議員。 其後陳振哲先 生已在 2021 年 10 月 7 日離 任。)</p>	原主要倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園)	民政處	工程組	<p>地區工程工作小組及地區設施管理委員會分別於 2018 年 8 月 15 日及 2018 年 9 月 13 日的會議上通過撥款 200 萬元進行此項工程。</p> <p>鳳園路加設避雨亭 工程在 2019 年 3 月 6 日展開，並已在 2019 年 6 月 10 日完成。</p> <p>大窩村加設避雨亭 工程在 2019 年 8 月 6 日展開，並已在 2020 年 1 月 4 日完成。</p> <p>元嶺金峰花園加設避雨亭 大埔地政處在 2017 年 12 月回覆土地資料及未有收到反對意見。工程組已完成探井工作。</p> <p>渠務署表示該處有其部門的地下設施，工程組在 2019 年 4 月 4 日與原倡議人及渠務署實地視察，並於 2019 年 4 月 30 日及 2019 年 5 月 28 日致函渠務署及土木工程署諮詢意見。</p> <p>土木工程署及渠務署分別在 2019 年 6 月 24 日及 2019 年 7 月 12 日回覆有關工程意見。</p> <p>工程組在 2021 年 7 月 2 日與時任跟進議員陳振哲議員實地視察，並詳細講解原擬位置及鄰近範圍並無合適工程地點。</p>	<p>鳳園路 2019 年 6 月 10 日 (已完成)</p> <p>大窩村 2020 年 1 月 4 日 (已完成)</p> <p>元嶺 金峰花園 待定</p>

(25)	TP-DMW 265 (2018/ 2019)	大埔林村許願廣場旁紅磚地建上蓋、梧桐寨及大菴村增設避雨亭連座椅 (註：原擬工程名稱：「林村許願廣場、梧桐寨及大菴村增設避雨亭連座椅」。)	<ol style="list-style-type: none"> 許願廣場旁紅磚地設置上蓋連座椅 梧桐寨路口設置避雨亭連座椅 大菴村內設置避雨亭連座椅 	<ol style="list-style-type: none"> 許願廣場旁紅磚地 (P13 林村谷) (註：原主要倡議人在 2019 年 8 月 23 日修訂工程地點；其後在 2019 年 9 月 27 日實地視察時，決定將是項上蓋工程一併交由工程組負責跟進) 梧桐寨路口林錦公路 (P13 林村谷) 大菴村內 (P13 林村谷) 	<p>主席暫代工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 11 月 12 日會議上，通過由主席暫代是項工程跟進議員。)</p> <p>當區跟進議員 ----- (P13 林村谷) (註：跟進議員陳振哲先生已在 2021 年 10 月 7 日離任。)</p>	原主要倡議人 (<i>陳灶良先生</i>) (P13 林村谷)	民政處	工程組	<p>原擬工程費用 許願廣場旁紅磚地建上蓋原擬的工程費用 原擬上蓋 8 米長、3 米闊。原倡議人原擬交由民政總署(工程組)及合約顧問負責跟進。原擬整體工程估算造價 170 萬元。地區設施管理委員會在 2019 年 3 月 14 日會議上通過撥款 28 萬元為前期工程費用。其後原主要倡議人修訂工程地點；並將是項工程轉交工程組跟進。</p> <p>梧桐寨建避雨亭及大菴村建避雨亭原擬的工程費用 地區工程工作小組及地區設施管理委員會分別在 2019 年 8 月 26 日及 2019 年 9 月 12 日的會議上通過撥款 60 萬元，進行梧桐寨路口林錦公路旁增設避雨亭連座椅；及大菴村增設避雨亭連座椅工程。</p> <p>上蓋及各避雨亭原擬的整體工程費用 地區工程工作小組及地區設施管理委員會的會議上已通過上述合共 88 萬元撥款進行整項工程。(許願廣場旁紅磚地上蓋已獲批的 28 萬元 + 梧桐寨避雨亭及大菴村避雨亭已獲批的 60 萬元 = 88 萬元。)</p> <p>修訂工程費用 上蓋及各避雨亭經修訂的整體工程費用 其後地區工程工作小組及地區設施管理及文娛康體委員會分別在 2021 年 4 月 16 日及 2021 年 5 月 14 日的會議上，通過工程費用由 88 萬元增加撥款至 200 萬元進行整項工程。</p> <p>工程進展 許願廣場旁紅磚地建上蓋 因水務署表示避雨亭的部分位置有其地下水務設施，因此避雨亭的長度及位置需稍作修改。</p> <p>工程組在 2021 年 10 月 4 日獲大埔地政處批出臨時撥地。</p> <p>工程組現正進行初步工程設計。</p>	許願廣場旁紅磚地上蓋 待定 梧桐寨避雨亭 2022 年 3 月 大菴村避雨亭 2022 年 4 月
------	----------------------------------	---	--	---	---	---	-----	-----	---	--

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								<p>梧桐寨路口林錦公路旁增設避雨亭 工程組在 2020 年 3 月 20 日進行探井工程，發現有地下高壓電纜及其地下設施，並不適合在該位置興建避雨亭工程，並於 2020 年 5 月 14 日與時任當區跟進議員陳振哲議員實地視察，並建議在鄰近位置興建避雨亭。</p> <p>工程組在 2021 年 7 月 15 日獲大埔地政處批出臨時撥地。</p> <p><u>工程在 2021 年 11 月 11 日展開；並預計在 2022 年 3 月完成。</u></p> <p>大菴村增設避雨亭 工程組已完成探井、土地測量及樹木評估，並在 2020 年 5 月 14 日與時任當區跟進議員陳振哲議員實地視察。</p> <p>工程組在 2021 年 4 月 15 日獲大埔地政處批出臨時撥地。</p> <p><u>工程在 2021 年 11 月 11 日展開；並預計在 2022 年 4 月完成。</u></p>	

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(26)	TP-DMW 267 (2018/ 2019)	維修衛奕信徑 第 8 段(近康樂 園)行山徑路面	修補鬆散行人徑路面，及 在相關位置增設避雨亭	大埔衛奕信徑第 8 段(近康樂園) (P17 康樂園)	跟進議員 林奕權議員 (當然議員) 當區跟進議員 ----- (P17 康樂園) (註：工程地點 的當區跟進議 員姚躍生先生 已在 2021 年 5 月 17 日離任。)	原主要倡議人 (張學明先生) (當然議員) 原其他倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園)	民政處	工程組	<p>工程組在 2018 年 9 月 27 日實地視察，初步確認工程範圍。現正諮詢環境保護署及漁農自然護理署對工程的意見。</p> <p>大埔地政處在 2019 年 1 月 14 日回覆相關土地資料及沒有收到反對意見。</p> <p>地區工程工作小組及地區設施管理委員會分別在 2019 年 4 月 17 日及 2019 年 5 月 9 日的會議上通過撥款 300 萬元進行此項工程。</p> <p>工程組在 2020 年 5 月 26 日與跟進議員林奕權議員及相關人士實地視察，並確定選址在衛奕信徑近康樂園附近一個居民休憩的位置。</p> <p>工程組在 2020 年 11 月 10 日與跟進議員、何偉霖議員及時任文念志議員實地視察。</p> <p><u>工程組現已完成土地測量及樹木評估，現正進行初步工程設計。</u></p>	待定

(27)	TP-DMW 284 (2018/ 2019)	大埔區系統化 信箱設置工程 (2018/19)	加設系統化郵箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鳳尾圍 2. 大埔公路荔枝坑巴士站旁(往九龍方向) 3. 新屋家村 4. 荔枝山村村口 	民政處	民政處	民政處	工程組	<p>地區工程工作小組及地區設施管理委員會分別在 2018 年 10 月 18 日及 2018 年 11 月 8 日的會議上通過撥款 100 萬元進行此項工程。</p> <p>鳳尾圍設置信箱 大埔地政處在 2019 年 2 月 26 日回覆土地資料及告示期內未有收到反對意見。</p> <p>工程組在 2020 年 5 月 8 日與時任當區跟進議員姚躍生議員實地視察。</p> <p><u>工程在 2021 年 9 月 2 日展開；並於 2021 年 12 月 13 日完成及將信箱鎖匙交給林奕權議員安排轉交村民使用。</u></p> <p>大埔公路荔枝坑巴士站旁設置信箱 大埔地政處在 2019 年 3 月 18 日張貼告示，並在 2019 年 4 月 3 日回覆土地資料及告示期內未有收到反對意見。</p> <p><u>工程預計在 2021 年 12 月展開；並預計在 2022 年 4 月完成。</u></p> <p>新屋家村設置信箱 大埔地政處在 2019 年 4 月底張貼告示，並在 2019 年 5 月 29 日回覆相關土地資料及告示期內未有收到反對意見。</p> <p>工程組完成探井工程後，發現有地下高壓電纜及其他地下設施，並不適合在該位置興建信箱。</p> <p>工程組在 2021 年 4 月 20 日及 28 日與相關人士實地視察，確定興建信箱位置。</p> <p>工程組就新的工程位置完成探井，發現有地下高壓電纜及其他地下設施，並不適合在該位置興建信箱。</p> <p>工程組在 2021 年 8 月 18 日與村長再次實地視察，建議在鄰近位置興建信箱。</p> <p><u>工程組現正諮詢相關部門的意見。</u></p>	<p>鳳尾圍 2021 年 12 月 13 日 (已完成)</p> <p>大埔公路荔枝坑巴士站旁 2022 年 3 月</p> <p>新屋家村 待 定</p> <p>荔枝山村村口 2021 年 12 月 13 日 (已完成)</p>
------	----------------------------------	-------------------------------	---------	---	-----	-----	-----	-----	--	--

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								<p>荔枝山村村口設置信箱</p> <p>大埔地政處在 2019 年 4 月底張貼告示，並在 2019 年 5 月 29 日回覆土地資料及告示期內未有收到反對意見。</p> <p>工程在 2021 年 9 月 2 日展開，並於 2021 年 12 月 13 日完成及將信箱鎖匙交給林奕權議員安排轉交村民使用。</p>	

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(28)	TP-DMW 286 (2018/ 2019)	大埔水圍路口 綠化工程及加 建標誌牌 (註：原擬工程 名稱：「水圍休 憩地帶」；及 「水圍休憩公 園」及「大埔水 圍路口綠化工 程。)	1. 加建標誌牌工程 2. 相關連的行人路工程 3. 放置約 33 個花盆 水圍入口近停車 場 (P14 寶雅)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議上，通過 由主席暫代是 項工程跟進議 員。) 當區跟進議員 ----- (P14 寶雅) (註：工程地點 的當區跟進議 員周炫璋先生 已在 2021 年 7 月 12 日離任。) 跟進議員 ----- (P17 康樂園) (註：跟進議員 姚躍生先生已 在 2021 年 5 月 17 日離任。)	原主要倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園)	民政處	標誌牌、 行人路及 放置花盆 民政處 (工程組) 花盆上 進行綠化 (康文署)	地區工程工作小組及地區設施管理委員會分別在 2019 年 8 月 26 日及 2019 年 9 月 12 日的會議上通過撥款 80 萬元進行此項工程。 工程組正跟進加建標誌牌、相關連的行人路及放置花盆工程。 <u>工程組在 2021 年 8 月 31 日獲大埔地政處批出臨時撥地，現正進行工程設計。</u> <u>康文署將會在日後放置的花盆上進行綠化。</u>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(29)	TP-DMW 306 (2019/ 2020)	蝦地下村平整 鄉村路面	平整鄉村路面	蝦地下村 (P18 船灣)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上， 通過由主席暫 代是項工程跟 進議員。)	原主要倡議人 (<i>劉志成博士</i>) (P18 船灣)	民政處	工程組	<p>工程組在 2019 年 9 月 18 日與原倡議人及相關人士實地視察確認工程範圍。</p> <p>工程組在 2020 年 5 月 7 日與當區跟進議員實地視察。</p> <p>地區工程工作小組及地區設施管理及文娛康體委員會分別在 2020 年 6 月 18 日及 2020 年 9 月 11 日的會議上通過撥款 100 萬元進行此項工程。</p> <p>工程組在 2020 年 12 月 29 日與村長及相關人士實地視察。</p> <p><u>因應居民要求需擴闊部份工程範圍，工程組現正就新的工程範圍進行土地測量。</u></p> <p><u>工程組在 2021 年 11 月 17 日獲大埔地政處批出臨時撥地，現正進行工程設計。</u></p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(30)	TP-DMW 307 (2019/ 2020)	大埔區系統化 信箱設置工程 (2019/20)	加設系統化郵箱	大埔區	民政處	民政處	民政處	工程組	<p>地區工程工作小組及地區設施管理委員會分別在 2019 年 6 月 18 日及 2019 年 7 月 11 日的會議上通過撥款 100 萬元進行此項工程。</p> <p>泰亨凹仔設置信箱 工程組在 2019 年 12 月 30 日與申請人進行實地視察。</p> <p><u>工程在 2021 年 9 月 27 日展開；並預計在 2022 年 2 月完成。</u></p> <p>竹坑村設置信箱 工程組在 2020 年 5 月 8 日與時任當區跟進議員姚躍生議員實地視察，並將會在信箱旁加裝太陽能燈，測試成效。</p> <p>工程在 2021 年 2 月 9 日展開，並已在 2021 年 7 月 23 日完成。</p>	<p>泰亨凹仔 2022 年 2 月</p> <p>竹坑村 2021 年 7 月 23 日 (已完成)</p>
(31)	TP-DMW 308 (2020/ 2021)	維修及改善大 埔區議會小型 工程項目下的 設施 (2020/21)	申請的撥款將作為備用款項，供大埔民政事務處為以往大埔區議會"小規模改善工程"及"地區小型工程"項目下的設施進行包括但不限於維修及改善等工程	大埔區	民政處	----	民政處	工程組	<p>地區工程工作小組及地區設施管理及文娛康體委員會分別在 2020 年 6 月 18 日及 2020 年 9 月 11 日的會議上通過撥款 500 萬元進行此項工程。</p> <p>工程組接獲路政署通知，因工程關係路政署需要遷移一個位於元嶺近街燈編號 GE2738 的避雨亭連座椅到元嶺近街燈編號 GE0826 的位置。工程組已諮詢時任當區跟進議員姚躍生議員及相關地區人士的意見。</p> <p>工程在 2020 年 12 月 25 日展開。</p> <p><u>現時正在進行中的維修及改善工程費用約為 497 萬元。</u></p>	2021 年 12 月

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(32)	TP-DMW 317 (2020/ 2021)	大埔區系統化 信箱設置及改 善工程 (2020/21)	1. 加設系統化信箱 2. 為現有的系統化信箱進 行維修及改善	大埔區	民政處	-----	民政處	工程組	地區工程工作小組及地區設施管理及文娛康 體委員會分別在 2020 年 6 月 18 日及 2020 年 9 月 11 日的會議上通過撥款 100 萬元進行此 項工程。	待定
(33)	TP-DMW 323 (2016/ 2017)	改善現有松嶺 行山徑設施	1. 重建現有兩個已損壞 的避雨亭及路面 2. 在合適位置加裝扶手 欄桿	松嶺行山徑 (P17 康樂園)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議上，通過 由主席暫代是 項工程跟進議 員。) 跟進議員 ----- (P02 頌汀) (註：工程地點 的跟進議員文 念志先生已在 2021 年 7 月 13 日離任。) 當區跟進議員 ----- (P17 康樂園) (註：工程地點 的當區跟進議 員姚躍生先生 已在 2021 年 5 月 17 日離任。)	原主要倡議人 (譚榮勳先生) (P02 頌汀)	民政處	工程組	工程組於 2020 年 11 月 10 日與時任跟進議員 及何偉霖議員實地視察，確定工程範圍重建現 有兩個已損壞的避雨亭及路面，並在合適位置 加裝扶手欄桿。 地區工程工作小組及地區設施管理及文娛康 體委員會分別在 2021 年 4 月 16 日及 2021 年 5 月 14 日的會議上通過撥款 100 萬元進行此 項工程。 工程組在 2021 年 8 月 9 日獲大埔地政處批出 臨時撥地。 <u>由於近期進行實地視察後，除了重建現有兩個 已損壞的避雨亭及路面外，沿松嶺行山徑上的 五個避雨亭及扶手欄桿需要進行保養及維修。</u> <u>是項工程項目費用將由 100 萬元增加至 180 萬 元。</u>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(34)	TP-DMW 324 (2018/ 2019)	鴉山村平整鄉 村路面	平整路面	鴉山村 (P18 船灣)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上， 通過由主席暫 代是項工程跟 進議員。)	原主要倡議人 (鄭俊和先生) (P15 太和)	民政處	工程組	<p>工程組在 2019 年 9 月 18 日與原倡議人及相關人士實地視察確認工程範圍。</p> <p>工程組在 2020 年 5 月 7 日及 6 月 22 日與跟進議員實地視察。</p> <p>地區工程工作小組及地區設施管理及文娛康體委員會分別在 2021 年 4 月 16 日及 2021 年 5 月 14 日的會議上通過撥款 80 萬元進行此項工程。</p> <p>工程組在 2021 年 7 月 6 日獲大埔地政處批出臨時撥地，現正進行工程設計。</p> <p><u>工程組在 2021 年 10 月 4 日收到村長來信要求擴大部分工程範圍，並在 2021 年 11 月 10 日與村長實地視察；並確定新的工程範圍。</u></p> <p><u>工程組現正進行土地測量及樹木評估，現正進行初步工程設計。</u></p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(35)	TP-DMW 325 (2017/ 2018)	拓寬圍頭村路口的一段行車路以增設避車處及重鋪路面	1. 拓寬現有行車路面，由單線改為雙線行車路 2. 如路面實況不容改為雙線，希望能於適當位置增設避車處	圍頭村路口的一段行人路 (P13 林村谷)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 11 月 12 日會議上，通過由主席暫代是項工程跟進議員。) 當區跟進議員 ----- (P13 林村谷) (註：工程地點的當區跟進議員陳振哲先生已在 2021 年 10 月 7 日離任。)	原主要倡議人 (陳灶良先生) (P13 林村谷)	民政處	工程組	工程組在 2019 年 7 月 4 日與村長實地視察確認工程範圍，並在 2019 年 8 月 15 日向大埔地政處查詢土地資料及要求協助張貼告示。 大埔地政處在 2019 年 8 月 28 日張貼告示，並在 2019 年 10 月 8 日回覆相關土地資料及沒有收到反對意見。 工程組在 2020 年 5 月 14 日與當區跟進議員實地視察。 工程組在 2021 年 7 月 20 日獲大埔地政處批出臨時撥地並已完成初步工程設計。 地區工程工作小組及地區設施管理及文娛康體委員會分別在 2021 年 6 月 21 日及 2021 年 7 月 16 日的會議上通過撥款 150 萬元進行此項工程。	待定
(36)	TP-DMW 326 (2021/ 2022)	維修及改善大埔區議會小型工程項目下的設施 (2021/22)	申請的撥款將作為備用款項，供大埔民政事務處為以往大埔區議會"小規模改善工程"及"地區小型工程"項目下的設施進行包括但不限於維修及改善等工程	大埔區	民政處	-----	民政處	工程組	地區工程工作小組及地區設施管理及文娛康體委員會分別在 2021 年 6 月 21 日及 2021 年 7 月 16 日的會議上通過撥款 500 萬元進行此項工程。 <u>工程在 2021 年 12 月 25 日展開；並預計在 2022 年 12 月完成。</u>	<u>2022 年 12 月</u>

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(37)	待定 (2016/ 2017)	犁壁山村重鋪 村路面及排水 渠	重鋪村路及排水渠	犁壁山村 (P18 船灣)	<p>主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上， 通過由主席暫 代是項工程跟 進議員。)</p> <p>跟進議員 ----- (P15 太和) (註：跟進議員 陳蔚嘉女士已 在2021年10 月7日離任。)</p> <p>當區跟進議員 ----- (P18 船灣) (註：工程地點 的當區跟進議 員蘇達良先生 已在2021年10 月7日離任。)</p>	<p>原主要倡議人 (鄭俊和先生) (P15 太和)</p> <p>原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)</p>	民政處	工程組	<p>工程組在2019年9月18日與原倡議人及相關 人士實地視察確認工程範圍。</p> <p>工程組在2020年5月7日及6月22日與時任 跟進議員實地視察。</p> <p><u>工程組現正諮詢相關部門的意見；並將進行探 井、土地測量及樹木評估。</u></p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(38)	待定 (2017/ 2018)	山寮路政府地 行人路	鋪設行人路	山寮路政府地 (P18 船灣)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上， 通過由主席暫 代是項工程跟 進議員。)	原主要倡議人 (<i>劉志成博士</i>) (P18 船灣)	民政處	工程組	大埔地政處在 2018 年 5 月 16 日張貼告示，並 在 2018 年 7 月 30 日將土地資料連同 25 封反 對信一併回覆，轉交工程組跟進。 工程組在 2019 年 5 月 16 日與原倡議人及相關 人士實地視察及修訂部分工程範圍，並在 2019 年 5 月 29 日向大埔地政處查詢土地資料及要 求協助張貼告示。 大埔地政處在 2019 年 6 月 12 日再次張貼告 示，並在告示期間接獲 66 宗反對意見；並在 2019 年 8 月 23 日將部份反對意見轉交工程組 跟進。工程組在 2019 年 9 月 3 日告知原倡議 人。 工程組在 2020 年 5 月 7 日與當區跟進議員實 地視察。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(39)	待定 (2017/ 2018)	改善西沙路瓦 窰頭村及榕樹 澳村路口	令出入口能夠在有車出 時，路口不會阻礙車輛進 入	西沙路瓦窰頭村 村口及榕樹澳村 村口 (P19 西貢北)	當區跟進議員 譚爾培議員 (P19 西貢北)	原主要倡議人 (<i>李華光先生</i>) (P19 西貢北)	民政處	工程組	<p>改善瓦窰頭村路口 工程組在 2019 年 3 月 26 日與原倡議人及相關人士實地視察商議工程內容。</p> <p>大埔地政處在 2019 年 4 月 26 日張貼告示，並在 2019 年 12 月 30 日回覆於告示期內沒有收到反對意見。</p> <p>漁農自然護理署在 2019 年 9 月 30 日回覆，建議工程必須得到郊野公園及海岸公園委員會同意。</p> <p>工程組在 2020 年 5 月 12 日與當區跟進議員譚爾培議員實地視察。</p> <p>改善榕樹澳村路口 工程組已在 2019 年 3 月 26 日與原倡議人及相關人士實地視察商議工程內容。現正諮詢相關部門的意見。</p> <p>大埔地政處在 2019 年 4 月 30 日回覆，有關申請位置屬於漁農自然護理署的政府撥地(GLA-TP 330)範圍內。</p> <p>漁農自然護理署在 2019 年 8 月 22 日回覆，建議工程必須得到郊野公園及海岸公園委員會同意。</p> <p>工程組在 2020 年 5 月 12 日與當區跟進議員譚爾培議員實地視察。</p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(40)	待定 (2017/ 2018)	改善林村放馬 莆天后廟正前 方的排水系統 及美化工程	1. 改善地台排水工程 2. 增設亭、枱、座椅、花 盆設置 林村放馬莆天后 廟正前方的一幅 土地 (P13 林村谷)	跟進議員 林奕權議員 (當然議員) 當區跟進議員 ----- (P13 林村谷) (註:工程地點的 當區跟進議員 陳振哲先生已 在2021年10月 7日離任。)	原主要倡議人 (張學明先生) (當然議員) 原其他倡議人 (陳灶良先生) (P13 林村谷)	民政處	工程組	工程組與民政總署(工程組)、康文署、原倡議人 及相關人士在 2019 年 6 月 5 日實地視察。 工程組在 2020 年 5 月 14 日及 2020 年 7 月 6 日與跟進議員實地視察。 工程組現正進行初步工程設計；並將諮詢跟進 議員林奕權議員、相關人士及部門的意見。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(41)	待定 (2017/ 2018)	布心排村重鋪 村路面及排水 渠	重鋪村路及排水渠，保障 居民/遊客安全使用道路	布心排村 (P18 船灣)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上， 通過由主席暫 代是項工程跟 進議員。)	原主要倡議人 (鄭俊和先生) (P15 太和) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	民政處	工程組	工程組在2019年9月18日與原倡議人及相關 人士實地視察，確認工程範圍。 工程組在2020年5月7日及2020年6月22 日與時任跟進議員實地視察。 工程組將進行探井、土地測量及樹木評估。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(42)	待定 (2018/ 2019)	大埔圍下村改善通道及排水設施 (註：原擬工程名稱：「大埔圍下村建造消防通道及排水設施」。)	1. 改善現有通道 2. 改善排水設施 大埔圍下村 (P18 船灣)	跟進議員 區鎮濠議員 (P04 大元) 當區跟進議員 ----- (P18 船灣) (註：工程地點 的當區跟進議 員蘇達良先生 已在2021年10 月7日離任。) 跟進議員 ----- (P17 康樂園) (註：跟進議員 姚躍生先生已 在2021年5月 17日離任。)	原主要倡議人 (鄭俊平先生) (P04 大元) 原其他倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	民政處	工程組	工程組在2019年5月16日與原倡議人及相關人士實地視察確認工程範圍，並在2019年7月26日向大埔地政處查詢土地資料及要求協助張貼告示。 大埔地政處在2019年8月21日張貼告示，並在2019年10月4日回覆有關土地資料及告示期內未有收到反對意見。 工程組在2020年5月12日與時任當區跟進議員蘇達良議員實地視察。 工程組將進行探井、土地測量及樹木評估。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(43)	待定 (2019/ 2020)	塘坑東、下坑村及元嶺加設避雨上蓋及座椅	加設避雨上蓋及座椅	塘坑東、下坑村及元嶺 (P17 康樂園)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 11 月 12 日會議上，通過由主席暫代是項工程跟進議員。)	原主要倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園)	民政處	工程組	<p>工程組在 2019 年 9 月 24 日與原倡議人及相關人士實地視察確認工程範圍。</p> <p>工程組在 2020 年 5 月 7 日與時任當區跟進議員姚躍生議員實地視察。</p> <p>塘坑東加設避雨上蓋 工程組現正諮詢相關部門的意見，並在 2021 年 7 月 2 日與時任跟進議員陳振哲議員實地視察。</p> <p>水務署在 2021 年 9 月 3 日回覆表示，由於擬建避雨亭位於東江水管之上及署方的水務工程專用範圍，因此擬位置並不合適。</p> <p>下坑村加設避雨上蓋 工程組在 2021 年 7 月 2 日與時任跟進議員陳振哲議員實地視察，詳細講解工程大綱及範圍。</p> <p>工程組已完成探井及土地測量，現正進行初步工程設計。</p> <p>元嶺加設避雨上蓋 工程組已諮詢村長，原擬位置及鄰近範圍暫無合適工程地點加設避雨上蓋及座椅。</p> <p>工程組在 2021 年 7 月 2 日與跟進議員陳振哲議員實地視察；詳細講解上述情況。</p> <p>地區工程工作小組及地區設施管理及文娛康體委員會分別在 2021 年 8 月 25 日及 2021 年 9 月 17 日的會議上通過撥款 150 萬元進行此項工程。</p> <p>工程組將先進行下坑村加設避雨上蓋及座椅。</p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(44)	待定 (2019/ 2020)	通往井頭村村 路重修	重修村路 井頭村 (P18 船灣)	跟進議員 區鎮濠議員 (P04 大元) 當區跟進議員 ----- (P18 船灣) (註：工程地點 的當區跟進議 員蘇達良先生 已在2021年10 月7日離任。)	原主要倡議人 (鄭俊平先生) (P04 大元) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	民政處	工程組	工程組在 2019 年 9 月 18 日與原倡議人及相關人士實地視察，確認工程範圍。 工程組已在 2020 年 5 月 7 日與時任當區跟進議員蘇達良議員實地視察。 工程組現正諮詢相關部門的意見；並將進行探井、土地測量及樹木評估。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(45)	待定 (2019/ 2020)	礮頭角村建造 排水渠及渠蓋	建造排水渠及渠蓋	礮頭角村 (P18 船灣)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上， 通過由主席暫 代是項工程跟 進議員。)	原主要倡議人 (鄭俊和先生) (P15 太和) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	民政處	工程組	工程組在2019年9月18日與原倡議人及相關人士實地視察，確認工程範圍。 工程組在2020年5月7日及2020年6月22日與時任跟進議員實地視察。 工程組現正諮詢相關部門的意見；並將進行探井、土地測量及樹木評估。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(46)	待定 (2019/ 2020)	西貢北泥涌設置涼亭連座椅 (註：原擬工程名稱：「西貢北泥涌增加寵物公園及涼亭」。 地區設施管理委員會在 2019 年 9 月 12 日會議上已通過是項原擬後備建議工程。 由於原倡議人的正選工程「西貢北高塘村泥涌村加建避雨亭」已擱置，因此地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 3 月 12 日會議上，通過提升是項原倡議人的後備工程為正選建議。)	西貢北泥涌 (P19 西貢北)	當區跟進議員 譚爾培議員 (P19 西貢北)	原主要倡議人 (<i>李華光先生</i>) (P19 西貢北)	民政處	工程組	工程組在 2021 年 7 月 8 日與當區跟進議員譚爾培議員實地視察，確認工程大綱及範圍。 工程組現正諮詢相關部門的意見。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(47)	待定 (2020/ 2021)	大埔林村泰亨 及社山村避雨 亭建設工程	1. 泰亨建一個避雨亭連 坐椅 2. 社山建三個避雨亭連坐 椅	2. 林村泰亨 (P13 林村谷) 3. 社山村 (P13 林村谷)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上通 過，由主席暫 代是項工程跟 進議員。) 現屆 原主要倡議人 (陳振哲先生) ----- (P13 林村谷) (註：工程地點 的當區跟進議 員陳振哲先生 已在2021年10 月7日離任。)	-----	民政處	工程組	工程組在 2021 年 2 月 26 日與時任主要倡議人陳振哲議員實地視察確認工程範圍。 <u>現正諮詢相關部門的意見。</u> 林村泰亨建避雨亭 渠務署在 2021 年 6 月 15 日回覆表示由於原擬選址鄰近署方的地下管道設施，因此原擬位置並不合適。 <u>工程組將與主席(暫代工程跟進跟進議員)再作商討。</u> 社山村建避雨亭 工程組已諮詢相關部門的對工程的意見。 大埔地政處在 2021 年 8 月 6 日回覆土地資料及告示期內未有收到反對意見。 <u>工程組將進行探井、土地測量及樹木評估。</u>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(48)	待定 (2020/ 2021)	大埔陸鄉里一帶花盆改善工程 (註：地區設施管理及文娛康體委員會在2021年5月14日會議上通過是項正選建議。)	移除陸鄉里一帶範圍內現存花盆，並設置新花盆，進行綠化。	陸鄉里一帶範圍 (P01 大埔墟)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施管理及文娛康體委員會在2021年11月12日會議上通過，由主席暫代是項工程跟進議員。)	-----	民政處	<p>移除及設置新花盆工程組</p> <p>花盆上進行綠化(康文署)</p>	<p>工程組及康文署在2021年6月30日與時任其他倡議人陳振哲議員實地視察，確認工程大綱及範圍。</p> <p>工程組已諮詢相關部門的意見。</p> <p>大埔地政處在2021年8月26日回覆土地資料及告示期內未有收到反對意見。</p> <p>地區工程工作小組及地區設施管理及文娛康體委員會分別在2021年8月25日及2021年9月17日的會議上通過撥款20萬元進行此項工程。</p> <p><u>工程組現正進行工程設計。</u></p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(49)	待定 (2021/ 2022)	避雨亭(山寮路 及洞梓路)	興建避雨亭	山寮路及洞梓路	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上通 過，由主席暫 代是項工程跟 進議員。)	-----	民政處	工程組	<p>工程組在 2021 年 8 月 6 日與時任主要倡議人蘇達良議員實地視察確認工程範圍。</p> <p>工程組現正諮詢相關部門的意見。</p> <p>山寮路 大埔地政處在 2021 年 8 月張貼告示。在告示期間，大埔地政處接獲 1 宗反對意見及已在 2021 年 9 月 30 日將反對意見轉交工程組跟進。</p> <p><u>工程組將與主席(暫代工程跟進議員)再作商討。</u></p> <p>洞梓路 渠務署在 2021 年 8 月 31 日回覆表示由於擬建避雨亭鄰近署方的地下排污設施，因此原擬位置並不合適。</p> <p><u>工程組將與主席(暫代工程跟進議員)再作商討。</u></p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(50)	待定 (2021/ 2022)	元嶺村行人路 擴闊工程	擴闊行人路	元嶺村內燈柱 GE3495 及 GE3494 之間 的小徑	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上通 過，由主席暫 代是項工程跟 進議員。)	-----	民政處	工程組	工程組在 2021 年 7 月 2 日與時任其他倡議人 陳振哲議員實地視察確認工程範圍。 <u>工程組現正諮詢相關部門的意見。</u>	待定
				現屆 原主要倡議人 (姚躍生先生) (P17 康樂園) (註：現屆原主 要倡議人姚躍 生先生已在 2021年5月17 日離任。)						
				現屆 原其他倡議人 (陳振哲先生) (P13 林村谷) (註：現屆原其 他倡議人陳振 哲先生已在 2021年10月7 日離任。)						

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(51)	待定 (2019/ 2020)	大埔寶鄉街近 大埔社區中心 建避雨亭 (註：原擬工程 名稱「大埔社 區中心側加設 避雨上蓋及座 椅」。 地區設施管理 委員會在 2019 年 7 月 11 日會 議上通過是項 建議工程。)	避雨亭連座椅	近大埔社區中心 籃球場側 (P01 大埔墟)	主要倡議人 林奕權議員 (當然議員) 當區跟進議員 ----- (P01 大埔墟) (註：工程地點 的當區跟進議 員林名溢先生 已在 2021 年 5 月 12 日離任。) 跟進議員 ----- (P17 康樂園) (註：跟進議員 姚躍生先生已 在 2021 年 5 月 17 日離任。)	主要倡議人 林奕權議員 (當然議員) 原其他倡議人 (李國英先生) (P01 大埔墟) 原其他倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園)	民政處	合約顧問 (待定)	上蓋 5 米長、2.5 米闊及 2.7 米高。按主要倡 議人林奕權議員的意見，避雨亭無須設置背 板。 民政總署(工程組)在 2020 年 5 月 19 日完成完 成前期可行性研究報告。整體工程預算費用 100 萬元。 大埔民政處在 2020 年 6 月 18 日的地區工程工 作小組會議上提交前期可行性研究報告；及申 請前期工程費用\$138,500(包括顧問費用和探 井費用)。 時任當區跟進議員林名溢議員及時任跟進議 員姚躍生議員在當日的工作小組會議上表示， 他們曾向運輸署提出更改在上蓋選址範圍涉 及的小巴士位置。主要倡議人林奕權議員亦同 意待運輸署確定會否搬遷小巴士後，才申請上 蓋的前期工程費用。 運輸署在 2021 年 9 月 6 日回覆確定署方將會 落實重新編排寶鄉街近大埔社區中心的小巴 站及的士站方案。 現階段情況 民政總署(工程組)按運輸署在 2021 年 10 月 5 日提供的小巴士位置資料，在 2021 年 12 月 3 日完成避雨亭工程的修訂位置圖；及在 2022 年 1 月 5 日完成前期可行性研究報告。 大埔民政處現正諮詢主要倡議人林奕權議員 的意見。	待定

(52)	<p>待定 (2020/ 2021)</p>	<p>大埔白石角建 避雨亭(創新 路、科研路及 科進路)</p> <p>(註：原擬工程 名稱：「白石角 避雨亭」。</p> <p>地區設施管理 及文娛康體委 員會在2021年 5月14日會議 上通過是項正 選建議。)</p>	<p>於小巴士旁興建避雨亭(連 座椅)</p>	<p>1. 科進路近海 日灣之小巴 站旁 (P09 宏福)</p> <p>2. 創新路近海 日灣 II (P09 宏福)</p> <p>3. 科研路近逸 瓏灣 8 小巴 站旁 (P09 宏福)</p> <p>4. 科研路近朗 濤小巴士旁 (P09 宏福)</p>	<p>現屆 主要倡議人 姚鈞豪議員 (P09 宏福)</p> <p>現屆 其他倡議人 何偉霖議員 (P05 富亨)</p> <p>(註：現屆主要 倡議人姚鈞豪 議員在2021年 6月16日加入 何偉霖議員為 其他倡議人。)</p> <p>現屆 原其他倡議人 (周炫瑋先生) (P14 寶雅)</p> <p>(註：現屆主要 倡議人姚鈞豪 議員在2021年 6月16日加入 時任周炫瑋議 員為其他倡議 人。</p> <p>其後周炫瑋先 生在2021年7 月12日離任。)</p>	<p>-----</p>	<p>民政處</p>	<p>合約顧問</p>	<p>科進路近海日灣擬設小巴士旁避雨亭(連座椅) 運輸署在2021年8月12日表示，署方在2021年7月11日至10月10日期間於科進路近海日灣位置以試辦形式增設27A小巴士，為期3個月。其後運輸署在2021年10月5日向區議會秘書處更新資料表示，27A小巴士的試辦運作將會延長3個月至2022年1月10日。署方將在試辦期結束後檢視成效。</p> <p>現階段情況 <u>修訂後避雨亭10米長、2.2米闊及2.7米高。</u> (原擬避雨亭7米長、2.2米闊及2.7米高。)</p> <p><u>民政總署(工程組)在2021年11月15日完成原擬位置圖；其後在2021年12月1日與主要倡議人姚鈞豪議員及其他倡議人何偉霖議員實地視察時，發現原擬選址鄰近中電電錶房的閘口位置；因此需要進行修訂。</u></p> <p><u>民政總署(工程組)在2021年12月10日完成修訂避雨亭位置。修訂後的避雨亭長度為10米(2.2米闊及2.7米高維持不變)。大埔民政處在2021年12月13日諮詢主要倡議人姚鈞豪議員及其他倡議人何偉霖議員意見，並徵得同意。</u></p> <p>創新路近海日灣 II 擬設小巴士旁避雨亭(連座椅) 運輸署在2021年5月25日回覆確認路政署將會在創新路興建停車灣。</p> <p>路政署在2021年6月1日表示，有關停車灣工程將會在2022年第三季展開，並預計在2022年第四季完成。</p> <p>運輸署在2021年8月12日表示，署方將在停車灣工程接近完成階段檢視小巴士及巴士站位置的安排。</p>	<p>待定</p>
------	--------------------------------	--	-----------------------------	---	--	--------------	------------	-------------	---	-----------

									<p>大埔民政處在 2021 年 8 月 25 日的工程工作小組會議上表示，由於路政署預計停車灣工程在 2022 年第四季完成，距今超越一年時間，在考慮整體工程進度的情況下，因此請主要倡議人姚鈞豪議員進一步指示會否擱置或保留是項避雨亭原擬選址；或以修訂選址代替。</p> <p>主要倡議人姚鈞豪議員在當日工作小組會議上，查詢現階段可否先跟進是項避雨亭的大概位置圖，其後待 2022 年第四季停車灣工程接近完成階段，當運輸署落實小巴站位置後，再行修訂位置圖？此外，是否須確定所有 4 個避雨亭位置後才進行一次性的招標程序？或是可為已確定 3 個避雨亭位置進行第一次招標；然後待創新路近海日灣 II 的避雨亭位置確定後，再進行第二次招標？</p> <p>民政總署(工程組)回應表示，現階段可先跟進是項避雨亭的大概位置圖。至於避雨亭的招標安排，為 4 個避雨亭進行一次性的招標，整體工程費用會更符合成本效益。如分別進行兩次招標，工程造價將會加倍；因此建議為 4 個避雨亭進行一次性的招標安排。招標日期將按實際情況而定。</p> <p>主要倡議人姚鈞豪議員在考慮民政總署(工程組)上述的意見回覆後，於工作小組會議上決定保留是項避雨亭的原擬選址。</p> <p>現階段情況 避雨亭 7 米長、2.2 米闊及 2.7 米高。</p> <p><u>民政總署(工程組)在 2021 年 11 月 15 日完成暫擬大概位置圖；並在 2021 年 12 月 1 日與主要倡議人姚鈞豪議員及其他倡議人何偉霖議員實地視察，詳細講解暫擬大概位置圖內容，並徵得同意。</u></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								<p>科研路近逸瓏灣 8 小巴士旁避雨亭(連座椅) 避雨亭 7 米長、2.2 米闊及 2.7 米高。</p> <p>民政總署(工程組)在 2021 年 11 月 15 日完成位置圖；並在 2021 年 12 月 1 日與主要倡議人姚鈞豪議員及其他倡議人何偉霖議員實地視察，詳細講解暫擬大概位置圖內容，並徵得同意。</p> <p>科研路近朗濤小巴士旁避雨亭(連座椅) 修訂後避雨亭 7 米長、2.5 米闊及 2.7 米高。 (原擬避雨亭 7 米長、1.33 米闊及 2.7 米高。)</p> <p>民政總署(工程組)在 2021 年 11 月 15 日完成位置圖；其後在 2021 年 12 月 1 日與主要倡議人姚鈞豪議員及其他倡議人何偉霖議員實地視察時表示，由於原擬選址路面較為狹窄，因此建議的避雨亭為 1.33 米闊；擋雨效果可能並不理想。經商議後，姚鈞豪議員及何偉霖議員同意修訂原擬選址。</p> <p>民政總署(工程組)在 2021 年 12 月 10 日完成修訂避雨亭位置。修訂後的避雨亭闊度為 2.5 米(7 米長及 2.7 米高維持不變)。大埔民政處在 2021 年 12 月 13 日諮詢主要倡議人姚鈞豪議員及其他倡議人何偉霖議員意見，並徵得同意。</p>	

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(53)	待定 (2020/ 2021)	<p>大埔頌雅路近汀角路建避雨亭</p> <p>(註：原擬工程名稱：「避雨亭連座椅」。</p> <p>地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年 9 月 11 日會議上通過是項原擬後備建議工程。</p> <p>由於正選建議工程「大埔頌雅路兒童遊樂場改善工程」並不可行，因此地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 5 月 14 日會議上，通過提升是項後備建議工程為正選建議。)</p>	加建避雨亭	<p><u>原擬工程選址</u> 頌雅路近汀角路 (P05 富亨)</p> <p>(註：原擬選址並不合適，主要倡議人同意擱置。)</p> <p><u>修訂工程選址</u> (待定)</p>	<p>現屆 主要倡議人 何偉霖議員 (P05 富亨)</p> <p>現屆 其他倡議人 譚爾培議員 (P19 西貢北) (註：現屆主要倡議人何偉霖議員在 2021 年 7 月 16 日加入譚爾培議員為其他倡議人。)</p>	-----	民政處	合約顧問 (待定)	<p>大埔民政處在 2021 年 8 月 10 日已安排民政總署(工程組)與現屆主要倡議人何偉霖議員及其他倡議人譚爾培議員實地視察，確認工程選址位置。</p> <p>民政總署(工程組)在視察時表示，由於建議避雨亭位於斜坡及行人隧道上方，因此在技術上並不可行；選址並不合適。</p> <p>主要倡議人何偉霖議員在視察時回應表示理解及同意擱置原擬選址；將會在頌雅路及汀角路附近位置尋找修訂的避雨亭工程選址；並會考慮增設座椅作為替代方案。</p> <p>現階段情況 <u>主要倡議人何偉霖議員在 2021 年 12 月 1 日表示，已在原擬避雨亭工程選址附近物色其他修訂位置。大埔民政處稍後將會安排民政總署(工程組)與主要倡議人實地視察新建議的修訂位置。</u></p> <p><u>民政總署(工程組)在 2021 年 12 月 13 日完成原擬避雨亭工程選址的前期可行性研究報告。根據報告內容，由於原擬選址位於隧道上方及渠務保留範圍，避雨亭地基不應影響隧道結構；及避免在渠務保留範圍。此外，避雨亭選址下方亦有大量喉管及高壓電纜，在地下管道擁擠的情況下，沒有足夠的空間建造混泥土地基，因此擬建的避雨亭在工程技術上並不可行。</u></p> <p><u>大埔民政處現正諮詢主要倡議人何偉霖議員及其他倡議人譚爾培議員就原擬工程選址前期可行性研究報告的意見。</u></p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(C) 由康文署匯報的工程項目										
(54)	TP-DMW 244 (2018/ 2019)	大埔區轄下康樂體育場地增設及提升飲水機設施	大埔區轄下康樂體育場地增設及提升飲水機設施工程包括： 1. 大埔頭遊樂場 (\$147,000)：增設 2 部飲水機設施(1 台適合成人及 1 台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機) 2. 梅樹坑遊樂場 (\$150,000)：提升 2 部飲水機設施(1 台適合成人及 1 台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機) 3. 大埔海濱公園提升觀景臺、露天劇場及草地滾球場各 2 部飲水機設施(共 6 部)(\$410,000)：(每個地點各設 1 台適合成人及 1 台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機) 4. 大埔墟體育館 (\$155,000)：提升 2 部飲水機設施(1 台適合成人及 1 台適合兒童及殘疾人士使用的飲水機)	大埔頭遊樂場， 梅樹坑遊樂場、 大埔海濱公園觀 景臺、露天劇場 及草地滾球場、 大埔墟體育館	康文署	康文署	康文署	康文署	康文署已在 2018 年 10 月 18 日向地區工程工作小組申請增撥 74 萬 7 千元工程預算以增設及提升 4 個體育館的飲水機設施，並修訂工程預算費用至 160 萬 9 千元，包括： 1. 富善體育館\$260,000 (4 個) 2. 大埔體育館\$227,000 (4 個) 3. 富亨體育館\$130,000 (2 個) 4. 太和體育館\$130,000 (2 個) 地區設施管理委員會在 2018 年 11 月 8 日會議通過撥款申請，修訂工程預算費用至 160 萬 9 千元。 康文署已開展有關工程，進度如下： - 梅樹坑遊樂場的飲水機設施已完成安裝，並於 2019 年 3 月開放供市民使用。 - 大埔海濱公園、大埔頭遊樂場及太和體育館的飲水機設施已完成安裝，現因疫情關係暫停開放。 - - 大埔墟體育館及大埔體育館的飲水機設施已完成安裝，並已開放予市民使用。 - - 富亨體育館及富善體育館的飲水機現正待相關部門完成驗水及合格後開放。整項工程預計於 2022 年第一季度完成。	2022 年 第一季

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(55)	TP-DMW 303 (2020/ 2021)	大埔海濱公園 增設及提升飲 水機設施	大埔海濱公園	提升大埔海濱公 園三號洗手間、 四號洗手間、回 歸紀念塔旁及海 濱長廊近孖亭的 飲水機設施共 6 部，其中三號洗 手間及四號洗手 間各設 1 台適合 成人及 1 台適合 兒童及殘疾人士 使用的飲水機	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年 9 月 11 日會議通過工程費用撥款 72 萬元。 工程在 2021 年 3 月開展，並預計在 2022 年 7 月完成。	2022 年 7 月

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(56)	TP-DMW 305 (2018/ 2019)	大埔梅樹坑遊 樂場改善工程	大埔梅樹坑遊樂 場 (P13 林村谷)	主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上通 過，由主席暫 代是項工程跟 進議員。) 原主要倡議人 (周炫璋先生) (P14 寶雅) (註：原主要倡 議人周炫璋先 生已在2021年 7月12日離 任。) 當區跟進議員 ----- (P13 林村谷) (註：工程地點 的當區跟進議 員陳振哲先生 已在2021年10 月7日離任。)	原主要倡議人 (周炫璋先生) (P14 寶雅)	康文署	康文署	康文署已在2020年12月22日再次與時任主要倡議人周炫璋議員進行實地視察，並確定儲物櫃安裝位置。 三個儲物櫃已在2021年4月12日完成安裝；並開放供市民使用。(註：增設儲物櫃工程費用由建築署承擔，無須使用地區小型工程撥款。) 署方技術專責組已審批安裝親子鞦韆及更換長者健體設施的工程。鞦韆設施範圍的工程面積約64平方米；及兩個長者健體設施範圍的工程面積約41平方米。 地區設施管理及文娛康體委員會已在2021年5月14日會議上，通過兒童遊樂及長者健體設施的改善工程建議及工程費用撥款25萬元進行此項工程。 <u>技術專責組已完成招標工作，工程預計在2022年1月展開。</u>	2022年3月

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(57)	TP-DMW 313 (2020/ 2021)	大埔區康樂體育場地更衣室及洗手間改善工程	梅樹坑遊樂場、大埔游泳池、大埔運動場及大埔運動場壁球及網球中心	康文署	-----	康文署	康文署	<p>地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年 11 月 13 日會議通過工程費用撥款 165 萬元。</p> <p>翻新梅樹坑遊樂場男女洗手間的工程在 2021 年 6 月開展，預計在 2021 年 12 月完成。</p> <p>大埔運動場、大埔運動場壁球及網球中心更換貯物櫃掛鎖器及投幣器已在 2021 年 8 月完成。</p> <p><u>大埔游泳池貯物櫃加裝掛鎖器及投幣器工程</u>工程將在 2022 年 1 月展開，預計在 2022 年 3 月完成。</p>	<p><u>翻新梅樹坑遊樂場男女洗手間</u></p> <p>2021 年 12 月</p> <p><u>大埔運動場、大埔運動場壁球及網球中心更換貯物櫃掛鎖器及投幣器</u></p> <p>2021 年 8 月 (已完成)</p> <p><u>大埔游泳池貯物櫃加裝掛鎖器及投幣器工程</u> (2022 年 3 月)</p>

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(58)	TP-DMW 318 (2019/ 2020)	大埔廣福休憩處現有座椅加建上蓋工程 (註：原擬工程名稱：「廣福休憩處增置座椅及雨水上蓋」。)	大埔 24 區-大埔公路元洲仔段 (P08 廣福及寶湖)	跟進議員 何偉霖議員 (P05 富亨) (註：跟進議員姚鈞豪議員在 2021 年 6 月 30 日加入何偉霖議員為跟進議員。) 當區跟進議員 ----- (P08 廣福及寶湖) (註：工程地點的當區跟進議員連栢璋先生已在 2021 年 5 月 11 日離任。) 跟進議員 姚鈞豪議員 (P09 宏福)	原主要倡議人 (<i>胡健民先生</i>) (P09 宏福) 原其他倡議人 (<i>黃碧嬌女士</i>) (P08 廣福及寶湖)	康文署	康文署	康文署在 2020 年 6 月 1 日與跟進議員進行實地視察。由於場地限制未能在休憩處內找到合適位置增設座椅連上蓋；因此建議可在現有座椅上加建蔭棚。跟進議員已確認蔭棚款式及設計。 康文署在 2020 年 7 月 13 日與建築署進行實地視察。 <u>是項工程已在 2021 年 11 月完成，並將在工作摘要表上刪除。</u>	2021 年 11 月 (<u>已完成</u>)

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(59)	TP-DMW 319 (2019/ 2020)	改善廣福橋花園 (註：原擬工程名稱：「優化廣福橋公園」。)	廣福橋花園 (P01 大埔墟)	當區跟進議員 ----- (P01 大埔墟) (註：工程地點的當區跟進議員林名溢先生已在 2021 年 5 月 12 日離任。) 跟進議員 林奕權議員 (當然議員)	原主要倡議人 (李國英先生) (P01 大埔墟) 原其他倡議人 林奕權議員 (當然議員)	康文署	康文署	康文署在 2020 年 5 月 27 日與跟進議員進行實地視察，討論工程內容及位置。 康文署在 2020 年 8 月 24 日與建築署進行實地視察，商討工程內容。 建築署現正計劃在廣福橋花園進行全面翻新工程，工程大綱包括更換涼亭、座椅及欄杆等。 建築署在 2020 年 12 月已完成更換 16 張廣福橋花園座椅。涼亭等設施待進行全面翻新工程時一併更換。	更換座椅 2020 年 12 月 (已完成) 涼亭設施 (待定)
(60)	TP-DMW 320 (2018/ 2019)	翻新大埔頭遊樂場	大埔頭遊樂場 (近太湖花園二期段) (P16 舊墟及太湖)	主要倡議人 劉勇威議員 (P16 舊墟及太湖) 跟進議員 ----- (P15 太和) (註：主要倡議人劉勇威議員在 2021 年 3 月 17 日加入陳蔚嘉議員為跟進議員。 其後陳蔚嘉女士已在 2021 年 10 月 7 日離任。)	原主要倡議人 劉勇威議員 (P16 舊墟及太湖)	康文署	康文署	康文署在 2019 年 3 月 22 日與建築署、署方技術小組及主要倡議人實地視察。 康文署在 2020 年 3 月 20 日與主要倡議人劉勇威議員實地視察，討論建議的更新工程大綱；並在 2020 年 6 月 30 日商討工程內容後，於 2020 年 8 月 6 日與建築署進行實地視察。 工程將分為兩期進行，有關安排已跟主要倡議人劉勇威議員商討及徵得同意。 署方技術專責組已審批第一期工程，兩個兒童遊樂設施範圍的工程面積約 213 平方米；及長者健體設施範圍的工程面積約 41 平方米。 地區設施管理及文娛康體委員會已在 2021 年 5 月 14 日會議上通過第一期工程的改善建議；及通過工程費用撥款 70 萬元進行此項工程。 技術專責組就工程細節預備招標工作。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(61)	TP-DMW 321 (2017/ 2018)	24 區廣福休憩 處增設健體設 施	24 區廣福休憩處 (P08 廣福及寶 湖)	跟進議員 何偉霖議員 (P05 富亨) (註：跟進議員 姚鈞豪議員及 毛家俊議員在 2021 年 6 月 30 日加入何偉霖 議員為跟進議 員。) 當區跟進議員 ----- (P08 廣福及 寶湖) (註：工程地點 的當區跟進議 員連栢璋先生 已在 2021 年 5 月 11 日離任。) 跟進議員 姚鈞豪議員 (P09 宏福) 跟進議員 毛家俊議員 (P10 大埔滘)	原主要倡議人 (黃碧嬌女士) (P08 廣福及 寶湖) 原其他倡議人 (胡健民先生) (P09 宏福) 原其他倡議人 (陳笑權先生) (P10 大埔滘)	康文署	康文署	康文署在 2020 年 6 月 1 日與跟進議員實地視察，討論相關建議的工程位置；並在 2020 年 7 月 13 日與建築署及署方技術小組進行實地視察。 經署方技術專責組審批後，工程預計於 2022/2023 年度進行。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(62)	TP-DMW 327 (2021/ 2022)	大埔游泳池機 房濾水系統改 善工程	更換大埔游泳池機房風機 及沙缸的風喉、嬉水池設 施水泵設施、池水消毒系 統水泵及相關組件。	大埔游泳池	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議通過工程費用撥款 69 萬 4 千元進行此項工程。 機電署已完成招標程序，工程預計在 2022 年 3 月完成。	2022 年 3 月
(63)	TP-DMW 328 (2021/ 2022)	大埔海濱公園 健身站改善工 程	更換大埔海濱公園健身站 6 組健身器材連安全地墊	大埔海濱公園健 身站	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議通過工程費用撥款 30 萬元進行此項工程。 技術專責小組已完成招標程序，工程預計在 2022 年第二季完成。	2022 年 5 月
(64)	TP-DMW 329 (2021/ 2022)	大埔海濱公園 完善路入口美 化工程	為大埔海濱公園完善路入 口兩邊的牆壁進行美化， 工程包括在牆壁加設立體 畫，以及在周邊種植不同 顏色的植物，提升整體園 景效果。	大埔海濱公園完 善路入口	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議通過工程費用撥款 40 萬元進行此項工程。 工程預計在 2022 年 3 月完成。	2022 年 3 月
(65)	TP-DMW 330 (2021/ 2022)	大埔區公園及 遊樂場設施改 善工程	1. 廣福公園近廣福邨一 帶的花槽種植植物 2. 船灣洞梓兒童遊樂場 花槽種植植物 3. 完善公園花槽安裝木 圍欄	廣福公園、船灣 洞梓兒童遊樂場 及完善公園	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議通過工程費用撥款 20 萬元進行此項工程。 工程預計在 2022 年 3 月完成。	2022 年 3 月

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(66)	TP-DMW 331 (2021/ 2022)	大埔區康樂場地、區內的重點交匯位置及路旁設施美化工程	1. 在區內的 11 個重點交匯位置及路旁設施分別於四季期間，設置和種植適合時令的花卉及灌木，以美化環境。 2. 在大埔海濱公園美化露天劇場花床、中央水景花床、花海位置及大貴街入口花床位置，以供市民欣賞及綠化環境。	寶鄉街中央綠化地帶、廣福迴旋處、西沙路迴旋處、林錦公路迴旋處、放馬莆附近綠化地帶、南運路中央綠化地帶、安埔路迴旋處、沿鄉事會街花盆、林錦公路中央三角綠化地帶、頌雅路近巴士站綠化地帶、林錦公路近下莆綠化地帶及大埔海濱公園	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議通過工程費用撥款 140 萬元進行此項工程。 工程預計在 2022 年 3 月完成。	2022 年 3 月
(67)	TP-DMW 332 (2021/ 2022)	大埔區體育館儲物櫃凸字摸讀號碼牌安裝工程	於大埔區內 5 個體育館的儲物櫃加裝凸字摸讀號碼牌(共約 650 個)	大埔體育館、大埔墟體育館、富善體育館、富亨體育館及太和體育館	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議通過工程費用撥款 13 萬元進行此項工程。 康文署已完成招標程序，工程預計在 2022 年 2 月完成。	2022 年 2 月
(68)	TP-DMW 333 (2021/ 2022)	大埔區轄下康樂體育設施及場地進行緊急維修或場地改善工程	在未可預見的情況下，須進行緊急維修工程，或由工程部門或代理人負責的場地改善工程。	大埔區康樂體育場地	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議通過工程費用撥款 80 萬元進行此項工程。 工程預計在 2022 年 3 月完成。	2022 年 3 月

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(69)	TP-DMW 334 (2021/ 2022)	大埔區公園及 遊樂場滅蚊機 工程	於大埔海濱公園、馬窩路 花園及白石角海濱長廊 (大埔段)合共安裝 7 組滅 蚊機。	大埔海濱公園、 馬窩路花園及白 石角海濱長廊 (大埔段)	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議通過工程費用撥款 10 萬元進行此 項工程。 <u>工程已在 2021 年 11 月完成，並將在工作摘要 表上刪除。</u>	2021 年 11 月 (已完成)
(70)	TP-DMW 335 (2021/ 2022)	大埔區轄下康 樂體育場地洗 手間設置空氣 淨化器工程	於大埔墟體育館(8 部)、完 善公園(2 部)、大埔舊墟遊 樂場(3 部)及大埔頭遊樂 場(2 部)男女洗手間加裝 空氣淨化器合共 15 部。	大埔墟體育館、 完善公園、大埔 舊墟遊樂場及大 埔頭遊樂場男女 洗手間	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議通過工程費用撥款 61 萬 5 千元進 行此項工程。 機電署現正進行招標程序，工程預計在 2022 年 3 月完成。	2022 年 3 月
(71)	TP-DMW 336 (2021/ 2022)	大埔體育館電 梯加裝無觸式 按鈕	於大埔體育館電梯(1 部) 加裝無觸式按鈕	大埔體育館	康文署	-----	康文署	康文署	地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議通過工程費用撥款 11 萬 8 千元 進行此項工程。 機電署現正進行招標程序，工程預計在 2022 年 3 月完成。	2022 年 3 月

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(72)	待定 (2020/ 2021)	完善公園內長者健體設施加建上蓋	長者健體設施加建上蓋	完善公園 (P07 富明新)	主席暫代工程 跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年7月16 日會議上，通 過由主席暫代 是項工程跟進 議員。)	-----	康文署	康文署	康文署在2021年3月31日與時任主要倡議人任啟邦議員及時任倡議人關永業議員進行實地視察，討論相關建議。 工程部門檢視場地長者健體設施範圍設有地下設施及樹穴，並不適合在該位置加建上蓋。 <u>康文署稍後將與主席(暫代工程跟進議員)再行商討。</u>	待定

(73)	待定 (2020/ 2021)	九龍坑遊樂場 改善工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擴充現有休憩用地 2. 更換或維修殘舊設施 3. 新增更多遊樂或健體設施 	九龍坑遊樂場 (P17 康樂園)	<p>主席暫代 工程跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021年11月 12日會議上， 通過由主席暫 代是項工程跟 進議員。)</p> <p>現屆 原主要倡議人 (<i>姚躍生先生</i>) (P17 康樂園) (註：現屆原主 要倡議人姚躍 生先生已在 2021年5月17 日離任。)</p> <p>現屆 原其他倡議人 (<i>陳振哲先生</i>) (P13 林村谷) (註：現屆原主 要倡議人姚躍 生議員在 2021 年5月14日加 入陳振哲議員 為其他倡議 人。</p> <p><i>其後陳振哲先 生已在2021年 10月7日離 任。)</i></p>	-----	康文署	康文署	<p>康文署在 2021 年 4 月 21 日與時任主要倡議人 姚躍生議員進行實地視察，討論相關建議。</p> <p>康文署現正與技術專責組商討工程方案。</p>	待定
------	-----------------------	----------------	---	---------------------	--	-------	-----	-----	---	----

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(74)	待定 (2020/ 2021)	大埔太和邨亭 和樓對出空地 設置健體設施	設置健體設施	<p><u>原擬工程選址</u> 太和邨亭和樓邨 外空地 (P15 太和) (註：由於原擬工 程選址空間有 限，因此不適合 設置健體設施。 倡議人其後修訂 工程選址。)</p> <p><u>修訂工程選址</u> 太和邨近大埔政 府合署停車場及 農墟對出空地 (P15 太和) (註：由於修訂工 程選址鄰近停車 場及農墟的出入 口，因此並不適 合興建休憩處。)</p>	<p>現屆 原主要倡議人 (<i>陳蔚嘉女士</i>) (P15 太和) (註：現屆原主 要倡議人陳蔚 嘉女士已在 2021年10月7 日離任。)</p>	-----	康文署	不適用	<p>康文署、民政總署(工程組)、合約顧問及原倡 議人陳蔚嘉議員於 2020 年 9 月 23 日進行實地 視察及商議工程內容。由於原擬工程選址空間 有限，因此並不適合設置健體設施。</p> <p>康文署、民政總署(工程組)、合約顧問及原倡 議人陳蔚嘉議員於 2020 年 11 月 27 日再次進 行實地視察。</p> <p>就原倡議人建議的修訂選址，民政總署(工程 組)及合約顧問在視察後已跟進展開初步評估 工作。</p> <p>康文署、民政總署(工程組)、合約顧問及原倡 議人陳蔚嘉議員於 2021 年 4 月 1 日再次進行 實地視察修訂選址。由於該地點的空間有限， 並鄰近停車場及農墟的出入口，因此並不適合 興建休憩處。</p> <p>由於原擬及修訂工程選址並不適合設置健體 設施，因此康文署、民政總署(工程組)及合約 顧問不會繼續跟進是項建議工程。</p> <p><u>是項建議工程將在工作摘要表上刪除。</u></p>	不適用

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(75)	待定 (2021/ 2022)	於海濱公園增 設大埔極限運 動場	興建滑板場	大埔海濱公園	現屆 主要倡議人 姚鈞豪議員 (P09 宏福) 現屆 其他倡議人 何偉霖議員 (P05 富亨) 現屆 原其他倡議人 (陳振哲先生) (P13 林村谷) (註：現屆原其 他倡議人陳振 哲先生已在 2021年10月7 日離任。) 現屆 其他倡議人 譚爾培議員 (P19 西貢北)	-----	康文署	待定	康文署於 2021 年 11 月 23 日與主要倡議人姚鈞豪議員及其他倡議人何偉霖議員等進行實地視察及商議工程內容。 康文署與工程部門研究有關工程的可行性。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(76)	待定 (2018/ 2019)	大埔完善公園 內加設 24 小時 自助圖書站	加設 24 小時自助圖書站	完善公園內近公 園辦事處附近 (P06 怡富)或 (P07 富明新) (待定)	主席暫代工程 跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議上，通過 由主席暫代是 項工程跟進議 員。)	原主要倡議人 (<i>任啟邦先生</i>) (P06 怡富) 原其他倡議人 (<i>關永業先生</i>) (P07 富明新)	康文署	待定	<p>康文署以試驗計劃形式在港島、九龍及新界各設一個「自助圖書站」，提供 24 小時借閱、歸還、繳款及領取預約圖書館資料等服務。3 個「自助圖書站」已陸續投入服務。</p> <p>因應 2019 冠狀病毒病的情況，康文署須配合政府防疫抗疫措施，在疫情期間的不同日子暫停公共圖書館服務，以減少人流及社交接觸，致未能全面收集「自助圖書站」的使用數據。</p> <p>康文署在疫情持續穩定的情況下，已開展有關檢討工作，並於 5 月進行為期 3 星期的市民意見調查，收集讀者對「自助圖書站」服務的意見。康文署正跟進是次意見調查收到的建議，包括重新設計圖書機的機身標貼，提供清晰的指示以協助市民使用圖書機及為圖書機更換形象。康文署亦正檢視圖書站的館藏，將會參考市民的意見為受歡迎的主題加強館藏及在圖書站舉辦主題書籍推廣活動，以吸引市民使用圖書站服務。</p> <p>在 2019 冠狀病毒病的疫情減退，香港公共圖書館逐步恢復正常運作的情況下，康文署會繼續收集圖書站的使用數據，亦會密切留意服務的情況，以詳細分析和檢討試驗計劃的成效。視乎檢討結果，康文署會研究是否以現有模式在其他地區提供「自助圖書站」服務，並會在有需要時申請額外撥款。</p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(77)	待定 (2019/ 2020)	大埔舊墟加設 24 小時自助圖 書站	加設 24 小時自助圖書站	大埔舊墟翠樂街 花園/翠樂街/美 新里 (P16 舊墟及太 湖) 跟進議員 ----- (P15 太和) (註：主要倡議 人劉勇威議員 在 2021 年 3 月 17 日加入陳蔚 嘉議員為跟進 議員。 其後陳蔚嘉女 士已在 2021 年 10 月 7 日離 任。)	主要倡議人 劉勇威議員 (P16 舊墟及 太湖) 主要倡議人 劉勇威議員 (P16 舊墟及 太湖)	康文署	康文署 (待定)	<p>康文署以試驗計劃形式在港島、九龍及新界各設一個「自助圖書站」，提供 24 小時借閱、歸還、繳款及領取預約圖書館資料等服務。3 個「自助圖書站」已陸續投入服務。</p> <p>因應 2019 冠狀病毒病的情況，康文署須配合政府防疫抗疫措施，在疫情期間的不同日子暫停公共圖書館服務，以減少人流及社交接觸，致未能全面收集「自助圖書站」的使用數據。</p> <p>康文署在疫情持續穩定的情況下，已開展有關檢討工作，並於 5 月進行為期 3 星期的市民意見調查，收集讀者對「自助圖書站」服務的意見。康文署正跟進是次意見調查收到的建議，包括重新設計圖書機的機身標貼，提供清晰的指示以協助市民使用圖書機及為圖書機更換形象。康文署亦正檢視圖書站的館藏，將會參考市民的意見為受歡迎的主題加強館藏及在圖書站舉辦主題書籍推廣活動，以吸引市民使用圖書站服務。</p> <p>在 2019 冠狀病毒病的疫情減退，香港公共圖書館逐步恢復正常運作的情況下，康文署會繼續收集圖書站的使用數據，亦會密切留意服務的情況，以詳細分析和檢討試驗計劃的成效。視乎檢討結果，康文署會研究是否以現有模式在其他地區提供「自助圖書站」服務，並會在有需要時申請額外撥款。</p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(78)	待定 (2019/ 2020)	太和港鐵站大堂加設 24 小時自助圖書站	加設 24 小時自助圖書站 太和港鐵站大堂 (P14 寶雅)	主席暫代工程 跟進議員 毛家俊議員 (註：地區設施 管理及文娛康 體委員會在 2021 年 7 月 16 日會議上，通過 由主席暫代是 項工程跟進議 員。) 原主要倡議人 ----- (P14 寶雅) (註：原主要倡 議人周炫瑋先 生已在 2021 年 7 月 12 日離 任。)	原主要倡議人 (周炫瑋先生) (P14 寶雅)	康文署	康文署 (待定)	<p>康文署以試驗計劃形式在港島、九龍及新界各設一個「自助圖書站」，提供 24 小時借閱、歸還、繳款及領取預約圖書館資料等服務。3 個「自助圖書站」已陸續投入服務。</p> <p>因應 2019 冠狀病毒病的情況，康文署須配合政府防疫抗疫措施，在疫情期間的不同日子暫停公共圖書館服務，以減少人流及社交接觸，致未能全面收集「自助圖書站」的使用數據。</p> <p>康文署在疫情持續穩定的情況下，已開展有關檢討工作，並於 5 月進行為期 3 星期的市民意見調查，收集讀者對「自助圖書站」服務的意見。康文署正跟進是次意見調查收到的建議，包括重新設計圖書機的機身標貼，提供清晰的指示以協助市民使用圖書機及為圖書機更換形象。康文署亦正檢視圖書站的館藏，將會參考市民的意見為受歡迎的主題加強館藏及在圖書站舉辦主題書籍推廣活動，以吸引市民使用圖書站服務。</p> <p>在 2019 冠狀病毒病的疫情減退，香港公共圖書館逐步恢復正常運作的情況下，康文署會繼續收集圖書站的使用數據，亦會密切留意服務的情況，以詳細分析和檢討試驗計劃的成效。視乎檢討結果，康文署會研究是否以現有模式在其他地區提供「自助圖書站」服務，並會在有需要時申請額外撥款。</p>	待定

(79)	待定 (2016/ 2017)	大埔安邦路近 大埔中心第 10 及 19 座對出空 地建寵物公園	增設寵物閣及相關配套設 施等	大埔安邦路近大 埔中心第 10 及 19 座對出空地 (單車停泊處) (P03 大埔中)	<p>原主要倡議人 ----- (P03 大埔中) (註：原主要倡 議人區鎮樺先 生已在 2021 年 7 月 20 日離 任。)</p> <p>原其他倡議人 ----- (P06 怡富) (註：原主要倡 議人區鎮樺議 員在 2021 年 5 月 14 日加入時 任任啟邦議員 為其他倡議 人。 其後任啟邦先 生在 2021 年 7 月 8 日離任。)</p> <p>原其他倡議人 ----- (P07 富明新) (註：原主要倡 議人區鎮樺議 員在 2021 年 5 月 14 日加入時 任關永業議員 為其他倡議 人。 其後關永業先 生在 2021 年 7 月 8 日離任。)</p>	<p>原主要倡議人 (區鎮樺先生) (P03 大埔中)</p> <p>原其他倡議人 (任啟邦先生) (P06 怡富)</p> <p>原其他倡議人 (關永業先生) (P07 富明新)</p>	康文署	合約顧問 (待定)	<p>康文署、合約顧問、民政總署(工程組)及時任 主要倡議人區鎮樺議員在 2020 年 5 月 21 日進 行實地視察及商議工程內容。</p> <p>合約顧問已完成初步設計及諮詢相關部門。</p> <p>康文署、民政總署(工程組)、合約顧問及原主 要倡議人區鎮樺議員在 2021 年 5 月 11 日就污 水渠接駁及單車位重置事宜實地視察。</p> <p>運輸署在 2021 年 5 月 31 日表示，由於是項工 程將會影響現有單車泊位，因此主導部門需要 就該位置現有的單車泊位需求作出調查，確保 因是項工程而減少的單車泊位不會影響現有 使用者。當收到重置單車停泊位的詳細計劃書 時，運輸署將會從交通工程角度提供意見。</p> <p>康文署、民政總署(工程組)、合約顧問及運輸 署與跟進議員區鎮濠議員在 2021 年 9 月 14 日 實地視察，討論單車位重置事宜。</p> <p>康文署與跟進議員區鎮濠議員在 2021 年 12 月 8 日實地視察，討論如何減低寵物公園對附近 居民的影響。</p>	待定
------	-----------------------	---	-------------------	--	--	--	-----	--------------	--	----

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
				跟進議員 區鎮濠議員 (P04 大元) (註：原主要倡 議人區鎮樺議 員在 2021 年 5 月 14 日加入區 鎮濠議員為跟 進議員。)						
(80)	待定 (2021/ 2022)	大埔建設共融 遊樂場	在大埔建設共融遊樂場	汀太路大埔頭路 交界至大埔頭路 近新華安里	現屆 主要倡議人 劉勇威議員 (P16 舊墟及 太湖) 現屆 原其他倡議人 (陳蔚嘉議員) (P15 太和) (註：現屆原其 他倡議人陳蔚 嘉女士已在 2021 年 10 月 7 日離任。)	-----	康文署	合約顧問 (待定)	康文署、民政總署(工程組)及合約顧問在 2021 年 10 月 28 日與主要倡議人劉勇威議員進行實地視察及商議工程內容。民政總署(工程組)及合約顧問現正跟進評估工作。	待定
(D)	由其他主導部門匯報的工程項目									

(81)	TP-DMW 274 (2012/ 2013)	在大埔頭路部分路段增設行人通道	<p>由於相關路段的兩旁並沒有設置行人通道，建議將相關路段旁的圍墾改建為行人通道。</p> <p>(註：交通及運輸委員會通過是項建議工程將涉及交通改善措施的工程交由運輸署考慮。</p> <p>是項工程費用由運輸署承擔，無須由地區小型工程撥款。日後的維修保養工作將由路政署負責。)</p>	<p>大埔頭路部分路段 (註：<u>行人通道工程所涉及的選區</u>)</p> <p>根據運輸署在2018年9月13日提供的行人通道工程位置圖，工程選址位於新華安里路口至E41巴士總站前的一段大埔頭路路旁花槽；因此工程範圍涉及P16舊墟及太湖選區、及P17康樂園選區。</p> <p><u>指示牌工程所涉及的選區</u></p> <p>根據運輸署在2021年3月19日提供的指示牌工程位置圖，合共有5個指示牌。當中4個指示牌位於P16舊墟及太湖選區(近太湖花園二期第十八座對出位置、近大埔頭徑路口；及行人隧道兩個出入口位置。另外1個指示牌位於P17康樂園選區(近E41巴士總站前的大埔頭路)。</p>	<p>當區跟進議員 劉勇威議員 (P16 舊墟及太湖)</p> <p>當區跟進議員 ----- (P17 康樂園) (註：工程地點的當區跟進議員姚躍生先生已在2021年5月17日離任。)</p>	<p>原主要倡議人 (鄧友發先生) (P17 康樂園)</p> <p>原其他倡議人 (張國慧先生) (P16 舊墟及太湖)</p>	運輸署	路政署	<p>運輸署在2018年12月20的地區工程工作小組會議上表示，署方已發出工作指令予路政署進行是項工程。</p> <p>大埔地政處收到路政署提出相關的臨時撥地申請後，在2019年2月21日張貼告示，期間並沒有收到反對意見。處方在2019年3月21日批出撥地申請。</p> <p>由於工程範圍涉及17棵樹木，因此路政署在2019年2月進行樹木評估。按評估報告內容，建議砍伐13棵樹木及移植4棵樹木。路政署在2019年5月31日就砍伐及移植樹木的建議，諮詢康文署意見。</p> <p>康文署在2019年6月27日回覆路政署，表示從保育樹木角度來說，應盡量保育現址的樹木；在工程期間應減低對環境造成的影響。由於建議的行人通道工程將牽涉17棵樹木受影響，而選址範圍已設有行人通道設施，因此應嚴格檢視及確定增設行人通道的真正需要。對於路政署就砍伐13棵樹木的建議，並沒有充分理由。</p> <p>路政署在2019年11月27日表示，就康文署上述的意見回覆，署方將會與運輸署再行商討。</p> <p>運輸署於2020年11月11日就行人路的另一走線方案諮詢康文署。</p> <p>康文署在2020年12月18日向運輸署提供砍伐及移植樹木就技術上的要求和指引。</p> <p>運輸署及康文署(樹木組)在2021年2月24日與當區跟進議員劉勇威議員及時任當區跟進議員姚躍生議員實地視察，並重申表示現時建議工程選址附近已設有行人通道設施前往大埔頭村。</p>	待定
------	----------------------------------	-----------------	---	--	---	---	-----	-----	--	----

									<p>運輸署在 2021 年 3 月 19 日提供加設指示牌工程位置圖。大埔民政處在 2021 年 3 月 22 日已轉交位置圖予當區跟進議員劉勇威議員及時任當區跟進議員姚躍生議員。</p> <p>運輸署在 2021 年 4 月 19 日與當區跟進議員劉勇威議員及時任當區跟進議員姚躍生議員會面，商討上述方案。</p> <p>運輸署在 2021 年 5 月 31 日回覆秘書處表示，在進行樹木調查報告後，發現有關工程項目需移除或移植 17 棵樹木，在考慮有關建議項目對樹木及周邊環境的影響下，運輸署建議於大埔頭路的行人路加設指示牌，指示行人經行人隧道前往大埔頭村。</p> <p>運輸署在 2021 年 6 月 21 日的地區工程工作小組會議上表示，署方就指示牌工程經地區諮詢收到反對意見。(註：在 2021 年 4 月 16 日至 30 日地區諮詢期收到一宗反對意見。)運輸署會與反對者進行磋商，如與反對者順利商討有關安排，路政署可在 6 個月內開始進行指示牌工程，惟要視乎懲教署承造路牌的時間。運輸署希望先加設告示牌及評估措施的成效，視乎情況考慮有否需要繼續進行增設行人通道工程。<u>就建議於大埔頭路行人路加設指示牌的工程，運輸署現正處理一宗反對者的意見。</u></p> <p>當區跟進議員劉勇威議員在 2021 年 9 月 17 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上，要求運輸署通知他有關署方與該反對者進行磋商的進展情況。</p> <p>主席在當日會議上回應表示，由於運輸署並無更新處理反對指示牌工程的進展資料，因此請大埔區議會秘書處(秘書處)備悉上述當區跟進議員劉勇威議員的要求；並向運輸署轉達跟進。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>當區跟進議員劉勇威議員在 2021 年 11 月 12 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上，再次要求運輸署與反對者進行磋商的進展、反對的具體內容及原因等情況，與他聯絡。如運輸署因反對者的意見擱置指示牌工程，並重啟增設行人通道工程，處理方法將並不合理。</p> <p>秘書處在當日會議上回應表示，早前已聯絡運輸署查詢相關進展，惟署方回覆表示並無更新。主席請秘書處跟進要求運輸署出席下次會議交待情況。秘書處在當日會議後已跟進聯絡運輸署，促請署方聯絡當區跟進議員劉勇威議員，交代工程進度。</p> <p>其後運輸署回覆秘書處，表示已聯絡劉勇威議員交代進度。就大埔頭增設行人路工程，運輸署將會與路政署繼續向審批部門跟進，期望工程得以開展。</p> <p>現階段情況</p> <p><u>當區跟進議員劉勇威議員在 2021 年 12 月 13 日的地區工程工作小組會議上表示，運輸署約在兩星期前以電話聯絡方式告知他，署方與一宗反對指示牌工程的人士溝通後，將會按反對者的意見繼續推展增設行人通道工程。</u></p> <p><u>當區跟進議員劉勇威議員不滿意運輸署作為是項工程的主導部門，從來沒有出席會議交代相關進展，無視大埔區議會地區設施管理及文娛康體委員會，及地區工程工作小組成員一直以來為是項工程項目作出的努力。</u></p> <p><u>當區跟進議員劉勇威議員對於運輸署並非按署方曾在 2021 年 6 月 21 日的地區工程工作小組會議上的說法，將首先加設告示牌，再評估措施的成效考慮有否需要繼續進行增設行人通道，現只按個別地區人士的意見增設行人通道工程的做法，表示不滿，並要求秘書處紀錄他對運輸署的不滿意見。</u></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (所屬選區)	現屆倡議人/ 跟進議員 ¹ (所屬選區)	原倡議人 ² (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								<p><u>當區跟進議員劉勇威議員表示，由於運輸署按個別地區人士的意見跟進增設行人通道工程，並有其他渠道跟進行人通道工程進度，因此要求在工程摘要表上刪除是項地區小型工程。</u></p> <p><u>此外，劉勇威議員鳴謝大埔民政處為是項工程作出的努力及貢獻。</u></p> <p><u>是項工程將會在工程進度表上刪除。</u></p>	

¹按地區設施管理委員會在 2016 年第二次會議(14.1.2016)的議決，如獲批工程的倡議人不在現屆區議會服務，該項工程會由其他倡議人繼續跟進。如該項工程沒有其他倡議人，則由現任當區跟進議員負責跟進。

按地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年第二次會議(20.4.2020)的議決：

- (i) 當區區議員會成為工程的現屆跟進議員；
- (ii) 原倡議人的繼任議員亦有權繼續跟進相關工程；以及
- (iii) 如當區區議員及原倡議人的繼任議員意見不合，相關事宜應交由地委會仲裁和決定。

²原主要倡議人以粗體字強調。

大埔區議會秘書處
2022 年 1 月