

大埔區議會
地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程進度報告

目的

本文件旨在闡述大埔區地區小型工程撥款的使用情況及獲批工程的進度報告。

背景

2. 2022/23 年度地區小型工程整體撥款為 3 億 4,417 萬元，其中大埔區獲分配 **1,923 萬 6 千元**，以供推行地區小型工程計劃。

地區小型工程撥款及工程進度

4. 截至目前為止，地區設施及工程委員會已承擔約 5,183 萬元獲批工程預算，當中 2023/24 年度的工程預算約為 1,973 萬元，而 2024/25 年度及以後的工程預算則約為 3,210 萬元。有關地區小型工程撥款的使用情況，請參閱 附件一，有關獲通過的工程項目的進度則詳列於 附件二。

5. 請各委員備悉上述地區小型工程撥款的使用情況及工程進度報告。

大埔區議會秘書處
2024 年 1 月

地區小型工程實際支出暨預算現金流

附件一

	項目名稱	緩急次序	主導部門	工程代理人	實際支出(元)		預算現金流(元)		工程核准預算(元)
					2008/09 至 2022/23 年度	2023/24年度	2024/25年度及以後		
TP-DMW079	泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程	正選	民政處	工程組	58,000.00	-	400,000.00	4,000,000.00	
TP-DMW184	大埔林村麻布尾、寨坳和新塘涼亭建設工程	正選	民政處	工程組	959,880.00	400,000.00	387,000.00	1,800,000.00	
TP-DMW209	於大埔汀角路增設康體設施	正選	康文署	合約顧問	2,660,033.04	30,000.00		5,200,000.00	
TP-DMW227	在泥涌設置休憩處及兒童遊樂場	正選	康文署	合約顧問	5,632,738.18	1,165,000.00		9,500,000.00	
TP-DMW231	美援新村興建休憩公園	正選	康文署	合約顧問	419,285.65	3,015,000.00	2,365,714.35	5,800,000.00	
TP-DMW232	布心排村陀背樹公園改善公園設施	正選	康文署	合約顧問	1,857,637.34	2,500,000.00	314,000.00	6,690,000.00	
TP-DMW241	改善大埔頭新華安里休憩用地及設施	正選	康文署	合約顧問	548,804.81	858,000.00	5,903,195.19	7,310,000.00	
TP-DMW242	林村新屋仔公園加建康樂設施及改善整體環境	正選	康文署	合約顧問	407,611.89	576,000.00	1,716,388.11	2,700,000.00	
TP-DMW252	大埔滘選區建避雨亭(創新路、鹿茵山莊及松仔園瞭望台)	正選	民政處	合約顧問/ 工程組	1,259,057.57	22,000.00		3,200,000.00	
TP-DMW255	大埔公路元洲仔段近廣福邨行人路上蓋建造工程	正選	民政處	合約顧問	168,513.21	74,000.00	1,877,486.79	2,120,000.00	
TP-DMW256	西沙路井頭村增加兒童遊樂設施及長者健身設施	正選	康文署	合約顧問	4,221,863.88	589,000.00	190,000.00	7,810,000.00	
TP-DMW263	於運頭塘附近晨運徑加建健體及長者設施	正選	康文署	合約顧問	220,847.66	1,365,000.00	4,294,152.34	5,880,000.00	
TP-DMW265	大埔林村許願廣場旁紅磚地建上蓋、梧桐寨及大菴村增設避雨亭連座椅	正選	民政處	工程組	817,575.90	817,200.00		2,000,000.00	
TP-DMW266	大埔豐運路近運頭塘邨建避雨亭	正選	民政處	合約顧問	361,421.74	1,527,000.00	440,000.00	3,290,000.00	
TP-DMW267	維修衛奕信徑第8段(近康樂園)行山徑路面	正選	民政處	工程組	198,420.00	400,000.00	1,739,000.00	3,000,000.00	
TP-DMW270	大埔寶雅路連接太和廣場行人路上蓋建造工程	正選	民政處	合約顧問	42,492.92	287,000.00	1,488,000.00	2,530,000.00	
TP-DMW286	大埔水圍路口綠化工程及加建標誌牌	正選	民政處	工程組	33,970.00	496,000.00		800,000.00	
TP-DMW295	白石角休憩公園	正選	康文署	合約顧問	74,110.00	110,000.00	1,115,890.00	1,300,000.00	
TP-DMW296	樟木頭村休憩處	正選	康文署	合約顧問	50,881.61	73,000.00	986,118.39	1,110,000.00	
TP-DMW309	大埔全安路近大埔醫院行人路上蓋建造工程	正選	民政處	合約顧問	136,622.48	999,000.00	458,000.00	2,900,000.00	
TP-DMW313	大埔區康樂體育場地更衣室及洗手間改善工程	正選	康文署	康文署	1,170,174.28	479,825.00		1,650,000.00	
TP-DMW319	改善廣福橋花園	正選	康文署	康文署				@	
TP-DMW320	翻新大埔頭遊樂場	正選	康文署	康文署	260,500.00	298,000.00		700,000.00	
TP-DMW321	24區廣福休憩處增設健體設施	正選	康文署	康文署				@	
TP-DMW322	大埔太和路近一田百貨對出避車處建避雨亭工程	正選	民政處	合約顧問	32,882.40	925,000.00	414,000.00	1,900,000.00	
TP-DMW324	鴉山村平整鄉村路面	正選	民政處	工程組	171,248.00	699,000.00	-	900,000.00	
TP-DMW326	維修及改善大埔區議會小型工程項目下的設施(2021/22)	正選	民政處	工程組	4,182,293.80	1,198,000.00	594,000.00	7,000,000.00	
TP-DMW337	大埔大埔頭及太和建避雨亭(太湖山莊、太湖花園二期)	正選	民政處	合約顧問	25,684.00	125,000.00	2,849,316.00	3,000,000.00	
TP-DMW338	大埔運頭坊建避雨亭	正選	民政處	合約顧問	14,145.44	73,000.00	1,112,854.56	1,200,000.00	
TP-DMW349	大埔白石角建避雨亭(創新路、科研路及科進路)	正選	民政處	合約顧問	21,673.02	78,000.00	520,326.98	620,000.00	
TP-DMW351	大埔寶鄉街近大埔社區中心建避雨亭	正選	民政處	合約顧問	16,868.06	92,000.00	1,591,131.94	1,700,000.00	
TP-DMW355	塘坑東、下坑及元嶺加設避雨上蓋及座椅	正選	民政處	工程組		180,000.00	200,000.00	1,500,000.00	
TP-DMW356	大埔陸鄉里一帶花盆改善工程	正選	民政處	工程組		277,920.00		277,920.00	
TP-DMW381	大埔安邦路近大埔中心第10及19座對空地建寵物公園	正選	康文署	合約顧問	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00	

年度總現金流 = 19,728,945.00 32,056,574.65

@ 待定

^ 工程核准預算為顧問費用及工程前期開支。

#1 - TP-DMW242 - 修訂可行性研究報告在2021年9月17日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上獲得通過，整體工程預算費用1,798萬元。工程核准預算費用270萬元為顧問費用及工程前期開支。

#2 - TP-DMW263 - 地區設施管理及文娛康體委員會在2020年11月13日的會議上通過可行性研究報告。整體工程預算費用960萬元。因招標價格低於估算，故工程核准預算修訂為588萬元。

#3 - TP-DMW295 - 整體工程預算費用由940萬元修訂為1,381萬元，合約顧問在2023年5月12日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上匯報修訂可行性研究報告。工程核准預算費用130萬元為顧問費用及工程前期開支。

■ 已完成的項目

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

附件二

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(A) 合約顧問何顯毅建築工程師樓地產發展顧問有限公司及胡周黃建築設計(國際)有限公司擔任工程代理人的工程項目										
(1)	TP-DMW 231 (2014/ 2015)	美援新村興建 休憩公園	1. 設置涼亭連座椅 2. 設置長者健體設施 3. 設置感觸牆 4. 加設照明設備 5. 鋪設地磚 6. 提供指示牌、告示板及 位置圖	美援新村 (大埔南/大埔滘)	<u>陳笑權議員</u> (<u>地區委員會</u> <u>界別議員</u>)	原主要倡議人 (<u>陳笑權議員</u>) (<u>P10 大埔滘</u>)	康文署	合約顧問	原擬整體工程預算費用 690 萬元；原擬工地面積約 87 平方米；及原擬鐵路專屬範圍工地面積約 90 平方米。地區設施管理委員會在 2018 年 5 月 10 日的會議上通過前期工程費用 100 萬元。 地區設施管理委員會在 2019 年 7 月 11 日的會議上通過原擬的可行性研究報告。整體工程預算費用修訂為 700 萬元；原擬的工地面積約 87 平方米；及鐵路專屬範圍工地面積約 90 平方米維持不變。 其後由於港鐵不建議在其鐵路專屬範圍進行工程，修訂可行性研究報告在 2019 年 9 月 12 日的地區設施管理委員會會議上獲得通過。整體工程預算費用修訂為 580 萬元；及工地面積約 87 平方米(包括剔除鐵路專屬範圍工地面積約 90 平方米)。 工程合約在 2023 年 3 月 14 日展開。 現階段情況 <u>工程承辦商已完成地基工程。現正進行地面工程。暫擬預計工程在 2024 年第二季完成。</u> <u>原主要倡議人陳笑權議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展情況，並表示滿意。</u>	2024 年 第二季

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(2)	TP-DMW 232 (2016/ 2017)	布心排村陀背樹公園改善公園設施 (註：原擬工程名稱：「布心排村陀背樹公園優化公園設施」。)	1. 設置長者健體設施 2. 設置兒童遊樂設施 3. 設置涼亭連座椅 4. 設置橡膠地步行區 5. 加設照明設備	布心排村陀背樹公園 (大埔北/船灣)	待定	原主要倡議人 (鄭俊平先生) (P04 大元) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	康文署	合約顧問	地區設施管理委員會在 2019 年 7 月 11 日的會議上通過可行性研究報告。整體工程預算費用 669 萬元。工地面積約 265 平方米。 工程合約在 2022 年 4 月 26 日展開。 現階段情況 在工程期間發現工程範圍內有水管及地下管道，工程承辦商在獲得水務署、公共服務公司及村代表同意後，現已移除大部分地下管道。水務署現正安排遷移相關地下水管。 <u>工程承辦商大致上完成主要設施的安裝工作，稍後將會進行執修工作；而合約顧問將會與康文署跟進檢收工作。暫擬預計工程在 2024 年第一季度完成。</u>	2024年 第一季
(3)	TP-DMW 241 (2014/ 2015)	改善大埔頭新華安里休憩用地及設施 (註：原擬工程名稱：「優化大埔頭新華安里休憩用地及設施」。)	1. 設置中式涼亭連座椅 2. 設置長者健體設施 3. 加設照明設備 4. 鋪設地磚 5. 提供指示牌、告示板及位置圖	大埔頭新華安里休憩用地 (大埔北/ 舊墟及太湖)	待定	原主要倡議人 (鄧友發先生) (P17 康樂園)	康文署	合約顧問	地區設施管理委員會在 2019 年 9 月 12 日的會議上通過原擬的可行性研究報告。原擬整體工程預算費用 845 萬元；及原擬工地面積約 135 平方米。 修訂可行性研究報告在 2021 年 7 月 16 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上獲得通過。整體工程預算費用修訂為 731 萬元；及修訂工地面積約 119 平方米。 工程合約在 2023 年 6 月 28 日展開。 現階段情況 <u>工程承辦商正進行地下挖掘工程。暫擬預計工程在 2024 年第二季度完成。</u>	2024年 第二季

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(4)	TP-DMW 242 (2015/ 2016)	林村新屋仔公園加建康樂設施及改善整體環境 (註：原擬工程名稱：「林村新屋仔公園加建康樂設施及優化整體環境」。)	加建康樂設施及改善整體環境 大埔林村新屋仔公園 (大埔南/林村谷)	陳灶良議員 (委任議員)	原主要倡議人 (陳灶良議員) (P13 林村谷)	康文署	合約顧問	<p>地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年 11 月 13 日的會議上通過原擬的可行性研究報告(包括保留現有的中式涼亭)。原擬整體工程預算費用 1,798 萬元；及工地面積約 1,388 平方米。</p> <p>修訂可行性研究報告(包括拆除現有的中式涼亭)在 2021 年 9 月 17 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上獲得通過。原擬整體工程預算費用 1,798 萬元；及原擬工地面積約 1 388 平方米維持不變。</p> <p>現階段情況 大埔地政處現正處理審批撥地申請許可。</p> <p><u>原主要倡議人陳灶良議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展情況，並反映村長對於工程大綱包括拆除現有的中式涼亭，尚有意見，並關注如新置涼亭的設計及款式等細節，希望可知悉更多資料。基於以上原因，陳灶良議員要求康文署稍後安排合約顧問及民政總署(工程組)與他及村長實地視察，共商整體設計細節事宜。</u></p> <p><u>陳灶良議員在當日會面時，對於確實展開工程日期須視乎該年度的財政狀況安排，表示理解。由於需要再確定村長及相關人士對於拆除或保留現有涼亭的意見，因此認同是項工程並不急於展開。</u></p>	待定

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(5)	TP-DMW 255 (2017/ 2018)	大埔公路元洲仔段近廣福邨行人路上蓋建造工程 (註：原擬工程名稱：「大埔公路元洲仔段近廣福邨避雨亭建造工程」；「大埔公路元洲仔段近廣福邨雨水走廊建造工程」；及「增建雨水走廊(由廣福眼鏡橋至 NS69 隧道)」。 地區設施管理委員會在 2017 年 7 月 13 日的會議上通過是項建議工程。)	大埔公路-元洲仔段廣福邨巴士站 (大埔南/大埔滘) (註：原擬工程選址涉及兩組上蓋：一組上蓋接駁至行人天橋升降機；另一組上蓋接駁至小巴士站。 按可行性研究報告，只有接駁至行人天橋升降機的一組上蓋工程屬可行；至於接駁至小巴士的另一組上蓋並不可行。)	黃碧嬌議員 (地方選區議員 大埔南)	原主要倡議人 (胡健民先生) (P09 宏福) 原其他倡議人 (李國英先生) (P01 大埔墟) 原其他倡議人 (黃碧嬌議員) (P08 廣福及 寶湖)	民政處	合約顧問	原擬工程選址涉及兩組上蓋。原擬整體工程預算費用 490 萬元。地區設施管理委員會在 2018 年 9 月 13 日的會議上通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 86 萬 5 千元。 其後按可行性研究報告，只有一組上蓋工程屬可行。該組上蓋 7.8 米長、1.9 米闊(連接巴士站)至 3 米闊(連接升降機)及 2.7 米高(連接巴士站)至 3.5 米高(連接升降機)。 按原主要倡議人胡健民先生的意見，上蓋無須設置座椅及背板。 地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 3 月 12 日的會議上通過可行性研究報告。由於原擬兩組上蓋修訂為一組上蓋，因此整體工程預算費用修訂為 212 萬元。 工程合約在 2023 年 6 月 21 日展開。 現階段情況 工程承辦商現正進行地基工程，並預計工程在 2024 年第二季完成。 <u>其他倡議人黃碧嬌議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展情況，並表示滿意。</u>	2024 年 第二季

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(6)	TP-DMW 263 (2016/ 2017)	於運頭塘附近 晨運徑加建健 體及長者設施	1. 設置長者健體設施 2. 設置足健徑 3. 涼亭連座椅 4. 加設照明設備 5. 鋪設地磚 6. 提供指示牌、告示板及 位置圖	運頭塘近大埔河 及吐露港公路之 間的晨運徑空地 (大埔南/大埔滘)	余智榮議員 (地區委員會 界別議員) 陳笑權議員 (地區委員會 界別議員) 羅曉楓議員 (地方選區議員 大埔南)	原主要倡議人 (余智榮議員) (P11 運頭塘) 原其他倡議人 (陳笑權議員) (P10 大埔滘) 原其他倡議人 (羅曉楓議員) (P12 新富)	康文署	合約顧問	地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年 11 月 13 日的會議上通過可行性研究報告。整體工程預算費用 960 萬元。工地面積約 168 平方米。 工程合約在 2023 年 7 月展開。 <u>現階段情況</u> <u>工程承辦商現正進行地基工程。暫擬預計工程在 2024 年第三季完成。</u> <u>原倡議人余智榮議員，原其他倡議人陳笑權議員及羅曉楓議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展情況，並表示滿意。</u>	2024 年 第三季

(7)	TP-DMW 266 (2018/2019)	<p>大埔豐運路近運頭塘邨建避雨亭</p> <p>(註：原擬工程名稱：「要求於運頭塘巴士總站旁的私家車上落客區加建上蓋」；及「運頭塘巴士總站上落客區加建連座位的上蓋/運頭塘巴士總站旁的私家車上落客區加建上蓋」。</p> <p>是項建議工程亦是原倡議人在 2016/17 年度提交的後備建議工程(地區設施管理委員會在 2016 年 7 月 14 日的會議上通過是項後備建議工程)；以及在 2017/18 年度提交的後備建議工程(地區設施管理委員會在 2017 年 7 月 13 日的會議上再次通過是項後備建議工程。)</p>	<p>加建避雨亭(連座椅)</p> <p>(註：九巴在 2018 年 10 月 22 日與民政總署(工程組)及原主要倡議人余智榮議員實地視察時表示，將會在運頭塘巴士總站(非運頭塘邨界範圍內)興建 3 組上蓋，每組上蓋 1.5 米闊。由於九巴擬建的上蓋並非全部相連，民政總署(工程組)將會在當中騰空的位置興建一組同樣是 1.5 米闊的上蓋，以連接九巴擬建的上蓋。</p> <p>九巴上蓋工程已在 2020 年 12 月 30 日完成。)</p>	<p>1. 運頭塘巴士總站 (大埔南/運頭塘)</p> <p>2. 專線小巴士 (原位置是私家車上落客區) (大埔南/運頭塘)</p>	<p><u>余智榮議員 (地區委員會界別議員)</u></p> <p><u>陳笑權議員 (地區委員會界別議員)</u></p> <p><u>羅曉楓議員 (地方選區議員 大埔南)</u></p>	<p>原主要倡議人 (<u>余智榮議員 (P11 運頭塘)</u>)</p> <p>原其他倡議人 (<u>陳笑權議員 (P10 大埔滘)</u>)</p> <p>原其他倡議人 (<u>羅曉楓議員 (P12 新富)</u>)</p>	民政處	合約顧問	<p>近運頭塘巴士總站避雨亭(連座椅) 避雨亭 17.1 米長、1.5 米闊及 2.7 米高。按原主要倡議人的意見，避雨亭無須設置背板。</p> <p>近專線小巴士避雨亭(連座椅) (原擬近私家車上落客區) 避雨亭 11 米長、2 米闊及 2.7 米高。按原主要倡議人的意見，避雨亭無須設置背板。</p> <p>地區設施管理委員會在 2019 年 5 月 9 日的會議上通過撥款 43 萬元為前期工程費用；原擬整體工程估算造價 260 萬元。</p> <p>地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年 11 月 13 日的會議上通過可行性研究報告。整體工程預算費用修訂為 329 萬元。</p> <p>工程合約在 2022 年 6 月 29 日展開。地盤工程在 2023 年 2 月 21 日展開。</p> <p>現階段情況 (已完成) <u>工程在 2023 年 11 月 13 日完成。</u></p> <p><u>原主要倡議人余智榮議員，原其他倡議人陳笑權議員及羅曉楓議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉工程已完成，表示滿意。</u></p> <p><u>此外，合約顧問及民政總署(工程組)與大埔民政處(工程組)在 2023 年 12 月 15 日實地順利檢收避雨亭。</u></p> <p><u>其他倡議人羅曉楓議員在檢收當日亦有出席，並查詢在運頭塘巴士總站旁邊的避雨亭高度、闊度、遮陽及排水設計上的安排。</u></p> <p><u>合約顧問及民政總署(工程組)回應表示，由於該避雨亭不可佔用運頭塘邨界範圍，因此興建與巴士站同樣是 1.5 米闊的上蓋。</u></p> <p><u>至於該避雨亭的高度，是按照巴士公司的要求而設計，以連接九巴的上蓋，兩組上蓋之間的</u></p>	<p><u>2023 年 11 月 13 日 (已完成)</u></p>
-----	------------------------	---	---	---	--	---	-----	------	---	--------------------------------------

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ 小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								<p><u>距離，最低需要相距 0.45 米。</u></p> <p><u>在遮陽設計方面，採用了具防紫外光作用的半透明聚碳酸酯板，並設有淺灰色鋁穿孔板覆蓋，以加強遮陽效果。</u></p> <p><u>至於兩組避雨亭的排水管道設計方面，合約顧問已諮詢路政署的意見，並符合署方的規格要求。</u></p> <p><u>對合約顧問及民政總署(工程組)上述的詳細解釋，原其他倡議人羅曉楓議員表示理解。</u></p> <p><u>由於是項工程已完成，因此將會在工程進度表上刪除。</u></p>	

(8)	TP-DMW 270 (2016/2017)	<p>大埔寶雅路連接太和廣場行人路上蓋建造工程</p> <p>(註：原擬工程名稱：「優化太和巴士總站連接商場之行人路上蓋」。</p> <p>由於正選建議工程：「增設上蓋連座椅的候車亭」並不可行，地區設施管理委員會在 2017 年 7 月 13 日的會議上，通過原倡議人重新提交是項替補正選建議。)</p>	加建行人路上蓋	太和巴士總站連接太和商場之扶手電梯 (大埔南/寶雅)	<u>陳灶良議員 (委任議員)</u>	<p>原主要倡議人 (陳灶良議員) (P13 林村谷)</p> <p>原其他倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園)</p>	民政處	合約顧問	<p>上蓋呈L形；5.15 米至 6.4 米長、2.5 米闊及 2.7 米高。按原主要倡議人及跟進議員的意見，上蓋無須設置座椅及背板。</p> <p>地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年 11 月 13 日的會議上通過原擬可行性研究報告。原擬整體工程預算費用 180 萬元。</p> <p>就臨時交通封路措施的審批申請，合約顧問在 2022 年 8 月 5 日、8 月 8 日及在 9 月 5 日分別獲路政署、警務署及運輸署審批。</p> <p>由於房屋署向合約顧問提出要求加設燈光照明、加建地下井疏導雨水、及加設上蓋安全設施的規格要求，因此須修訂原擬設計及工程預算費用。</p> <p>合約顧問在 2023 年 2 月 21 日的地區工程及設施管理工作小組會議；及在 2023 年 3 月 17 日的地區設施管理及文娛康體委員會議上匯報修訂可行性研究報告。整體工程預算費用修訂為 253 萬元。</p> <p>合約顧問在 2023 年 3 月 17 日的地區設施管理及文娛康體委員會議上匯報修訂可行性研究報告，整體工程預算費用修訂為 253 萬元。</p> <p>現階段情況 <u>領展曾在 2023 年 3 月就有關在其管轄範圍的樓梯位置加設上蓋的建議，以連接是項工程，表示會安排工程人員進行可行性研究。</u></p> <p><u>大埔民政處分別在 2023 年 5 月、10 月及 12 月，跟進向領展查詢其可行性研究的進展事宜，令太和廣場的行人路上蓋可發揮完整的成效，方便市民出行。現有待領展有關其可行性研究的進展回覆。</u></p> <p><u>工程合約在 2023 年 9 月 7 日展開。暫擬預計工程在 2024 年第二季完成。</u></p>	2024 年第二季
-----	------------------------	--	---------	----------------------------	---------------------	---	-----	------	---	-----------

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								<u>原主要倡議人陳灶良議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展，並表示滿意。</u>	

(9)	TP-DMW 295 (2018/ 2019)	白石角休憩公 園	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加設座椅連上蓋 2. 加設長者康體設施 (註：時任當區跟進議 員姚鈞豪議員於 2021 年 2 月 19 日與康文署、 民政總署(工程組)及合 約顧問會面時，確定擱 置是項工程大綱。) 3. 加設兒童康樂設施 4. <u>在 2023 年 4 月修訂的 工程大綱，包括接駁地 下雨水渠設施及周邊 相關工程、美化公園圍 牆、加設滅蚊燈及垃圾 箱等。</u> 	白石角海鑽天賦 海灣近逸瓏灣二 期之間 (大埔南/宏福)	<u>陳笑權議員 (地區委員會 界別議員)</u>	<u>原主要倡議人 (陳笑權議員) (P10 大埔滘)</u>	康文署	合約顧問	<p>整體工程預算費用 940 萬元。原擬工地面積約 400 平方米。地區設施管理委員會在 2019 年 9 月 12 日的會議上通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 130 萬元。</p> <p>地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 9 月 17 日的會議上通過可行性研究報告。整體工程預算費用 940 萬元(包括顧問費用及駐地盤工程監督費用等)維持不變。按時任當區跟進議員姚鈞豪議員對原擬設計方案的意見，工地面積修訂約為 620 平方米。</p> <p>就渠務接駁安排方面，合約顧問在 2021 年 12 月 24 日收到渠務署要求是項休憩公園場地需接駁地下雨水渠設施，並在 2022 年 9 月 28 日提交雨水渠設施最終設計圖，其後在 2022 年 10 月 12 日獲渠務署批准。</p> <p>就確認地界範圍方面，由於路政署擬在 2023 年第三至第四季在工程選址鄰近範圍進行擴闊行人路工程，因此康文署安排路政署、合約顧問、民政總署(工程組)及大埔地政處在 2023 年 1 月 12 日實地視察，確認地界範圍。</p> <p>合約顧問其後跟進提交修訂地界範圍相關文件予康文署考慮。署方將會向大埔地政處申請撥地審批許可。</p> <p>按渠務署的要求進行接駁地下雨水渠，工程走線亦將會涉及重置花槽及植物等周邊相關工程。此外，康文署亦建議加設滅蚊燈、垃圾箱及美化公園圍欄等設施。基於工程最新的發展，合約顧問因而修訂原擬的工程大綱及可行性研究報告；並按整體工程成本上漲的因素，修訂工程預算費用。</p> <p>就上述擬修訂的工程大綱及設計方案，整體工程預算費用修訂為 1,381 萬元。合約顧問在 2023 年 5 月 12 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上匯報修訂可行性研究報告。</p>	待定
-----	----------------------------------	-------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---	-----	------	---	----

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								<p>現階段情況 合約顧問現正進行深化設計及諮詢部門意見。</p> <p>原主要倡議人陳笑權議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展，並對於確實展開招標日期需視乎該年度的財務狀況安排，表示理解，認同是項工程並不急於展開。</p>	

(10)	TP-DMW 296 (2018/ 2019)	樟木頭村休憩處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設置涼亭連座椅 2. 設置一套兒童遊樂設施 3. 設置一套長者健體設施 4. 建造花圃 5. 加設照明設備 6. 提供指示牌、告示板及位置圖 7. 建造地台飾面 	樟木頭村村公所附近 (大埔北/西貢北)	<u>李華光議員</u> (地區委員會 界別議員) <u>李耀斌議員</u> (當然議員)	原主要倡議人 (<u>李華光議員</u>) (P19 西貢北)	康文署	合約顧問	<p>地區設施管理委員會在 2019 年 9 月 12 日的會議上通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 111 萬元。</p> <p>由於土拓署將會徵收部份土地作路面擴闊工程，將與休憩處部分選址重疊，因此原擬休憩處工程面積 270 平方米，修訂約為 240 平方米。原擬整體工程預算費用 810 萬元；修訂為 773 萬元。</p> <p>合約顧問在 2022 年 9 月 16 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上匯報可行性研究報告；並修訂上述工程面積及整體工程預算費用。</p> <p>由於工地範圍涉及現有中電電纜，因此合約顧問安排工程承辦商在 2023 年 1 月 13 日進行探井工程。探井工程初步顯示電纜的走線會影響是項工程。</p> <p>現階段情況 <u>現階段合約顧問與土拓署商討與路面擴闊工程的銜接。中電亦將會搬遷有關地底電纜。</u></p> <p><u>原主要倡議人李華光議員及當然議員李耀斌議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展。李華光議員及李耀斌議員表示，由於土拓署在公園選址附近正進行大型房屋及道路發展的工程，因此認為待土拓署的相關工程進行，特別是公園旁的道路完成後，才展開地盤工程，是較為穩妥的安排。</u></p> <p><u>李華光議員及李耀斌議員在當日會面時，對於確實展開工程日期須視乎該年度的財政狀況安排，表示理解。由於需待土拓署在公園旁的道路工程完成相關進展，因此認同是項工程並不急於展開。</u></p>	待定
------	----------------------------------	---------	---	------------------------	---	---	-----	------	---	----

(11)	TP-DMW 309 (2017/ 2018)	<p>大埔全安路近大埔醫院行人路上蓋建造工程</p> <p>(註：原擬工程名稱：「增設上蓋連接那打素醫院 71k 站至大埔醫院行人通道」)</p> <p>地區設施管理委員會在 2017 年 7 月 13 日的會議上通過是項建議工程。</p> <p>民政總署(工程組)在 2019 年 7 月 29 日完成前期可行性研究報告。原倡議人在 2019 年 8 月 26 日的地區工程工作小組會議上，要求暫停申請前期工程費用撥款。</p> <p>當區跟進議員在 2020 年 5 月 6 日實地視察時要求繼續推展是項工程。)</p>	<p>增設上蓋連接那打素醫院 71k 站至大埔醫院行人通道</p> <p>(註：建議部分上蓋涉及大埔醫院範圍，大埔醫院在 2018 年 12 月回覆表示，醫管局認為在醫院範圍建上蓋技術上是可行的。其後院方在 2021 年 12 月 10 日表示，計劃在 2023/24 年度撥款興建醫院範圍內的上蓋部分。</p> <p>工程範圍涉及現時兩組並非相連的巴士站上蓋。運輸署曾在 2017 年 10 月 25 日的地區工程工作小組會議上表示，專營巴士/公共小巴的營辦商並沒有責任提供上蓋設施。然而，個別巴士公司承諾會為乘客提供改善服務的措施。</p> <p>民政總署(工程組)會負責跟進在大埔醫院擬建上蓋工程範圍之外，進行加設上蓋的工程，以達至日後各組上蓋將會互相接連的效果。)</p>	那打素醫院巴士站及有蓋行人通道之間 (大埔北/富亨)	-----	原主要倡議人 (任萬全先生) (P05 富亨)	民政處	合約顧問	<p>上蓋 7 米長、4 米闊、2.9 米至 3.2 米高。按原主要倡議人的意見，上蓋無須設置座椅及背板。</p> <p>整體工程預算費用 290 萬元。地區設施管理及文娛康體委員會在 2020 年 9 月 11 日的會議上通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 46 萬 1 千元。</p> <p>地區設施管理委員會在 2021 年 9 月 17 日的會議上通過可行性研究報告。整體工程預算費用 290 萬元 (包括顧問費用及駐地盤工程監督費用)。</p> <p>工程合約在 2023 年 2 月 28 日展開。</p> <p>現階段情況 (已完成) 工程在 2023 年 11 月 13 日完成。</p> <p><u>由於是項工程已完成，因此將會在工程進度表上刪除。</u></p>	2023 年 10 月 27 日 (已完成)
------	----------------------------------	--	--	-------------------------------	-------	-------------------------------	-----	------	--	------------------------------

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(12)	TP-DMW 322 (2017/ 2018)	大埔太和路近 一田百貨對出 避車處建避雨 亭工程 (註：原擬工程 名稱：「大埔太 和路近一田百 貨對出避車處 建上蓋工程」。 地區設施管理 委員會在 2019 年 9 月 12 日的 會議上通過是 項建議工程。)	建避雨亭(連座椅) 大埔太和路近一 田百貨 (大埔北/大埔中)	-----	原主要倡議人 (區鎮樺先生) (P03 大埔中) 原其他倡議人 (任啟邦先生) (P06 怡富) 原其他倡議人 (關永業先生) (P07 富明新)	民政處	合約顧問	避雨亭 9 米長(連座椅)、3 米闊及 2.5 米高。按 原主要倡議人及跟進議員的意見，避雨亭無須 設置背板。 地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 3 月 12 日通過前期可行性研究報告；及前期工 程費用 30 萬 6 千元(包括顧問費用、探井費用 及樹木調查費用)。 合約顧問在 2021 年 11 月 12 日的地區設施管 理及文娛康體委員會會議上匯報可行性研究 報告。 整體工程預算費用 190 萬元(包括顧問費用及 駐地盤工程監督費用)在 2021 年 12 月 9 日獲 大埔民政處審批。 其後為方便人流，座椅數量由原擬 3 張座椅(各 座椅約 1.72 米長)，修訂為 2 張座椅(一張座椅 仍是約 1.72 米長；另一張座椅約 3.28 米長)。 工程合約在 2023 年 2 月 28 日展開。地盤工程 在 2023 年 6 月 30 日展開。 現階段情況 (已完成) <u>工程在 2023 年 10 月 27 日完成。</u> <u>由於是項工程已完成，因此將會在工程進度表 上刪除。</u>	2023 年 <u>10 月 27 日</u> (已完成)

(13)	TP-DMW 337 (2020/2021)	<p>大埔大埔頭及太和建避雨亭 (太湖山莊、太湖花園二期及大埔政府合署)</p> <p>(註：原擬工程名稱：「大埔大埔頭建避雨亭 (大埔頭路近太湖花園一期、大埔頭路近太湖山莊及大埔頭徑近太湖花園二期)」。</p> <p>地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 3 月 12 日的會議上通過是項正選建議。)</p>	加建避雨亭	<p>1. 大埔頭徑近太湖花園二期 (大埔北/舊墟及太湖)</p> <p>2. 大埔頭路近太湖山莊 (大埔北/舊墟及太湖)</p> <p>3. 汀角路近大埔政府合署 (大埔南/太和) (註：由於原擬選址「大埔頭路近太湖花園一期」附近一帶範圍已鋪設多組地下管道設施，難有足夠空間位置興建避雨亭地基，因此倡議人劉勇威議員同意擱置原擬選址，並修訂選址在「汀角路近大埔政府合署」。</p>	待定	<p>原主要倡議人 (劉勇威先生) (P16 舊墟及太湖)</p> <p>原其他倡議人 (陳蔚嘉女士) (P15 太和)</p>	民政處	<p><u>太湖花園二期避雨亭</u> 合約顧問</p> <p><u>太湖山莊避雨亭</u> 合約顧問</p> <p><u>大埔政府合署避雨亭 (修訂為近大埔政府合署巴士站上蓋)</u> 九巴 (工程相關費用由九巴支付，無須由地區小型工程承擔)</p>	<p><u>大埔頭徑近太湖花園二期建避雨亭</u> 避雨亭 8 米長、2.5 米闊及 2.75 米高(連座椅 2 張)。按原主要倡議人建議，避雨亭無須設置背板。</p> <p>是項避雨亭工程預算費用 150 萬元。合約顧問在 2021 年 11 月 12 日向地區設施管理及文娛康體委員會匯報前期可行性研究報告；及前期工程費用 21 萬元。</p> <p><u>大埔頭路近太湖山莊建避雨亭</u> 避雨亭 7 米長、2.2 米闊及 2.7 米高。(原主要倡議人在 2023 年 6 月 16 日的地區工程工作小組會議上，要求增設座椅。)</p> <p>是項避雨亭工程預算費用 150 萬元。地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 9 月 17 日的會議上通過前期可行性研究報告；及前期工程費用 21 萬元。</p> <p>上述「大埔頭徑近太湖花園二期建避雨亭」及「大埔頭路近太湖山莊建避雨亭」的整體工程預算費用 300 萬元。前期工程預算費用 42 萬元在 2022 年 1 月 7 日獲大埔民政處審批撥款。</p> <p>合約顧問已在 2022 年 9 月 16 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上匯報可行性研究報告。</p> <p>上述兩項避雨亭的整體工程預算費用 300 萬元(包括顧問費用及駐地盤工程監督費用)在 2022 年 12 月 12 日獲大埔民政處審批撥款。</p> <p>現階段情況 合約顧問在 2023 年 7 月 27 日進行招標，在 2023 年 8 月 31 日截標，並已提交標書分析。</p> <p><u>大埔民政處現正處理有關工程費用的撥款申請，有關撥款審批將視乎該年度的財政狀況，相關進展將適時向委員匯報。</u></p>	<p><u>太湖花園二期避雨亭；及太湖山莊避雨亭</u> 待定</p> <p><u>近大埔政府合署巴士站上蓋</u> 2022 年 7 月 (已完成)</p>
------	------------------------	---	-------	--	----	--	-----	--	--	---

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								汀角路近大埔政府合署建避雨亭 (已完成) 工程已在 2022 年 7 月中完成。	

(14)	TP-DMW 338 (2019/ 2020)	<p>大埔運頭坊建避雨亭</p> <p>(註：原擬工程名稱：「大埔墟選區運頭坊建行人路上蓋」。</p> <p>由於原倡議人的正選建議工程「大埔滘選區黃宜坳村建中式涼亭」並不可行，因此地區設施管理及文娛康體委員會在2021年5月14日的會議上，通過提升原倡議人的「大埔墟選區運頭坊建行人路上蓋」；及「大埔山塘路加建休憩公園」兩項後備工程為正選建議。</p> <p>其後跟進議員在2021年6月4日表示由於運輸署可能在山塘路一帶範圍進行改善交通配套設施，因此指示展開是項工程。)</p>	建避雨亭	大埔墟運頭坊 近小巴士站 (大埔南/大埔墟)	<u>陳笑權議員</u> (<u>地區委員會</u> <u>界別議員</u>)	原主要倡議人 (<u>陳笑權議員</u>) (<i>P10 大埔滘</i>)	民政處	合約顧問	<p>避雨亭 9 米長、2.2 米闊及 2.7 米高。按跟進議員的意見，避雨亭無須設置座椅及背板。</p> <p>合約顧問在 2021 年 11 月 12 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上匯報前期可行性研究報告。</p> <p>原擬整體工程預算費用 110 萬元。前期工程預算費用 19 萬元在 2021 年 12 月 9 日獲大埔民政處審批。</p> <p>合約顧問在 2022 年 9 月 16 日的地區設施管理及文娛康體委員會會議上匯報可行性研究報告內容。避雨亭修訂為 9 米長(原擬 7 米長)，2.5 米闊及 2.7 米高維持不變。整體工程預算費用修訂為 120 萬元。</p> <p>整體工程預算費用 120 萬元(包括顧問費用及駐地盤工程監督費用)在 2022 年 12 月 12 日獲大埔民政處審批撥款。</p> <p>現階段情況 <u>合約顧問在 2023 年 7 月 27 日進行招標，在 2023 年 8 月 31 日截標，並已提交標書分析。</u></p> <p><u>原倡議人陳笑權議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展，並表示理解確實展開工程日期需視乎該年度的財務狀況安排，惟希望工程在可行情況下盡快展開。</u></p> <p><u>大埔民政處現正處理有關工程費用的撥款申請，有關撥款審批將視乎該年度的財政狀況，相關進展將適時向委員匯報。</u></p>	待定
------	----------------------------------	---	------	------------------------------	---	--	-----	------	--	----

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(15)	TP-DMW 349 (2020/ 2021)	大埔白石角建 避雨亭(創新 路、科研路及 科進路) (註：原擬工程 名稱：「白石角 避雨亭」。 地區設施管理 及文娛康體委 員會在2021年 5月14日的會 議上通過是項 正選建議。)	於小巴士旁興建避雨亭(連 座椅)	1. 科進路近海 日灣之小巴 站旁 (大埔南/宏福) 2. 創新路近海 日灣II (大埔南/宏福) 3. 科研路近逸 瓏灣 8 小巴 站旁 (大埔南/宏福) (註：避雨亭座落 在一條直徑 825 毫米下水管的上方，由於該下水 管是輸入白石角 2 號污水泵房 的主要管道，其 上方地面位置不 適合興建構築物， 因此渠務署反對 在該選址建避雨 亭。是項避雨亭 選址並不可行。) 4. 科研路近朗 濤小巴士旁 (大埔南/宏福)	待 定	原主要倡議人 (姚鈞豪先生) (P09 宏福) 原其他倡議人 (何偉霖先生) (P05 富亨) 原其他倡議人 (周炫璋先生) (P14 寶雅)	民政處	合約顧問	整體工程預算費用 450 萬。前期工程費用 62 萬元在 2022 年 3 月 18 日獲大埔民政處審批撥款。 科進路近海日灣擬設小巴士旁避雨亭(連座椅) 現階段情況 修訂後避雨亭 10 米長、2.2 米闊及 2.7 米高。(原擬避雨亭 7 米長、2.2 米闊及 2.7 米高。由於原擬選址鄰近中電錶房的閘口位置，因此修訂避雨亭的位置。) 創新路近海日灣II擬設小巴士旁避雨亭(連座椅) 避雨亭 7 米長、2.2 米闊及 2.7 米高。 科研路近朗濤小巴士旁避雨亭(連座椅) 修訂後避雨亭 7 米長、2.5 米闊及 2.7 米高。(原擬避雨亭 7 米長、1.33 米闊及 2.7 米高。由於原擬選址路面狹窄，只有 1.33 米闊的避雨亭擋雨效果不理想，因此修訂避雨亭位置。) 現階段情況 <u>合約顧問將會在 2023 年 9 月 15 日的地區設施管理及文娛康體委員會上，向委員匯報可行性研究報告。整體工程預算費用 365 萬 4 千元。</u> <u>大埔民政處稍後將會安排民政總署(工程組)及合約顧問與跟進議員實地視察，並諮詢相關跟進議員的意見。</u>	待 定

(16)	TP-DMW 351 (2019/ 2020)	大埔寶鄉街近 大埔社區中心 建避雨亭 (註：原擬工程 名稱「大埔社 區中心側加設 避雨上蓋及座 椅」。 地區設施管理 委員會在 2019 年 7 月 11 日的 會議上通過是 項建議工程。)	避雨亭連座椅	近大埔社區中心 籃球場側 (大埔南/大埔墟)	林奕權議員 (當然議員)	原主要倡議人 <i>林奕權議員</i> (當然議員) 原其他倡議人 (<i>李國英先生</i>) (P01 大埔墟) 原其他倡議人 (<i>鄧銘泰先生</i>) (P17 康樂園)	民政處	合約顧問	避雨亭 12 米長、2.5 米闊及 2.7 米高。按主要 倡議人林奕權議員的意見，無須設置背板。 民政總署(工程組)按運輸署在 2021 年 10 月 5 日提供的小巴士位置資料，在 2021 年 12 月 3 日完成修訂位置圖；及在 2022 年 1 月 5 日完 成前期可行性研究報告；並徵得主要倡議人林 奕權議員同意。 整體工程預算費用 170 萬元。前期工程費用 26 萬元在 2022 年 2 月 14 日獲大埔民政處審批撥 款。 合約顧問已在 2022 年 9 月 16 日的地區設施管 理及文娛康體委員會匯報可行性研究報告內 容。避雨亭(連座椅) 12 米長(原擬 5 米長)，而 2.5 米闊度及 2.7 米高度維持不變。整體工程 預算費用維持 170 萬元不變。 整體工程預算費用 170 萬元(包括顧問費用及 駐地盤工程監督費用)在 2022 年 12 月 12 日獲 大埔民政處審批撥款。 現階段情況 <u>合約顧問在 2023 年 7 月 27 日進行招標，在 2023 年 8 月 31 日截標，並已提交標書分析。</u> <u>大埔民政處現正處理有關工程費用的撥款申 請，有關撥款審批將視乎該年度的財政狀況， 相關進展將適時向委員匯報。</u> <u>主要倡議人林奕權議員在 2023 年 12 月 15 日 與大埔民政處會面，備悉上述工程進展，並表 示理解確實展開工程日期，需視乎該年度的財 務狀況安排，惟希望工程在可行情況下盡快展 開。</u>	待定
------	----------------------------------	---	--------	------------------------------	-----------------	--	-----	------	--	----

地區設施及工程委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (原所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(17)	TP-DMW 381 (2016/ 2017)	大埔安邦路近 大埔中心第 10 及 19 座對出空 地建寵物公園	1. 設置涼亭連座椅 2. 設置寵物區、狗糞收集 箱及沖洗設備 3. 加設照明設備 4. 提供指示牌、告示板及 位置圖	大埔安邦路近大 埔中心第 10 及 19 座對出空地 (單車停泊處) (大埔北/大埔中)	待定	原主要倡議人 (區鎮樺先生) (P03 大埔中) 原其他倡議人 (任啟邦先生) (P06 怡富) 原其他倡議人 (關永業先生) (P07 富明新)	康文署	合約顧問	<p>康文署、民政總署(工程組)及原主要倡議人區鎮樺議員在 2020 年 5 月 21 日進行實地視察及商議工程內容。</p> <p>康文署、合約顧問及原主要倡議人區鎮樺議員在 2021 年 5 月 11 日就污水渠接駁及單車位重置事宜實地視察。</p> <p>運輸署在 2021 年 5 月 31 日表示,由於是項工程將會影響現有單車泊位,因此需要就現有的單車泊位需求作出調查,因是項工程而減少的單車泊位不會影響現有使用者。</p> <p>康文署、民政總署(工程組)、運輸署及大埔民政處與時任跟進議員區鎮濠議員在 2023 年 4 月 21 日再次進行實地視察。就日後重置單車的位置、及點算現時單車的停泊數量的方案,與運輸署交換意見,初步達成共識。</p> <p>是項工地面積約 475 平方米。整體工程預算費用 1,080 萬元(包括顧問費用、駐地盤工程監督費用及地質勘探測量費用等),當中工程費用約為 790 萬元,前期工程費用為 110 萬元。</p> <p>前期工程費用撥款在 2023 年 6 月獲康文署審批。</p> <p>現階段情況 合約顧問現正開展可行性研究工作。</p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(B) 由大埔民政處匯報的工程項目									
(18)	TP-DMW 079 (2009/ 2010)	泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程	1. 由大窩村日後污水系統泵房之路申請連接泰亨凹仔之行車通道接駁泰亨新圍 2. 在官地上申建，如有小部分私家地與業主簽同意授權書建造	泰亨凹仔至新圍行車通道 (大埔南/康樂園)	<u>倡議人</u> <u>陳灶良議員</u> (委任議員)	民政處	工程組	地區設施管理委員會在2019年7月11日的會議上通過撥款400萬元進行此項工程。 工程組在2019年8月15日向大埔地政處申請撥地，先進行大窩污水系統泵房至凹仔路段的行車通道。 大埔地政處在2019年9月張貼告示，並在2019年12月16日批出臨時撥地。 渠務署表示在工程進行期間有附近土地使用者對工程有意見，因此暫未能進行渠務工程。 工程組將首先進行行車通道改善工程，現正修改工程圖則，並將諮詢渠務署及相關人士的意見。 工程組在2021年4月12日與渠務署實地視察，商討施工上的先後次序安排。渠務署會再嘗試先進行渠務改善工程，當完成渠務改善工程後，工程組再作行車通道改善工程。 現階段情況 <u>原倡議人陳灶良議員在2023年12月15日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展，並表示滿意。</u>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(19)	TP-DMW 184 (2014/ 2015)	大埔林村麻布尾、寨𤃔和新塘避雨亭連座椅建設工程	加建涼亭	大埔林村鄉麻布尾村口官地、寨𤃔村口官地及新塘村 (大埔南/林村谷)	主要倡議人 <u>陳灶良議員</u> (委任議員)	原主要倡議人 (<u>陳灶良議員</u>) (P13 林村谷)	民政處	工程組	<p>地區設施管理委員會在 2017 年 11 月 9 日的會議上已通過工程預算 150 萬元。</p> <p>由於在項目新塘村加建避雨亭旁需增加石籠牆以作保護，因此整個項目費用由原來的 150 萬元增加至 180 萬元。</p> <p>麻布尾村加建避雨亭 工程在 2019 年 12 月 3 日展開，並已在 2020 年 4 月 9 日完成。</p> <p>寨𤃔村加建避雨亭 工程在 2018 年 11 月 30 日展開，並已在 2019 年 3 月 22 日完成。</p> <p>新塘村加建避雨亭 工程在 2023 年 7 月 26 日展開，並已在 2023 年 12 月 21 日完成。</p> <p>現階段情況 <u>原主要倡議人陳灶良議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展，並表示滿意。</u></p> <p><u>由於整項工程已完成，因此將會在工程進度表上刪除。</u></p>	<p>麻布尾村避雨亭 2020 年 4 月 9 日 (已完成)</p> <p>寨𤃔村避雨亭 2019 年 3 月 22 日 (已完成)</p> <p>新塘村避雨亭 2023 年 12 月 21 日 (已完成)</p>

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(20)	TP-DMW 265 (2018/ 2019)	大埔林村許願廣場旁紅磚地建上蓋、梧桐寨及大菴村增設避雨亭連座椅 (註：原擬工程名稱：「林村許願廣場、梧桐寨及大菴村增設避雨亭連座椅」。)	<ol style="list-style-type: none"> 許願廣場旁紅磚地設置上蓋連座椅 梧桐寨路口設置避雨亭連座椅 大菴村內設置避雨亭連座椅 	<ol style="list-style-type: none"> 許願廣場旁紅磚地 (大埔南/林村谷) (註：原主要倡議人在2019年8月23日修訂工程地點；其後在2019年9月27日實地視察時，決定將是項上蓋工程一併交由工程組負責跟進) 梧桐寨路口林錦公路 (大埔南/林村谷) 大菴村內 (大埔南/林村谷) 	<u>陳灶良議員</u> (委任議員)	原主要倡議人 (<u>陳灶良議員</u>) (P13 林村谷)	民政處	工程組	<p>許願廣場旁紅磚地建上蓋 工程組在2021年10月4日獲大埔地政處批出臨時撥地。</p> <p>工程在2023年1月13日展開；並在2023年10月5日完成。</p> <p>梧桐寨路口林錦公路旁增設避雨亭 工程在2021年11月11日展開，並在2022年1月31日完成。</p> <p>大菴村增設避雨亭 工程在2021年11月11日展開，並已在2022年6月15日完成。</p> <p>現階段情況 <u>原主要倡議人陳灶良議員在2023年12月15日與大埔民政處會面，備悉上述工程已完成，並表示滿意。</u></p> <p><u>由於是項工程已完成，因此將會在工程進度表上刪除。</u></p>	<p>許願廣場旁紅磚地上蓋 2023年10月5日 (已完成)</p> <p>梧桐寨避雨亭 2022年1月31日 (已完成)</p> <p>大菴村避雨亭 2022年6月15日 (已完成)</p>

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ 小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(21)	TP-DMW 267 (2018/ 2019)	維修衛奕信徑 第 8 段(近康樂 園)行山徑路面	修補鬆散行人徑路面，及 在相關位置增設避雨亭	大埔衛奕信徑第 8 段(近康樂園) (大埔南/康樂園)	林奕權議員 (當然議員)	原主要倡議人 (張學明先生) (當然議員) 原其他倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園)	民政處	工程組	<p>地區設施管理委員會在 2019 年 5 月 9 日的會議上通過撥款 300 萬元進行此項工程。</p> <p>工程組在 2020 年 5 月 26 日與跟進議員林奕權議員及相關人士實地視察，並確定選址在衛奕信徑近康樂園附近一個居民休憩的位置。</p> <p>區議會秘書處在 2022 年 5 月 14 日接獲 1 宗反對修復玉秀峰附近一帶陡峭山路的意見。</p> <p>工程組在 2022 年 7 月 29 日與跟進議員林奕權議員代表實地視察，商討對修復有關路段的意見，並同意先針對損壞最嚴重的部分進行維修，並會盡量使用由環境保護署轄下的園林廢物回收中心內因塌樹及園林廢物回收循環再造所產生的物料進行維修，並會在沿松嶺行山徑及玉秀峰一帶的合適位置增加排水設施及定期清理，減少水土流失。</p> <p>工程在 2023 年 4 月 26 日展開。</p> <p>現階段情況 <u>因颱風影響，原定於 2023 年 7 月 17 日的實地視察無法如期進行，現預計在 2024 年第一季度完成。</u></p> <p><u>跟進議員林奕權議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展，並表示滿意。</u></p>	2024 年 第一季

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ 小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(22)	TP-DMW 324 (2018/ 2019)	鴉山村平整鄉 村路面	平整路面	鴉山村 (大埔北/船灣)	-----	原主要倡議人 (鄭俊和先生) (P15 太和)	民政處	工程組	<p>工程組在 2019 年 9 月 18 日與原倡議人及相關人士實地視察確認工程範圍。</p> <p>工程組在 2020 年 5 月 7 日及 6 月 22 日與跟進議員實地視察。</p> <p>地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 5 月 14 日的會議上通過撥款 80 萬元進行此項工程。</p> <p>工程組在 2021 年 10 月 4 日收到村長來信要求擴大部份工程範圍，並在 2021 年 11 月 10 日與村長實地視察；並確定新的工程範圍。</p> <p>經過村長實地視察後，工程範圍需要擴大約 30 米長、1.8 米闊。這項擴建將使工程總金額由原本的 80 萬元增加至 90 萬元。</p> <p>工程組在 2022 年 9 月 29 日獲大埔地政處批出新工程範圍的臨時撥地。</p> <p>現階段情況 (已完成) <u>工程在 2023 年 6 月 14 日展開；並已在 2023 年 10 月 26 日完成。</u></p> <p><u>由於是項工程已完成，因此將會在工程進度表上刪除。</u></p>	<u>2023 年 10 月 26 日 (已完成)</u>

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(23)	TP-DMW 355 (2019/ 2020)	塘坑東、下坑 村及元嶺加設 避雨上蓋及座 椅	加設避雨上蓋及座椅	1. 塘坑東 (大埔南/康樂園) (註：由於擬建避 雨亭位於東江水 管之上；及水務 署的水務工程專 用範圍，因此擬 位置並不合適。 是項避雨亭工程 已擱置。) 2. 下坑村 (大埔南/康樂園) 3. 元嶺 (大埔南/康樂園)	待定	原主要倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園)	民政處	工程組	<p>工程組在 2019 年 9 月 24 日與原倡議人及相關人士實地視察確認工程範圍。</p> <p>地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 9 月 17 日的會議上通過撥款 150 萬元進行此項工程。</p> <p>下坑村加設避雨上蓋 (已完成) 工程在 2023 年 2 月 22 日展開；並已在 2023 年 7 月 17 日完成。</p> <p>元嶺加設避雨上蓋 工程組已諮詢村長，原擬位置及鄰近範圍暫無合適工程地點加設避雨上蓋及座椅。</p> <p>工程組在 2022 年 8 月 2 日與村代表及相關人士實地視察，擬定於村內近街燈編號GE2733 位置，加設 5.5 米長避雨上蓋及座椅。工程組於 2022 年 11 月 10 日與村代表、相關人士及路政署街燈組實地視察，商討擬定避雨上蓋及座椅的位置。</p> <p>現階段情況 工程組已經完成了元嶺避雨亭的探井和測量等工作，並沒有發現任何地下管道設施。</p>	<p>下坑村 2023 年 7 月 17 日 (已完成)</p> <p>元嶺 待定</p>
(24)	TP-DMW 386 (2016/ 2017)	犁壁山村重鋪 村路面及排水 渠	重鋪村路及排水渠	犁壁山村 (大埔北/船灣)	待定	原主要倡議人 (鄭俊和先生) (P15 太和) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	民政處	工程組	<p>工程組在 2019 年 9 月 18 日與原倡議人及相關人士實地視察確認工程範圍。</p> <p>現階段情況 工程組現正諮詢相關部門的意見，並將進行探井、土地測量及樹木評估等工作。</p>	待定

(25)	待定 (2017/ 2018)	改善西沙路瓦 窰頭村及榕樹 澳村路口	令出入口能夠在有車出 時，路口不會阻礙車輛進 入	西沙路瓦窰頭村 村口及榕樹澳村 村口 (大埔北/西貢北)	<u>李華光議員</u> (<u>地區委員會</u> <u>界別議員</u>)	原主要倡議人 (<u>李華光議員</u>) (<u>P19 西貢北</u>)	民政處	瓦窰頭村 (路政署) 榕樹澳村 (水務署) 待定	<p>改善瓦窰頭村路口 (已完成) 工程組在 2019 年 3 月 26 日與原倡議人及相關人士實地視察商議工程內容。</p> <p>漁農自然護理署(漁護署)在 2019 年 9 月 30 日回覆，在其管轄範圍內的建議工程必須得到郊野公園及海岸公園委員會同意。</p> <p>大埔民政處在 2023 年 7 月 25 日與村長及相關人士實地視察。工程組在視察時表示，由於涉及的村路口位置及行人路段分別屬於漁護署及路政署的管轄範圍，相關的維修保養工作應交由所屬部門負責。</p> <p>經詳細商討後，村長同意將會自行去信漁護署及路政署，要求維修現時凹凸不平的路面，進行改善工程。</p> <p>大埔民政處在 2023 年 10 月跟進相關進展，備悉村長現正與李華光議員商討信件的詳細具體內容，並擬在 2023 年 12 月 10 日後致函漁護署及路政署提出要求。</p> <p>現階段情況 <u>原主要倡議人李華光議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面時表示，路政署已完成復修有關村路口地面工作。</u></p> <p>改善榕樹澳村路口 工程組已在 2019 年 3 月 26 日與原倡議人及相關人士實地視察商議工程內容。</p> <p>大埔地政處在 2019 年 4 月 30 日回覆，有關申請位置屬於漁護署的政府撥地(GLA-TP 330)範圍內。</p> <p>漁護署在 2019 年 8 月 22 日回覆，建議工程必須得到郊野公園及海岸公園委員會同意。</p> <p>大埔民政處在 2023 年 7 月 25 日與村長及相關人士實地視察。涉及的村路口位置屬於漁護署</p>	瓦窰頭 (已完成) 榕樹澳 待定
------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	--	-----	--	---	-------------------------------

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ 小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
								<p>的管轄範圍，原則上應交由所屬部門負責跟進。惟村長在當日視察時表示，要求改善村口道路的弧度。</p> <p>工程組在視察時表示，由於有關改善道路弧度工程屬運輸署及路政署的專業範疇。</p> <p>經詳細商討後，村長同意將會自行去信運輸署及路政署，要求進行改善村口道路的弧度工程。</p> <p>大埔民政處在 2023 年 10 月跟進相關進展，備悉村長現正與李華光議員商討信件的詳細具體內容，並擬在 2023 年 12 月 10 日後致函運輸署及路政署提出要求。</p> <p>現階段情況 <u>原倡議人李華光議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面時表示，他與運輸署及路政署溝通後，相關部門確定工程選址位置屬水務署負責，因此他稍後將會與水務署再行跟進。</u></p>	

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(26)	TP-DMW 387 (2017/ 2018)	改善林村放馬 莆天后廟正前 方的排水系統 及美化工程	1. 改善地台排水工程 2. 增設亭、枱、座椅、花 盆設置	林村放馬莆天后 廟正前方的一幅 土地 (大埔南/林村谷)	林奕權議員 (當然議員) 陳灶良議員 (委任議員)	原主要倡議人 (張學明先生) (當然議員) 原其他倡議人 (陳灶良議員) (P13 林村谷)	民政處	工程組	<p>工程組與民政總署(工程組)、康文署、原倡議人及相關人士在 2019 年 6 月 5 日實地視察。</p> <p>工程組在 2020 年 5 月 14 日及 7 月 6 日與跟進議員林奕權議員實地視察。</p> <p>工程組現正進行初步工程設計，並將諮詢跟進議員林奕權議員、相關人士及部門的意見。</p> <p>現階段情況 <u>跟進議員林奕權議員及原其他倡議人陳灶良議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展。</u></p> <p><u>工程組在會面當日補充表示，現正草擬設計圖則，待完成設計後，將會諮詢林奕權議員及相關人士。</u></p>	待定
(27)	TP-DMW 388 (2019/ 2020)	通往井頭村村 路重修	重修村路	井頭村 (大埔北/船灣)	待定	原主要倡議人 (鄭俊平先生) (P04 大元) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	民政處	工程組	<p>工程組在 2019 年 9 月 18 日與原倡議人及相關人士實地視察，確認工程範圍。</p> <p>工程組已在 2020 年 5 月 7 日與時任當區跟進議員蘇達良議員實地視察。</p> <p>由於工程部分範圍鄰近私人土地未能取得業主同意書，工程組於 2022 年 6 月 10 日與村長及相關人士實地視察講解工程內容，並同意縮減部分工程範圍。</p> <p>現階段情況 <u>工程組現正諮詢相關部門的意見，並將進行探井、土地測量及樹木評估等工作。</u></p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(28)	待定 (2017/ 2018)	布心排村重鋪 村路面及排水 渠	重鋪村路及排水渠，保障 居民/遊客安全使用道路	布心排村 (大埔北/船灣)	待定	原主要倡議人 (鄭俊和先生) (P15 太和) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	民政處	工程組 工程組在 2019 年 9 月 18 日與原倡議人及相關 人士實地視察，確認工程範圍。 <u>現階段情況</u> 工程組將進行探井、土地測量及樹木評估等工 作。	待定
(29)	待定 (2018/ 2019)	大埔圍下村改 善通道及排水 設施 (註：原擬工程 名稱：「大埔圍 下村建造消防 通道及排水設 施」。)	1. 改善現有通道 2. 改善排水設施	大埔圍下村 (大埔北/船灣)	待定	原主要倡議人 (鄭俊平先生) (P04 大元) 原其他倡議人 (鄧銘泰先生) (P17 康樂園) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	民政處	工程組 工程組在 2019 年 5 月 16 日與原倡議人及相關 人士實地視察確認工程範圍，並在 2019 年 7 月 26 日向大埔地政處查詢土地資料及要求協 助張貼告示。 大埔地政處在 2019 年 8 月 21 日張貼告示，並 在 2019 年 10 月 4 日回覆有關土地資料及告示 期內未有收到反對意見。 <u>現階段情況</u> 工程組將進行探井、土地測量及樹木評估等工 作。	待定
(30)	待定 (2019/ 2020)	磡頭角村建造 排水渠及渠蓋	建造排水渠及渠蓋	磡頭角村 (大埔北/船灣)	待定	原主要倡議人 (鄭俊和先生) (P15 太和) 原其他倡議人 (劉志成博士) (P18 船灣)	民政處	工程組 工程組在 2019 年 9 月 18 日與原倡議人及相關 人士實地視察，確認工程範圍。 <u>現階段情況</u> 工程組現正諮詢相關部門的意見，並將進行探 井、土地測量及樹木評估等工作。 此外，由於工程部分範圍鄰近私人土地，工程 組現正向相關位置的業主索取同意書。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間
(31)	待定 (2019/ 2020)	西貢北泥涌設置涼亭連座椅 (註：原擬工程名稱：「西貢北泥涌增加寵物公園及涼亭」。 地區設施管理委員會在 2019 年 9 月 12 日的會議上已通過是項原擬後備建議工程。 由於原倡議人的正選工程「西貢北高塘村泥涌村加建避雨亭」已擱置，因此地區設施管理及文娛康體委員會在 2021 年 3 月 12 日的會議上，通過提升是項原倡議人的後備工程為正選建議。)	西貢北泥涌 (大埔北/西貢北)	<u>李華光議員</u> (地區委員會 界別議員)	原主要倡議人 (<u>李華光議員</u>) (P19 西貢北)	民政處	工程組	大埔地政處在 2021 年 11 月 23 日回覆有關土地資料及告示期內未有收到反對意見。 工程組已完成探井、土地測量和樹木評估等工作，根據結果顯示該工程不需要移除或遷移任何樹木，同時也沒有發現任何地下管道設施。 現階段情況 <u>原主要倡議人李華光議員及李耀斌議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展，並表示由於對選址確實位置尚未掌握相關資料，希望工程組稍後安排實地視察。</u>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(32)	待定 (2020/ 2021)	大埔林村泰亨 及社山村避雨 亭建設工程	1. 泰亨建一個避雨亭連 座椅 2. 社山建三個避雨亭連座 椅 (註：由於林村泰 亨並無合適位置 建避雨亭工程， 因此是項工程已 擱置。) 2. 社山村 (大埔南/林村谷)	1. 林村泰亨 (大埔南/林村谷) (註：由於林村泰 亨並無合適位置 建避雨亭工程， 因此是項工程已 擱置。) 2. 社山村 (大埔南/林村谷)	待定	原主要倡議人 (<u>陳振哲先生</u>) (P13 林村谷)	民政處	工程組	工程組在 2021 年 2 月 26 日與原主要倡議人實地視察確認工程範圍。 社山村建避雨亭 工程組已諮詢相關部門的對工程的意見。 大埔地政處在 2021 年 8 月 6 日回覆土地資料及告示期內未有收到反對意見。 現階段情況 <u>工程組將進行探井、土地測量及樹木評估等工作。</u>	林村泰亨 (已擱置) 社山村 待定
(33)	待定 (2021/ 2022)	元嶺村行人路 擴闊工程	擴闊行人路	元嶺村內燈柱 GE3495 及 GE3494 之間 的小徑 (大埔南/康樂園)	待定	原主要倡議人 (<u>姚躍生先生</u>) (P17 康樂園) 原其他倡議人 (<u>陳振哲先生</u>)	民政處	工程組	工程組在 2021 年 7 月 2 日與原其他倡議人實地視察確認工程範圍。 大埔地政處在 2021 年 12 月 21 日回覆土地資料及告示期內未有收到反對意見。 由於工程位置鄰近水務署的集水區，水務署及環境保護署回覆表示對擴闊行人路工程沒有反對意見。 渠務署已於 2022 年 12 月 5 日回覆表示，對擴闊行人路工程沒有反對意見。 現階段情況 <u>工程組將進行土地測量及工程設計等工作。</u>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ 小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(C) 由康文署匯報的工程項目										
(34)	TP-DMW 319 (2019/ 2020)	改善廣福橋花園 (註：原擬工程 名稱：「優化廣 福橋公園」。)	1. 翻新廣福橋花園設施， 包括更換涼亭、座椅及 欄杆等 2. 增設座椅連上蓋 3. 增設長者健體設施	廣福橋花園 (大埔南/大埔墟)	其他倡議人 <u>林奕權議員</u> (當然議員)	原主要倡議人 (<u>李國英先生</u>) (P01 大埔墟) 原其他倡議人 <u>林奕權議員</u> (當然議員)	康文署	康文署	康文署在 2020 年 5 月 27 日與跟進議員林奕權議員進行實地視察，討論工程內容及位置。 康文署在 2020 年 8 月 24 日與建築署進行實地視察，商討工程內容。 建築署在 2020 年 12 月已完成更換 16 張廣福橋花園座椅。 建築署在 2023 年 4 月 11 日展開全面翻新工程，包括更換涼亭、座椅及欄杆等；並預計在 2024 年 1 月完成。 <u>現階段情況</u> <u>跟進議員林奕權議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程進展，並表示滿意。此外，林議員希望康文署進一步加強樹木及植物的種植。</u> <u>康文署稍後會安排與林奕權議員實地視察，商討有關安排。</u>	更換座椅 2020 年 12 月 (已完成) 涼亭及欄杆 等設施 2024 年 1 月

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(35)	TP-DMW 320 (2018/ 2019)	翻新大埔頭遊 樂場	1. 增設兒童遊樂設施 2. 增設長者健體設施	大埔頭遊樂場 (近太湖花園二 期段) (大埔北/ 舊墟及太湖)	待定	主要倡議人 (劉勇威先生) (P16 舊墟及 太湖)	康文署	康文署	<p>康文署在 2019 年 3 月 22 日與建築署、署方技術小組及主要倡議人實地視察。</p> <p>康文署在 2020 年 3 月 20 日與原主要倡議人實地視察，討論建議的更新工程大綱；並在 2020 年 6 月 30 日商討工程內容後，於 2020 年 8 月 6 日與建築署進行實地視察。</p> <p>工程將分為兩期進行。署方技術專責組已審批第一期工程，兩個兒童遊樂設施範圍的工程面積約 213 平方米；及長者健體設施範圍的工程面積約 41 平方米。</p> <p>地區設施管理及文娛康體委員會已在 2021 年 5 月 14 日的會議上通過第一期工程的改善建議；及通過工程費用撥款 70 萬元進行此項工程。</p> <p>兩組長者健體設施及兒童遊樂設施(親子鞦韆)已分別在 2023 年 2 月 15 日及 2023 年 3 月 14 日開放予市民使用。</p> <p>現階段情況 <u>承辦商預計在 2024 年 1 月安裝餘下一組兒童遊樂設施。</u></p>	<p>兒童遊樂設施 2024 年 1 月</p> <p>長者健體設施 2023 年 2 月 (已完成)</p>

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(36)	TP-DMW 321 (2017/ 2018)	24 區廣福休憩 處增設健體設 施	增設健體設施	24 區廣福休憩處 (大埔南/廣福及 寶湖)	<u>黃碧嬌議員</u> (地方選區議員 大埔南) <u>陳笑權議員</u> (地區委員會 界別議員)	原主要倡議人 (<u>黃碧嬌議員</u>) (P08 廣福及 寶湖) 原其他倡議人 (<u>胡健民先生</u>) (P09 宏福) 原其他倡議人 (<u>陳笑權議員</u>) (P10 大埔滘)	康文署	康文署	由於工程選址地底鋪設有管道，康文署正與建築署及技術小組探討避免管道，並於附近位置增設長者設施的可行性。 康文署稍後將會邀請原倡議人視察場地。 現階段情況 原主要倡議人黃碧嬌議員及原其他倡議人陳笑權議員在 2023 年 12 月 15 日與大埔民政處會面，備悉上述工程情況，並要求康文署稍後安排與他們實地視察，詳細講解地下管道的走線。	待定
(37)	待定 (2020/ 2021)	九龍坑遊樂場 改善工程	1. 擴充現有休憩用地 2. 更換或維修殘舊設施 3. 新增更多遊樂或健體 設施	九龍坑遊樂場 (大埔南/康樂園)	待定	原主要倡議人 (<u>姚躍生先生</u>) (P17 康樂園) 原其他倡議人 (<u>陳振哲先生</u>) (P13 林村谷)	康文署	康文署	康文署在 2021 年 4 月 21 日與原主要倡議人進行實地視察，討論相關建議。 現階段情況 康文署已向技術專責組提出申請更換設施。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(38)	待定 (2021/ 2022)	大埔海濱公園 增設極限運動 設施 (註：原擬工程 名稱：「於海濱 公園增設大埔 極限運動場」)	興建滑板場	大埔海濱公園 (大埔南/康樂園)	待定	原主要倡議人 (姚鈞豪先生) (P09 宏福) 原其他倡議人 (何偉霖先生) (P05 富亨) 原其他倡議人 (陳振哲先生) (P13 林村谷) 原其他倡議人 (譚爾培先生) (P19 西貢北)	康文署	待定	康文署在 2021 年 11 月 23 日與原主要倡議人及原其他倡議人進行實地視察及商議工程內容。 <u>現階段情況</u> 康文署與工程部門現正諮詢有關運動總會的意见及研究有關工程的設計。	待定
(39)	待定 (2018/ 2019)	大埔完善公園 內加設 24 小時 自助圖書站	加設 24 小時自助圖書站	完善公園內近公 園辦事處附近 (大埔北/怡富) 或 (大埔北/富明新) (待定)	待定	原主要倡議人 (任啟邦先生) (P06 怡富) 原其他倡議人 (關永業先生) (P07 富明新)	康文署	待定	康文署以試驗計劃形式在港島、九龍及新界各設一個「自助圖書站」，提供 24 小時借閱、歸還、繳款及領取預約圖書館資料等服務。 三個「自助圖書站」自啟用以來，整體運作大致暢順，提供的服務亦受市民歡迎。 康文署現正開發智慧圖書館系統，以加強整體圖書館服務，而應用新一代無線射頻識別技術的新設備，包括新圖書機、還書箱及多功能服務機等，將取代現有的圖書機於 2024 年分階段投入服務。在進一步推展「自助圖書站」服務前，署方須配合新圖書館系統的開發進度，以及須要額外資源。 現階段，康文署會繼續檢視和優化現有的「自助圖書站」服務。	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(40)	待定 (2019/ 2020)	大埔舊墟加設 24 小時自助圖 書站	加設 24 小時自助圖書站	大埔舊墟翠樂街 花園/翠樂街/美 新里 (大埔北/ 舊墟及太湖)	待定	原主要倡議人 (劉勇威先生) (P16 舊墟及 太湖)	康文署	康文署 (待定)	<p>康文署以試驗計劃形式在港島、九龍及新界各設一個「自助圖書站」，提供 24 小時借閱、歸還、繳款及領取預約圖書館資料等服務。</p> <p>三個「自助圖書站」自啟用以來，整體運作大致暢順，提供的服務亦受市民歡迎。</p> <p>康文署現正開發智慧圖書館系統，以加強整體圖書館服務，而應用新一代無線射頻識別技術的新設備，包括新圖書機、還書箱及多功能服務機等，將取代現有的圖書機於 2024 年分階段投入服務。在進一步推展「自助圖書站」服務前，署方須配合新圖書館系統的開發進度，以及須要額外資源。</p> <p>現階段，康文署會繼續檢視和優化現有的「自助圖書站」服務。</p>	待定

地區設施管理及文娛康體委員會
獲批的地區小型工程進度摘要

工程編號	項目名稱	工程大綱	工程地點 (現屆所屬選區/ /小區)	現屆 跟進議員 (所屬界別/ 選區)	原倡議人 (所屬選區)	主導 部門	工程 代理人	工程項目進度摘要	工程預計 完成時間	
(41)	待定 (2019/ 2020)	太和港鐵站大堂加設 24 小時自助圖書站	加設 24 小時自助圖書站	太和港鐵站大堂 (大埔南/寶雅)	待定	原主要倡議人 (周炫璋先生) (P14 寶雅)	康文署	康文署 (待定)	<p>康文署以試驗計劃形式在港島、九龍及新界各設一個「自助圖書站」，提供 24 小時借閱、歸還、繳款及領取預約圖書館資料等服務。</p> <p>三個「自助圖書站」自啟用以來，整體運作大致暢順，提供的服務亦受市民歡迎。</p> <p>康文署現正開發智慧圖書館系統，以加強整體圖書館服務，而應用新一代無線射頻識別技術的新設備，包括新圖書機、還書箱及多功能服務機等，將取代現有的圖書機於 2024 年分階段投入服務。在進一步推展「自助圖書站」服務前，署方須配合新圖書館系統的開發進度，以及須要額外資源。</p> <p>現階段，康文署會繼續檢視和優化現有的「自助圖書站」服務。</p>	待定

(42)	TP-DMW 374 (2021/2022)	鄰近大埔游泳池共融遊樂場設置工程 (原擬工程名稱:「大埔建設共融遊樂場」)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設置涼亭連座椅 2. 設置兒童共融遊樂設施 3. 加設照明設備 4. 提供指示牌、告示板及位置圖 	汀太路大埔頭路交界至大埔頭路近新華安里 (大埔南/康樂園)	待定	<p>原主要倡議人 (劉勇威先生) (P16 舊墟及太湖)</p> <p>原其他倡議人 (陳蔚嘉女士) (P15 太和)</p>	康文署	合約顧問 (待定)	<p>康文署及民政總署(工程組)在 2021 年 10 月 28 日與原主要倡議人進行實地視察及商議工程內容。</p> <p>康文署、民政總署(工程組)及大埔民政處與原倡議人在 2023 年 5 月 17 日再次進行實地視察及商議工程內容,並就日後重置單車的位置及數量,交換意見。康文署就重置單車泊位事宜,將與運輸署跟進。</p> <p>就重置單車泊位事宜,康文署、民政總署(工程組)、合約顧問、大埔民政處、大埔地政處、運輸署、路政署和原主要倡議人在 2023 年 6 月 6 日進行實地視察。</p> <p>大埔地政處及土木工程拓展署早前均回覆沒有相關單車泊位的管理和維修保養部門的記錄。在當日視察時,大埔地政處表示工程範圍的現有單車泊位處於未撥用的政府土地上。</p> <p>運輸署亦表示該處的單車泊位並非由處方負責,但建議重置部份單車泊位。</p> <p>運輸署和路政署按原主要倡議人就重置單車泊位位置及數量的建議,與康文署達成初步共識,並同意負責日後獲重置的單車泊位的管理和維修保養。</p> <p>是項工地面積約 860 平方米。整體工程預算費用 1,480 萬元(包括顧問費用、駐地盤工程監督費用及地質勘探測量費用等),當中工程費用約為 1,081 萬元,前期工程費用為 190 萬元。</p> <p>現階段情況 康文署現正處理有關前期工程費用的撥款申請,有關撥款審批將視乎該年度的財政狀況,相關進展將適時向委員匯報。</p>	待定
------	------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------	----	--	-----	-----------	--	----

大埔區議會秘書處
2024年1月

括號()內以斜體顯示的人士是已離任的大埔區議員
更新內容以底線標示