

大埔區議會 地區設施及工程委員會

大埔區地區小型工程項目概況

目的

本文件旨在告知地區設施及工程委員會大埔區地區小型工程項目概況。

背景

- 地區小型工程計劃於 2008 年在全港 18 區全面推展，旨在撥款資助由民政事務總署和康樂及文化事務署主導的地區小型工程項目，以改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。
- 民政事務總署負責主導有關改善居住環境及衛生情況的小型工程；而康樂及文化事務署則負責主導有關康樂、文化、體育、花卉樹木及休憩設施的小型工程。

地區小型工程項目概況

- 截至 2024 年 2 月 27 日，大埔區有 32 項正在推展的地區小型工程項目。有關工程項目載列於附件。

大埔區議會秘書處
2024 年 2 月

大埔區議會地區設施及工程委員會
地區小型工程項目概況

工程名稱	工程編號	建議項目詳情	主導部門	工程代理人	類別	進度	預計工程進度
(A) 由民政事務總署(工程組)匯報的工程項目							
1 美援新村興建休憩公園	TP-DMW 231	1. 設置座椅連上蓋 2. 設置長者健體設施 3. 設置觸感牆 4. 加設照明設備 5. 鋪設地磚 6. 提供指示牌、告示板及位置圖	康文署	合約顧問	施工中	工程承辦商已完成地基工程，現正進行地面工程。	動工日期: 2023年3月 完工日期: 2024年第二季
2 布心排村陀背樹公園改善公園設施	TP-DMW 232	1. 設置長者健體設施 2. 設置兒童遊樂設施 3. 設置座椅連上蓋 4. 設置橡膠地步行區 5. 加設照明設備 6. 提供指示牌、告示板及位置圖	康文署	合約顧問	已完工	康文署已在2月初完成檢收工作，公園現已開放。	動工日期: 2022年4月 完工日期: 2024年第一季
3 改善大埔頭新華安里休憩用地及設施	TP-DMW 241	1. 設置中式涼亭連座椅 2. 設置長者健體設施 3. 加設照明設備 4. 鋪設地磚 5. 提供指示牌、告示板及位置圖	康文署	合約顧問	施工中	工程承辦商正進行地基工程。	動工日期: 2023年6月 完工日期: 2024年第二季
4 林村新屋仔公園加建康樂設施及改善整體環境	TP-DMW 242	加建康樂設施及改善整體環境	康文署	合約顧問	籌劃中	合約顧問現正進行深化設計及諮詢部門意見。康文署稍後會與陳灶良議員作實地視察，商討設計細節事宜。	待定
5 大埔公路元洲仔段近廣福邨行人路上蓋建造工程	TP-DMW 255	增建行人路上蓋	民政處	合約顧問	施工中	工程承辦商已完成地基工程，現正進行地面工程。	動工日期: 2023年6月 完工日期: 2024年第二季
6 於運頭塘附近晨運徑加建健體及長者設施	TP-DMW 263	1. 設置長者健體設施 2. 設置足健徑 3. 座椅連上蓋 4. 加設照明設備 5. 鋪設地磚 6. 提供指示牌、告示板及位置圖	康文署	合約顧問	施工中	工程承辦商現正進行地基工程。	動工日期: 2023年7月 完工日期: 2024年第三季

工程名稱	工程編號	建議項目詳情	主導部門	工程代理人	類別	進度	預計工程進度
7 大埔寶雅路連接太和廣場行人路上蓋建造工程	TP-DMW 270	增建行人路上蓋	民政處	合約顧問	施工中	<p>工程承辦商已完成地基工程，現正進行地面工程。</p> <p>就有關於連接太和廣場行人路的樓梯加設上蓋事宜，大埔民政處分別在2023年5月、10月及12月，跟進向領展查詢其可行性研究的進展事宜，令太和廣場的行人路上蓋可發揮完整的成效，方便市民出行。</p> <p>領展於2024年1月26日回覆表示擴建上蓋項目會受太和廣場地契之總樓面面積規定及資源分配所限，因此暫時未有加設上蓋的安排。然而商場管理處會於受影響之露天位置作出檢視及加強防滑安排。</p>	<p>動工日期: 2023年9月</p> <p>完工日期: 2024年第二季</p>
8 白石角休憩公園	TP-DMW 295	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加設座椅連上蓋 2. 加設照明設備 3. 加設兒童康樂設施 4. 提供指示牌、告示板及位置圖 	康文署	合約顧問	籌劃中	<p>由於路政署擬在工程選址鄰近範圍進行擴闊行人路工程，因此經實地視察後，合約顧問提交修訂地界範圍相關文件予康文署考慮。署方將會向大埔地政處申請撥地審批許可。</p> <p>合約顧問現正進行深化設計及諮詢部門意見。</p>	待定
9 樟木頭村休憩處	TP-DMW 296	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設置座椅連上蓋 2. 設置兒童遊樂設施 3. 設置長者健體設施 4. 加設照明設備 5. 提供指示牌、告示板及位置圖 	康文署	合約顧問	籌劃中	<p>現階段合約顧問與土拓署商討與路面擴闊工程的銜接。中電亦將會搬遷有關地底電纜。</p> <p>待土拓署的相關工程，特別是公園旁的道路完成後，才展開地盤工程。</p>	待定

工程名稱	工程編號	建議項目詳情	主導部門	工程代理人	類別	進度	預計工程進度
10 大埔大埔頭及太和建避雨亭(太湖山莊、太湖花園二期及大埔政府合署)	TP-DMW 337	加建避雨亭	民政處	太湖花園二期避雨亭合約顧問 太湖山莊避雨亭合約顧問 近大埔政府合署巴士站上蓋九巴	籌劃中	大埔民政處現正處理有關工程費用的撥款申請，有關撥款審批將視乎該年度的財政狀況，相關進展將適時向委員匯報。	待定
11 大埔蓮頭坊建避雨亭	TP-DMW 338	加建避雨亭	民政處	合約顧問	籌劃中	大埔民政處現正處理有關工程費用的撥款申請，有關撥款審批將視乎該年度的財政狀況，相關進展將適時向委員匯報。	待定
12 大埔白石角建避雨亭(創新路、科研路及科進路)	TP-DMW 349	興建避雨亭連座椅	民政處	合約顧問	籌劃中	大埔民政處稍後將會安排民政總署(工程組)及合約顧問與跟進議員實地視察，並諮詢相關跟進議員的意見。	待定
13 大埔寶鄉街近大埔社區中心建避雨亭	TP-DMW 351	建避雨亭連座椅	民政處	合約顧問	籌劃中	大埔民政處現正處理有關工程費用的撥款申請，有關撥款審批將視乎該年度的財政狀況，相關進展將適時向委員匯報。	待定
14 大埔安邦路近大埔中心第10及19座對出空地建寵物公園	TP-DMW 381	1. 設置涼亭連座椅 2. 設置寵物區、狗糞收集箱及沖洗設備 3. 加設照明設備 4. 提供指示牌、告示板及位置圖	康文署	合約顧問	籌劃中	合約顧問現正開展可行性研究工作。	待定

	工程名稱	工程編號	建議項目詳情	主導部門	工程代理人	類別	進度	預計工程進度
(B) 由大埔民政事務處匯報的工程項目								
15	泰亨凹仔至新圍行車通道及排水渠道工程	TP-DMW 079	1. 由大窩村日後污水系統泵房之路申請連接泰亨凹仔之行車通道接駁泰亨新圍 2. 在官地上申建，如有小部分私家地與業主簽同意授權書建造	民政處	工程組	籌劃中	地政處已批出臨時撥地，現正進行詳細設計圖。	待定
16	維修衛奕信徑第8段(近康樂園)行山徑路面	TP-DMW 267	修補鬆散行人徑路面，及在相關位置增設避雨亭	民政處	工程組	已完工		
17	塘坑東、下坑村及元嶺加設避雨上蓋及座椅	TP-DMW 355	加設避雨上蓋及座椅	民政處	工程組	下坑村 (已完工) 元嶺 籌劃中	元嶺加設避雨上蓋及座椅已完成測量及探井工作，並與村代表進行實地視察。稍後將進行詳細設計圖。	待定
18	犁壁山村重鋪村路面及排水渠	TP-DMW 386	重鋪村路及排水渠	民政處	工程組	籌劃中	現正進行測量及探井工作。	待定
19	改善西沙路瓦窰頭村及榕樹澳村路口	待定	令出入口能夠在有車出時，路口不會阻礙車輛進入	民政處	瓦窰頭村 (路政署) 榕樹澳村 (水務署) 待定	瓦窰頭 (已完工) 榕樹澳 (已完工)		
20	改善林村放馬莆天后廟正前方的排水系統及美化工程	TP-DMW 387	1. 改善地台排水工程 2. 增設亭、枱、座椅、花盆設置	民政處	工程組	籌劃中	現正進行測量及探井工作。	待定
21	通往井頭村村路重修	TP-DMW 388	重修村路	民政處	工程組	籌劃中	已完成測量及探井工作，現正進行詳細設計圖，稍後將向地政處申請臨時撥地。	待定
22	布心排村重鋪村路面及排水渠	待定	重鋪村路及排水渠，保障居民/遊客安全使用道路	民政處	工程組	籌劃中	正在修訂工程範圍，稍後將草擬設計圖則。	待定
23	大埔圍下村改善通道及排水設施	待定	1. 改善現有通道 2. 改善排水設施	民政處	工程組	籌劃中	正在修訂工程範圍，稍後將草擬設計圖則。	待定
24	礮頭角村建造排水渠及渠蓋	待定	建造排水渠及渠蓋	民政處	工程組	籌劃中	正在修訂工程範圍，稍後將草擬設計圖則。	待定

工程名稱	工程編號	建議項目詳情	主導部門	工程代理人	類別	進度	預計工程進度
25 西貢北泥涌設置涼亭連座椅	待定	1. 增建寵物公園(已擱置) 2. 加建涼亭連座椅 3. 改善現有空地 4. 加設保護牛隻及小心火種等指示牌 5. 加設太陽能燈	民政處	工程組	籌劃中	已完成測量及探井工作，並將在2024年3月1日與李華光副主席及李耀斌議員實地視察，商討詳細工程內容。	待定
26 大埔林村泰亨及社山村避雨亭建設工程	待定	1. 泰亨建一個避雨亭連座椅 2. 社山建三個避雨亭連座椅	民政處	工程組	籌劃中	稍後將進行測量及探井工作。	待定
27 元嶺村行人路擴闊工程	待定	擴闊行人路	民政處	工程組	籌劃中	稍後將進行詳細設計劃圖。	待定
(C)由康樂及文化事務署匯報的工程項目							
28 改善廣福橋花園	TP-DMW 319	1. 翻新廣福橋花園設施，包括更換涼亭、座椅及欄杆等 2. 增設座椅連上蓋 3. 增設長者健體設施	康文署	康文署	已完工	康文署已在2024年2月1日與林奕權議員實地視察，商討加強樹木及植物的種植。 康文署已在2024年2月8日重新開放廣福橋花園予市民使用，並將場地列為全面禁止吸煙。	
29 翻新大埔頭遊樂場	TP-DMW 320	1. 增設兒童遊樂設施 2. 增設長者健體設施	康文署	康文署	已完工	兩組長者健體設施、兒童遊樂設施(親子鞦韆)及兒童遊樂組合設施已分別在2023年2月15日、2023年3月14日及2024年1月29日開放予市民使用。	
30 24區廣福休憩處增設健體設施	TP-DMW 321	增設健體設施	康文署	康文署	籌劃中	由於工程選址地底鋪設有管道，康文署正與建築署及技術小組探討避免管道，並於附近位置增設長者設施的可行性。 康文署稍後將會邀請原倡議人視察場地。	待定
31 大埔海濱公園增設極限運動設施	待定	興建滑板場	康文署	待定	籌劃中	康文署與工程部門現正諮詢有關運動總會的意見及研究有關工程的設計。	待定

	工程名稱	工程編號	建議項目詳情	主導部門	工程代理人	類別	進度	預計工程進度
32	鄰近大埔游泳池共融遊樂場設置工程	TP-DMW 374	1. 設置涼亭連座椅 2. 設置兒童共融遊樂設施 3. 加設照明設備 4. 提供指示牌、告示板及位置圖	康文署	合約顧問 (待定)	籌劃中	康文署現正處理有關前期工程費用的撥款申請，有關撥款審批將視乎該年度的財政狀況，相關進展將適時向委員匯報。	待定