

食物環境衛生署報告在大埔區內的 小規模工程項目(2024 年 7 月至 8 月)

目的

本文件旨在闡述食物環境衛生署及建築署的主要小規模工程進度。

背景

2. 截止 2024 年 8 月底，大埔區分別有 2 個規劃中、1 個已完成的小規模工程。有關詳情已載列於附件。

小規模工程進度

3. 請各委員備悉上述工程進度報告。

大埔區議會秘書處
2024 年 8 月

大埔區議會地區設施及工程委員會

食物環境衛生署 / 建築署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要小規模工程項目及時間表(截至 2024 年 8 月底)

項目編號	擬建的小規模工程項目	地點	預期動工日期 【實際動工日期】	預期完工日期 【實際完工日期】	詳細備註	食環署 負責人姓名 【電話】	建築署 負責人姓名 【電話】
1	美援新村東公廁翻新工程	大埔美援新村	【2023 年 6 月】	【2024 年 7 月】	工程已完成	大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】	物業事務主任/ 食環事務/3 樊少坤先生 【2286 3576】
2	東平洲公廁翻新工程	東平洲	2025 年 2 月	2026 年 2 月	工程規劃中	大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】	物業事務經理/ 食環事務 1 盧啟邦先生 【2286 3575】
3	港鐵大埔墟站公廁翻新工程	大埔墟港鐵站	2025 年 3 月	2026 年 1 月	工程規劃中	大埔區衛生總督察 1 劉偉祥先生 【3183 9101】	物業事務經理/ 食環事務 3 梁聖康先生 【2286 3587】