

## 康樂及文化事務署大埔區康體設施管理匯報 (2025年10月至11月)

### 目 的

本文件旨在向委員匯報有關康樂及文化事務署（康文署）大埔區康樂事務辦事處於2025年10月至11月期間的設施管理事宜。

### 背 景

2. 康文署會定期提交文件向委員匯報有關大埔區康體設施的使用情況、設施管理事項及承辦商的服務表現。

### 設施管理

3. 大埔區的康體設施在2025年10月至11月的使用情況載列於附件一。

4. 有關康體設施的清潔、護衛及園藝保養服務均由外判承辦商負責。承辦商在2025年10月至11月期間，清潔及護衛服務承辦商所提供的服務質素大致達到良好水平；園藝保養承辦商服務質素則須改善。康文署已敦促園藝保養承辦商儘速作出改善，並會繼續密切監察承辦商的服務表現，確保他們的服務質素符合要求。

### 綠化工程

5. 康文署於2025年10月至11月期間在大埔區內共栽種了5 985棵灌木和7 000棵時花以美化環境，有關綠化工程地點載列於附件二。

6. 另外，康文署在上述期間在大埔區內共移除了119棵喬木。該些喬木因惡劣天氣等情況影響受損或出現結構問題，雖經特別悉心護理，但健康情況仍持續惡化致難以復原。基於公眾安全考慮，有關樹木已被移除。康文署會按實際環境及情況考慮補種安排。

## 改善工程

7. 康文署大埔區的康樂設施改善工程詳情載列於附件三。

## 文件提交

8. 本文件提交予大埔區議會地區設施及工程委員會，於2026年1月6日舉行的會議上供委員參考及備悉，歡迎各委員提出意見。

康樂及文化事務署  
大埔區康樂事務辦事處  
2025年12月

**大埔區康體設施報告**  
(2025年10月至11月)

大埔區於2025年10月至2025年11月的康體設施的使用情況如下：

**(1) 游泳池**

場地名稱	2025年10月		2025年11月	
	入場人數	團體 入場人數	入場人數	團體 入場人數
東昌街游泳池 [註 <sup>1</sup> ]	不適用	不適用	32 765	2 458
大埔游泳池 [註 <sup>2</sup> ]	36 322	3 967	不適用	不適用

【註<sup>1</sup>】東昌街游泳池已於2025年10月31日完成每年維修工程，並於2025年11月1日起開放予市民使用。

【註<sup>2</sup>】大埔游泳池於2025年11月1日至2026年3月31日關閉，以進行每年維修工程。

**(2) 體育館主場館**

場地名稱	2025年10月	2025年11月
	使用率 (%)	
大埔體育館	97.96	96.05
大埔墟體育館	94.13	94.11
太和體育館	96.49	97.01
富亨體育館	97.06	95.94
富善體育館 [註 <sup>3</sup> ]	66.80	79.11
東昌街體育館	93.57	97.33

【註<sup>3</sup>】由於富善體育館主場出現地板不平的問題，部份設施需要暫時關閉，以致場地的使用率較去年同期下降。

### (3) 壁球場

場地名稱	2025年10月	2025年11月
	使用率(%)	
大埔運動場 壁球及網球中心	84.90	82.00
大埔體育館	93.66	92.24
太和體育館	93.16	92.24
富亨體育館	90.29	87.22

### (4) 網球場







場地名稱	2025年10月	2025年11月
	使用率(%)	
大埔運動場 壁球及網球中心	86.60	92.12
運頭角遊樂場	87.03	94.92

### (5) 足球場

場地名稱	2025年10月	2025年11月
	使用率(%)	
大埔運動場	100	100
廣福球場(人造草地)	67.38	61.85
廣福公園(人造草地)	72.04	69.63

綠化工程  
(2025年10月至2025年11月)


1. 大埔海濱公園



2. 大埔滘公園



3. 下黃宜坳綠化地帶  
(近雍宜路路口)



## 康樂及文化事務署

## I. 2025年10月至11月大埔區場地改善工程

場地名稱	工程範圍及項目	進度
寨廸兒童遊樂場	翻新場地地磚、蔭棚、牆身及公園燈工程	工程已於2025年10月20日開展，預計於2025年12月下旬完成。
鍾屋村遊樂場	翻新場地地磚及牆身工程	工程已於2025年11月3日開展，預計於2026年1月中完成。

## II. 擬於2025年12月或以後已落實開展的場地改善工程

場地名稱	工程範圍及項目	進度
大埔海濱公園	3號洗手間至觀景台之間的路段進行路面拋光及塗層工程(分階段進行)	工程已於2025年12月1日開展，預計於2026年3月下旬完成。
	3號木橋翻新工程	工程將於2025年12月29日開展，預計於2026年4月中完成。
	5號洗手間翻新工程	工程將於2026年6月下旬開展，預計於2026年11月下旬完成。

場地名稱	工程範圍及項目	進度
富亨體育館	3 個壁球室更換冷氣機及冷氣喉工程(分階段進行)	工程已於 2025 年 12 月 3 日開展，預計於 2026 年 3 月下旬完成。
	更換活動室的可變製冷劑流量空調系統工程	工程將於 2026 年 2 月下旬開展，預計於 2026 年 3 月下旬完成。
大埔頭遊樂場	男、女洗手間及暢通易達洗手間改善工程	工程已於 2025 年 12 月 8 日開展，預計於 2026 年 5 月下旬完成。
完善公園	男、女洗手間及暢通易達洗手間改善工程	工程將於 2026 年 2 月下旬開展，預計於 2026 年 11 月下旬完成。
	兒童遊樂設施（公共遊樂空間改造計劃）	工程將於 2026 年 2 月下旬開展，預計於 2027 年 1 月完成。